*Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*

**ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51**

**ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»**

# СПРАВКА № 1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## ЗА Август МЕСЯЦ 2022 Г

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **620** | **13.07.2022** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно С НДС | в отчетном месяце ( ЗА август )без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2021 г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»** | **14 210 727** | **12 688 149** | **12 688 148,72** | **12 688 148,72** | | | | | **1 522 577,85** | **14 210 726,57** |

**Принял:**

**Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**

**Руководитель** ЗАМ Идрисов А.С **МП**

**Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Кызылорда"**

**Эксперт** Ыскаков М. Ә.

**договор № 690 от 10.08.22г.**

**Сдал:**

**Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287**

**Директор** Игнатьева Т.Л.

**МП**

Форма 4

**ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51**

**ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»**

**Договор № 620 от13.07.2022 г.**

## АКТ № 1

## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2022Г

**«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Фундаменты железобетонные. Разборка** | м3 | 8,7 | | 53454,83 | 26539,25 | 465057 | 230892 | 19622 | 263116 | 786427 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 24660,12 | 11343,77 | 214543 | 98691 | | 58254 | |
| 2 | 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | **Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 1074 | | 239,39 | 0,28 | 257105 | 301 | -- | 184900 | 477361 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 239,11 | -- | 256804 | -- | | 35356 | |
| 3 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка толщ.30 мм** | м2 стяжки | 1074 | | 468,35 | 152,86 | 503008 | 164172 | -- | 350350 | 921621 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 315,49 | 39,09 | 338836 | 41983 | | 68263 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 1074 | 51,46<br>17,47 | 33,99<br>9,07 | 55268<br>18763 | 36505<br>9741 | -- | 26227<br>6519 | 88014 |
| 5 | 1208-0101-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Коэффициенты по тех. части-1 | Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 1074 | 263,97<br>255,61 | 8,36<br>4,59 | 283504<br>274525 | 8979<br>4930 | -- | 201203<br>38771 | 523479 |
| 6 | 1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12 | Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Демонтаж<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 30 | 4396,88<br>2112,03 | 2284,85<br>482,97 | 131906<br>63361 | 68545<br>14489 | -- | 91863<br>17902 | 241671 |
| 7 | 1107-0504-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12 | Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Демонтаж<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 4 | 5266,30<br>2571,91 | 2694,39<br>571,82 | 21065<br>10288 | 10777<br>2287 | -- | 14838<br>2872 | 38776 |
| 8 | 1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12 | Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 14 | 5802,66<br>3485,67 | 2316,99<br>759,74 | 81237<br>48799 | 32438<br>10636 | -- | 70134<br>12110 | 163481 |
| 9 | 1107-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12 | Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м.Демонтаж<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 3 | 6930,30<br>4020,70 | 2909,60<br>922,35 | 20791<br>12062 | 8729<br>2767 | -- | 17498<br>3063 | 41353 |
| 10 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12 | Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 45 | 623,42<br>238,34 | 385,08<br>80,39 | 28054<br>10725 | 17329<br>3618 | -- | 16925<br>3598 | 48577 |
| 11 | 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 21,42 | 2724,75<br>2513,66 | 211,09<br>130,55 | 58364<br>53843 | 4521<br>2796 | -- | 47577<br>8475 | 114416 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки под оконными проемами | м3 кладки | 0,7 | 35492,63 | 7176,89 | 24845 | 5024 | -- | 15856 | 43957 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 28315,74 | 3144,28 | 19821 | 2201 | | 3256 | |
| 12.1 | 261-107-0831 | В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный | т | 2,061 1,4427 | -- | | | | -- | | |
| 13 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 19,95 | 1596,43 | 211,09 | 31849 | 4211 | -- | 25403 | 61832 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1385,34 | 130,55 | 27638 | 2604 | | 4580 | |
| 14 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 2,415 | 2327,31 | 63,74 | 5620 | 154 | -- | 3985 | 10373 |
| | | | | | 2263,57 | 28,24 | 5467 | 68 | | 768 | |
| 15 | 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 ОПр п.3.12 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | т конструкций | 4,9583 | 170925,90 | 106144,25 | 847502 | 526295 | 19324 | 282194 | 1220071 |
| | | | | | 60884,43 | 18161,91 | 301883 | 90052 | | 90376 | |
| 16 | 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены кирпичные. Разборка | м3 | 261,97 | 18049,03 | 5373,54 | 4728304 | 1407706 | -- | 2827880 | 8160679 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12675,49 | 2317,11 | 3320598 | 607013 | | 604496 | |
| 17 | 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки для проема | м3 кладки | 0,23 | 35492,63 | 7176,89 | 8163 | 1651 | -- | 5210 | 14443 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 28315,74 | 3144,28 | 6513 | 723 | | 1070 | |
| 18 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 77,9 | 1185,16 | 38,22 | 92324 | 2978 | -- | 65656 | 170618 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1146,94 | 23,64 | 89347 | 1842 | | 12638 | |
| 19 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Полы цементные. Разборка покрытия (стяжка) | м2 | 77,9 | 2746,28 | 920,89 | 213935 | 71738 | -- | 125156 | 366219 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1825,39 | 406,04 | 142198 | 31631 | | 27127 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **7857901** | **2602945** | **38946** | **4635971** | **13493368** |
| | | | | | | | **5216014** | **928072** | **--** | **999494** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **7004779** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **19623** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5746616** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4349792** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **908350** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12262921** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3694** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5746616** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **853122** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **19324** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **397470** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **286179** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **91144** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **1230445** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **200** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **397470** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **13493366** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **13493366** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г** | **ТЕНГЕ** | **ТЕНГЕ** | - | | | **13 493 366,00** | | | | |
| | | **СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=** | **0,9403249510** | | | | | **12 688 148,72** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | | | **1 522 577,85** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2022 Г. С НДС** | | | | | | **14 210 726,57** | | | | |

**Принял:**

**Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**

**Руководитель** _____ Исраков А.С.

**МП**

**Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**Эксперт** _____ **Ысқаков М. Ә.**

**договор № 690 от 10.08.22г.**

**Авторский надзор ТОО "Артмонолит проект"**

**Эксперт** _____ **Фомин Е. В.**

**Приказ от 10.08.2022 № 18**

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287**

**Директор** _____ **Игнатьева Т.Л.**

**МП**