Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 Г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		620	**13.07.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2021 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»	**37 690 917,29**	**20 964 456,00**	**33 652 604,72**	**20 964 456,00**					**2 515 734,72**	**23 480 190,72**

Принял:
Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Ысқақов М. Ә.
договор № 690 от 10.08.22г.

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Договор № 620 от13.07.2022 г.

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2022Г

«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Демонтаж** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	46		4396,88 2112,03	2284,85 482,97	202256 97153	105103 22217	--	140857 27449	370562
2	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	19		623,42 238,34	385,08 80,39	11845 4528	7316 1527	--	7146 1519	20510
3	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	60		18049,03 12675,49	5373,54 2317,11	1082942 760529	322413 139027	--	647680 138450	1869072
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					1297043 862210	434832 162771	--	795683 167418	2260144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Буронабивные сваи д.450 мм (56 шт)									
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство В15** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	0,42	12306,26 1511,92	3360,39 1399,36	5169 635	1412 588	3122	880 484	6533
5	1105-0101-2603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструктивного объема сваи	6,438	52490,39 4321,91	9677,47 4164,54	337933 27824	62303 26811	247806	39338 30182	407452
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,176	34377,91 31808,22	2185,69 719,32	6051 5598	385 127	68	4122 814	10987
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,176	434300,00 --	-- --	76437 --	-- --	76437	-- 6115	82552
8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,11	431408,00 --	-- --	47455 --	-- --	47455	-- 3796	51251
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	13,2	42307,59 7391,06	3907,07 785,17	558460 97562	51573 10364	409325	77707 50893	687060
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,405	34377,91 31808,22	2185,69 719,32	13923 12882	885 291	156	9485 1873	25281
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,161	434300,00 --	-- --	69922 --	-- --	69922	-- 5594	75516
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,244	431408,00 --	-- --	105264 --	-- --	105264	-- 8421	113685
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	33	4017,54 378,02	13,45 3,41	132579 12475	444 113	119660	9063 11331	152973
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1353193 156976	117002 38294	1079215 --	140595 119503	1613290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие									
14	1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	60	5662,01 2640,04	2856,07 603,71	339721 158402	171365 36223	9954	140130 38388	518239
15	1107-0504-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	6834,57 3214,89	3367,99 714,78	27338 12860	13472 2859	1006	11317 3092	41748
16	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22	16918,60 4357,09	2896,24 949,67	372209 95856	63718 20893	212635	84059 36502	492770
17	1107-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	9504,12 5025,88	3637,00 1152,94	28512 15078	10911 3459	2523	13346 3349	45207
18	1146-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками** *НР - 72%; СП - 8%*	т металлоконструкций	0,68965	809736,53 440857,16	29458,13 9341,75	558435 304037	20316 6443	234082	223545 62558	844539
19	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,6325	521841,00 --	-- --	330064 --	-- --	330064	-- 26405	356469
20	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,05715	531899,00 --	-- --	30398 --	-- --	30398	-- 2432	32830
21	1203-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами /прим/** *НР - 72%; СП - 8%*	м	132	2409,06 230,26	4,00 1,37	317996 30394	528 181	287074	22014 27201	367211
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2004673 616627	280310 70058	1107736 --	494411 199927	2699013
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		Прочее									
22	1111-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство (снаружи и внутри здания)**	м3 изоляции	7,6	13079,63	2658,92	99405	20208	23249	45770	156789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7361,61	1002,77	55948	7621		11614	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				99405	20208	23249	45770	156789
							55948	7621	--	11614	

РАЗДЕЛ 5.ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО АКТУ 1

КРЫША

23	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка толщ.30 мм**	м2 стяжки	1074	-468,35	-152,86	-503008	-164172	--	-350350	-921621
		НР - 92%; СП - 8%			-315,49	-39,09	-338836	-41983		-68263	
24	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1074	-51,46	-33,99	-55268	-36505	--	-26227	-88014
		НР - 92%; СП - 8%			-17,47	-9,07	-18763	-9741		-6519	
25	1208-0101-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Коэффициенты по тех. части-1	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка**	м2	1074	-263,97	-8,36	-283504	-8979	--	-201203	-523479
		НР - 72%; СП - 8%			-255,61	-4,59	-274525	-4930		-38771	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				-841780	-209656	--	-577780	-1533114
							-632124	-56654	--	-113553	

РАЗДЕЛ 6. ВКЛЮЧЕНИЕ

КРОВЛЯ

26	224-103-0719 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	1795,15	4731,00	--	8492855	--	8492855	--	9172283
		СП - 8%			--	--	--	--		679428	
27	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12	**Покрытия. Утепление керамзитом.ДЕМОНТАЖ**	м3 утеплителя	268,5	6107,86	2589,46	1639960	695270	--	1038338	2892561
		НР - 92%; СП - 8%			3518,40	685,06	944690	183939		214263	
28	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	107,4	5926,31	2133,22	636486	229108	--	359418	1075577
		НР - 72%; СП - 8%			3793,09	854,88	407378	91814		79673	
	стены										
29	1146-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны кирпичные. Усиление стальными обоймами**	т усиления	2,7072	114742,80	25739,45	310632	69682	18572	178895	528689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			82143,13	9636,22	222378	26087		39162	
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	1,4148	521841,00 --	-- --	738301 --	-- --	738301	-- 59064	797365
31	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** *СП - 8%*	т	1,2924	578162,00 --	-- --	747217 --	-- --	747217	-- 59777	806994
32	1108-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	11,54	76327,26 16446,29	4260,21 957,07	880817 189790	49163 11045	641864	186776 85407	1153001
		ПОЛЫ Тип 3									
33	1201-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,2	7081,23 6689,09	0,89 0,40	29741 28094	4 2	1643	20229 3998	53968
34	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы цементные. Разборка покрытия (стяжка)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	82,5	2746,28 1825,39	920,89 406,04	226568 150595	75973 33498	--	132547 28729	387844
35	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания бетонные под полы . Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	12,3	24815,64 14255,47	10560,17 4553,63	305232 175342	129890 56010	--	194336 39965	539533
36	1146-0401-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 покрытия	82,5	784,63 564,55	220,08 94,90	64732 46575	18156 7829	--	45700 8835	119267
37	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,25	17272,32 5454,34	3168,68 1311,02	142497 44998	26142 10816	71357	52465 15597	210559
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,082	26503,86 23815,64	2646,22 1129,55	2173 1953	217 93	3	1861 323	4357
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,5	34313,29 6161,39	15,26 --	291663 52372	130 --	239161	37708 26350	355720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				14508874 2264165	1293735 421133	10950973 --	2248273 1340571	18097718 23293840
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								

		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2021 Г	**ТЕНГЕ**	**ТЕНГЕ**				23 293 840,00			
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	**0,9**					20 964 456,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%						2 515 734,72				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2022 Г С НДС						23 480 190,72				

Принял:
Заказчик !Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт _____ Ыскаков М. Ә.
договор № 690 от 10.08.22г.

Авторский надзор ТОО " "Артмонолит проект "
Эксперт_____ Фомин Е. В.
Приказ от 10.08.2022 № 18

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП