Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«05» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт», Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Атамбаева 33.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Айтжанова С. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №8 имени У.Атамбаева для маломобильных групп населения Республика Казахстан. г.Атырау Азаттык, 133 "А"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 имени У.Атамбаева», Директор Жанабаева Р.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»;**

Наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «A&K-Али company», Гос.лицензия №003402, Директор Амангалиев А.;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Средняя общеобразовательная школа №8 имени У.Атамбаева»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа (пандус) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Значение
Общая площадь	$м^2$	
Площадь застройки	$м^2$	
Строительный объем	$м^3$	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками- 1,3 м3;

- устройство щебеночного основания под фундаменты- 1,3 м3;

- устройство фундаментных плит железобетонных – 3,9 м3;

- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм – 0,2 т;

- устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток- 12,2 м2;

- наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен- 12 м2;

- монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов- 0,216 т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**
фактически, месяц:**1 (один);**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №8 имени У.Атамбаева для маломобильных групп населения** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласногарантийного срока всоответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»

Директор Айтжанов С. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ФОРМА 2

А К Т
Выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

НА Ремонтно-строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,3	21,55	4,52	28	6	21	0,11	-
				17,03	-	22	-	97	-	-
		м3								
2	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,3	3335,27	100,89	4336	131	249	0,85	1
				123,75	38,25	161	50	118	0,18	-
		м3								
3	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	3,9	12872,98	353,46	50205	1378	3108	3,64	14
				625,5	133,52	2439	521	105	0,65	3
		м3								
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,9	132	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2	52400	-	10480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	004 E0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	12,2	284,13	16,79	3466	205	1769	0,73	9
				111,6	6,28	1362	77	123	0,03	-
		м2								
7	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	12,2	710	-	8662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен	12	2403,68	2,56	28844	31	5314	2,55	31
				420,75	0,97	5049	12	105	-	-
		м2								
9	С11011-542	-Плитки керамические фасадные гладкие, глазурованные цветные /однотонные/	12	1360	-	16320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов	0,216	22247,56	8912,18	4805	1925	2361	54,3	12
				10170	1974,78	2197	427	90	7,58	2
		т								
11	Е0109-62-3	-Изготовление перил	0,216	27935,09	9375,11	6034	2025	3594	91	20
				16380	2107,33	3538	455	90	7,36	2
		т								
12	С130806-317 0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм	74	417	-	30858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С11011-624	-Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	0,013	115400	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	104	13,33	-	1386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			167440	5701			86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			14768	1540			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125742	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27462	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9692	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29687	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			57809	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11261	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6617	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	893	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1008	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7510	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30858	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30858	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1851	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32709	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			194887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18771	-		-
СН РК 8.02-02-2002		-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				457843				
СН РК 8.02-02-2002		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				9157				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				467000				
Решения Правительства		-НДС (12%)				56040				
		ВСЕГО ПО АКТУ				523040				

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»: Айтжанов С. М.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»: Донбаев С.К.