Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Ноябрь МЕСЯЦ 2022 Г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		620	13.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА Ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»	**124 011 273,51**	**17 181 606,56**	**110 724 351,34**	**17 181 606,56**					**2 061 792,79**	**19 243 399,35**

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Ыскаков М. Ә.
договор № 690 от 10.08.22г.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Э4030 Форма 4

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Договор № 620 от13.07.2022 г.

АКТ № 4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Ноябрь МЕСЯЦ 2022Г
«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Основание: РП 15-07/2021 АС

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Крыша										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ОПр п.3.12	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет из СУР150/25)**	м3 кладки	98,63		21661,50	5608,30	2136474	553147	481615	889099	3267619
		НР - 72%; СП - 8%				11170,15	1349,97	1101712	133148		242046	
2	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	500		158,44	18,55	79220	9275	--	52460	142215
		НР - 72%; СП - 8%				139,89	5,83	69945	2915		10535	
3	261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	500		137,00	--	68500	--	68500	--	73980
		СП - 8%				--	--	--	--		5480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (толщ.200 мм)	м2 утепляемого покрытия	500	843,52	261,60	421760	130800	--	238230	712790
		НР - 72%; СП - 8%			581,92	79,83	290960	39915		52800	
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	11	192949,98	1467,72	2122450	16145	1649760	333081	2651974
		НР - 72%; СП - 8%			41504,11	551,61	456545	6068		196443	
6	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,3	237437,91	2504,33	71231	752	42856	20111	98650
		НР - 72%; СП - 8%			92075,26	1032,43	27623	310		7307	
7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скрутка для крепления стропил)	т	0,01	424056,44	2501,77	4241	25	--	3043	7867
		НР - 72%; СП - 8%			421554,67	1068,40	4216	11		583	
8	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	474042,00	--	4740	--	4740	--	5119
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
9	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	31	2587,55	25,15	80214	779	66525	9592	96991
		НР - 72%; СП - 8%			416,46	13,30	12910	412		7185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0 0,8184	79039,00				64686		
10	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	500	1896,61	16,75	948305	8375	800280	103780	1136250
		НР - 72%; СП - 8%			279,30	8,98	139650	4490		84165	
11	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1465	421,27	5,16	617161	7560	523972	64021	735680
		НР - 72%; СП - 8%			58,45	2,24	85629	3282		54498	
12	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	24,8	7077,98	50,57	175534	1254	105490	49934	243506
		НР - 72%; СП - 8%			2773,81	22,67	68790	562		18038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25,61	12051,88	111,31	308649	2851	266304	29324	365011
		НР - 72%; СП - 8%			1542,12	48,21	39494	1235		27038	
14	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	500	1136,11	47,93	568055	23965	404200	104920	726815
		НР - 72%; СП - 8%			279,78	11,66	139890	5830		53840	
15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	500	1305,86	38,75	652930	19375	41290	431830	1171540
		НР - 72%; СП - 8%			1184,53	15,00	592265	7500		86780	
16	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	31	1273,38	22,73	39475	705	22053	12189	55797
		НР - 72%; СП - 8%			539,25	6,84	16717	212		4133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8298939**	**775008**	**4477585**	**2341614**	**11491804**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3046346	205890	--	851250	
							11491803				
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
17	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	12,32	5236,07	308,83	64508	3805	26378	26076	97831
		НР - 72%; СП - 8%			2786,12	153,59	34325	1892		7247	
18	223-102-0404 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	12,32	26459,00	--	325975	--	325975	--	352053
		СП - 8%			--	--	--	--		26078	
19	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ОПр п.3.12	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	9,1	4701,60	318,79	42785	2901	19485	15708	63172
		НР - 72%; СП - 8%			2241,69	155,70	20399	1417		4679	
20	223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	9,1	40167,00	--	365520	--	365520	--	394762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29242	
21	223-501-0108 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	м	19,6	2802,00	--	54919	--	54919	--	59313
		СП - 8%			--	--	--	--		4394	
22	ИП Сейпиев Р.С.	**Торцевая накладка на подоконник**	шт	16	408,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
23	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50**	м3	4,47073	39864,00	--	178221	--	178221	--	192479
		СП - 8%			--	--	--	--		14258	
24	223-201-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П**	м2	3,36	9065,00	--	30458	--	30458	--	32895
		СП - 8%			--	--	--	--		2437	
25	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
26	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	1	5075,00	--	5075	--	5075	--	5481
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
27	223-502-0501 РСНБ РК 2022	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	2	538,00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
28	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	13,23	7373,00	--	97545	--	97545	--	105349
		СП - 8%			--	--	--	--		7804	
29	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	14	527,00	--	7378	--	7378	--	7968
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
30	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	7	5075,00	--	35525	--	35525	--	38367
		СП - 8%			--	--	--	--		2842	
31	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Обрамление пробитого дверного проема. Монтаж**	т конструкций	0,0713	104223,28	17518,38	7431	1249	185	4664	13062
		НР - 72%; СП - 8%			84111,17	6734,07	5997	480		968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0713	12080,54	1587,24	861	113	83	479	1447
		НР - 72%; СП - 8%			9321,51	5,04	665	--		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0 0,000299	278998,00				84		
33	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,065	521841,00	--	33920	--	33920	--	36634
		СП - 8%			--	--	--	--		2714	
34	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4до 60 мм	т	0,0063	531899,00	--	3351	--	3351	--	3619
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
35	243-907-5109 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	1000 шт.	0,016	150302,00	--	2405	--	2405	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
36	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	2,2	260903,13	151634,64	573987	333596	17148	201833	837885
		НР - 72%; СП - 8%			101474,05	25945,58	223243	57080		62066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1839576	341664	1213283	248760	2255403
							284629	60869	--	167069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2255405				
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка									
37	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	350	5426,62	22,69	1899317	7942	736875	832405	2950259
		НР - 72%; СП - 8%			3298,57	4,63	1154500	1621		218537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны (пленка "Ютафол")	м2 поверхности облицовки	350	191,88	0,30	67158	105	49388	14172	87836
		НР - 80%; СП - 8%			50,47	0,14	17665	49		6507	
39	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	700	1321,25	82,63	924875	57841	266399	451248	1486212
		НР - 72%; СП - 8%			858,05	37,28	600635	26096		110089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2891350	65888	1052662	1297825	4524307
							1772800	27766	--	335133	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18271516
		ИТОГО ПО АКТУ № 4 В ЦЕНАХ 2022 Г	ТЕНГЕ				18 271 516				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,12%					204 640,98				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%					240 190,04				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					374 326,94				
		ИТОГО ПО АКТУ № 4 В ЦЕНАХ 2022 Г					19 090 673,96				
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,90000				17 181 606,56				
		НДС 12%	0,120				2 061 792,79				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2022 Г С НДС					19 243 399,35				

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Кызылорда"

Эксперт _____ Ыскаков М. Ә.

договор № 690 от 10.08.22г.

Авторский надзор ТОО " "Артмонолит проект "

Эксперт _____ Фомин Е. В.

Приказ от 10.08.2022 № 18

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Сулейменов РЕ

Сыздыков Д.К

Жумартов АС