Приложение №1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Ноябрь МЕСЯЦ 2022 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		620	**13.07.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА Ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»	**151 584 625,27**	**20 222 940,60**	**135 343 415,41**	**20 222 940,60**					**2 426 752,87**	**22 649 693,47**

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Ыскаков М. Ә.
договор № 690 от 10.08.22г.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

4060 Форма 4

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Договор № 620 от13.07.2022 г.

АКТ № 6

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Ноябрь МЕСЯЦ 2022Г

«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Основание: РП 15-07/2021 АС

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АКТ5 Крыша										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ОПр п.3.12	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет из СУР150/25)**	м3 кладки	27		21661,50	5608,30	584861	151424	131843	243391	894512
		НР - 72%; СП - 8%				11170,15	1349,97	301594	36449		66260	
2	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	500		158,44	18,55	79220	9275	--	52460	142215
		НР - 72%; СП - 8%				139,89	5,83	69945	2915		10535	
3	261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	500		137,00	--	68500	--	68500	--	73980
		СП - 8%				--	--	--	--		5480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (толщ.200 мм)	м2 утепляемого покрытия	500	843,52	261,60	421760	130800	--	238230	712790
		НР - 72%; СП - 8%			581,92	79,83	290960	39915		52800	
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	11	192949,98	1467,72	2122450	16145	1649760	333081	2651974
		НР - 72%; СП - 8%			41504,11	551,61	456545	6068		196443	
6	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,3	237437,91	2504,33	71231	752	42856	20111	98650
		НР - 72%; СП - 8%			92075,26	1032,43	27623	310		7307	
7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скрутка для крепления стропил)	т	0,01	424056,44	2501,77	4241	25	--	3043	7867
		НР - 72%; СП - 8%			421554,67	1068,40	4216	11		583	
8	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	474042,00	--	4740	--	4740	--	5119
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
9	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	40	2587,55	25,15	103502	1006	85838	12377	125150
		НР - 72%; СП - 8%			416,46	13,30	16658	532		9270	
10	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	500	1896,61	16,75	948305	8375	800280	103780	1136250
		НР - 72%; СП - 8%			279,30	8,98	139650	4490		84165	
11	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1465	421,27	5,16	617161	7560	523972	64021	735680
		НР - 72%; СП - 8%			58,45	2,24	85629	3282		54498	
12	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	34,8	7077,98	50,57	246314	1760	148025	70069	341693
		НР - 72%; СП - 8%			2773,81	22,67	96529	789		25311	
13	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	500	1136,11	47,93	568055	23965	404200	104920	726815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			279,78	11,66	139890	5830		53840	
14	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	500	1305,86	38,75	652930	19375	41290	431830	1171540
		НР - 72%; СП - 8%			1184,53	15,00	592265	7500		86780	
15	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	51	1273,38	22,73	64942	1159	36281	20052	91794
		НР - 72%; СП - 8%			539,25	6,84	27502	349		6799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6558212	371621	3937585	1697365	8916029
							2249006	108440	--	660450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8916027				
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
16	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	т конструкций	2,9	260903,13	151634,64	756619	439740	22604	266052	1104485
		НР - 72%; СП - 8%			101474,05	25945,58	294275	75242		81814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				756619	439740	22604	266052	1104485
							294275	75242	--	81814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1104485				
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка									
17	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	300	5426,62	22,69	1627986	6807	631608	713490	2528793
		НР - 72%; СП - 8%			3298,57	4,63	989571	1389		187317	
18	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны (пленка "Ютафол")**	м2 поверхности облицовки	300	191,88	0,30	57564	90	42333	12147	75288
		НР - 80%; СП - 8%			50,47	0,14	15141	42		5577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1685550	6897	673941	725637	2604081
							1004712	1431	--	192894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2604081				
		РАЗДЕЛ 4.Отопление									
19	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	103	2265,26	34,79	233322	3583	162654	49238	305165
		НР - 72%; СП - 8%			651,31	12,63	67085	1301		22604	
20	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	2650,42	34,79	159025	2088	117858	28682	202724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			651,31	12,63	39079	758		15017	
21	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	140	3237,63 815,79	64,25 24,55	453268 114211	8995 3437	330062	84706 43037	581011
22	241-114-0105 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм (50х20 мм)** *СП - 8%*	шт.	2	711,00 --	-- --	1422 --	-- --	1422	-- 114	1536
23	241-114-0106 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм (50х32 мм)** *СП - 8%*	шт.	2	591,00 --	-- --	1182 --	-- --	1182	-- 95	1277
24	241-114-0101 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	387,00 --	-- --	774 --	-- --	774	-- 62	836
25	1118-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	217,3	5150,52 481,59	56,92 24,58	1119208 104650	12368 5341	1002190	79193 95873	1294274
26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (для крепления регистров)** *СП - 8%*	т	0,1508	521841,00 --	-- --	78694 --	-- --	78694	-- 6295	84989
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	3417,35 2962,06	151,62 23,84	129859 112558	5762 906	11539	81694 16924	228478
28	242-207-0802 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20** *СП - 8%*	шт.	38	2836,00 --	-- --	107768 --	-- --	107768	-- 8621	116389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	19	302,99	--	5757	--	371	3878	10406
		НР - 72%; СП - 8%			283,49	--	5386	--		771	
30	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	19	331,00	--	6289	--	6289	--	6792
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
31	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 ОПр п.3.12	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1198,17	--	1198	--	27	843	2204
		НР - 72%; СП - 8%			1170,77	--	1171	--		163	
32	245-710-0322 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 11,3 м3/ч, на один расходомер, DN 20	комплект	1	243621,00	--	243621	--	243621	--	263111
		СП - 8%			--	--	--	--		19490	
33	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 ОПр п.3.12	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	2120,07	--	4240	--	317	2825	7630
		НР - 72%; СП - 8%			1961,73	--	3923	--		565	
34	245-706-0202 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20	шт.	2	112960,00	--	225920	--	225920	--	243994
		СП - 8%			--	--	--	--		18074	
35	1118-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт.	1	5614,91	355,25	5615	355	836	3252	9576
		НР - 72%; СП - 8%			4424,17	92,28	4424	92		709	
36	245-405-0301 РСНБ РК 2022	Элеватор 40с10бк водоструйный стальной N1	шт.	1	14459,00	--	14459	--	14459	--	15616
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
37	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	73241,79	356,85	146484	714	134751	8017	166861
		НР - 72%; СП - 8%			5509,49	57,88	11019	116		12360	
38	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	748,22	--	2993	--	360	1896	5280
		НР - 72%; СП - 8%			658,28	--	2633	--		391	
39	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	4432,00	--	17728	--	17728	--	19146
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3**	**3390,46**	**--**	**10171**	**--**	**8668**	**1082**	**12153**
		НР - 72%; СП - 8%			**500,96**	**--**	**1503**	**--**		**900**	
41	242-207-4001 РСНБ РК 2022	**Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**6**	**3675,00**	**--**	**22050**	**--**	**22050**	**--**	**23814**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1764**	
42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**3417,35**	**151,62**	**10252**	**455**	**911**	**6450**	**18038**
		НР - 72%; СП - 8%			**2962,06**	**23,84**	**8886**	**72**		**1336**	
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**3470,19**	**204,46**	**13881**	**818**	**1215**	**8668**	**24353**
		НР - 72%; СП - 8%			**2962,06**	**47,67**	**11848**	**191**		**1804**	
44	242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**8250,00**	**--**	**8250**	**--**	**8250**	**--**	**8910**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**660**	
45	242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**9308,00**	**--**	**18616**	**--**	**18616**	**--**	**20105**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1489**	
46	242-203-1106 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**4**	**14530,00**	**--**	**58120**	**--**	**58120**	**--**	**62770**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4650**	
47	261-301-1375 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**8**	**2358,00**	**--**	**18864**	**--**	**18864**	**--**	**20373**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1509**	
48	261-301-1739 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 33259-2015**	**комплект**	**12**	**2977,00**	**--**	**35724**	**--**	**35724**	**--**	**38582**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2858**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	1353,86	86,31	2437	156	57	1635	4398
		НР - 72%; СП - 8%			1235,64	25,98	2224	47		326	
50	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,3	585,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
51	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,5	764,00	--	1146	--	1146	--	1238
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
52	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1356,96	86,31	13570	863	351	9084	24466
		НР - 72%; СП - 8%			1235,64	25,98	12356	260		1812	
53	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10	1801,00	--	18010	--	18010	--	19451
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,15	37720,57	1750,58	5658	263	4270	884	7065
		НР - 72%; СП - 8%			7500,44	685,10	1125	103		523	
57	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05115	45083,05	2501,77	2306	128	--	1608	4227
		НР - 72%; СП - 8%			42581,28	1068,40	2178	55		313	
58	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00943	521841,00	--	4921	--	4921	--	5315
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
59	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,04172	547516,00	--	22842	--	22842	--	24669
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3226340	36564	2683327	373774	3888123
							506449	12681	--	288008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3888122				

РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	42838,82	4951,78	42839	4952	29743	7270	54117
		НР - 72%; СП - 8%			8144,48	1952,06	8144	1952		4009	
61	247-201-0841 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	127375,00	--	127375	--	127375	--	137565
		СП - 8%			--	--	--	--		10190	
62	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 16A 4,5 кА "B"	шт.	2	700,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
63	247-204-1841 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "C" 4P 32A 10 кА "C"	шт.	1	11962,00	--	11962	--	11962	--	12919
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
64	247-204-1843 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "C" 4P 40A 10 кА "C"	шт.	1	11856,00	--	11856	--	11856	--	12804
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
65	Счет ТОО "Север Интеркабель"	Выключатель автоматический типа ВА57-35, 50А	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
66	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1923,57	114,89	1924	115	38	1310	3492
		НР - 72%; СП - 8%			1771,42	47,61	1771	48		259	
67	247-301-0305 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	23571,00	--	23571	--	23571	--	25457
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
68	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Бокс пластиковый под автоматы. Монтаж на стене /прим/	шт.	1	1010,55	--	1011	--	12	719	1869
		НР - 72%; СП - 8%			998,99	--	999	--		138	
69	247-201-0134 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1420,00	--	1420	--	1420	--	1534
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
70	247-204-0881 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 4P 25A 4,5 кА "D"	шт.	2	4450,00	--	8900	--	8900	--	9612
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
71	247-204-0879 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 4P 16A 4,5 кА "D"	шт.	1	4450,00	--	4450	--	4450	--	4806
		СП - 8%			--	--	--	--		356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	247-204-0882 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 4Р 32А 4,5 кА "D"**	шт.	1	4450,00	--	4450	--	4450	--	4806
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
73	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Бокс пластиковый под автоматы. Монтаж на стене /прим/**	шт.	1	1010,55	--	1011	--	12	719	1869
		НР - 72%; СП - 8%			998,99	--	999	--		138	
74	247-201-0134 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41**	шт.	1	1420,00	--	1420	--	1420	--	1534
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
75	247-204-0703 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1,6А 4,5 кА "С"**	шт.	2	960,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
76	247-204-0705 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2,5А 4,5 кА "С"**	шт.	1	960,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
77	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Бокс пластиковый под автоматы. Монтаж на стене /прим/**	шт.	1	1010,55	--	1011	--	12	719	1869
		НР - 72%; СП - 8%			998,99	--	999	--		138	
78	247-201-0135 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41**	шт.	1	1623,00	--	1623	--	1623	--	1753
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
79	247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	5	700,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
80	247-204-0681 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	4227,00	--	4227	--	4227	--	4565
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
81	247-204-2809 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА**	шт.	2	5533,00	--	11066	--	11066	--	11951
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
82	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	2293,62	233,74	4587	467	48	3069	8269
		НР - 72%; СП - 8%			2036,12	95,22	4072	190		613	
83	247-203-0105 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30**	шт.	2	17668,00	--	35336	--	35336	--	38163
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1308-0303-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	10663,04	287,16	21326	574	8306	9098	32858
		НР - 72%; СП - 8%			6222,81	95,22	12446	190		2434	
85	247-203-0201 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	2	24454,00	--	48908	--	48908	--	52821
		СП - 8%			--	--	--	--		3913	
86	247-204-0770 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	3841,00	--	3841	--	3841	--	4148
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
87	247-204-0779 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	3841,00	--	3841	--	3841	--	4148
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
88	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	--	2612,67	797,82	--	--	--	--	--
					1547,45	590,88	--	--		--	
89	ТКП ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник со светодиодами SMD LED мощностью 60 Вт накладной типа LZ.OPL ECO LED 1500 IP65	шт	48	58789,53	--	2821897	--	2821897	--	3047649
		СП - 8%			--	--	--	--		225752	
90	ТКП ТОО "Световые Технологии Казахстан"	Светильник со светодиодами SMD LED мощностью 60 Вт накладной с БАП типа LZ.OPL ECO LED 1500 IP65 EM	шт	4	116730,87	--	466923	--	466923	--	504277
		СП - 8%			--	--	--	--		37354	
91	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	--	2702,03	994,35	--	--	--	--	--
					1527,09	760,76	--	--		--	
92	ТОО "Электростиль"	Светильник НПП1301 черный/ круг 60Вт IP54	шт	8	3187,50	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
93	ТОО "Электростиль"	Лампа светодиодная ECO A60 шар 15Вт 230В 6500К Е27 IEK	шт	8	774,11	--	6193	--	6193	--	6688
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
95	ТОО "Электростиль"	Переноска УП-1Р плоская вилка (с выкл) 2Р/5 м 2х0,75 ИЭК	шт	2	3642,86	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
96	ТОО "Электростиль"	Лампа МО 12-40	шт	2	136,61	--	273	--	273	--	295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
98	247-212-0206 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	19	**1185,00**	--	**22515**	--	**22515**	--	**24316**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1801**	
99	247-212-0204 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	**шт.**	3	**434,00**	--	**1302**	--	**1302**	--	**1406**
		СП - 8%			--	--	--	--		**104**	
100	247-214-0103 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	7	**423,00**	--	**2961**	--	**2961**	--	**3198**
		СП - 8%			--	--	--	--		**237**	
101	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	76	**657,42**	**44,18**	**49964**	**3358**	**4757**	**30991**	**87432**
		НР - 72%; СП - 8%			**550,65**	**15,71**	**41849**	**1194**		**6477**	
102	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	858	**498,61**	**18,91**	**427807**	**16225**	**53170**	**261295**	**744229**
		НР - 72%; СП - 8%			**417,73**	**5,24**	**358412**	**4496**		**55127**	
103	241-207-0301 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	847,62	**26,00**	--	**22038**	--	**22038**	--	**23801**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1763**	
104	241-207-0303 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	27,54	**44,00**	--	**1212**	--	**1212**	--	**1309**
		СП - 8%			--	--	--	--		**97**	
105	241-207-0304 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	7,14	**65,00**	--	**464**	--	**464**	--	**501**
		СП - 8%			--	--	--	--		**37**	
106	241-207-0305 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	**м**	70,38	**99,00**	--	**6968**	--	**6968**	--	**7525**
		СП - 8%			--	--	--	--		**557**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5	391,36	28,72	1957	144	294	1137	3341
		НР - 72%; СП - 8%			303,80	11,90	1519	60		247	
108	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	78	235,51	9,19	18370	717	2842	10878	31588
		НР - 72%; СП - 8%			189,88	3,81	14811	297		2340	
109	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	921	167,69	4,60	154442	4237	27795	89392	263341
		НР - 72%; СП - 8%			132,91	1,90	122410	1750		19507	
110	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	819,24	5,40	12289	81	1100	8013	21926
		НР - 72%; СП - 8%			740,52	1,43	11108	21		1624	
111	247-202-0605 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм x 96 мм x 45 мм (У409УХЛ3)**	шт.	16	301,00	--	4816	--	4816	--	5201
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
112	243-106-0104 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х6 (ок)-0,66**	км	0,0153	375576,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
113	243-106-0301 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,10302	210781,00	--	21715	--	21715	--	23452
		СП - 8%			--	--	--	--		1737	
114	243-106-0501 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,64362	303475,00	--	195323	--	195323	--	210949
		СП - 8%			--	--	--	--		15626	
115	243-106-0502 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,1581	472179,00	--	74651	--	74651	--	80623
		СП - 8%			--	--	--	--		5972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	243-106-0902 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03468	779162,00	--	27021	--	27021	--	29183
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
117	243-106-0903 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,04386	1214055,00	--	53248	--	53248	--	57508
		СП - 8%			--	--	--	--		4260	
118	243-106-0904 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0357	1761461,00	--	62884	--	62884	--	67915
		СП - 8%			--	--	--	--		5031	
119	243-106-0910 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66	км	0,0051	4543434,00	--	23172	--	23172	--	25026
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
120	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8299,88	258,91	24900	776	18997	3887	31090
		НР - 72%; СП - 8%			1708,90	90,46	5127	271		2303	
121	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	27	1040,46	32,54	28092	879	20036	5371	36140
		НР - 72%; СП - 8%			265,83	10,47	7177	283		2677	
122	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	2884,04	--	11536	--	--	8306	21429
		НР - 72%; СП - 8%			2884,04	--	11536	--		1587	
123	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	795,44	29,63	55681	2075	32340	15768	77165
		НР - 72%; СП - 8%			303,80	9,05	21266	634		5716	
124	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	1504,82	--	6019	--	--	4334	11181
		НР - 72%; СП - 8%			1504,82	--	6019	--		828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5053668	34600	4388404	462276	5957220
							630664	11386	--	441275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5957219				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								22469934
		ИТОГО ПО АКТУ № 4 В ЦЕНАХ 2022 Г					22 469 934,00				
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,90000				20 222 940,60				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	0,120					2 426 752,87				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2022 Г С НДС						22 649 693,47				

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области
Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт _____ Ыскаков М. Ә.
договор № 690 от 10.08.22г.

Авторский надзор ТОО " "Артмонолит проект "
Эксперт_____ Фомин Е. В.
Приказ от 10.08.2022 № 18

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП