Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Ноябрь -Декабрь МЕСЯЦ 2022 Г

02 декабря 2022 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		620	**13.07.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА Ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»	**199 462 131,40**	**42 747 773,33**	**178 091 188,74**	**42 747 773,33**					**5 129 732,80**	**47 877 506,13**

Принял:
Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области
Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Экспертиз ... надзора ТОО "Әсем-Курылыс-Кызылорда"
Эксперт _____ Бекаков М.О.
договор № 690 от 10.08.22г.

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Форма 4

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Договор № 620 от13.07.2022 г.

АКТ № 7

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Ноябрь-Декабрь МЕСЯЦ 2022Г

«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Основание: РП 15-07/2021 АС

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

02 декабря 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Корректировка акта № 4										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ОПр п.3.12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет из СУР150/25) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	98,63		60842,98 11170,15	5608,30 1349,97	6000943 1101712	553147 133148	4346084	889099 551204	7441246
2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ОПр п.3.12	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет из СУР150/25) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	98,63		-21661,50 -11170,15	-5608,30 -1349,97	-2136474 -1101712	-553147 -133148	-481615	-889099 -242046	-3267619
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3864469 --	--	3864469 --	-- 309158	4173627
		РАЗДЕЛ 2. Корректировка акта № 6										
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ОПр п.3.12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет из СУР150/25) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	27		60842,98 11170,15	5608,30 1349,97	1642760 301594	151424 36449	1189742	243391 150892	2037043
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ОПр п.3.12	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет из СУР150/25) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	27		-21661,50 -11170,15	-5608,30 -1349,97	-584861 -301594	-151424 -36449	-131843	-243391 -66260	-894512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1057899**	**--**	**1057899**	**--**	**1142531**
							--	--	--	84632	

РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы

5	1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	18	-4396,88	-2284,85	-79144	-41127	--	-55118	-145003
		НР - 118%; СП - 8%			-2112,03	-482,97	-38017	-8693		-10741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**-79144**	**-41127**	**--**	**-55118**	**-145003**
							-38017	**-8693**	**--**	**-10741**	

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты

6	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 10 мм	отверстие	4	1427,64	638,22	5711	2553	35	3569	10022
		НР - 72%; СП - 8%			780,86	458,39	3123	1834		742	
7	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 10 мм	отверстие	4	77,34	31,15	309	125	8	196	545
		НР - 72%; СП - 8%			44,05	23,93	176	96		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6020**	**2678**	**43**	**3765**	**10567**
							3299	**1930**	**--**	**782**	

РАЗДЕЛ 5. Стены

8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,84	125,06	3,88	10110	314	3860	4302	15565
		НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	5936	39		1153	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Коэффициенты по тех. части-1 ОПр п.3.12	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	80,84	203,30	5,60	16435	453	9043	5052	23205
		НР - 72%; СП - 8%			85,84	0,95	6939	77		1719	
10	1108-0201-0102 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ОПр п.3.12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	5,528436	59402,61	4537,69	328404	25086	242897	47864	406369
		НР - 72%; СП - 8%			10929,12	1095,59	60421	6057		30101	
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	64	1036,65	481,35	66346	30806	16472	18359	91481
		НР - 72%; СП - 8%			297,93	100,49	19068	6431		6776	
12	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	4288,90	2605,78	34311	20846	355	12573	50635
		НР - 72%; СП - 8%			1638,77	544,02	13110	4352		3751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,6	1274,71	36,94	64500	1869	38162	17802	88886
		НР - 72%; СП - 8%			483,58	5,04	24469	255		6584	
	.	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5**	Тенге				520106	79374	310789	105952	676141
							129943	17211	--	50084	
		РАЗДЕЛ 6. Крыша									
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 ОПр п.3.12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет из СУР150/25)	м3 кладки	0,36	60842,98	5608,30	21903	2019	15863	3245	27160
		НР - 72%; СП - 8%			11170,15	1349,97	4021	486		2012	
15	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	612	158,44	18,55	96965	11353	--	64211	174071
		НР - 72%; СП - 8%			139,89	5,83	85613	3568		12895	
16	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	612	137,00	--	83844	--	83844	--	90552
		СП - 8%			--	--	--	--		6708	
17	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (толщ.200 мм)	м2 утепляемого покрытия	465	843,52	261,60	392237	121644	--	221554	662895
		НР - 72%; СП - 8%			581,92	79,83	270593	37121		49104	
18	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,65	192949,98	1467,72	125417	954	97485	19682	156707
		НР - 72%; СП - 8%			41504,11	551,61	26978	359		11608	
19	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,42	237437,91	2504,33	99724	1052	60000	28156	138110
		НР - 72%; СП - 8%			92075,26	1032,43	38672	434		10230	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скрутка для крепления стропил)	т	0,0004	-424056,44	-2501,77	-170	-1	--	-122	-315
		НР - 72%; СП - 8%			-421554,67	-1068,40	-169	--		-23	
21	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0004	-474042,00	--	-190	--	-190	--	-205
		СП - 8%			--	--	--	--		-15	
22	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	26,2	2587,55	25,15	67794	658	56225	8107	81973
		НР - 72%; СП - 8%			416,46	13,30	10911	348		6072	
23	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	367,8	1896,61	16,75	697573	6161	588685	76341	835825
		НР - 72%; СП - 8%			279,30	8,98	102727	3303		61912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18,1	7077,98	50,57	128111	915	76990	36444	177719
		НР - 72%; СП - 8%			2773,81	22,67	50206	410		13164	
25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,5	5541,81	28,04	207818	1051	136064	51090	279620
		НР - 72%; СП - 8%			1885,41	6,80	70703	255		20713	
26	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	561	1305,86	38,75	732587	21739	46327	484513	1314467
		НР - 72%; СП - 8%			1184,53	15,00	664521	8415		97367	
27	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	33,6	1243,96	16,99	41797	570	21912	14042	60306
		НР - 72%; СП - 8%			574,85	5,58	19315	187		4467	
28	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,6	2014,00	--	67670	--	67670	--	73084
		СП - 8%			--	--	--	--		5414	
29	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	60	2535,57	177,43	152134	10646	3883	101111	273505
		НР - 72%; СП - 8%			2293,41	47,13	137605	2828		20260	
30	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	60	3310,00	--	198600	--	198600	--	214488
		СП - 8%			--	--	--	--		15888	
31	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	1	-1273,38	-22,73	-1273	-23	-711	-393	-1800
		НР - 72%; СП - 8%			-539,25	-6,84	-539	-7		-133	
32	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	81	2557,00	--	207117	--	207117	--	223686
		СП - 8%			--	--	--	--		16569	
33	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	11	6484,00	--	71324	--	71324	--	77030
		СП - 8%			--	--	--	--		5706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3390982	178738	1731088	1107981	4858878
							1481157	57707	--	359918	
		РАЗДЕЛ 7. Проемы									
34	ИП Сейпиев Р.С.	Сетка москитная серого цвета, профиль стандарт белый	шт	3	4284,00	--	12852	--	12852	--	13880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
35	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ОПр п.3.12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м2	9,8	2264,85	19,14	22196	187	17945	2990	27201
		НР - 72%; СП - 8%			414,71	9,03	4064	88		2015	
36	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (толщ. 30 мм)	м3 изоляции	0,18228	23019,54	1771,74	4196	323	--	2891	7654
		НР - 72%; СП - 8%			21247,80	780,77	3873	142		567	
37	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	83,2	746,80	12,28	62134	1022	--	44332	114983
		НР - 72%; СП - 8%			734,52	5,54	61112	461		8517	
38	1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 6 мм	м2 поверхности	83,2	5510,54	17,18	458477	1429	320553	98608	601652
		НР - 72%; СП - 8%			1640,56	5,54	136495	461		44567	
39	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(СУР-150/25)	м3	0,7	68777,07	23,30	48144	16	32288	11405	64313
		НР - 72%; СП - 8%			22628,51	--	15840	--		4764	
40	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1937,46	55,00	46499	1320	13021	23981	76119
		НР - 72%; СП - 8%			1339,91	47,89	32158	1149		5638	
41	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стены. Окраска подоконной части поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24	1039,86	8,57	24957	205	6222	13410	41436
		НР - 72%; СП - 8%			772,07	3,97	18530	95		3069	
42	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,36	2378,24	212,40	7991	713	1651	4279	13251
		НР - 72%; СП - 8%			1674,79	93,87	5627	315		982	
43	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,23	2753,69	153,77	36431	2035	8387	19346	60240
		НР - 72%; СП - 8%			1965,93	65,06	26009	861		4462	
44	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	41,5	803,44	2,23	33343	93	27478	4186	40531
		НР - 72%; СП - 8%			139,09	1,01	5772	42		3002	
45	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,36	3493,02	343,35	11737	1153	4472	4807	17867
		НР - 72%; СП - 8%			1818,91	167,92	6112	564		1323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,36	44578,00	--	149782	--	149782	--	161765
		СП - 8%			--	--	--	--		11983	
47	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10	694,80	2,23	6948	22	5535	1009	8593
		НР - 72%; СП - 8%			139,09	1,01	1391	10		637	
48	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ОПр п.3.12	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,42	4784,54	86,15	11579	209	1556	7132	20208
		НР - 72%; СП - 8%			4055,23	37,87	9814	92		1497	
49	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,42	55181,00	--	133538	--	133538	--	144221
		СП - 8%			--	--	--	--		10683	
50	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,8072	260903,13	151634,64	210601	122399	6292	74054	307428
		НР - 72%; СП - 8%			101474,05	25945,58	81910	20943		22772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1281405**	**131126**	**741572**	**312430**	**1721342**
							408707	**25223**	--	**127506**	
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
		Потолок									
51	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	600	2249,21	41,80	1349526	25080	186780	834294	2358528
		НР - 72%; СП - 8%			1896,11	35,13	1137666	21078		174708	
52	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	600	745,60	5,61	447360	3366	135168	223470	724494
		НР - 72%; СП - 8%			514,71	2,58	308826	1548		53664	
		Стены									
53	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1400	2243,79	133,65	3141306	187110	754250	1695400	5223638
		НР - 72%; СП - 8%			1571,39	110,55	2199946	154770		386932	
54	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1400	1941,68	37,57	2718352	52598	601454	1517740	4574976
		НР - 72%; СП - 8%			1474,50	31,19	2064300	43666		338884	
55	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1400	668,77	5,61	936278	7854	288204	463554	1511818
		НР - 72%; СП - 8%			457,30	2,58	640220	3612		111986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1211-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	101,6	3199,89	17,78	325109	1807	64162	187385	553494
		НР - 72%; СП - 8%			2550,59	11,00	259140	1118		41000	
57	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	955,8	1715,68	8,04	1639847	7685	478626	1076011	2933130
		НР - 93%; СП - 8%			1206,88	3,63	1153536	3470		217272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**10557778**	**285500**	**2508644**	**5997854**	**17880078**
							7763634	**229262**	**--**	**1324446**	
		РАЗДЕЛ 9. Полы									
		Тип 1									
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,8	1109,20	43,86	23071	912	10352	8880	34507
		НР - 72%; СП - 8%			567,63	25,34	11807	527		2556	
59	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,8	1138,31	74,19	23677	1544	9120	9512	35844
		НР - 72%; СП - 8%			625,62	9,55	13013	199		2655	
		Тип 2									
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжек толщ. 10 мм	м2 стяжки	75,5	1109,20	43,86	83745	3311	37578	32234	125257
		НР - 72%; СП - 8%			567,63	25,34	42856	1913		9278	
61	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75,5	1138,31	74,19	85942	5601	33107	34528	130107
		НР - 72%; СП - 8%			625,62	9,55	47234	721		9638	
		Тип 3									
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжек толщ. 10 мм	м2 стяжки	859,5	1109,20	43,86	953357	37698	427781	366955	1425936
		НР - 72%; СП - 8%			567,63	25,34	487878	21780		105624	
63	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	859,5	1138,31	74,19	978377	63766	376891	393067	1481159
		НР - 72%; СП - 8%			625,62	9,55	537720	8208		109715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2148169**	**112832**	**894829**	**845176**	**3232810**
							1140508	**33348**	**--**	**239466**	
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка									
64	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	148,05	665,00	--	98453	--	98453	--	106329
		СП - 8%			--	--	--	--		7876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны (пленка "Ютафол")	м2 поверхности облицовки	134	191,88	0,30	25712	40	18909	5426	33629
		НР - 80%; СП - 8%			50,47	0,14	6763	19		2491	
66	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов (оконные и дверные откосы)	м	124,28	3596,88	14,28	447020	1774	184280	209003	708505
		НР - 80%; СП - 8%			2099,82	2,32	260966	288		52482	
67	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	66,1	2304,12	7,22	152302	477	102331	35733	203078
		НР - 72%; СП - 8%			748,78	2,04	49494	135		15043	
68	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	176	1321,25	82,63	232540	14543	66980	113457	373676
		НР - 72%; СП - 8%			858,05	37,28	151017	6561		27680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				956027	16834	470953	363619	1425217
							468240	7003	–	105572	
		РАЗДЕЛ 11.Водопровод канализация									
		Водопровод В1									
69	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	33	2327,50	22,84	76808	754	357	54506	141819
		НР - 72%; СП - 8%			2293,85	0,17	75697	6		10505	
70	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	32,67	157,00	–	5129	–	5129	–	5539
		СП - 8%			–	–	–	–		410	
71	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	2515,37	27,61	42761	469	198	30311	78918
		НР - 72%; СП - 8%			2476,09	0,29	42094	5		5846	
72	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	16,83	259,00	–	4359	–	4359	–	4708
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
73	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	2747,48	32,76	153859	1835	725	108954	283838
		НР - 72%; СП - 8%			2701,76	0,46	151299	26		21025	
74	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	55,44	360,00	–	19958	–	19958	–	21555
		СП - 8%			–	–	–	–		1597	
75	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	119	685,66	7,28	81594	867	984	57477	150196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			670,11	0,72	79743	86		11125	
76	ТОО"ТехноОптПетропавловск"	Вентиль полипропиленовый Ду20 мм	шт	105	2367,86	--	248625	--	248625	--	268515
		СП - 8%			--	--	--	--		19890	
77	ТОО"ТехноОптПетропавловск"	Вентиль полипропиленовый Ду25 мм	шт	14	2404,29	--	33660	--	33660	--	36353
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
78	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	801,86	10,14	1604	20	33	1119	2940
		НР - 72%; СП - 8%			775,43	1,43	1551	3		218	
79	ТОО"ТехноОптПетропавловск"	Вентиль полипропиленовый Ду32 мм	шт	2	4243,93	--	8488	--	8488	--	9167
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
80	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	942,97	52,84	943	53	19	644	1714
		НР - 72%; СП - 8%			870,63	23,84	871	24		127	
81	244-301-0108 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	41037,00	--	41037	--	41037	--	44320
		СП - 8%			--	--	--	--		3283	
82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	3417,35	151,62	10252	455	911	6450	18038
		НР - 72%; СП - 8%			2962,06	23,84	8886	72		1336	
83	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	2065,00	--	6195	--	6195	--	6691
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
84	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	15315,47	271,79	15315	272	13450	1209	17846
		НР - 72%; СП - 8%			1592,62	86,83	1593	87		1322	
85	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов водомерного узла внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0079	1188996,67	9863,04	9393	78	8077	894	11110
		НР - 72%; СП - 8%			156699,11	402,98	1238	3		823	
		Водопровод Т3									
86	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	2327,50	22,84	25603	251	120	18169	47273
		НР - 72%; СП - 8%			2293,85	0,17	25232	2		3502	
87	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	10,89	157,00	--	1710	--	1710	--	1847
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
88	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	6974,36	76,57	13949	153	204	9832	25683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6795,82	31,67	13592	63		1902	
89	513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	36601,00	--	36601	--		--	36601
					--	--	--	--	36601	--	
90	513-106-0107 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	1	81543,00	--	81543	--		--	81543
					--	--	--	--	81543	--	
91	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4	524,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Канализация К1									
92	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1334,32	2,51	73388	138	110	52693	136168
		НР - 72%; СП - 8%			1329,82	0,82	73140	45		10086	
93	241-203-0101 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	54,89	314,00	--	17235	--	17235	--	18614
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
94	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка выпуск	м трубопровода	18	1285,73	6,16	23143	111	79	16550	42869
		НР - 72%; СП - 8%			1275,17	1,87	22953	34		3176	
95	241-203-0107 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	17,964	1784,00	--	32048	--	32048	--	34612
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
96	241-208-1006 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	1278,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
97	241-208-1002 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	7	213,00	--	1491	--	1491	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
98	241-209-0902 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	470,00	--	4700	--	4700	--	5076
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
99	241-212-0102 РСНБ РК 2022	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1775,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
100	241-213-0103 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	8	476,00	--	3808	--	3808	--	4113
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
101	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	236,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	4703,39	158,56	9407	317	537	6271	16932
		НР - 72%; СП - 8%			4276,31	78,38	8553	157		1254	
103	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	2	9913,00	--	19826	--	19826	--	21412
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
104	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	2	5326,00	--	10652	--	10652	--	11504
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
105	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
106	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2283,65	32,61	2284	33	285	1426	4007
		НР - 72%; СП - 8%			1965,82	14,55	1966	15		297	
107	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	6557,00	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
108	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2897,61	401,82	8693	1205	975	5108	14905
		НР - 72%; СП - 8%			2171,05	193,68	6513	581		1104	
109	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	3	12142,00	--	36426	--	36426	--	39340
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
110	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	1264,00	--	3792	--	3792	--	4095
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
		Арматура									
111	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Смесители. Установка	шт.	4	1570,92	0,19	6284	1	143	4421	11561
		НР - 72%; СП - 8%			1535,09	--	6140	--		856	
112	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, бортовой, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4235,00	--	4235	--	4235	--	4574
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
113	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукоятчный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	3	10685,00	--	32055	--	32055	--	34619
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Краны водоразборные диаметром 15 мм. Установка	кран	4	28009,39	--	112038	--	109406	1895	123047
		НР - 72%, СП - 8%			657,89	--	2632	--		9115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20 80	1283,00				102640		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1338511	7012	689662	377929	1844303
							523693	1209	118144	127865	
		РАЗДЕЛ 12.Отопление, вентиляция									
		тепловой узел									
115	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1	73241,79	356,85	73242	357	67376	4009	83431
		НР - 72%, СП - 8%			5509,49	57,88	5509	58		6180	
		Система В-1									
116	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8869,13	401,15	8869	401	63	6149	16220
		НР - 72%, СП - 8%			8404,60	135,86	8405	136		1201	
117	246-401-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	39902,00	--	39902	--	39902	--	43094
		СП - 8%			--	--	--	--		3192	
118	1120-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5188,09	79,32	5188	79	4333	576	6226
		НР - 72%, СП - 8%			775,50	25,03	776	25		461	
119	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм (включая переход 200х200/д.200 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,36	9357,80	75,11	87589	703	60450	19236	115371
		НР - 72%, СП - 8%			2824,40	29,92	26436	280		8546	
120	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,164	10091,05	95,84	82383	782	56417	18360	108802
		НР - 72%, СП - 8%			3084,81	38,61	25184	315		8059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1 8,164	6703,00				54723		
121	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	2758,52	60,74	13793	304	2368	8097	23641
		НР - 72%; СП - 8%			2224,14	25,03	11121	125		1751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,28	52180,75	3324,08	14611	931	4425	6963	23300
		НР - 72%, СП - 8%			33052,66	1485,97	9255	416		1726	
123	234-201-0206 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125	м3	0,336	61964,00	--	20820	--	20820	--	22486
		СП - 8%			--	--	--	--		1666	
124	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	5,5	7645,32	247,87	42049	1364	21400	13993	60525
		НР - 72%, СП - 8%			3506,41	27,20	19285	150		4483	
125	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	708,00	--	18408	--	18408	--	19881
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
		Системы ВЕ									
126	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм Включая переход 100х160/160х160 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,694	9637,94	94,73	6689	65	4483	1560	8909
		НР - 72%, СП - 8%			3084,81	38,11	2141	26		660	
127	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм (включая переходы 160х160/315х250 мм, 160х160/315х315 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,791	9357,80	75,11	119696	961	82608	26287	157661
		НР - 72%, СП - 8%			2824,40	29,92	36127	383		11679	
128	1120-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28	9527,77	70,01	59834	440	44047	11176	76691
		НР - 72%, СП - 8%			2443,81	27,85	15347	175		5681	
129	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,66	10145,09	78,77	128437	997	104160	16991	157062
		НР - 72%, СП - 8%			1838,87	25,13	23280	318		11634	
130	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	113,428	10372,87	75,11	1176574	8520	890858	202025	1488888
		НР - 72%, СП - 8%			2443,81	29,92	277196	3394		110288	
131	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,94	9745,33	70,01	418464	3006	336497	57713	514271
		НР - 72%, СП - 8%			1838,87	27,85	78961	1196		38094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	6395,47	134,62	6395	135	207	4376	11633
		НР - 72%; СП - 8%			6052,68	25,03	6053	25		862	
133	ТЦП ТОО "SNAB CITY"	Турбодефлектор ТД-400 мм	шт	1	27321,43	–	27321	–	27321	–	29507
		СП - 8%			–	–	–	–		2186	
134	1120-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	1	13844,26	313,84	13844	314	422	9481	25191
		НР - 72%; СП - 8%			13107,71	60,77	13108	61		1866	
135	ТЦП ТОО "SNAB CITY"	Турбодефлектор ТД-600 мм	шт	1	46446,43	–	46446	–	46446	–	50162
		СП - 8%			–	–	–	–		3716	
136	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	2758,52	60,74	19310	425	3316	11336	33097
		НР - 72%; СП - 8%			2224,14	25,03	15569	175		2452	
137	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	33	2882,68	60,74	95128	2004	19727	53440	160454
		НР - 72%; СП - 8%			2224,14	25,03	73397	826		11886	
138	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	20	6055,28	96,30	121106	1926	74697	32388	165773
		НР - 72%; СП - 8%			2224,14	25,03	44483	501		12279	
139	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3567,09	79,32	3567	79	2712	576	4475
		НР - 72%; СП - 8%			775,50	25,03	776	25		331	
140	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11183,81	85,28	11184	85	10043	778	12919
		НР - 72%; СП - 8%			1055,54	25,03	1056	25		957	
141	1120-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	16397,80	101,19	32796	202	29277	2425	38038
		НР - 72%; СП - 8%			1658,70	25,03	3317	50		2818	
142	1120-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	3	13558,54	98,22	40676	295	35405	3637	47858
		НР - 72%; СП - 8%			1658,70	25,03	4976	75		3545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	5953,25	152,52	26790	686	18814	5389	34753
		НР - 72%; СП - 8%			1619,95	43,21	7290	194		2574	
144	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22,8	7257,64	152,52	165474	3477	125062	27303	208199
		НР - 72%; СП - 8%			1619,95	43,21	36935	985		15422	
145	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,82	52180,75	3324,08	251511	16022	76175	119863	401084
		НР - 72%; СП - 8%			33052,66	1485,97	159314	7162		29710	
146	234-201-0206 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125	м3	5,784	61964,00	--	358400	--	358400	--	387072
		СП - 8%			--	--	--	--		28672	
147	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	61,1	7645,32	247,87	467129	15145	237742	155451	672386
		НР - 72%; СП - 8%			3506,41	27,20	214242	1662		49806	
148	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140	708,00	--	99120	--	99120	--	107050
		СП - 8%			--	--	--	--		7930	
149	1308-0206-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка /прим/	м	18	1112,36	83,90	20022	1511	8258	7604	29837
		НР - 72%; СП - 8%			569,63	17,14	10253	309		2210	
150	261-107-0750 РСНБ РК 2022	Рукав герметичный гибкий	шт.	3	4081,00	--	12243	--	12243	--	13222
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
		Система П-1									
151	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8869,13	401,15	8869	401	63	6149	16220
		НР - 72%; СП - 8%			8404,60	135,86	8405	136		1201	
152	246-401-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	1	39902,00	--	39902	--	39902	--	43094
		СП - 8%			--	--	--	--		3192	
153	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,628	10089,94	94,73	6336	60	4339	1412	8368
		НР - 72%; СП - 8%			3084,81	38,11	1937	24		620	
154	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	10230,05	95,84	32122	301	22135	7061	42318
		НР - 72%; СП - 8%			3084,81	38,61	9686	121		3135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	9357,80	75,11	14972	120	10333	3288	19721
		НР - 72%; СП - 8%			2824,40	29,92	4519	48		1461	
156	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (переход 400х400/д.200 мм). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	9637,94	94,73	4626	45	3100	1079	6162
		НР - 72%; СП - 8%			3084,81	38,11	1481	18		456	
157	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2882,68	60,74	11531	243	2391	6478	19449
		НР - 72%; СП - 8%			2224,14	25,03	8897	100		1441	
158	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2543,91	96,30	2544	96	224	1619	4496
		НР - 72%; СП - 8%			2224,14	25,03	2224	25		333	
159	246-304-0657 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	9867,00	--	9867	--	9867	--	10656
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
160	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,352	1453,24	61,65	512	21	51	322	901
		НР - 72%; СП - 8%			1249,95	21,13	440	7		67	
161	246-303-0310 РСНБ РК 2022	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 2000 мм	шт.	1	17280,00	--	17280	--	17280	--	18662
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
162	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
163	1120-2601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	23804,49	610,04	23804	610	1733	15557	42510
		НР - 72%; СП - 8%			21460,51	146,57	21461	147		3149	
164	ТЦП ТОО "ТехноОптПетропавловск"	ФВ-корпус фильтра для круглых каналов	шт	1	8401,34	--	8401	--	8401	--	9073
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
165	ТЦП ТОО "ТехноОптПетропавловск"	ФВ-кассета для фильтра класс EU-3 д.200 мм	шт	1	1593,75	--	1594	--	1594	--	1722
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				4320910	63113	3068955	870147	5606344
							1188842	19698	--	415284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.Протокол № 2									
166	1207-0101-0208 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия (стяжка)	м2	72,7789	2746,28	920,89	199871	67021	--	116929	342144
		НР - 72%; СП - 8%			1825,39	406,04	132850	29551		25344	
167	1115-0109-0501 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	204,8	5426,62	22,69	1111372	4647	431178	487076	1726323
		НР - 72%; СП - 8%			3298,57	4,63	675547	948		127875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1311243	71668	431178	604005	2068467
							808397	30499	--	153219	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								44495306
		ИТОГО ПО АКТУ № 7 В ЦЕНАХ 2022 Г	ТЕНГЕ				44 495 306,00				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,12%					498 347,43				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%					584 917,49				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					911 571,42				
		ИТОГО ПО АКТУ № 7 В ЦЕНАХ 2022 Г					**46 490 142,34**				
		Корректировка по акту № 6,сумма акта 22469934,00									
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,12%					251 663,26				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%					295 380,76				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					460 339,56				
		ИТОГО КОРРЕКТИРОВКА ПО АКТУ № 6 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**				**1 007 384**				
		ВСЕГО ПО АКТУ № 7 С КОРРЕКТИРОВКОЙ АКТА № 6					**47 497 525,93**				
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,90000				**42 747 773,33**				
		НДС 12%	0,120				**5 129 732,80**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2022 Г С НДС					**47 877 506,13**				

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идриев А.С.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Ыскаков М.Ә.

Инженер ЭВ 690 от 10.08.22г.

Авторский надзор ТОО "Артмонолит проект "

Эксперт _____ Фомин Е. В.

Приказ от 10.08.2022 № 18