Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА Ноябрь -Декабрь МЕСЯЦ 2022 Г

02 декабря 2022 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		620`	**13.07.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА Ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»	**208 597 620,46**	**8 156 686,66**	**186 247 875,40**	**8 156 686,66**					**978 802,40**	**9 135 489,06**

Принял:
Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области
Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Инспекция технического надзора ГОСТ "Жеза-Карыбыс-Кызылорда"
Эксперт _____ Бескаков М.Ж.
Договор № 690 от 10.08.22г.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Форма 4

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 620 от13.07.2022 г.

АКТ № 8

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Ноябрь-Декабрь МЕСЯЦ 2022Г

«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Основание: РП 15-07/2021 АС

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г.

02 декабря 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.Допработы										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с ж/бетонных и кирпичных поверхностей стен и потолков	м2	1100,95		322,03	--	354539	--	--	297818	704542
		НР - 84%; СП - 8%				322,03	--	354539	--		52185	
2	1204-0101-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки. Заделка швов, стыков железобетонных панелей перекрытий ремонтными составами	м	871,93		440,96	4,35	384486	3793	126822	183646	613586
		НР - 72%; СП - 8%				291,16	1,37	253871	1195		45454	
3	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	174		1957,00	--	340518	--	340518	--	367759
		СП - 8%				--	--	--	--		27241	
4	1211-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт Сухой растворной смесью при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	112,3		4706,15	19,11	528501	2146	52840	341886	940018
		НР - 72%; СП - 8%				4216,52	11,82	473515	1327		69630	
5	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ремонт штукатурки ребристых потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм	м2	474,618		2437,37	41,80	1156820	19839	237053	659952	1962114
		НР - 72%; СП - 8%				1896,11	35,13	899928	16673		145342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	626,4	2249,21	41,80	1408905	26183	194999	871003	2462303
		НР - 72%; СП - 8%			1896,11	35,13	1187723	22005		182395	
7	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 ОПр п.3.12	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	626,4	745,60	5,61	467044	3514	141116	233303	756372
		НР - 72%; СП - 8%			514,71	2,58	322414	1616		56025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**4640813**	**55475**	**1093348**	**2587608**	**7806694**
							3491990	**42816**	**–**	**578272**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7806693**
		ИТОГО ПО АКТУ № 8 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**				**7 806 693**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,12%					87 434,96				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%					102 623,66				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					159 935,03				
		ИТОГО ПО АКТУ № 8 В ЦЕНАХ 2022 Г					**8 156 686,66**				
		НДС 12%	**0,120**				**978 802,40**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2022 С НДС					**9 135 489,06**				

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Ыскаков М. Ә.

договор № 690 от 30.08.22г

Авторский надзор ТОО "Артмонолит проект "

Эксперт _____ Фомин Е. В.

Приказ от 10.08.2022 № 18

Сдал:

Подрядчик ТОО "PetroBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Сулейменов РЕ

Сыдыков З. Ж