Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Декабрь МЕСЯЦ 2022 Г

19 декабря 2022 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		620	**13.07.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА декабрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»	**219 809 614,3**	**10 010 708,78**	**196 258 584,18**	**10 010 708,78**					**1 201 285,05**	**11 211 993,84**

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Ыскаков М. Ә.

договор № 690 от 10.08.22г.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Форма 4

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан", БИН 910140000121 , расположенный по адресу : Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.Конституции, 51

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Договор № 620 от13.07.2022 г.

АКТ № 9

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Ноябрь-Декабрь МЕСЯЦ 2022Г

«Капитальный ремонт здания авторемонтной мастерской АТХ ДП СКО по адресу : г.Петропавловск,ул. Элеваторный тупик,2»

Основание: РП 15-07/2021 АС

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 г. **19 декабря 2022 год**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу изме	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
перекрытие												
1	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,30778	-521841,00	--	-160612	--	-160612	--	-173461
		СП - 8%				--	--	--	--		-12849	
2	1203-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами /прим/**	м		132	-2409,06	-4,00	-317996	-528	-287074	-22014	-367211
		НР - 72%; СП - 8%				-230,26	-1,37	-30394	-181		-27201	
Кровля												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1465	-421,27	-5,16	-617161	-7560	-523972	-64021	-735680
		НР - 72%; СП - 8%			-58,45	-2,24	-85629	-3282		-54498	
4	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	955,6	-1136,11	-47,93	-1085667	-45802	-772507	-200523	-1389089
		НР - 72%; СП - 8%			-279,78	-11,66	-267358	-11142		-102899	
Проемы											
5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	-2753,69	-153,77	-10409	-581	-2397	-5528	-17211
		НР - 72%; СП - 8%			-1965,93	-65,06	-7431	-246		-1275	
6	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78	-7373,00	--	-27870	--	-27870	--	-30100
		СП - 8%			--	--	--	--		-2230	
Отделочные работы											
7	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	46,88	2249,21	41,80	105443	1960	14593	65186	184280
		НР - 72%; СП - 8%			1896,11	35,13	88890	1647		13651	
8	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	206,88	745,60	5,61	154250	1161	46606	77052	249806
		НР - 72%; СП - 8%			514,71	2,58	106483	534		18503	
9	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	576,1	2243,79	133,65	1292647	76996	310373	697657	2149527
		НР - 72%; СП - 8%			1571,39	110,55	905278	63688		159223	
10	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1400	-1941,68	-37,57	-2718352	-52598	-601454	-1517740	-4574976
		НР - 72%; СП - 8%			-1474,50	-31,19	-2064300	-43666		-338884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	563	668,77	5,61	376518	3159	115899	186415	607967
		НР - 72%; СП - 8%			457,30	2,58	257460	1453		45034	
12	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	114,7	5400,07	26,81	619388	3075	271529	249259	938139
		НР - 72%; СП - 8%			3005,96	12,29	344784	1410		69492	
Полы											
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство стяжек толщ. 10 мм	м2 стяжки	619,056	-1109,20	-43,86	-686657	-27152	-308110	-264300	-1027033
		НР - 72%; СП - 8%			-567,63	-25,34	-351395	-15687		-76076	
14	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	374,603	-1138,31	-74,19	-426414	-27791	-164264	-171313	-645546
		НР - 72%; СП - 8%			-625,62	-9,55	-234359	-3577		-47818	
Наружная отделка											
15	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	18,43	-49780,00	--	-917445	--	-917445	--	-990841
		СП - 8%			--	--	--	--		-73396	
16	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны (пленка "Ютафол")	м2 поверхности облицовки	184,3	-191,88	-0,30	-35363	-55	-26006	-7462	-46251
		НР - 80%; СП - 8%			-50,47	-0,14	-9302	-26		-3426	
Водопровод В1											
17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	-3417,35	-151,62	-6835	-304	-607	-4300	-12025
		НР - 72%; СП - 8%			-2962,06	-23,84	-5924	-48		-891	
18	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	-2065,00	--	-4130	--	-4130	--	-4460
		СП - 8%			--	--	--	--		-330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	84	739,15	139,58	62089	11725	7720	34511	104328
		НР - 72%; СП - 8%			507,67	62,96	42644	5289		7728	
20	234-303-0107 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 20 мм	м	12,1	183,00	--	2214	--	2214	--	2391
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
21	234-303-0109 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 25 мм	м	18,7	193,00	--	3609	--	3609	--	3898
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
22	234-303-0112 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 35 мм	м	61,6	297,00	--	18295	--	18295	--	19759
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
23	234-304-2703 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	9	4661,00	--	41949	--	41949	--	45305
		СП - 8%			--	--	--	--		3356	
24	513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	-36601,00	--	-36601	--		--	-36601
					--	--	--	--	-36601	--	
Оборудование											
25	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	4703,39	158,56	9407	317	537	6271	16932
		НР - 72%; СП - 8%			4276,31	78,38	8553	157		1254	
26	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	2	9913,00	--	19826	--	19826	--	21412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
27	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	2	5326,00	--	10652	--	10652	--	11504
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
28	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
Отопление											
29	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	73	-2265,26	-34,79	-165364	-2540	-115278	-34897	-216282
		НР - 72%; СП - 8%			-651,31	-12,63	-47546	-922		-16021	
30	1118-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	217,3	-5150,52	-56,92	-1119208	-12368	-1002190	-79193	-1294274
		НР - 72%; СП - 8%			-481,59	-24,58	-104650	-5341		-95873	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,48	125,06	3,88	1061	33	405	451	1633
		НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	623	4		121	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12 К=1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (трубы, регистры, уголок)	м2	114,74	203,30	5,60	23327	643	12835	7170	32936
		НР - 72%; СП - 8%			85,84	0,95	9849	109		2439	
33	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (снаружи здания)	м2	0,64	164,02	5,06	105	3	81	15	130
		НР - 72%; СП - 8%			32,24	0,72	21	--		10	
34	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	1029,85	139,58	4119	558	1530	1643	6223
		НР - 72%; СП - 8%			507,67	62,96	2031	252		461	
35	234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	4,4	1538,00	--	6767	--	6767	--	7308
		СП - 8%			--	--	--	--		541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тепловой узел											
36	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1	-73241,79	-356,85	-73242	-357	-67376	-4009	-83431
		НР - 72%; СП - 8%			-5509,49	-57,88	-5509	-58		-6180	
37	242-203-1106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	-14530,00	--	-58120	--	-58120	--	-62770
		СП - 8%			--	--	--	--		-4650	
38	261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	-2358,00	--	-7074	--	-7074	--	-7640
		СП - 8%			--	--	--	--		-566	
39	261-301-1739 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 33259-2015	комплект	12	-2977,00	--	-35724	--	-35724	--	-38582
		СП - 8%			--	--	--	--		-2858	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8	125,06	3,88	225	7	86	96	346
		НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	132	1		26	
41	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,8	164,02	5,06	295	9	228	43	365
		НР - 72%; СП - 8%			32,24	0,72	58	1		27	
42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,15	-37720,57	-1750,58	-5658	-263	-4270	-884	-7065
		НР - 72%; СП - 8%			-7500,44	-685,10	-1125	-103		-523	
43	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05115	-45083,05	-2501,77	-2306	-128	--	-1608	-4227
		НР - 72%; СП - 8%			-42581,28	-1068,40	-2178	-55		-313	
44	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00943	-521841,00	--	-4921	--	-4921	--	-5315
		СП - 8%			--	--	--	--		-394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,04172	-547516,00	--	-22842	--	-22842	--	-24669
		СП - 8%			--	--	--	--		-1827	
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,29	125,06	3,88	286	9	109	122	441
		НР - 72%; СП - 8%			73,43	0,48	168	1		33	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12 К=1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,29	203,30	5,60	466	13	256	143	658
		НР - 72%; СП - 8%			85,84	0,95	197	2		49	
48	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	795,44	29,63	795	30	461	225	1102
		НР - 72%; СП - 8%			303,80	9,05	304	9		82	
49	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	52	2612,67	797,82	135859	41487	13905	80059	233192
		НР - 72%; СП - 8%			1547,45	590,88	80467	30726		17273	
50	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	2702,03	994,35	21616	7955	1444	13178	37578
		НР - 72%; СП - 8%			1527,09	760,76	12217	6086		2784	
51	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник переносной. Монтаж оборудования (прим)	шт.	2	1026,32	15,24	2053	30	28	1445	3778
		НР - 72%; СП - 8%			997,70	5,71	1995	11		280	
52	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	29	350,05	0,43	10151	12	370	7037	18563
		НР - 72%; СП - 8%			336,85	0,18	9769	5		1375	
Пожарная сигнализация											
53	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	79525,57	2,44	79526	2	702	56752	147180
		НР - 72%; СП - 8%			78822,26	--	78822	--		10902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	248-303-0106 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25873,00	--	25873	--	25873	--	27943
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
55	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25831,90	2786,00	25832	2786	1954	15807	44970
		НР - 72%; СП - 8%			21091,50	862,80	21092	863		3331	
56	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
57	ТКП ТОО"INTANT Astana"	Аккумулятор SF17-12 (17 А/ч, 12 В)	шт	1	15604,18	--	15604	--	15604	--	16852
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
58	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Бокс пластиковый под автоматы. Монтаж на стене /прим/	шт.	1	1010,55	--	1011	--	12	719	1869
		НР - 72%; СП - 8%			998,99	--	999	--		138	
59	247-201-0827 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	46119,00	--	46119	--	46119	--	49809
		СП - 8%			--	--	--	--		3690	
60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (негорючая основа под шкаф - сталь т.2,5 мм)	т	0,00981	613166,30	2001,42	6015	19	4943	764	7322
		НР - 72%; СП - 8%			107378,88	854,72	1053	8		542	
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,25	114,71	3,11	29	1	12	12	44
		НР - 72%; СП - 8%			63,85	0,38	16	--		3	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,25	95,49	2,24	24	--	15	7	33
		НР - 72%; СП - 8%			37,32	0,38	9	--		2	
63	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	3990,06	2,44	63841	39	1053	45179	117742
		НР - 72%; СП - 8%			3921,82	--	62749	--		8722	
64	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	16	1734,00	--	27744	--	27744	--	29964
		СП - 8%			--	--	--	--		2220	
65	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	69	2003,59	0,92	138248	63	2882	97418	254520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1960,91	--	135303	--		18854	
66	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	69	332,00	--	22908	--	22908	--	24741
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	
67	1310-0411-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	4	1964,51	--	7858	--	651	5189	14091
		НР - 72%; СП - 8%			1801,77	--	7207	--		1044	
68	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1153,00	--	4612	--	4612	--	4981
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
69	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	8	3870,61	--	30965	--	2137	20756	55859
		НР - 72%; СП - 8%			3603,54	--	28828	--		4138	
70	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	8	950,00	--	7600	--	7600	--	8208
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
71	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	3870,61	--	3871	--	267	2595	6983
		НР - 72%; СП - 8%			3603,54	--	3604	--		517	
72	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1761,00	--	1761	--	1761	--	1902
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
73	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	9	3966,33	--	35697	--	401	25413	65999
		НР - 72%; СП - 8%			3921,82	--	35296	--		4889	
74	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	9	1130,00	--	10170	--	10170	--	10984
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
75	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	1010,55	--	1011	--	12	719	1869
		НР - 72%; СП - 8%			998,99	--	999	--		138	
76	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	4142,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
77	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	545	498,61	18,91	271742	10306	33773	165974	472733
		НР - 72%; СП - 8%			417,73	5,24	227663	2856		35016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	241-207-0301 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	555,9	26,00	--	14453	--	14453	--	15609
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
79	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	19	142,03	2,30	2699	44	490	1571	4612
		НР - 72%; СП - 8%			113,93	0,95	2165	18		342	
80	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	604	120,27	1,15	72643	695	14604	41495	123270
		НР - 72%; СП - 8%			94,94	0,48	57344	290		9132	
81	243-106-0501 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0051	303475,00	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
82	243-301-0140 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,5-315	км	0,01428	258216,00	--	3687	--	3687	--	3982
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
83	243-305-0302 ССЦ 04.2022 Коэффициент к объему	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,00918	195945,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
84	243-305-0301 ССЦ 04.2022 Коэффициент к объему	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,6069	105729,00	--	64167	--	64167	--	69300
		СП - 8%			--	--	--	--		5133	
Благоустройство											
		Новое а/б покрытие т.50 мм									
85	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство толщ. 50 мм	м2 покрытия	589	2274,74	321,95	1339822	189629	1127216	35481	1485329
		НР - 72%; СП - 8%			39,01	44,65	22977	26299		110025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	589	482,58	0,06	284240	35	280170	2904	310115
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	--	4035	--		22971	
		Отмостка									
87	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	170	479,42	56,21	81501	9556	51424	17343	106753
		НР - 72%; СП - 8%			120,71	20,98	20521	3567		7908	
88	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ОПр п.3.12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщ 12 см)	м2 основания	170	1731,22	441,71	294307	75091	209239	23815	343571
		НР - 72%; СП - 8%			58,69	135,88	9977	23100		25449	
89	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	170	-275,74	-51,59	-46876	-8771	-38105	-2033	-52823
		НР - 72%; СП - 8%			--	-16,61	--	-2824		-3913	
Протокол 3											
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА											
90	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	184,3	-5426,62	-22,69	-1000126	-4181	-388019	-438321	-1553522
		НР - 72%; СП - 8%			-3298,57	-4,63	-607926	-853		-115075	
91	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м2	184,3	-3621,00	--	-667350	--	-667350	--	-720738
		СП - 8%			--	--	--	--		-53388	
Отопление											
92	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1777,15	27,84	159944	2506	106466	50845	227652
		НР - 98%; СП - 8%			566,36	10,11	50972	910		16863	
93	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	3000,67	121,30	24005	971	2428	20343	47896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2575,70	19,07	20606	153		3548	
94	242-207-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	2836,00	--	5672	--	5672	--	6126
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
95	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1735,00	--	10410	--	10410	--	11243
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
96	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	1	386,01	--	386	--	139	242	678
		НР - 98%; СП - 8%			246,51	--	247	--		50	
97	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	331,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
98	242-202-0404 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	41503,00	--	166012	--	166012	--	179293
		СП - 8%			--	--	--	--		13281	
99	1118-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	217,9	586,52	56,92	127803	12403	10462	79411	223792
		НР - 72%; СП - 8%			481,59	24,58	104938	5356		16578	
100	ТЦЕНА ФИРМЫ	Изготовление регистров отопления	м	217,9	5450,00	--	1187555	--	1187555	--	1282559
		СП - 8%			--	--	--	--		95004	
Водопровод											
101	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	62	2747,48	32,76	170344	2032	803	120627	314249
		НР - 72%; СП - 8%			2701,76	0,46	167509	29		23278	
102	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	61,38	360,00	--	22097	--	22097	--	23865
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1116-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	21209,14	551,63	21209	551	7958	12510	36417
		НР - 98%; СП - 8%			12700,22	65,37	12700	65		2698	
104	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	48523,00	--	48523	--		--	48523
					--	--	--	--	48523	--	
Канализация											
105	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	16	2946,34	811,10	47141	12978	823	36468	90298
		НР - 98%; СП - 8%			2083,76	241,99	33340	3872		6689	
106	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	16	1784,00	--	28544	--	28544	--	30828
		СП - 8%			--	--	--	--		2284	
107	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	19691,00	--	39382	--	39382	--	42533
		СП - 8%			--	--	--	--		3151	
108	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807,00	--	29614	--	29614	--	31983
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
109	1129-0507-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Очистка септика от кирпичного боя, мусора. Откачка	очистка	1	96548,77	68,39	96549	68	--	106128	218892
		НР - 110%; СП - 8%			96480,38	--	96480	--		16214	
ВЕ											
110	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.20 ОПр п.3.12	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28	9745,33	70,01	272869	1960	219421	37633	335342
		НР - 72%; СП - 8%			1838,87	27,85	51488	780		24840	
111	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,4	52180,75	3324,08	73053	4653	22126	34815	116497
		НР - 72%; СП - 8%			33052,66	1485,97	46274	2080		8629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	234-201-0206 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125	м3	1,4	61964,00	--	86750	--	86750	--	93690
		СП - 8%			--	--	--	--		6940	
113	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	28	7645,32	247,87	214069	6941	108949	71238	308131
		НР - 72%; СП - 8%			3506,41	27,20	98179	762		22824	
Электромонтажные работы											
114	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-9 IP41	шт.	2	2233,00	--	4466	--	4466	--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
115	247-201-0138 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	2	4467,00	--	8934	--	8934	--	9649
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
116	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	1	5533,00	--	5533	--	5533	--	5976
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
117	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	7102,02	172,27	127836	3101	55241	50653	192768
		НР - 72%; СП - 8%			3860,78	47,61	69494	857		14279	
118	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1755,00	--	5265	--	5265	--	5686
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
119	247-204-2827 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 30 мА	шт.	2	5481,00	--	10962	--	10962	--	11839
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
120	247-204-2817 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА	шт.	4	5481,00	--	21924	--	21924	--	23678
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
121	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	4221,00	--	29547	--	29547	--	31911
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
122	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	446,69	193,30	67004	28996	8594	28502	103147
		НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	29414	10172		7641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	243-106-0704 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	км	0,04	1451998,00	--	58080	--	58080	--	62726
		СП - 8%			--	--	--	--		4646	
124	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,035	1761461,00	--	61651	--	61651	--	66583
		СП - 8%			--	--	--	--		4932	
125	243-106-0838 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35+1х10 (мк)-1	км	0,055	7938873,00	--	436638	--	436638	--	471569
		СП - 8%			--	--	--	--		34931	
126	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,02	1214055,00	--	24281	--	24281	--	26223
		СП - 8%			--	--	--	--		1942	
Отделочные работы											
127	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные.(пом.12,13,14) Разборка	м3	9,795	18049,03	5373,54	176790	52634	--	105734	305126
		НР - 72%; СП - 8%			12675,49	2317,11	124156	22696		22602	
128	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,7	2243,79	133,65	145173	8648	34856	78352	241406
		НР - 72%; СП - 8%			1571,39	110,55	101669	7153		17882	
129	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен внутри здания. Однослойная штукатурка сухой растворной смесью цементно-песчаной толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2040,8	2090,48	37,57	4266252	76673	1180419	2212431	6996985
		НР - 72%; СП - 8%			1474,50	31,19	3009160	63653		518302	
130	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	71,8	668,77	5,61	48018	403	14781	23774	77535
		НР - 72%; СП - 8%			457,30	2,58	32834	185		5743	
131	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Балки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,8	2243,79	133,65	219443	13071	52690	118436	364909
		НР - 72%; СП - 8%			1571,39	110,55	153682	10812		27030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Балки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	97,8	668,77	5,61	65406	548	20134	32383	105612
		НР - 72%; СП - 8%			457,30	2,58	44724	252		7823	
133	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	18,39	5400,07	26,81	99307	493	43534	39964	150413
		НР - 72%; СП - 8%			3005,96	12,29	55280	226		11142	
134	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ОПр п.3.12	Откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	3,906	5400,07	26,81	21093	105	9247	8488	31948
		НР - 72%; СП - 8%			3005,96	12,29	11741	48		2366	
135	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка из пластиковых декоративных панелей по металлическому каркасу	м2	12,54	1863,27	11,49	23365	144	78	18562	45281
		НР - 80%; СП - 8%			1845,52	4,77	23143	60		3354	
136	232-105-0302 ССЦ 04.2022	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х8 мм	шт.	17	1579,00	--	26843	--	26843	--	28990
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	
137	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,008	6382,45	194,75	172377	5259	126121	40711	230135
		НР - 94%; СП - 8%			1517,97	85,62	40997	2312		17047	
138	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ОПр п.3.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	2753,69	153,77	8096	452	1864	4299	13387
		НР - 72%; СП - 8%			1965,93	65,06	5780	191		992	
139	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П	м2	2,94	9366,00	--	27536	--	27536	--	29739
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	
140	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3. Из кирпича размером 250х120х88 мм,(пом.5,6,7,8) применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(СУР-150/25)	м3	3,08	27533,41	23,30	84803	72	15035	50181	145783
		НР - 72%; СП - 8%			22628,51	--	69696	--		10799	
141	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние (сопряжение стены и потолка) из кирпича и ячеистого бетона. Устройство теплоизоляции с лесов	м2	130	3843,29	33,14	499628	4308	41610	363931	932644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3490,08	9,26	453710	1204		69085	
142	ТЦЕНА ФИРМЫ	утеплитель пеноплекс	м3	6,5	30263,00	--	196710	--	196710	--	212447
		СП - 8%			--	--	--	--		15737	
Наружная отделка											
143	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	фасад из кирпича и ячеистого бетона. Устройство теплоизоляции с лесов	м2	184,3	3843,29	33,14	708318	6108	58988	508501	1314760
		НР - 80%; СП - 8%			3490,08	9,26	643222	1707		97941	
144	ТЦЕНА ФИРМЫ	утеплитель пеноплекс	м3	9,215	30263,00	--	278874	--	278874	--	301184
		СП - 8%			--	--	--	--		22310	
145	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,3	1204,24	29,55	221941	5446	138997	72763	318280
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	77498	743		23576	
146	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по уложенному утеплителю	м2 поверхности	184,3	1204,24	29,55	221941	5446	138997	72763	318280
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	77498	743		23576	
дополнительные работы											
147	1203-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами /прим/	м	232	-2409,06	-4,00	-558902	-928	-504554	-38691	-645401
		НР - 72%; СП - 8%			-230,26	-1,37	-53420	-318		-47808	
		ИТОГО ПО Акту:	**Тенге**								**10645734,73**
		ИТОГО ПО АКТУ № 9 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**				**10 645 734,73**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,12%	**1,0112**				119 232,23				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	**1,013**				139 944,57				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	**1,02**				218 098,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ № 9 В ЦЕНАХ 2022 Г					**11 123 009,76**				
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	**0,90000**				**10 010 708,78**				
		НДС 12%	**0,120**				**1 201 285,05**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2022 Г С НДС					**11 211 993,84**				

Принял:

Заказчик :Государственное учреждение "Департамент полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДП СКО _____ Идрисов А.С.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт_____ Ыскаков М. Ә.
договор № 690 от 10.08.22г.

Авторский надзор ТОО " "Артмонолит проект "
Эксперт_____ Фомин Е. В.
Приказ от 10.08.2022 № 18

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП