Подрядчик ТОО "КурыльясТаймКонтракт"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО "Тезводэлектромонтаж"

(организация, адрес, телефон)

Объект Капитальный ремонт здания семейно-врачебной амбулатории в с.Алга Махамбетского района

(наименование)

Акт выполненных работ ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы										
1	E12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции		43,2	4038,94	1430,22	174482,07	61785,72	--	99434,34	295829,72
		НР - 72%, СП - 8%				2608,71	588,12	112696,36	25406,89		21913,31	
2	E12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции		38,4	529,73	352,83	20341,72	13548,64	--	7195,99	29740,72
		НР - 72%, СП - 8%				176,90	83,37	6793,08	3201,35		2203,02	
3	E12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м		247	1062,50	276,83	262438,14	68377,01	--	162275,19	458690,40
		НР - 72%, СП - 8%				785,67	126,81	194061,13	31321,08		33977,07	
4	E12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания		245	168,31	--	41235,17	--	--	29689,32	76598,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			168,31	--	41235,17	--		5673,96	
5	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	8	2020,16	1228,97	16161,30	9831,79	--	6581,37	24562,09
		НР - 72%; СП - 8%			791,19	351,41	6329,52	2811,28		1819,41	
6	Е12-180101-0201 1218-0101-0201 РСНБ РК 2015	Деревья высотой до 5 м. Обрезка формовочная	дерево	7	1086,82	--	7607,74	--	--	5477,57	14132,14
		НР - 72%; СП - 8%			1086,82	--	7607,74	--		1046,83	
7	Е12-150103-0501 1215-0103-0501 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	1	3901,03	16,14	3901,03	16,14	--	2803,22	7240,59
		НР - 72%; СП - 8%			3884,89	8,47	3884,89	8,47		536,34	
		ИТОГО по разделу 1:	Тенге								906794,11
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы									
		Усиление фундамента									
8	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	125,7	152,24	143,93	19136,43	18092,60	--	4086,99	25081,29
		НР - 72%; СП - 8%			8,30	36,85	1043,84	4632,53		1857,87	
9	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,3	1543,44	--	9723,67	--	--	7001,04	18062,69
		НР - 72%; СП - 8%			1543,44	--	9723,67	--		1337,98	
10	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	132	42,70	42,70	5635,84	5635,84	--	1507,53	7714,84
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,86	--	2093,79		571,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	113,13	29,98	29,98	3391,92	3391,92	--	907,31	4643,16
					--	11,14	--	1260,15		343,94	
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,87	797,38	--	15046,66	--	--	10833,59	27950,67
					797,38	--	15046,66	--		2070,42	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	132	160,61	75,18	21200,26	9923,76	--	11484,56	35299,60
					85,43	35,41	11276,50	4674,28		2614,79	
14	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0518	581905,21	2250,21	30142,69	116,56	12121,77	16339,20	50200,44
					345644,00	980,88	17904,36	50,81		3718,55	
15	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами из бетона В20W6F75									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	29,34	77317,12	2106,33	2268484,17	61799,72	1528569,00	592176,59	3089513,62
					23112,32	915,36	678115,47	26856,66		228852,86	
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	4,40908	246637,00	--	1087442,26	--	1087442,26	--	1174437,65
					--	--	--	--		86995,38	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,27418	228022,00	--	62519,07	--	62519,07	--	67520,60
					--	--	--	--		5001,53	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,33417	222349,00	--	74302,37	--	74302,37	--	80246,55
					--	--	--	--		5944,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	148,8	874,99 281,54	20,15 2,70	130198,70 41892,56	2998,25 401,46	85307,90	39333,44 13562,57	183094,71
				Отмостка							
20	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	80	4817,30 554,40	291,41 103,14	385383,97 44352,32	23313,12 8250,98	317718,53	49447,10 34786,49	469617,55
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,4	35231,15 1275,75	1097,95 244,57	225479,39 8164,80	7026,90 1565,27	210287,69	8854,37 18746,70	253080,46
				Внутренняя отделка							
22	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	270	770,73 715,51	55,22 26,08	208097,69 193187,43	14910,26 7040,28	–	144163,95 28180,93	380442,57
23	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	270	4769,74 1918,24	24,50 18,80	1287830,34 517924,80	6615,59 5077,22	763289,95	418401,61 136498,56	1842730,51
				Вентиляция							
24	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	8014,34 7112,70	164,21 34,40	8014,34 7112,70	164,21 34,40	737,43	7004,16 1201,48	16219,97
25	С123-050404-0203 2305-0404-0203 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 *СП - 8%*	комплект	1	57769,00 –	– –	57769,00 –	– –	57769,00	– 4621,52	62390,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Наружная отделка							
26	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены Отбивка штукатурки фасада	м2	75	215,65	–	16173,67	–	–	13585,89	32140,33
		НР - 84%; СП - 8%			215,65	–	16173,67	–		2380,76	
27	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	175	1528,33	31,57	267457,98	5525,63	117690,53	119186,90	417576,47
		НР - 80%; СП - 8%			824,24	27,10	144241,83	4741,80		30931,59	
28	Е11-150212-0306 1115-0212-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	175	1393,19	6,21	243809,03	1087,02	102653,53	112460,83	384771,45
		НР - 80%; СП - 8%			800,39	2,90	140068,48	507,56		28501,59	
29	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	175	328,87	0,76	57552,50	133,31	14428,93	34445,78	99358,14
		НР - 80%; СП - 8%			245,66	0,38	42990,25	66,97		7359,86	
30	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	175	155,35	0,32	27186,80	55,36	4550,70	18086,64	48895,31
		НР - 80%; СП - 8%			129,03	0,16	22580,74	27,56		3621,88	
31	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	25	1010,54	2,11	25263,45	52,78	17838,30	5327,58	33038,32
		НР - 72%; СП - 8%			294,89	1,08	7372,37	27,05		2447,28	
32	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	40	770,73	55,22	30829,29	2208,93	–	21357,62	56361,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			715,51	26,08	28620,36	1043,00		4174,95	
33	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	40	8021,89	31,02	320875,78	1240,93	186422,85	107054,23	462164,41
		НР - 80%; СП - 8%			3330,30	15,14	133212,00	605,79		34234,40	
		Ограждение территорий									
34	Е12-120103-0207 1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	113,8	950,75	0,27	108195,04	31,10	11497,90	69610,61	192030,10
		НР - 72%; СП - 8%			849,44	0,13	96666,04	15,35		14224,45	
		ИТОГО ПОРАЗДЕЛУ 2:	Тенге								9514583,80
		РАЗДЕЛ 3.Генеральный план									
		Вертикальная планировка									
35	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1624,4	1,52	1,52	2466,90	2466,90	--	659,87	3376,91
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,56	--	916,49		250,14	
36	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	404	273,76	263,27	110598,15	106359,38	84,44	24066,89	145438,24
		НР - 72%; СП - 8%			10,28	72,46	4154,33	29271,90		10773,20	
37	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	666,6	183,00	--	121987,80	--		--	131746,82
		СП - 8%			--	--	--	--		9759,02	
38	Е11-010105-0501 1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	404	59,29	59,29	23951,54	23951,54	--	6894,47	33313,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,70	--	9575,65		2467,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходно одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3	404	76,15 --	76,15 29,76	30765,71 --	30765,71 12024,87	--	8657,91 3153,89	42577,51
40	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2424	7,23 --	7,23 2,21	17517,64 --	17517,64 5353,26	--	3854,35 1709,76	23081,75
41	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3	404	87,64 9,65	69,39 16,46	35408,10 3898,68	28035,01 6648,95	3474,40	7594,30 3440,19	46442,58
				Асфальтобетонный проезд							
42	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	120	1182,58 143,86	1034,43 232,94	141909,79 17262,72	124131,07 27952,88	516,00	48832,85 15259,41	206002,06
43	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	146,4	5622,00 --	-- --	823060,80 --	-- --	823060,80	-- 65844,86	888905,66
44	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	480	1314,97 34,19	193,94 65,35	631185,66 16410,24	93092,22 31367,30	521683,20	51599,75 54622,83	737408,24
45	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	480	-546,52	-82,59	-262329,88	-39642,52	-222687,36	-14827,75	-299330,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	-2 ,50	--	-13729,40		-22172,61	
46	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	162	2652,04	31,32	429631,19	5074,62	299155,29	137584,40	612592,84
		НР - 108%; СП - 8%			774,08	12,29	125401,28	1991,68		45377,25	
47	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	15,552	64839,00	--	1008376,13	--	1008376,13	--	1089046,22
		СП - 8%			--	--	--	--		80670,09	
		Тротуар									
48	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	245	1314,97	193,94	322167,68	47515,82	266275,80	26337,37	376385,46
		НР - 108%; СП - 8%			34,19	65,35	8376,06	16010,39		27880,40	
49	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	245	-624,59	-94,39	-153025,77	-23124,81	-129901,00	-8649,52	-174609,31
		НР - 108%; СП - 8%			--	-32,69	--	-8008,81		-12934,02	
50	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,5	1182,58	1034,43	28973,25	25343,43	105,35	9970,04	42058,75
		НР - 108%; СП - 8%			143,86	232,94	3524,47	5707,05		3115,46	
51	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29,89	5622,00	--	168041,58	--	168041,58	--	181484,91
		СП - 8%			--	--	--	--		13443,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	245	3654,31	37,82	895306,61	9266,32	789334,88	108566,97	1084183,47
		НР - 108%; СП - 8%			394,72	15,59	96705,42	3819,55		80309,89	
53	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	85	2388,27	31,32	203003,26	2662,61	134543,68	72189,34	297208,01
		НР - 108%; СП - 8%			774,08	12,29	65796,97	1045,02		22015,41	
54	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,36	64839,00	--	88181,04	--	88181,04	--	95235,52
		СП - 8%			--	--	--	--		7054,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								5562549,09
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								15983927,00
		- Накладные расходы	Тенге							2539835,15	
		- Сметная прибыль	Тенге							1070342,27	
		Итого с временными 1,05.0,8%	Тенге								16 175 734,12
		Итого доп.затраты в зимнее время 1,05.0,9%									16 394 106,53
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге								16 721 988,67
		коэф 0,90									15 049 789,80
		НДС 12 %	Тенге								1 805 974,78
		Итого по акту	Тенге								16 855 764,57

Подрядчик
Директор

Субподрядчик
Директор