Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» 12 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КурылысТаймКонтракт» БИН 020740005049, Лицензия №16002541 от 11.02.2016г. г.Атырау, пр. Азаттык 74 В**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Айтжанова Сержана Мухитовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт здания-семейно-врачебной амбулатории в с.Алга, Махамбетского района, Атырауской области.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **КГП на ПХВ «Махамбетская центральная районная больница» Управления здравохранения Атырауской области»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Тез ВодЭлектроМонтаж»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Атырау Эксперт Проект», №002/19 от 07.06.2019г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Экспертиза KZ» №EKZ-0049/19 от 07.06.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	Кв.м.				

Капитальный ремонт здания-семейно-врачебной амбулатории имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	291,64	**291,64**
Число этаже	этаж	1	1
	Метр в кубе (далее – $м^3$)	846	846

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Усиление фундамента;
Устройство новой отмостки
Ремонт штукатурки стен фасада
Внутренние отделочные работы
Уселение фундамента выполнено железобетонными обоймами по периметру наружной грани фундамента на высоту 1,85 м толщиной 200мм. Материал – бетон кл.В20, W6, F75 армированный двойной сварной сеткой диаметрами 10А-III/ и 10А- III/150/150 по ГОСТ 23279-2012
Отмостка бетонная шириной 1,0 м из бетона кл. В15 толщиной 80 мм, по щебеночной подготовкое толщиной 100мм.
Наружная отделка-снятие старой штукатурки, с последующей улучшенной штукатурки, сплошным выравниванием поверхностей фасада и окраской фасадными красками. Цоколь-замена облицовки на плитку типа искуственный камень. Внутренняя отделка – расшивка трещин, заделка составом из сухих растворных смесей, с последующей покраской.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2019**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**
фактически, месяц: **2**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для малобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

Фамилия,имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания-семейно-врачебной амбулатории в с.Алга, Махамбетского района, Атырауской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «КурылысТаймКонтракт» Айтжанов Сержан Мухитович. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Дата М.П.