к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Теренкол" управления образования Павлодарской области
Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт по замене мягкой кровли, оконных и дверных блоков ГУ «Трофимовская СОШ района Теренкол» по адресу: Павлодарская область, район Теренкол, село Трофимовка, улица Сураганова, 31**

СПРАВКА № 2
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за Август месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		144	14.06.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные	из них: В	из них: По монтажу	Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты: Приобрете	Дополнительные затраты: Другие	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	32 218 922,70	28 766 895,27							3 452 027,43	
в т.ч. за месяц	**20 243 090,70**	18 074 188,13							2 168 902,58	
Резерв- 5%	1 012 154,54	903 709,41							108 445,13	
К оплате	**19 230 936,17**	17 170 478,72							2 060 457,45	**19 230 936,17**
К оплате	***(Девятнадцать миллионов двести тридцать тысяч девятьсот тридцать шесть тенге) 17*** тиын									

Заказчик:
ГУ "Отдел образования района Теренкол" управления образования Павлодарской области
БИН 060140006459
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Билялова Ж.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Ахман С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893
Руководитель _____ **Байкенже А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК
БИН/ИИН 700619450232
Руководитель _____ **Галета И.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области
БИН 060140006459
Павлодарская обл, район Теренкөл, с. Теренколь, ТУЛЕСИЗДЫК,243
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,192
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт по замене мягкой кровли, оконных и дверных блоков ГУ «Трофимовская СОШ района Теренкөл» по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл, село Трофимовка, улица Сураганова, 31**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт по замене мягкой кровли, оконных и дверных блоков ГУ «Трофимовская СОШ района Теренкөл» по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл, село Трофимовка, улица Сураганова, 31**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 144 от 14 июня 2021г.

АКТ приемки выполненных работ №2 от 03.08.2021 г.
за Август месяц 2021 г.

тенге

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Кровля

1.2 Монтажные работы

1	6 1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	526,1	2218,59 329,8	129,8 16,67	1167200 173508	68288 8770	925405 –	167696 106792	1441688
2	10 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	52,61	16086 2457,97	1707,84 440,3	846284 129314	89849 23164	627121 –	140280 78925	1065489
3	11 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	526,1	894,23 513,83	51,84 11,86	470454 270326	27273 6240	172855 –	254441 57992	782887
4	12 2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	10,948	35772 –		391632 –		391632 –	– 31331	422963
5	13 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	526,1	335,65 78,14	12,41 3,01	176585 41109	6529 1584	128947 –	39278 17269	233132
6	14 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	526,1	638,57 220,4	101,3 25,13	335952 115952	53294 13221	166705 –	118839 36383	491174

7	15 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	7891,5	19,05 0,82	1,5 0,39	150333 6471	11837 3078	132025 –	8785 12729	171847
8	16 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,57871	14730,64 13316,8	1382,48 580,9	8525 7707	800 336	18 –	7319 1268	17112
9	17 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	21,72	2865,04 1053,65	13,82 3,5	62229 22885	300 76	39043 –	21124 6668	90021
10	18 1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 92 %	м примыканий	45	3589,93 673,92	33,97 6,52	161547 30326	1529 293	129692 –	28169 15177	204893
11	19 1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов НР = 72 %	м	19	2214,08 504,24	4,62 2,3	42068 9581	88 44	32399 –	6930 3920	52918
		Раздел 2 Проемы									
		2.1 1-й этаж									
12	23 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	27,27	1640,48	75,79	44736	2067	12721	27774	78311

						1098,19	33,45	29948	912	–	5801	
13	24	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,36	1391,87 936,05	105,48 48,27	4677 3145	354 162	1177 –	2976 612	8265
14	25	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,36	4157 –		13968 –		13968 –	– 1117	15085
15	26	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,01	4458 –		75831 –		75831 –	– 6066	81897
16	27	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,26	5643 –		57897 –		57897 –	– 4632	62529
17	28	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	4538 –		81684 –		81684 –	– 6535	88219
18	29	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	36	397 –		14292 –		14292 –	– 1143	15435

19	30 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	18,42	5507,18 4502,99	24,86 12,57	101442 82945	458 232	18039 –	59887 12906	174235
20	31 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	18,42	2543,89 1854,95	39,26 32,63	46858 34168	723 601	11967 –	25034 5751	77643
21	32 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	18,42	824,54 540,08	5,81 2,81	15188 9948	107 52	5133 –	8000 1855	25043
22	33 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-ОК1 НР = 90 %	м2 проемов	19,32	19322,7 1051,68	164,88 78,97	373315 20318	3185 1526	349811 –	19660 31438	424413
23	34 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК2 НР = 90 %	м2 проемов	106,26	24402,4 1152,35	170,46 81,03	2592999 122449	18113 8610	2452437 –	117953 216876	2927828

24	35 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК3 НР = 90 %	м2 проемов	13,44	24402,4 1152,35	170,46 81,03	327968 15488	2291 1089	310190 –	14919 27431	370318
25	36 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК4 НР = 90 %	м2 проемов	7,56	24402,4 1152,35	170,46 81,03	184482 8712	1289 613	174482 –	8393 15430	208305
26	37 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК5 НР = 90 %	м2 проемов	8,28	24402,4 1152,35	170,46 81,03	202052 9541	1411 671	191099 –	9191 16899	228142
27	38 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатыхОК6 НР = 90 %	м2 проемов	0,72	33270,72 1467,18	170,48 78,97	23955 1056	123 57	22776 –	1002 1997	26954
28	39 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухихОК7 НР = 90 %	м2 проемов	1,92	20382 1556,36	164,96 78,97	39133 2988	317 152	35829 –	2826 3357	45316

29	40	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатыхОК8 НР = 90 %	м2 проемов	0,26	28743,72 1467,18	170,48 78,97	7473 381	44 21	7048 –	362 627	8462
30	41	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	81	3637,61 229,7	4,9 2,37	294646 18606	397 192	275644 –	16918 24925	336489
31	42	1134-0108-0703	Откосы внутренние и наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	136,6905	3854,85 917,35	8,92 2,85	526921 125393	1219 390	400309 –	95595 49801	672317
32	43	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	2,32	129054,39 73841,66	1163,77 556,85	299406 171313	2700 1292	125394 –	144988 35552	479946
33	44	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	136,68	627,17 600,6	26,57 6,48	85722 82090	3632 886	– –	75508 12898	174128
34	45	2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	7,03902	19634 –		138204 –		138204 –	– 11056	149260

35	46	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	81	1455,99 441,96	5,44 1,11	117935 35799	441 90	81696 –	28711 11732	158378
		2.2 2-й этаж										
36	47	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	24,57	1640,48 1098,19	75,79 33,45	40307 26983	1862 822	11462 –	25025 5227	70559
37	48	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	8,34	1391,87 936,05	105,48 48,27	11608 7807	880 403	2922 –	7389 1520	20517
38	49	2109-0102-0107	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,4	5162 –		27875 –		27875 –	– 2230	30105
39	50	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 27-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5377 –		15808 –		15808 –	– 1265	17073

40	51 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	24,57	4458 –		109533 –		109533 –	– 8763	118296
41	52 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	15	4538 –		68070 –		68070 –	– 5446	73516
42	53 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	30	397 –		11910 –		11910 –	– 953	12863
43	54 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	4,41	30943,79 957,66	173,72 81,03	136462 4223	766 357	131473 –	4122 11247	151831
44	55 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	28,825	5507,18 4502,99	24,86 12,57	158744 129799	717 362	28229 –	93716 20197	272657
45	56 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	28,825	2543,89 1854,95	39,26 32,63	73328 53469	1132 941	18727 –	39175 9000	121503

46	57 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	28,825	824,54 540,08	5,81 2,81	23767 15568	167 81	8032 –	12519 2903	39189
47	58 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК1 НР = 90 %	м2 проемов	82,11	24402,4 1152,35	170,46 81,03	2003681 94619	13996 6653	1895065 –	91145 167586	2262412
48	59 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК2 НР = 90 %	м2 проемов	13,44	24402,4 1152,35	170,46 81,03	327968 15488	2291 1089	310190 –	14919 27431	370318
49	60 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК3 НР = 90 %	м2 проемов	11,76	24402,4 1152,35	170,46 81,03	286972 13552	2005 953	271416 –	13055 24002	324029

50	61 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,26	27511,14 1252,22	171,24 80,05	34664 1578	216 101	32870 –	1511 2894	39069
51	62 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК5 НР = 90 %	м2 проемов	3,36	20480,91 1647,9	173,01 81,03	68816 5537	581 272	62698 –	5228 5924	79968
52	63 1110-0501-0101	Перегородки площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	1,47	17143 1556,36	164,96 78,97	25200 2288	243 116	22670 –	2164 2189	29553
53	64 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	53,9	3637,61 229,7	4,9 2,37	196067 12381	264 128	183422 –	11258 16586	223911
54	65 1134-0108-0703	Откосы внутренние и наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	96,54	3854,85 917,35	8,92 2,85	372147 88561	861 275	282725 –	67515 35173	474835
55	66 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,62	129054,39 73841,66	1163,77 556,85	80014 45782	722 345	33510 –	38747 9501	128262

56	67 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	96,54	627,17 600,6	26,57 6,48	60547 57982	2565 626	– –	53333 9110	122990
57	68 2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	4,97181	19634 –		97617 –		97617 –	– 7809	105426
58	69 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	53,9	1455,99 441,96	5,44 1,11	78478 23822	293 60	54363 –	19106 7807	105391
	2.3 3-й этаж										
59	72 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	13,23	1640,48 1098,19	75,79 33,45	21704 14529	1003 443	6172 –	13475 2814	37993
60	73 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,94	1391,87 936,05	105,48 48,27	4092 2752	310 142	1030 –	2605 536	7233
61	74 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5439		15991		15991	–	17270

					–		–		–	1279			
62	75 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	13,23	4458 –		58979 –		58979 –	– 4718			63697
63	76 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	4538 –		36304 –		36304 –	– 2904			39208
64	77 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	397 –		6352 –		6352 –	– 508			6860
65	78.1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	16,52	5507,18 4502,99	24,86 12,57	90979 74389	411 208	16179 –	53710 11575			156264
66	79 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	16,52	2543,89 1854,95	39,26 32,63	42025 30644	649 539	10733 –	22452 5158			69635

67	80 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	16,52	824,54 540,08	5,81 2,81	13621 8922	96 46	4603 –	7174 1664	22459
	2.5 Демонтажные работы											
68	98 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	124,92	1781,73 1615,86	165,87 83,9	222574 201853	20720 10481	– –	178361 32075	433010
69	99 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	109,08	1056,41 890,54	165,87 83,9	115233 97140	18093 9152	– –	89285 16361	220879
70	100 4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12,68	738 –		9358 –		– –	– 749	10107
71	101 4121-0101-0300	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км-мусор	т·км	12,68	75 –		951 –		– –	– 76	1027

Итого	**18 090 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 611 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	369 501
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 440 400
- перевозка грузов, тенге	10 309
- накладные расходы, тенге	2 319 547
в т.ч. зарплата, тенге	208 759

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 340 071
Всего	**18 090 957**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	217 091
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	443 055
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**375 022**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**19 126 125**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**20 082 431**
НДС (12 %)	2 409 892
Итого	**22 492 323**
итого с понижающим коэф. К=0,9	**20 243 090,70**

ГУ "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области
БИН 060140006459
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Билялова Ж.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Аймереке" Эксперты технического надзора
БИН/ИИН 930540000893

Эксперт технического надзора _____ **Байкенже А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
АСПК
БИН/ИИН 700619450232

Руководитель _____ **Галета И.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора _____ **Третьяков С.Н.**