форма 2В

**ЗАКАЗЧИК** ГКП "Костанай-СУ " акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай", РК, г.Костанай, пр.Абая,19, БИН 991240001001

**ГЕНПОДРЯДЧИ** ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, ул.С349, здание 8/3, БИН 960440000756

Договор № 530 от 2019-07-09

Объект - Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Шипина до КНС-5 г.Костанай"

## АКТ №1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2019 ГОДА

№2-1-1

Объект номер - 2-1

на Общестроительные работы.Трубопроводы

Основание: 4471-С31-НК,КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Всего / ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010102-0331 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Устройство полки/** | 17809,345 | 138,09 | 132,19 | 2459344 | 2354201 | 457509 | 0,01 | 149 |
| | | м3 грунта | | 5,67 | 26,52 | 101003 | 472372 | 59,1 | 0,02 | 421 |
| 3 | 11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** | 2814,279 | 210,46 | 201,54 | 592287 | 567184 | 110207 | 0,01 | 36 |
| | | м3 грунта | | 8,64 | 40,44 | 24318 | 113809 | 59,1 | 0,03 | 81 |
| 5 | 11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | 584,25556 | 185,24 | 177,35 | 108225 | 103620 | 20135 | 0,01 | 7 |
| | | м3 грунта | | 7,60 | 35,59 | 4443 | 20792 | 59,1 | 0,03 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 66,75033 | 2603,55 | -- | 173788 | -- | 114432 | 3,57 | 238 |
| | | м3 грунта | | 2603,55 | -- | 173788 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 8 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | 333,398268 | 1484,80 | -- | 495030 | -- | 325956 | 2,04 | 679 |
| | | м3 грунта | | 1484,80 | -- | 495030 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 9 | 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | 195,805332 | 2495,07 | -- | 488547 | -- | 321688 | 3,42 | 670 |
| | | м3 грунта | | 2495,07 | -- | 488547 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 10 | 11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. (погрузка грунта разработанного вручную) | 709,609897 | 185,24 | 177,35 | 131446 | 125852 | 24455 | 0,01 | 8 |
| | | м3 грунта | | 7,60 | 35,59 | 5396 | 25253 | 59,1 | 0,03 | 20 |
| 11 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | 23822,8882 | 12,53 | 10,64 | 298517 | 253450 | 89381 | -- | 65 |
| | | м3 грунта | | 1,85 | 3,38 | 43958 | 80581 | 59,1 | -- | 72 |
| 12 | 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | 37628,252 | 218,99 | -- | 8240211 | -- | 349385 | -- | -- |
| | | тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 11-010205-1202 РСНБ РК 2015 | Котлованы. Водоотлив | 292,70856 | 1217,61 | 1217,61 | 356404 | 356404 | 139891 | -- | -- |
| | | м3 мокрого грунта | | -- | 691,97 | -- | 202545 | 59,1 | 1,02 | 299 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11-010102-0332 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки) | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 12406,4781 | 168,42 | 161,23 | 2089524 | 2000299 | 388700 | 0,01 | 126 |
| | | | | 6,91 | 32,35 | 85763 | 401373 | 59,1 | 0,03 | 357 |
| 15 | 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | | | | | | | |
| | | тенге за 1 тонну | 21711,3367 | 218,99 | -- | 4754566 | -- | 201594 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | м3 | 17101,3065 | 21,91 | 21,91 | 374743 | 374743 | 97759 | -- | -- |
| | | | | -- | 7,77 | -- | 132892 | 59,1 | 0,01 | 138 |
| 17 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 4275,32662 | 644,20 | -- | 2754177 | -- | 1813511 | 0,97 | 4156 |
| | | | | 644,20 | -- | 2754177 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 18 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 уплотненного грунта | 17101,3065 | 117,92 | 50,39 | 2016549 | 861749 | 1028460 | 0,11 | 1847 |
| | | | | 67,53 | 21,98 | 1154800 | 375831 | 59,1 | 0,03 | 449 |
| 19 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | | | | | | | |
| | | м3 | 9867,1705 | 1157,66 | -- | 11422829 | -- | 484328 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную,(засыпка песком вокруг труб). Группа грунтов 1 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 1484,34 | 586,54 | -- | 870629 | -- | 573273 | 0,89 | 1314 |
| | | | | 586,54 | -- | 870629 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 21 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | | | | | | | | |
| | | м3 | 1632,774 | 1259,86 | -- | 2057067 | -- | 87220 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | | | | | | | |
| | | м3 основания | 135,462 | 2229,01 | 118,68 | 301946 | 16077 | 78901 | 1,02 | 138 |
| | | | | 724,49 | 29,30 | 98140 | 3969 | 62,1 | 0,04 | 5 |
| 23 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | | | | | | | | |
| | | м3 | 1240 | 51,58 | 40,96 | 63964 | 50786 | 16342 | 0,01 | 15 |
| | | | | 7,63 | 10,21 | 9459 | 12665 | 59,1 | 0,01 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11-270602-0706<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** | | | | | | | | |
| | | м2 основания | 303,8 | 968,63 | 77,73 | 294269 | 23615 | 23788 | 0,05 | 16 |
| | | | | 37,12 | 22,11 | 11276 | 6719 | 60,3 | 0,02 | 7 |
| 25 | 11-270602-0707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>2К=12 | **Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706** | | | | | | | | |
| | | м2 основания | 303,8 | 1218,60 | 32,73 | 370212 | 9942 | 18415 | -- | -- |
| | | | | 2,58 | 11,65 | 784 | 3541 | 60,3 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 40714271 | 7097921 | | | 9463 |
| | | | **Тенге** | | | 6321510 | 1852343 | | | 1881 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 40714271 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 820168 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8173853 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 13479895 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 12994777 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6765328 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3798368 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51277967 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11344 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8173853 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 51277967 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11344 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8173853 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ =** | | | | | | | | |
| 40 | 11-221601-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм. Укладка** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,02 | 1211144,71 | 466884,36 | 24223 | 9338 | 10232 | 721,06 | 14 |
| | | | | 582940,96 | 128048,59 | 11659 | 2561 | 62,1 | 116,76 | 2 |
| 42 | 11-221601-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 800 мм. Укладка /9+12+19,5+20,5+22.2+28.2+32,5+34 м в футляре/** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,1645 | 829239,30 | 333703,80 | 136410 | 54894 | 60590 | 524,26 | 86 |
| | | | | 423838,00 | 90844,45 | 69721 | 14944 | 62,1 | 82,40 | 14 |
| 56 | 11-220301-0116<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка(футляр)** | | | | | | | | |
| | | км трубопровода | 0,0205 | 4215076,88 | 2434738,08 | 86409 | 49912 | 34482 | 1800,00 | 37 |
| | | | | 1621764,00 | 700615,48 | 33246 | 14363 | 62,1 | 720,51 | 15 |
| 57 | 23-010201-0436<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала<br>2017 года | **Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74** | | | | | | | | |
| | | м | 20,582 | 62352,98 | -- | 1283349 | -- | 54414 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 11-221401-0312 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр | | | | | | | | |
| | | | 20,5 | 2306,01 | 23,87 | 47273 | 489 | 15857 | 1,24 | 25 |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 1038,14 | 5,78 | 21282 | 118 | 62,1 | 0,01 | -- |
| 59 | 11-221401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью | | | | | | | | |
| | | | 1 | 28456,73 | 2580,47 | 28457 | 2580 | 5857 | 9,15 | 9 |
| | | футляр | | 7134,07 | 50,23 | 7134 | 50 | 62,1 | 0,06 | -- |
| 60 | 11-220601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | | | | | | | |
| | | | 0,0205 | 12550778,64 | 1574813,21 | 257291 | 32284 | 23823 | 798,00 | 16 |
| | | км трубопровода | | 637657,86 | 335459,38 | 13072 | 6877 | 62,1 | 270,00 | 6 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1863412 | 149498 | | | 188 |
| | | | Тенге | | | 156114 | 38913 | | | 36 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 580063 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 274451 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 195027 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 150842 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 58472 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 789377 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 225 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 195027 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1283349 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1283349 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 54414 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 107021 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1444784 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2234161 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 225 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 195027 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.=КОЛОДЦЫ ==** | | | | | | | | |
| | | ==Ф 2000 /5шт/== | | | | | | | | |
| 70 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | | | | | | | | |
| | | | 5 | 22150,69 | -- | 110753 | -- | 4696 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 15536,69 | -- | 46610 | -- | 1976 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 21-040301-0117<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 | 16 | 21780,81 | -- | 348493 | -- | 14776 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 21-040302-0114<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 | 4 | 26705,19 | -- | 106821 | -- | 4529 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 21-040301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 11 | 1493,37 | -- | 16427 | -- | 697 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ==Ф 1500 /2шт/== | | | | | | | | |
| 80 | 11-230601-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые | 29,72 | 23601,47 | 4760,95 | 701436 | 141495 | 234486 | 11,16 | 332 |
| | | м3 конструкций колодца | | 8812,94 | 1829,42 | 261921 | 54370 | 62,1 | 1,79 | 53 |
| 81 | 21-020101-2701<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010,W4 | 29,72 | 17495,71 | -- | 519973 | -- | 22047 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 21-040302-0102<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | 2 | 12282,86 | -- | 24566 | -- | 1042 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 21-040302-0103<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | 1 | 22150,69 | -- | 22151 | -- | 939 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 21-040301-0110<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | 4 | 9959,12 | -- | 39836 | -- | 1689 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 21-040301-0112<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 12997,09 | -- | 25994 | -- | 1102 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | 21-040301-0115<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 15536,69 | -- | 62147 | -- | 2635 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 21-040302-0109<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 11359,26 | -- | 22719 | -- | 963 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 21-040301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах I квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | | | | | | | | |
| | | шт. | 11 | 1493,37 | -- | 16427 | -- | 697 | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 13-100904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Раскатка ленты | | | | | | | | |
| | | км кабеля | 0,116 | 17834,11 | 12319,40 | 2069 | 1429 | 510 | 6,30 | 1 |
| | | | | 5514,71 | 2647,68 | 640 | 307 | 42,8 | 9,04 | 1 |
| | | Устройство насыпи | | | | | | | | |
| 266 | 11-010105-0311<br>РСНБ РК 2015 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 3 | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 1476,75 | 191,50 | 185,54 | 282791 | 273995 | 72985 | 0,01 | 13 |
| | | | | 5,96 | 61,09 | 8796 | 90212 | 59,1 | 0,05 | 80 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2349211 | 416919 | | | 345 |
| | | | Тенге | | | 271356 | 144889 | | | 135 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2069 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 947 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 510 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 206 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2785 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 947 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2347143 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 298020 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 415299 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1362916 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 365258 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 216992 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2929393 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 478 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 415299 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2932178 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 480 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 416245 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 44926894 | 7664338 | | | 9997 |
| | | | **Тенге** | | | 6748981 | 2036145 | | | 2052 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2069 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 947 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 510 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 206 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2785 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 947 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 43641476 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1392638 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8784179 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 14842812 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 12994777 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7281428 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 4073832 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54996737 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12047 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8784179 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1283349 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1283349 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 54414 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 107021 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1444784 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 56444306 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12049 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8785126 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | | |
| | **Итого оборудования в ценах 2017 г.** | | | | | 56444306 | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | **ИТОГО в ценах 2017 г.** | | | | | | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 2.0,8%** | | | | | 56 444 306,00 | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями 3,4%** | | | | | 57 347 414,90 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 1.01.2017 К=1** | | | | | 59 297 227,00 | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%** | | | | | 59 297 227,00 | | | | |
| | | | | | | 7 115 667,24 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по смете** | | | | | **66 412 894,24** | | | | |
| | **ИТОГО с коэффициентом Подрядчика К=0,899999995685** | | | | | **59 771 604,53** | | | | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756**

**Директор_____ Бибиков В.В.**

**Принял (Заказчик):**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»**
**Инженер технического надзора_____ Шахманов А.К.**
**ИИН 901101350591**
**№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166**
**Главный инженер _____ Быков А.Е.**
**Приказ № 14 от 21.12.2005г.**

**ГКП"Костанай -СУ" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального**
**Ведущий инженер_____ Утенов А.К.**

**Главный инженер_____ Панаетов В.А.**