форма 2В

ЗАКАЗЧИК **ГКП "Костанай-СУ " акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай"**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж"**

Договор № 530 от 2019-07-09

Объект - Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Шипина до КНС-5 г.Костанай"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2 2019 ГОДА

Наименование объекта - Наружние сети канализации

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы.Трубопроводы

Основание: 4471-С31-НК,КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Одновременно применяются две захватки								
1	11-010102-0331 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Устройство полки/**	19440	138,09	132,19	2684526	2569755	499399	0,01	163
		м3 грунта		5,67	26,52	110251	515624	59,1	0,02	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010102-0331 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	31,185	172,56	165,24	5381	5153	1001	0,01	–
		м3 грунта		7,09	33,15	221	1034	59,1	0,02	1
3	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	638,96	210,46	201,54	134474	128775	25022	0,01	8
		м3 грунта		8,64	40,44	5521	25839	59,1	0,03	18
5	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	648,96	185,24	177,35	120211	115095	22365	0,01	7
		м3 грунта		7,60	35,59	4935	23095	59,1	0,03	19
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	283,9683	1549,36	–	439968	–	289701	2,13	603
		м3 грунта		1549,36	–	439968	–	59,1	–	–
7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	90,112945	2603,55	–	234613	–	154483	3,57	322
		м3 грунта		2603,55	–	234613	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	450,08766	1484,80	–	668290	–	440041	2,04	917
		м3 грунта		1484,80	–	668290	–	59,1	–	–
9	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	264,3372	2495,07	–	659539	–	434279	3,42	905
		м3 грунта		2495,07	–	659539	–	59,1	–	–
10	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. (погрузка грунта разработанного вручную)	408,8448	185,24	177,35	75733	72510	14090	0,01	5
		м3 грунта		7,60	35,59	3109	14550	59,1	0,03	12
11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	25932,18	12,53	10,64	324947	275891	97295	–	71
		м3 грунта		1,85	3,38	47851	87716	59,1	–	79
12	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	40959,878	218,99	–	8969804	–	380320	–	–
		тенге за 1 тонну		–	–	–	–	–	–	–
13	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	247,684	1217,61	1217,61	301582	301582	118373	–	–
		м3 мокрого грунта		–	691,97	–	171389	59,1	1,02	253
14	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)	15707,25	168,42	161,23	2645447	2532484	492115	0,01	160
		м3 грунта		6,91	32,35	108581	508159	59,1	0,03	453
15	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	37010,25	218,99	–	8104875	–	343647	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тенге за 1 тонну		–	–	–	–	–	–	–
16	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15442,992	21,91	21,91	338404	338404	88279	–	–
		м3		–	7,77	–	120006	59,1	0,01	124
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3860,748	644,20	–	2487104	–	1637655	0,97	3753
		м3 грунта		644,20	–	2487104	–	59,1	–	–
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	15442,992	117,92	50,39	1821004	778185	928730	0,11	1668
		м3 уплотненного грунта		67,53	21,98	1042819	339387	59,1	0,03	405
20	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную,(засыпка песком вокруг труб). Группа грунтов 1	1639,26	586,54	–	961496	–	633105	0,89	1451
		м3 грунта		586,54	–	961496	–	59,1	–	–
21	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1803,186	1259,86	–	2271762	–	96323	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	172,8	2229,01	118,68	385173	20508	100649	1,02	176
		м3 основания		724,49	29,30	125191	5063	62,1	0,04	6
23	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20943	51,58	40,96	1080328	857744	276006	0,01	256
		м3		7,63	10,21	159754	213911	59,1	0,01	256
		Одновременно применяются две захватки ==КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ /1 ЗАХВАТКА ПО 24М/ ВСЕГО 122 ЗАХВАТКИ //4471-ПОС Л37/==								
		== Одновременно применяются две захватки==								
		==Крепление шпунтовое (1захватка 24м; всего 25 захваток. Одновременно применяются две захватки)==								
28	11-050101-5103 РСНБ РК 2015	Скважины диаметром 450 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 3	169,5	5443,60	3495,50	922690	592487	341712	1,64	278
		м скважины		1539,14	1378,37	260884	233633	58,7	1,36	230
29	11-050101-1202 РСНБ РК 2015	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м	16,28895	16414,12	8076,29	267369	131554	112509	9,31	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7707,10	2443,62	125541	39804	58,7	2,37	39
30	11-050101-1304 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 15 м. Извлечение. Грунты группы 2	16,28895	10041,10	5718,40	163559	93147	59867	4,18	68
		т извлеченных свай		3418,49	1892,26	55684	30823	58,7	1,87	31
31	21-050203-9919 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь марки Ст0, N26-40 СТ РК 2585-2014	16,28895	248954,41	–	4055206	–	171941	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные (распорка и пояс). Монтаж	0,7344	31591,86	6470,97	23201	4752	8180	17,30	13
		т конструкций		14148,29	1286,88	10391	945	60,9	1,34	1
33	21-050204-9909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп ГОСТ 535-2005	1,3104	169115,95	–	221610	–	9396	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	8	5297,16	–	42377	–	1797	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	207,36	440,84	16,70	91412	3463	29381	0,26	54
		м2 креплений		192,80	6,86	39979	1422	59,1	0,01	1
		Крепление шпунтовое(23захватки,с повторным применением материала)								
36	11-050101-5103 РСНБ РК 2015	Скважины диаметром 450 мм. Бурение вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 3	3378,7	5034,64	3495,50	17010530	11810238	6752864	1,64	5541
		м скважины		1539,14	1378,37	5200292	4657084	58,7	1,36	4586
37	11-050101-1202 РСНБ РК 2015	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м	324,69307	15783,38	8076,29	5124756	2622315	2233994	9,31	3023
		т		7707,10	2443,62	2502441	793427	58,7	2,37	768
38	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные (распорка и пояс). Монтаж	14,97	20619,26	6470,97	308670	96870	159772	17,30	259
		т конструкций		14148,29	1286,88	211800	19265	60,9	1,34	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62946040	23350912			19850
			Тенге			15466254	7802174			7759
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62571791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			455183				
		Всего заработная плата -	Тенге				23026029			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4276815				
		Местные материалы -	Тенге			2271762				
		Транспортные расходы -	Тенге			17074678				
		Накладные расходы -	Тенге			16784540				
		Сметная прибыль -	Тенге			6348506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85704838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27317
		Сметная заработная плата -	Тенге				23026029			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			331871				
		Материалы -	Тенге			8058				
		Всего заработная плата -	Тенге				242400			
		Накладные расходы -	Тенге			167952				
		Сметная прибыль -	Тенге			39986				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			539809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				242400			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42377				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42377				
		Накладные расходы -	Тенге			1797				
		Сметная прибыль -	Тенге			3534				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47708				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			86292355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27610
		Сметная заработная плата -	Тенге				23268429			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ								
42	11-221601-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 800 мм. Укладка /9+12+19,5+20,5+22.2+28.2+32,5+34 м в футляре/	0,4608	829239,30	333703,80	382113	153771	169726	524,26	242
		км трубопровода		423838,00	90844,45	195305	41861	62,1	82,40	38
43	23-010905-0408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 800 СТ РК 1128-2002	508,1721	45399,35	–	23070683	–	978197	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
56	11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка(футляр)	0,034	4215076,88	2434738,08	143313	82781	57190	1800,00	61
		км трубопровода		1621764,00	700615,48	55140	23821	62,1	720,51	24
57	23-010201-0436 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	34,136	62352,98	–	2128481	–	90248	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
58	11-221401-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр	34	2306,01	23,87	78404	812	26300	1,24	42
		м трубы, уложенной в футляре		1038,14	5,78	35297	196	62,1	0,01	–
59	11-221401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	1	28456,73	2580,47	28457	2580	5857	9,15	9
		футляр		7134,07	50,23	7134	50	62,1	0,06	–
60	11-220601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,034	12550778,64	1574813,21	426726	53544	39511	798,00	27
		км трубопровода		637657,86	335459,38	21680	11406	62,1	270,00	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26258178	293488			381
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314556	77334			72
		Материалы -	Тенге			1059014				
		Всего заработная плата -	Тенге			450970				
		Накладные расходы -	Тенге				391890			
		Сметная прибыль -	Тенге			298585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108608				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1466206				453
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				391890			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25199164				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25199164				
		Накладные расходы -	Тенге			1068445				
		Сметная прибыль -	Тенге			2101409				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28369018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29835224				453
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				391890			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ								
		==Ф 2000 /11шт/==								
68	11-230601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	45,76	23441,48	4690,16	1072682	214622	313164	9,16	419
		м3 конструкций колодца		7233,56	1803,08	331008	82509	62,1	1,77	81
69	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010,W4	46,28	17495,71	–	809702	–	34331	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	11	22150,69 –	– –	243658 –	– –	10331 –	– –	– –
71	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 шт.	16	15536,69 –	– –	248587 –	– –	10540 –	– –	– –
72	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 шт.	50	21780,81 –	– –	1089041 –	– –	46175 –	– –	– –
74	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 шт.	11	26705,19 –	– –	293757 –	– –	12455 –	– –	– –
75	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	24	1493,37 –	– –	35841 –	– –	1520 –	– –	– –
		==Ф 1500 /4шт/==								
80	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые м3 конструкций колодца	10,75	23601,47 8812,94	4760,95 1829,42	253716 94739	51180 19666	84816 62,1	11,16 1,79	120 19
81	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010,W4 м3	10,25	17495,71 –	– –	179331 –	– –	7604 –	– –	– –
82	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	4	12282,86 –	– –	49131 –	– –	2083 –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	9959,12	–	19918	–	845	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
85	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	19	12997,09	–	246945	–	10470	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
89	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	4	13024,73	–	52099	–	2209	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
91	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	10	1493,37	–	14934	–	633	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Дополнительные объемы работ								
123	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Раскатка ленты	0,4608	17834,11	12319,40	8218	5677	2027	6,30	3
		км кабеля		5514,71	2647,68	2541	1220	42,8	9,04	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4617559	271479			542
			Тенге			428288	103395			104
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8218				
		Всего заработная плата -	Тенге				3761			
		Накладные расходы -	Тенге			2027				
		Сметная прибыль -	Тенге			820				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			11064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				3761			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4609341				
		Материалы -	Тенге			634849				
		Всего заработная плата -	Тенге				527922			
		Местные материалы -	Тенге			3282943				
		Накладные расходы -	Тенге			537176				
		Сметная прибыль -	Тенге			411721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5558238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							639
		Сметная заработная плата -	Тенге				527922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5569302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				531683			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**93821777**	**23915878**			**20774**
			Тенге			**16209098**	**7982904**			**7935**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**8218**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3761**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2027**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**820**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11064**				**7**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3761**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**68240146**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1541002**				
		Материалы -	Тенге				**23945841**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**4276815**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5554705**				
		Местные материалы -	Тенге			**17074678**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**17620300**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6868836**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**92729282**				**28409**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**23945841**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**331871**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**8058**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**242400**			
		Материалы -	Тенге			**167952**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**39986**				
		Накладные расходы -	Тенге			**539809**				**293**
		Сметная прибыль -	Тенге				**242400**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			**25241542**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**25241542**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1070241**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2104943**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**28416726**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121696884**				**28709**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24192002**			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**121696884**				
		Нормативная трудоемкость -				**-**				
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого оборудования в ценах 2017 г.					**121 696 883,82**				
	ИТОГО в ценах 2017 г.					**123 644 033,96**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2.0,8%					**127 847 931,11**				
	Итого с зимними удорожаниями 3,4%					**127 847 931,11**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017 К=1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				15 341 751,73				
		Итого по смете				143 189 682,84				
		ИТОГО с коэффициентом Подрядчика К=0,9				128 870 714,56				

Представитель технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ Баженов А.М.

Представитель авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект":

Главный инженер:

_____ Быков А.Е.

Представители заказчика ГКП "Костанай-Су":

Ведущий инженер:

_____ Утенов А.К.

Главный инженер :

_____ Панаетов В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж":

_____ Бибиков В.В.