Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного Общества "КазТрансГаз Аймак",г.Актау, промзона, промплощадка ГРС, а/я 312** — **070341003964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв., тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсоглашение № 3 от 21.01.16г. к Договору № 1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	04.03.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"			работа	1	479 114 039,00	479 114 039,00
				Итого	1	x	479 114 039,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Мирзегасанов М.М. Принял (Заказчик) директор / [подпись] / Каманин Т. Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.03.2016

М.П.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 3 от 21.01.2016г. к договору №1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района" в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области»

Наименование обьекта: Общестроительные работы.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимост ью 0,5 м3	м3	83,63	25,35	23,84	2120	1994	0,01	1
					1,51	6,56	126	548	0,02	2
2.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	9,29	338,96	--	3150	--	2,17	20
					338,96	--	3150	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	63,59	7,45	7,45	474	474	--	--
					--	2,42	--	154	0,01	1
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,06	154,22	--	1089	--	1,12	8
					154,22	--	1089	--	--	--
5.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	56,71	251,62	4,39	14270	249	0,24	14
					42,95	1,66	2436	94	0,01	0
9.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	129,29	147100,00	--	19019221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	3,13	147100,00	--	461070	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	702,00	800,41	28,23	561889	19819	0,30	212
					45,80	10,58	32155	7427	0,05	36
17.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	659,00	17553,91	110,37	11568025	72731	5,64	3713
					887,51	41,69	584871	27472	0,20	134
18.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	92,24	19567,71	2519,98	1804828	232430	84,64	7807
					14438,25	116,44	1331712	10740	0,56	52
19.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	303,52	147100,00	--	44648395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	8,64	71934,76	349,88	621516	3023	66,70	576
					11126,25	131,96	96131	1140	0,64	6
24.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	86,85	147100,00	--	12775267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	9,68	147100,00	--	1424369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,81	147100,00	--	118974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	16,84	147100,00	--	2476987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	4,26	147100,00	--	626661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	23,06	147100,00	--	3391655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	17,99	147100,00	--	2646623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,52	147100,00	--	76345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	18,22	147100,00 -- --	-- -- --	2680412 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
69.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,06	147100,00 -- --	-- -- --	155588 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
89.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	12,05	147100,00 -- --	-- -- --	1772996 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
93.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	21,67	147100,00 -- --	-- -- --	3187378 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
98.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,68	147100,00 -- --	-- -- --	394816 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
ИТОГО:							110434118 2051670	330720 47575		12352 231

Накладные расходы :

На общестроительные работы	802359
На металломонтажные работы	1208206
Всего накладных расходов:	2010566
Итого с накладными	112444683

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6746681
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	119191364
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	120442873
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	120919638
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	122111552
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	282274639
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5645493
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	287920132
Затраты на технический надзор 0,591%	1701608
Затраты на авторский надзор	575591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого 290197331
Налог на добавленную стоимость, 12 % 34823679,72
Итого с НДС 325021010,72

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Кенганова Г.И.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 3 от 21.01.2016г. к договору №1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района" в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской обл

Наименование обьекта: Газопроводы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2,5 мм	м	12,81	63,00 --	-- --	807 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	7,68	126,00 --	-- --	968 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	5,12	1580,00 --	-- --	8090 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	10,24	2250,00 --	-- --	23042 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	4,00	140555,67 71156,25	59221,54 22371,52	562223 284625	236886 89486	387,55 109,26	1550 437
31.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	м	2645,54	126,00 --	-- --	333338 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	8911,60	363,00 --	-- --	3234911 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	38714,01	584,00 -- --	-- -- --	22608980 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	м	351,40	882,00 -- --	-- -- --	309935 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	16559,00	1580,00 -- --	-- -- --	26163220 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
	ИТОГО:						53245514 284625	236886 89486		1550 437

Накладные расходы :

На общестроительные работы	486344
Всего накладных расходов:	486344
Итого с накладными	53731858

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3223911
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	56955769
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	57553805
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	57781628
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	58351186
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	134885354
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2697707
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	137583060,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 16509967,32
Итого с НДС 154093028,28

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ"

_____ Адырбаев М.А.

Начальник ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Кенганова Г.И.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070341003964

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного Общества "КазТрансГаз Аймак",г.Актау, промзона, промплощадка ГРС, а/я 312**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсоглашение № 3 от 21.01.16г. к Договору № 1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	25.03.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"			работа	1	150 711 020,32	150 711 020,32
				Итого	1	x	150 711 020,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мергегасанов М.М. Принял (Заказчик) директор / _____ / Канапин Т.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. АБТМ

М.П. КазТрансГаз Аймак

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.03.2016

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 3 от 21.01.2016г. к договору №1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района" в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской обл.

Наименование обьекта: Общестроительные работы.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимость ю 0,5 м3	м3	83,63	25,35	23,84	2120	1994	0,01	1
					1,51	6,56	126	548	0,02	2
2.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	9,29	338,96	--	3150	--	2,17	20
					338,96	--	3150	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	63,59	7,45	7,45	474	474	--	--
					--	2,42	--	154	0,01	1
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,06	154,22	--	1089	--	1,12	8
					154,22	--	1089	--	--	--
5.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	56,71	251,62	4,39	14270	249	0,24	14
					42,95	1,66	2436	94	0,01	0
6.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	576,00	800,41	28,23	461037	16262	0,30	174
					45,80	10,58	26383	6094	0,05	30
7.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	813,27	17553,91	110,37	14276109	89757	5,64	4583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					887,51	41,69	721789	33903	0,20	166
8.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	104,80	19567,71	2519,98	2050696	264094	84,64	8870
					14438,25	116,44	1513129	12203	0,56	59
10.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	15,36	71934,76	349,88	1104918	5374	66,70	1025
					11126,25	131,96	170899	2027	0,64	10
16.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	627,48	800,41	28,23	502242	17715	0,30	190
					45,80	10,58	28741	6639	0,05	32
17.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	500,00	17553,91	110,37	8776954	55183	5,64	2818
					887,51	41,69	443756	20844	0,20	102
18.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	82,44	19567,71	2519,98	1613238	207757	84,64	6978
					14438,25	116,44	1190346	9600	0,56	46
20.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	16,73	71934,76	349,88	1203670	5854	66,70	1116
					11126,25	131,96	186173	2208	0,64	11
26.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	51,12	800,41	28,23	40917	1443	0,30	15
					45,80	10,58	2342	541	0,05	3
27.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	79,52	17553,91	110,37	1395887	8776	5,64	448
					887,51	41,69	70575	3315	0,20	16
28.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	9,68	19567,71	2519,98	189474	24401	84,64	820
					14438,25	116,44	139806	1127	0,56	5
30.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,36	71934,76	349,88	98061	477	66,70	91
					11126,25	131,96	15167	180	0,64	1
46.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	399,36	800,41	28,23	319652	11275	0,30	121
					45,80	10,58	18292	4225	0,05	21
47.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	128,70	17553,91	110,37	2259188	14204	5,64	725
					887,51	41,69	114223	5365	0,20	26
48.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	23,06	19567,71	2519,98	451169	58103	84,64	1952
					14438,25	116,44	332900	2685	0,56	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,76	71934,76	349,88	126807	617	66,70	118
					11126,25	131,96	19613	233	0,64	1
51.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	74,88	800,41	28,23	59935	2114	0,30	23
					45,80	10,58	3430	792	0,05	4
52.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	85,70	17553,91	110,37	1504300	9458	5,64	483
					887,51	41,69	76056	3572	0,20	17
53.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	17,99	19567,71	2519,98	352062	45339	84,64	1523
					14438,25	116,44	259773	2095	0,56	10
55.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	2,00	71934,76	349,88	143639	699	66,70	133
					11126,25	131,96	22217	264	0,64	1
56.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,16	800,41	28,23	1729	61	0,30	1
					45,80	10,58	99	23	0,05	0
57.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	2,47	17553,91	110,37	43393	273	5,64	14
					887,51	41,69	2194	103	0,20	1
58.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	0,52	19567,71	2519,98	10156	1308	84,64	44
					14438,25	116,44	7493	60	0,56	0
60.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	71934,76	349,88	4143	20	66,70	4
					11126,25	131,96	641	8	0,64	0
90.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	511,92	800,41	28,23	409746	14453	0,30	155
					45,80	10,58	23448	5416	0,05	26
91.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	161,95	17553,91	110,37	2842855	17874	5,64	913
					887,51	41,69	143733	6751	0,20	33
92.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	21,67	19567,71	2519,98	423995	54603	84,64	1834
					14438,25	116,44	312849	2523	0,56	12
94.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,79	71934,76	349,88	128432	625	66,70	119
					11126,25	131,96	19865	236	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	48,96	800,41	28,23	39188	1382	0,30	15
					45,80	10,58	2243	518	0,05	3
96.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	14,28	17553,91	110,37	250670	1576	5,64	80
					887,51	41,69	12674	595	0,20	3
97.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	2,68	19567,71	2519,98	52520	6764	84,64	227
					14438,25	116,44	38752	313	0,56	2
99.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,33	71934,76	349,88	23480	114	66,70	22
					11126,25	131,96	3632	43	0,64	0
ИТОГО:							41181365	940669		35674
							5930034	135297		658

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2375524
На металломонтажные работы	3443088
Всего накладных расходов:	5818612
Итого с накладными	46999977

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2819999
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	49819976
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	50343086
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	50542366
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	51040566
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	117985883
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2359718
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	120345601
Затраты на технический надзор 0,591%	711243
Затраты на авторский надзор	240690
Итого с затратами	121297534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 14555704,08
Итого с НДС 135853238,08

Принял: Сдал:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Директор ТОО «АБТМ»

_____ Адырбаев М.А. _____ Мирзагасанов М.М.

Начальник ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Г.И.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 3 от 21.01.2016г. к договору №1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района" в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской обл

Наименование обьекта: Газопроводы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	E0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	18,00	140555,67	59221,54	2530002	1065988	387,55	6976
					71156,25	22371,52	1280812	402687	109,26	1967
ИТОГО:							2530002	1065987		6976
							1280812	402687		1967

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	2188550
Всего накладных расходов:	2188550
Итого с накладными	4718552
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	283113
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5001665
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	5054182
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5074189
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5124206
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	11845166
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	236903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12082069
Затраты на технический надзор 0,591% за март	884607
Затраты на авторский надзор за март	299201
Итого с затратами	13265877
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15901905,24
Итого с НДС	14857782,24

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ» _____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Т.И.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.