Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070341003964

Заказчик **Мангистауский производственный филиал Акционерного Общества "КазТрансГаз Аймак",г.Актау, промзона, промплощадка ГРС, а/я 312**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38**

980240000762

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсоглашение № 3 от 21.01.16г. к Договору № 1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	24.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"			работа	1	78 372 323,12	78 372 323,12
				Итого	1	x	78 372 323,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мирзагасанов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Канапин Т.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2016

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 3 от 21.01.2016г. к договору №1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района" в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской обл

Наименование обьекта: Общестроительные работы.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,68	800,41	28,23	1345	47	0,30	1
					45,80	10,58	77	18	0,05	0
87.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,80	17553,91	110,37	14043	88	5,64	5
					887,51	41,69	710	33	0,20	0
88.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	0,16	19567,71	2519,98	3098	399	84,64	13
					14438,25	116,44	2286	18	0,56	0
89.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,16	147100,00	--	23286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	71934,76	349,88	2762	13	66,70	3
					11126,25	131,96	427	5	0,64	0
91.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	35,19	800,41	28,23	28166	994	0,30	11
					45,80	10,58	1612	372	0,05	2
92.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	13,69	17553,91	110,37	240225	1510	5,64	77
					887,51	41,69	12146	570	0,20	3
93.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыравненной	м2	132,94	251,62	4,39	33450	584	0,24	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	5710	220	0,01	1
94.	Е0107-24-11	Установка ограждений	м	729,94	776,07	276,27	566484	201663	1,63	1192
					287,21	75,19	209647	54882	0,27	197
97.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	94,35	2419,20	38,49	228251	3632	9,03	852
					1650,83	14,55	155755	1373	0,07	7
99.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,57	22,68	0,06	1237	3	0,03	2
					6,68	0,02	365	1	0,00	0
100.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	54,57	25,47	0,02	1390	1	0,02	1
					4,78	--	261	--	--	--
	ИТОГО:						1143737	208934		2188
							388996	57492		210

Накладные расходы :

На общестроительные работы	615025
На металломонтажные работы	2074
Всего накладных расходов:	617099
Итого с накладными	1760836

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105650
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1866486
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	1886084
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1893550
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1912215
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	4420301
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	88406
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4508707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						541045		
		Итого с НДС						5049752		

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ"

Адырбаев М.А.

Директор ТОО «АБТМ»

Мирзегасанов М.М.

Начальник ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» Кенганова Г.И.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» Нуржанова А.М.

Технический надзор Нестеренко В.М.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 3 от 21.01.2016г. к договору №1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района" в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской обл.

Наименование обьекта: Газопроводы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	4,00	1663,20	105,44	6653	422	4,72	19
					853,88	38,81	3416	155	0,20	1
3.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	10,00	1107,58	431,34	11076	4313	2,83	28
					457,99	163,01	4580	1630	0,79	8
5.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	138059,73	57337,60	2816	1170	386,40	8
					70638,75	21659,96	1441	442	105,79	2
6.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	181809,42	69720,04	927	356	508,30	3
					94961,25	26338,16	484	134	128,63	1
7.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	227019,61	109291,73	2316	1115	526,70	5
					99360,00	41286,15	1013	421	201,64	2
13.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	5,00	444,00	--	2220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1	т	0,02	19567,71	2519,98	401	52	84,64	2
					14438,25	116,44	296	2	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
15.	С12021-26 2	Опоры ОПБ2-159	т	0,01	107900,00	--	1079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12021-26 2	Опоры ОПБ2-219	т	0,01	107900,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-20- 2	Установка кранов	1кран	2860,00	72,91	1,81	208510	5164	0,34	987
					62,10	--	177606	--	--	--
18.	С130904-7	Краны пробковый Dy 20 мм	шт	3160,00	463,00	--	1463080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-36- 1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	40,00	307,13	20,37	12285	815	1,23	49
					214,76	7,76	8590	311	0,03	1
20.	Е0122-36- 2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	97,00	553,18	32,75	53659	3177	2,33	226
					393,30	12,94	38150	1255	0,06	6
21.	Е0122-36- 2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	553,18	32,75	1106	66	2,33	5
					393,30	12,94	787	26	0,06	0
22.	Е0122-36- 3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	8,00	1107,58	431,34	8861	3451	2,83	23
					457,99	163,01	3664	1304	0,79	6
27.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	4,47	138059,73	57337,60	617127	256299	386,40	1727
					70638,75	21659,96	315755	96820	105,79	473
28.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	2,87	140555,67	59221,54	402692	169670	387,55	1110
					71156,25	22371,52	203863	64094	109,26	313
29.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,35	147019,72	62183,47	51457	21764	404,80	142
					74261,25	23489,33	25991	8221	114,72	40
30.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	12,03	181809,42	69720,04	2186622	838523	508,30	6113
					94961,25	26338,16	1142099	316769	128,63	1547
36.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	8,71	138118,84	56798,21	1202546	494519	359,61	3131
					72191,25	21455,55	628540	186805	104,79	912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0109-34-1	Монтаж опор	т	8,81	19567,71	2519,98	172393	22201	84,64	746
					14438,25	116,44	127202	1026	0,56	5
45.	С12021-26-2	Опоры подвижные ОПБ2-57,89,108,159	т	8,54	107900,00	--	921649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12021-26-3	Опоры неподвижные ОПН 57-95,ОПН89-95,ОПН108-95,ОПН159-95	т	0,27	107900,00	--	28928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6886,90	33,40	0,06	229998	396	0,03	234
					6,68	0,02	46015	158	0,00	1
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	м2	6886,90	25,47	0,02	175408	158	0,02	169
					4,78	--	32947	--	--	--
49.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	119,00	2588,43	1546,45	308023	184028	2,24	267
					450,23	584,77	53577	69588	3,74	445
50.	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографированиякачества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	1071,00	707,79	506,63	758040	542603	0,79	850
					170,78	191,48	182900	205070	1,23	1318
ИТОГО:							8830994	2550259		15843
							2998916	954231		5081

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4653718
На металломонтажные работы	115674
На сантехнические работы	231906
Всего накладных расходов:	5001298
Итого с накладными	13832292

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	829938
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14662230
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	14816183
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14874832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15021454
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	34723787
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	694476
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35418263
Затраты на авторский надзор	70806
Итого с авторским надзором	35489069
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4258688,28
Итого с НДС	39747757,28

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Кенганова Г.И.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Форма N 2в

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 3 от 21.01.2016г. к договору №1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива "Батыр" Мунайлинского района в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование обьекта: Закольцовка ГП Ду80 и замена ВП 6,8;7,9 на подземные переходы, ВП 10,11 на компенсаторы Ду150.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГАЗОПРОВОДЫ(закольцовка)								
1.	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	1,00	1670,59	106,26	1671	106	4,75	5
					860,45	39,11	860	39	0,20	0
3.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	3,00	1114,43	434,66	3343	1304	2,85	9
					461,51	164,27	1385	493	0,80	2
5.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	6,00	1022,43	38,84	6135	233	1,04	6
					208,59	2,61	1252	16	0,01	0
6.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,004	139045,14	57779,10	556	231	389,38	2
					71182,67	21826,74	285	87	106,60	0
7.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	183077,46	70256,88	1831	703	512,21	5
					95692,45	26540,97	957	265	129,62	1
8.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	228626,23	110133,28	457	220	530,76	1
					100125,07	41604,05	200	83	203,19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,16	139112,06	57235,56	21841	8986	362,37	57
					72747,12	21620,76	11421	3394	105,59	17
17.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,051	19698,29	2539,38	100	13	85,29	0
					14549,42	117,33	74	1	0,57	0
18.	С12021-26-2	Опоры ОПБ2-159	т	0,00197	107900,00	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12021-26-2	Опоры ОПБ2-219	т	0,00315	107900,00	--	345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,36	25,54	24,02	111	105	0,01	0
					1,52	6,61	7	29	0,02	0
21.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	0,47	341,57	--	159	--	2,19	1
					341,57	--	159	--	--	--
22.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,96	7,51	7,51	30	30	--	--
					--	2,44	--	10	0,01	0
23.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,47	155,40	--	72	--	1,13	1
					155,40	--	72	--	--	--
24.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,85	800,98	28,45	677	24	0,30	0
					46,16	10,66	39	9	0,05	0
25.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов	м3	0,40	17397,80	298,65	6959	119	4,69	2
					735,29	106,26	294	43	0,46	0
26.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	0,06	19698,29	2539,38	1180	152	85,29	5
					14549,42	117,33	872	7	0,57	0
28.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	72023,12	352,57	1383	7	67,21	1
					11211,92	132,98	215	3	0,65	0
29.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,70	800,98	28,45	1362	48	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					46,16	10,66	78	18	0,05	0
30.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов	м3	0,60	17397,80	298,65	10439	179	4,69	3
					735,29	106,26	441	64	0,46	0
31.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	0,04	19698,29	2539,38	833	107	85,29	4
					14549,42	117,33	615	5	0,57	0
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,32	251,98	4,43	1593	28	0,25	2
					43,28	1,67	274	11	0,01	0
34.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	3,60	800,98	28,45	2884	102	0,30	1
					46,16	10,66	166	38	0,05	0
35.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под стойки	м3	1,40	17397,80	298,65	24357	418	4,69	7
					735,29	106,26	1029	149	0,46	1
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в ыравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,68	251,98	4,43	2690	47	0,25	3
					43,28	1,67	462	18	0,01	0
37.	Е0107-24-11	Установка ограждений	м	25,00	780,41	278,40	19510	6960	1,65	41
					289,42	75,77	7236	1894	0,27	7
40.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	2432,20	38,79	2432	39	9,10	9
					1663,54	14,66	1664	15	0,07	0
41.	С12021-245	Стоимость калитки	т	0,0235	172800,00	--	4061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,00	22,73	0,06	1182	3	0,03	2
					6,73	0,02	350	1	0,00	0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	52,00	25,51	0,02	1326	1	0,02	1
					4,82	--	251	--	--	--
44.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	21,00	1114,43	434,66	23403	9128	2,85	60
					461,51	164,27	9692	3450	0,80	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	42,00	1022,43	38,84	42942	1631	1,04	44
					208,59	2,61	8761	110	0,01	0
47.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек обратных диам. 80 мм	шт	34,00	556,46	33,00	18920	1122	2,35	80
					396,33	13,04	13475	443	0,06	2
49.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	68,00	513,83	19,08	34940	1298	0,53	36
					112,12	--	7624	--	--	--
50.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм	км	3,29	141559,58	59677,54	465873	196399	390,53	1285
					71704,15	22543,79	235978	74192	110,10	362
52.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-150 мм	т	0,88	139112,06	57235,56	122252	50299	362,37	318
					72747,12	21620,76	63930	19000	105,59	93
55.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 100 мм	км	3,29	51738,59	25390,14	170272	83559	50,41	166
					10429,69	5705,92	34324	18778	49,88	164
56.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	1,65	166023,00	123116,12	273191	202588	112,41	185
					21120,13	16460,94	34753	27086	105,51	174
59.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1139,38	33,45	0,06	38110	66	0,03	39
					6,73	0,02	7671	26	0,00	0
60.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1139,38	25,51	0,02	29062	26	0,02	28
					4,82	--	5493	--	--	--
61.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ ВП на отм.+4,997м	м2	23214,06	146,30	0,72	3396201	16679	0,50	11702
					80,05	0,27	1858372	6187	0,00	30
62.	Е0108-35-4	Вычитается позиция: На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	м2	-23214,06	51,47	--	-1194908	--	0,19	-4439
					30,39	--	-705498	--	--	--
63.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений	стык	72,00	2603,80	1558,36	187474	112202	2,26	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм			453,69	589,28	32666	42428	3,77	271
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОДЫ(закольцовка)								3727465
		Раздел: Компенсаторы Ду 159 -20шт.(закольцовка)								
64.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	183077,46	70256,88	3662	1405	512,21	10
					95692,45	26540,97	1914	531	129,62	3
66.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,10	139112,06	57235,56	14468	5952	362,37	38
					72747,12	21620,76	7566	2249	105,59	11
67.	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-89х5 мм	шт	40,00	478,00	--	19120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	т	0,02	19698,29	2539,38	410	53	85,29	2
					14549,42	117,33	303	2	0,57	0
69.	С12021-262	Опоры ОПБ2-89	т	0,02	107900,00	--	2244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	261,45	22,73	0,06	5942	15	0,03	9
					6,73	0,02	1760	6	0,00	0
81.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	261,45	51,01	0,05	13337	12	0,05	13
					9,64	--	2521	--	--	--
98.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	99,79	22,73	0,06	2268	6	0,03	3
					6,73	0,02	672	2	0,00	0
99.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	99,79	51,01	0,05	5090	5	0,05	5
					9,64	--	962	--	--	--
116.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	195,23	22,73	0,06	4437	11	0,03	7
					6,73	0,02	1314	5	0,00	0
117.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	195,23	51,01	0,05	9960	9	0,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			9,64	--	1882	--	--	--
		Итого по разделу: Компенсаторы Ду 159 -20шт.(закольцовка)								80938
		Раздел: ОПОРА ОП3 для ГП(закольцовка) Н стойки 2,037м Ду80 -210+171шт.								
128.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	296,61	22,73	0,06	6741	17	0,03	10
					6,73	0,02	1997	7	0,00	0
129.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	296,61	51,01	0,05	15131	14	0,05	15
					9,64	--	2860	--	--	--
140.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,56	22,73	0,06	195	--	0,03	0
					6,73	0,02	58	--	0,00	0
141.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,56	51,01	0,05	437	--	0,05	0
					9,64	--	83	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА ОП3 для ГП(закольцовка) Н стойки 2,037м Ду80 -210+171шт.								22504
		Раздел: Объем работ для опор ОП-1:ОП-11, неучтенный в смете согласно ведомости								
		Раздел: ЗАМЕНА ВП на подземные переходы.								
148.	Е0101-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	1296,00	52,73	50,64	68333	65630	0,01	19
					2,09	16,83	2703	21815	0,06	81
149.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	144,00	541,30	--	77947	--	3,45	497
					541,30	--	77947	--	--	--
150.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	м3	144,00	193,74	--	27898	--	1,40	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					193,74	--	27898	--	--	--
151.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1296,00	8,78	8,78	11373	11373	--	--
					--	2,85	--	3693	0,01	14
152.	E0101-27-9К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1296,00	7,60	7,60	9852	9852	--	--
					--	2,47	--	3199	0,01	12
153.	E0101-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	м3	1296,00	25,38	25,38	32893	32893	--	--
					--	8,82	--	11430	0,03	37
154.	E0101-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	м3	1296,00	18,56	18,56	24052	24052	--	--
					--	6,51	--	8433	0,02	28
155.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1296,00	25,78	13,90	33412	18019	0,01	18
					1,88	3,18	2433	4123	0,01	18
156.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	120,00	2521,84	176,75	302621	21210	1,18	142
					178,09	66,23	21371	7947	0,32	39
157.	E0122-8-5	Укладка стальных труб диам. 150 мм -вход-выход из земли	км	0,007	131076,24	37029,11	918	259	417,19	3
					76919,00	13988,83	538	98	68,31	0
159.	E0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,017	521301,60	69442,89	3649	486	63,74	0
					11707,33	26233,29	82	184	128,12	1
160.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	км	0,21	161444,46	105217,22	33903	22096	331,43	70
					56059,61	22693,66	11773	4766	97,42	20
162.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	28,00	347,46	261,48	9729	7321	0,48	13
					80,58	68,35	2256	1914	0,26	7
165.	E0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	42,00	1952,33	1312,06	81998	55106	1,47	62
					312,89	495,41	13141	20807	3,18	133
166.	E0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,19	313959,57	200037,09	59338	37807	666,34	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	полиэтиленовых труб диам. 450 мм -футляры			113611,25	45000,09	21473	8505	189,84	36
168.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 180 мм	м	189,00	338,85	0,49	64042	92	1,04	197
					181,22	0,19	34251	35	0,00	0
169.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	7,00	4917,42	648,73	34422	4541	9,26	65
					1530,56	10,77	10714	75	0,02	0
170.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	106,82	433,14	53,53	46270	5718	0,63	67
					93,87	20,86	10027	2228	0,13	14
172.	Е0131-51-1	Устройство ковера	шт	7,00	4412,52	20,52	30888	144	4,35	30
					735,29	7,82	5147	55	0,03	0
173.	С12021-245прим.	Ковер	т	0,19	172800,00	--	32659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	14,00	2557,74	1645,91	35808	23043	1,98	28
					414,58	620,57	5804	8688	3,97	56
175.	Е0122-8-5	Укладка стальных труб диам. 150 мм -вход-выход из земли	км	0,008	131076,24	37029,11	1049	296	417,19	3
					76919,00	13988,83	615	112	68,31	1
177.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,008	521301,60	69442,89	4170	556	63,74	1
					11707,33	26233,29	94	210	128,12	1
178.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,18	161444,46	105217,22	29706	19360	331,43	61
					56059,61	22693,66	10315	4176	97,42	18
180.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	32,00	347,46	261,48	11119	8367	0,48	15
					80,58	68,35	2578	2187	0,26	8
183.	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	48,00	1952,33	1312,06	93712	62979	1,47	71
					312,89	495,41	15019	23780	3,18	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм -футляры	км	0,16	313959,57	200037,09	50234	32006	666,34	107
					113611,25	45000,09	18178	7200	189,84	30
186.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	м	160,00	338,85	0,49	54216	78	1,04	167
					181,22	0,19	28995	30	0,00	0
187.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	8,00	4917,42	648,73	39339	5190	9,26	74
					1530,56	10,77	12244	86	0,02	0
188.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	90,43	433,14	53,53	39170	4841	0,63	57
					93,87	20,86	8489	1886	0,13	12
190.	Е0131-51-1	Устройство ковера	шт	8,00	4412,52	20,52	35300	164	4,35	35
					735,29	7,82	5882	63	0,03	0
191.	С12021-245прим.	Ковер	т	0,22	172800,00	--	37325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм -вход-выход из земли	км	0,02	79526,84	12370,74	1670	260	312,89	7
					56581,10	4672,50	1188	98	22,82	0
194.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	377606,14	37705,67	7930	792	227,14	5
					39632,84	14244,36	832	299	69,57	1
195.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,63	68127,65	29777,14	42920	18760	224,82	142
					38329,13	7895,80	24147	4974	30,57	19
197.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	84,00	347,46	261,48	29186	21964	0,48	40
					80,58	68,35	6768	5741	0,26	22
200.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	63,00	1484,99	1014,83	93554	63934	1,11	70
					237,28	383,29	14948	24147	2,46	155
201.	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,57	250700,87	162735,19	142147	92271	514,53	292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-футляры			87727,64	37001,64	49742	20980	155,99	88
203.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	567,00	268,36	0,32	152160	184	0,98	555
					170,27	0,13	96543	72	0,00	0
204.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	21,00	4917,42	648,73	103266	13623	9,26	194
					1530,56	10,77	32142	226	0,02	0
205.	E0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	195,84	433,14	53,53	84828	10483	0,63	123
					93,87	20,86	18383	4085	0,13	25
207.	E0131-51-1	Устройство ковера	шт	21,00	4412,52	20,52	92663	431	4,35	91
					735,29	7,82	15441	164	0,03	1
208.	C12021-245прим.	Ковер	т	0,57	172800,00	--	97978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм -вход-выход из земли	км	0,004	79526,84	12370,74	318	49	312,89	1
					56581,10	4672,50	226	19	22,82	0
211.	E0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,004	377606,14	37705,67	1510	151	227,14	1
					39632,84	14244,36	159	57	69,57	0
212.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,092	68127,65	29777,14	6268	2739	224,82	21
					38329,13	7895,80	3526	726	30,57	3
214.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	16,00	347,46	261,48	5559	4184	0,48	8
					80,58	68,35	1289	1094	0,26	4
217.	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100кгс/см2/	шт	16,00	1484,99	1014,83	23760	16237	1,11	18
					237,28	383,29	3796	6133	2,46	39
218.	E0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм -футляры	км	0,08	250700,87	162735,19	20056	13019	514,53	41
					87727,64	37001,64	7018	2960	155,99	12
220.	E0122-47-	Протаскивание в футляр труб диам.	м	80,00	268,36	0,32	21469	26	0,98	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	100 мм								
					170,27	0,13	13622	10	0,00	0
221.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	4,00	4917,42	648,73	19670	2595	9,26	37
					1530,56	10,77	6122	43	0,02	0
222.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскиваниичерез кожух	м2	27,63	433,14	53,53	11969	1479	0,63	17
					93,87	20,86	2594	576	0,13	4
224.	Е0131-51-1	Устройство ковера	шт	4,00	4412,52	20,52	17650	82	4,35	17
					735,29	7,82	2941	31	0,03	0
225.	С12021-245прим.	Ковер	т	0,11	172800,00	--	18662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАМЕНА ВП на подземные переходы.								2412538
		Раздел: ОПОРА ОП6 замена металлоконструкций ВП-10 (85шт.)								
229.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	505,07	22,73	0,06	11479	29	0,03	17
					6,73	0,02	3401	12	0,00	0
230.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	505,07	51,01	0,05	25765	23	0,05	25
					9,64	--	4870	--	--	--
231.	Е0122-8-5	Укладка стальных труб диам. 150 мм -замена ферм Ф3	км	0,85	131076,24	37029,11	111415	31475	417,19	355
					76919,00	13988,83	65381	11891	68,31	58
		Итого по разделу: ОПОРА ОП6 замена металлоконструкций ВП-10 (85шт.)								148660
		ИТОГО:					6392106	1470932		14238
							2386837	433257		2312
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3430303		
		На металломонтажные работы						1691		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На сантехнические работы	1151
Всего накладных расходов:	3433146
Итого с накладными	9825251
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	589515
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10414766
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	10524121
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10565780
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10669928
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	24664743
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	493295
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25158038
Затраты на авторский надзор	63328
Затраты на технический надзор (апрель-май)	2193366
Итого	27414732
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3289767,84
Итого с НДС	30704499,84

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кенганова Г.И.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.

Заказчик МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АБТМ»
Субподрядчик
Договор доп.соглашение № 3 от 21.01.2016г. к договору №1310-05-15R от 31.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: "Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района" в рамках проекта "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области"

Наименование обьекта: Молниезащита

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	1741,78 582,19	1009,96 283,38	10451 3493	6060 1700	3,52 1,18	21 7
2.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,6	шт	6,00	22300,00 --	-- --	133800 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных	м2	15,00	15,13 9,27	0,08 0,02	227 139	1 --	0,05 0,00	1 0
4.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовкибетонных	м2	15,00	13,29 9,27	0,06 0,02	199 139	1 --	0,05 0,00	1 0
5.	Ц0108-596 -9	Прожектор, устанавливаемый блоками настальной конструкции	блок.	12,00	1817,90 906,20	66,70 7,94	21815 10874	800 95	5,28 0,05	63 1
6.	С151703-18	Прожектор	шт	12,00	16100,00 --	-- --	193200 --	-- --	-- --	-- --
7.	СПрайс	Металлогологенная лампа JLS 70 E27	шт	12,00	527,80 --	-- --	6334 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям масса 1 м до 2 кг	м	375,00	32,45 24,15	3,80 0,69	12167 9056	1423 259	0,15 0,00	56 2
9.	С151601-167	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АВВБ, число жил и сечение 3х16 мм2	1000м	0,38	104000,00 --	-- --	39000 --	-- --	-- --	-- --
10.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	24,90	42,90 33,12	3,68 0,81	1068 825	92 20	0,17 0,00	4 0
11.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	6,00	148,00 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11041-87	Сталь угловая 70х70мм /ГОСТ 8509-86/	т	9,60	44300,00 --	-- --	425280 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,69	351,12 133,40	27,72 2,87	594 226	47 5	0,81 0,02	1 0
14.	С12041-9	Стоимость круга Ф16 мм, для заземления	т	0,01	44300,00 --	-- --	592 --	-- --	-- --	-- --
15.	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами	т	0,0013	167800,00 --	-- --	218 --	-- --	-- --	-- --
16.	Ц0108-472 -2	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36,00	65,85 26,45	3,80 0,46	2370 952	137 17	0,16 0,00	6 0
17.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ103-76/	т	0,05	46400,00 --	-- --	2105 --	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 6 мм	шт	78,00	267,46 127,65	23,81 1,84	20861 9957	1857 144	0,81 0,01	63 1
19.	С12041-4	Стоимость круга Ф6 мм, для заземления	т	0,05	50600,00 --	-- --	2277 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11041-15	Болты М16	т	0,001	167800,00 --	-- --	168 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	4,50	104,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8мм	м	10,50	191,00	--	2006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	3,90	81,00	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	12,00	351,12	27,72	4213	333	0,81	10
					133,40	2,87	1601	34	0,02	0
25.	С12041-10	Стоимость круга Ф20 мм, для заземления	т	0,01	42500,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	350,00	59,62	8,74	20867	3059	0,15	52
					26,68	1,03	9338	362	0,01	2
27.	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,34	48400,00	--	16601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-8-1	Укладка труб диам. 50 мм	км	0,10	70816,41	7806,77	7082	781	290,95	29
					52526,25	2949,75	5253	295	14,40	1
29.	С130801-4 8	Труба двухстенная защитная "РУВИНИЛ" из ПНД/ПВД черная 40мм	м	100,00	210,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							946379	14589		307
							51853	2931		14

Накладные расходы :

На монтажные работы	41576
На общестроительные работы	12916
Всего накладных расходов:	54492
Итого с накладными	1000871

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	60052
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1060923
Итого с зимними удорожаниями, 1,05 %	1072063
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1076307
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1086916
Пересчет в текущих ценах, К-2,31161	2512529
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50251
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2562780
Налог на добавленную стоимость, 12 %	307534
Итого с НДС	2870314

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ Адырбаев М.А.

Сдал:

Директор ТОО «АБТМ»

_____ Мирзегасанов М.М.

Начальник ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Кенганова Г.И.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.