ЗАКАЗЧИК ГКП "Костанай-СУ " акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай", РК, г.Костанай, пр.Абая,19, БИН 991240001001
ГЕНПОДРЯДЧИ ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, ул.С349, здание 8/3, БИН 960440000756
Договор № 530 от 2019-07-09
Объект - Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Шипина до КНС-5 г.Костанай"

АКТ №3 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

№2-1-1

Объект номер - 2-1

на Общестроительные работы.Трубопроводы

Основание: 4471-С31-НК,КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	11-010102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Устройство полки/	8904,6725	138,09	132,19	1229672	1177100	228754	0,01	74
		м3 грунта		5,67	26,52	50501	236186	59,1	0,02	210
3	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	1407,1395	210,46	201,54	296143	283592	55104	0,01	18
		м3 грунта		8,64	40,44	12159	56905	59,1	0,03	41
4	11-010102-0333 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	687,50272	269,55	258,15	185315	177477	34486	0,02	11
		м3 грунта		11,07	51,80	7614	35610	59,1	0,04	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	292,12778	185,24	177,35	54113	51810	10067	0,01	3
		м3 грунта		7,60	35,59	2221	10396	59,1	0,03	8
7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	278,1669	-2603,55	–	-724221	–	-476869	-3,57	-993
		м3 грунта		-2603,55	–	-724221	–	59,1	–	–
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	166,69913	1484,80	–	247515	–	162978	2,04	340
		м3 грунта		1484,80	–	247515	–	59,1	–	–
9	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	97,902666	2495,07	–	244274	–	160844	3,42	335
		м3 грунта		2495,07	–	244274	–	59,1	–	–
10	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. (погрузка грунта разработанного вручную)	354,80495	185,24	177,35	65723	62926	12227	0,01	4
		м3 грунта		7,60	35,59	2698	12626	59,1	0,03	10
11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	11911,444	12,53	10,64	149258	126725	44690	–	32
		м3 грунта		1,85	3,38	21979	40291	59,1	–	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	18814,126	218,99	–	4120105	–	174692	–	–
		тенге за 1 тонну		–	–	–	–	–	–	–
13	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	36,58857	1217,61	1217,61	44551	44551	17486	–	–
		м3 мокрого грунта		–	691,97	–	25318	59,1	1,02	37
14	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)	3101,6195	168,42	161,23	522381	500075	97175	0,01	32
		м3 грунта		6,91	32,35	21441	100343	59,1	0,03	89
15	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	5427,8342	218,99	–	1188641	–	50398	–	–
		тенге за 1 тонну		–	–	–	–	–	–	–
16	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8550,6532	21,91	21,91	187372	187372	48879	–	–
		м3		–	7,77	–	66446	59,1	0,01	69
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2137,6633	644,20	–	1377089	–	906756	0,97	2078
		м3 грунта		644,20	–	1377089	–	59,1	–	–
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8550,6532	117,92	50,39	1008274	430874	514230	0,11	923
		м3 уплотненного грунта		67,53	21,98	577400	187916	59,1	0,03	224
19	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	11165,008	1157,66	–	12925283	–	548032	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
20	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную,(засыпка песком вокруг труб). Группа грунтов 1	706,988	586,54	–	414679	–	273049	0,89	626
		м3 грунта		586,54	–	414679	–	59,1	–	–
21	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	777,6868	1259,86	–	979776	–	41543	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	50,2	2229,01	118,68	111896	5958	29239	1,02	51
		м3 основания		724,49	29,30	36369	1471	62,1	0,04	2
24	11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	151,9	968,63	77,73	147134	11808	11894	0,05	8
		м2 основания		37,12	22,11	5638	3359	60,3	0,02	3
25	11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=12	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	151,9	1218,60	32,73	185106	4971	9208	–	–
		м2 основания		2,58	11,65	392	1770	60,3	–	–
		==КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ /1 ЗАХВАТКА ПО 24М/ ВСЕГО 122 ЗАХВАТКИ //4471-ПОС Л37/==								
		== Одновременно применяются две захватки==								
35	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	383	440,84	16,70	168841	6396	54268	0,26	100
		м2 креплений		192,80	6,86	73843	2626	59,1	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25128920	3071634			3642
			Тенге			2371590	781263			759
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25128920				
	Материалы -		Тенге			471890				
	Всего заработная плата -		Тенге				3152853			
	Местные материалы -		Тенге			13905060				
	Транспортные расходы -		Тенге			5308747				
		Накладные расходы -	Тенге			3009131				
		Сметная прибыль -	Тенге			2251044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30389095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4401
		Сметная заработная плата -	Тенге				3152853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30389095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4401
		Сметная заработная плата -	Тенге				3152853			
		РАЗДЕЛ 2.== ТРУБОПРОВОДЫ =								
42	11-221601-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 800 мм. Укладка /9+12+19,5+20,5+22.2+28.2+32,5+34 м в футляре/	0,3831	829239,30	333703,80	317682	127842	141107	524,26	201
		км трубопровода		423838,00	90844,45	162372	34803	62,1	82,40	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**317682**	**127842**			**201**
			Тенге			**162372**	**34803**			**32**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317682				
		Материалы -	Тенге			27467				
		Всего заработная плата -	Тенге				197175			
		Накладные расходы -	Тенге			141107				
		Сметная прибыль -	Тенге			36703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			495492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				197175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			495492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				197175			
		РАЗДЕЛ 3.=КОЛОДЦЫ ==								
		Ф 2000 ==								
70	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**10**	**22150,69**	**–**	**221507**	**–**	**9392**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
71	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**6**	**15536,69**	**–**	**93220**	**–**	**3953**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
72	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**48**	**21780,81**	**–**	**1045479**	**–**	**44328**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
73	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**2**	**22520,43**	**–**	**45041**	**–**	**1910**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
74	**21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**1**	**26705,19**	**–**	**26705**	**–**	**1132**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
75	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	24	1493,37	–	35841	–	1520	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
77	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,1473347	24700,67	1293,05	3639	191	513	5,95	1
		м3 кладки		4300,60	301,40	634	44	50,8	0,36	–
		Ф 1500 ==								
80	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	37,16	23601,47	4760,95	877031	176917	293186	11,16	415
		м3 конструкций колодца		8812,94	1829,42	327489	67981	62,1	1,79	67
81	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010,W4	36,16	17495,71	–	632645	–	26824	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
82	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	4	12282,86	–	49131	–	2083	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
84	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	9959,12	–	9959	–	422	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
85	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	21	12997,09	–	272939	–	11573	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
88	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	11359,26	–	22719	–	963	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	2	13024,73	–	26049	–	1104	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
91	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	20	1493,37	–	29867	–	1266	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
95	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,0420956	24700,67	1293,05	1040	54	147	5,95	–
		м3 кладки		4300,60	301,40	181	13	50,8	0,36	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28839414	3376637			4258
			Тенге			2862266	884104			857
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28839414				
		Материалы -	Тенге			875602				
		Всего заработная плата -	Тенге				3746370			
		Местные материалы -	Тенге			16416162				
		Транспортные расходы -	Тенге			5308747				
		Накладные расходы -	Тенге			3550555				
		Сметная прибыль -	Тенге			2591197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34981166				5116
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3746370			
		Сметная заработная плата -	Тенге			34981166				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							5116
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3746370			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:				34981166				
	Итого оборудования в ценах 2017 г.					-				
	ИТОГО в ценах 2017 г.					34 981 166,00				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2.0,8%					35 540 864,66				
	Итого с зимними удорожаниями 3,4%					36 749 254,05				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017 К=1					36 749 254,05				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					4 409 910,49				
	Итого по смете					41 159 164,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с коэффициентом Подрядчика К=0,899999995685					37 043 247,91				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект" БИН051140004166
Главный инженер _____Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

ГКП"Костанай -СУ" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай, БИН 991240001001

Ведущий инженер _____Утенов А.К.

Главный инженер _____Панаетов В.А.

ЗАКАЗЧИК ГКП "Костанай-СУ " акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай"
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Договор № 530 от 2019-07-09

Объект - Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Шипина до КНС-5 г.Костанай"

АКТ №5 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

(корректировка акта выполненных работ по коэффициенту Подрядчика без изменения объема за август месяц 2019 года)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Общестроительные работы.Трубопроводы

Основание: 4471-С31-НК,КЖ

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Одновременно применяются две захватки					
1	11-010102-0331 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Устройство полки/** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**163,2500**		**-138,09**	**-22544**
		Итого оплата труда:				**-32,20**	**-5256**
		Итого эксплуатация машин:				**-132,19**	**-21580**
		Итого материалов:				**-0,23**	**-38**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010102-0331 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	10,0500		-172,56	-1734
		Итого оплата труда:				-40,24	-404
		Итого эксплуатация машин:				-165,24	-1661
		Итого материалов:				-0,23	-2
3	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	26,0500		-210,46	-5482
		Итого оплата труда:				-49,08	-1279
		Итого эксплуатация машин:				-201,54	-5250
		Итого материалов:				-0,28	-7
4	11-010102-0333 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	10,0400		-269,55	-2706

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				-62,87	-631
		Итого эксплуатация машин:				-258,15	-2592
		Итого материалов:				-0,33	-3
5	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	54,3500		-185,24	-10068
		Итого оплата труда:				-43,19	-2347
		Итого эксплуатация машин:				-177,35	-9639
		Итого материалов:				-0,28	-15
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	1,9600		-1549,36	-3037
		Итого оплата труда:				-1549,36	-3037

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	1,1500		-2603,55	-2994
		Итого оплата труда:				-2603,55	-2994
10	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. (погрузка грунта разработанного вручную)** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	3,1000		-185,24	-574
		Итого оплата труда:				-43,19	-134
		Итого эксплуатация машин:				-177,35	-550
		Итого материалов:				-0,28	-1
11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	266,8400		-12,53	-3344
		Итого оплата труда:				-5,23	-1395
		Итого эксплуатация машин:				-10,64	-2839
		Итого материалов:				-0,05	-12

1	2	3	4	5	6	7	8
12	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	421,4810		-218,99	-92300
13	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив Состав работ: 1. Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2	м3 мокрого грунта	31,0000		-1217,61	-37746
		Итого оплата труда:				-691,97	-21451
		Итого эксплуатация машин:				-1217,61	-37746
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				-182529
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-182529
Материалы -			Тенге				-79
Всего заработная плата -			Тенге				-38928
Транспортные расходы -			Тенге				-92300
Накладные расходы -			Тенге				-31721
Сметная прибыль -			Тенге				-17140
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-231390
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				-51
Сметная заработная плата -			Тенге				-38928
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				-231390
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				-51
Сметная заработная плата -			Тенге				-38928
		РАЗДЕЛ 4.ТРУБОПРОВОДЫ					
41	23-010905-0411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	42,4200		-98565,27	-4181139
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				-4181139
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				-4181139
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-4181139
Накладные расходы -			Тенге				-177280
Сметная прибыль -			Тенге				-348674
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				-4707093
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				-4707093
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				-4363668
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				-8293

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-81856
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-30635
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				-4181218
		- перевозка грузов	Тенге				-92300
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-23007
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				-4386674
	Накладные расходы II уровня		Тенге				-185995
	ИТОГО:		Тенге				-4572669
	Сметная прибыль		Тенге				-365814
	ИТОГО по смете:		Тенге				-4938483
		ИТОГО ПО АКТУ:					-4938483
	Итого оборудования в ценах 2017 г.						-
	ИТОГО в ценах 2017 г.						-4 938 483
	ИТОГО с коэффициентом Подрядчика К=0,9						-4 444 634,70
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%						-533 356,16
	Итого по смете						-4 977 990,86
		РАЗДЕЛ 2. Одновременно применяются две захватки					
1	11-010102-0331 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Устройство полки/** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**163,2500**	**138,09**	**22544**	
2	11-010102-0331 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	**м3 грунта**	**10,0500**	**172,56**	**1734**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				40,24	404
		Итого эксплуатация машин:				165,24	1661
		Итого материалов:				0,23	2
3	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	26,0500		210,46	5482
		Итого оплата труда:				49,08	1279
		Итого эксплуатация машин:				201,54	5250
		Итого материалов:				0,28	7
4	11-010102-0333 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	10,0400		269,55	2706
		Итого оплата труда:				62,87	631
		Итого эксплуатация машин:				258,15	2592
		Итого материалов:				0,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	54,3500		185,24	10068
		Итого оплата труда:				43,19	2347
		Итого эксплуатация машин:				177,35	9639
		Итого материалов:				0,28	15
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	1,9600		1549,36	3037
		Итого оплата труда:				1549,36	3037
7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	1,1500		2603,55	2994

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2603,55	2994
10	11-010102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. (погрузка грунта разработанного вручную)** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	3,1000		185,24	574
		Итого оплата труда:				43,19	134
		Итого эксплуатация машин:				177,35	550
		Итого материалов:				0,28	1
11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	266,8400		12,53	3344
		Итого оплата труда:				5,23	1395
		Итого эксплуатация машин:				10,64	2839
		Итого материалов:				0,05	12
12	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	тенге за 1 тонну	421,4810		218,99	92300
13	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2	м3 мокрого грунта	31,0000		1217,61	37746
		Итого оплата труда:				691,97	21451
		Итого эксплуатация машин:				1217,61	37746

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				182529
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				182529
Материалы -			Тенге				79
Всего заработная плата -			Тенге				38928
Транспортные расходы -			Тенге				92300
Накладные расходы -			Тенге				31721
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				23007
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				8714
Сметная прибыль -			Тенге				17140
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				231390
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				51
Сметная заработная плата -			Тенге				38928
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				231390
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				51
Сметная заработная плата -			Тенге				38928
		РАЗДЕЛ 4.ТРУБОПРОВОДЫ					
41	**23-010905-0411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1200 СТ РК 1128-2002**	**м**	**42,4200**	**98565,27**		**4181139**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4181139
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4181139
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				177280
Накладные расходы -			Тенге				348674
Сметная прибыль -			Тенге				4707093
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4707093
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				4363668
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				8293
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				81856
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				30635
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				4181218
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				92300
- перевозка грузов			Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				23007
Накладные расходы I уровня			Тенге				4386674
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				185995
Накладные расходы II уровня			Тенге				4572669
ИТОГО:			Тенге				365814
Сметная прибыль							

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				4938483
							4938483
							-
	Итого оборудования в ценах 2017 г.						4 938 483,00
	ИТОГО в ценах 2017 г.						5 017 498,73
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2.0,8%						5 188 093,68
	Итого с зимними удорожаниями 3,4%						5 188 093,68
	Итого в текущих ценах на 1.01.2017 К=1						622 571,24
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%						5 810 664,88
	Итого по смете						5 229 598,36
	ИТОГО с коэффициентом Подрядчика К=0,89999999685						251 607,50
	Итого к оплате						

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер _____ **Быков А.Е.**
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

ГКП"Костанай -СУ" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай, БИН 991240001001

Ведущий инженер _____ **Утенов А.К.**

Главный инженер _____ **Панаетов В.А.**

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Костанай-СУ " акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай"

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Договор № 530 от 2019-07-09

Объект - Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция самотечного коллектора по ул.Шипина до КНС-5 г.Костанай"

АКТ №4 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

(корректировка акта выполненных работ по коэффициенту Подрядчика без изменения объема за август месяц 2019 года)

Наименование стройки - Наружные сети канализации

на Снос зеленых насаждений

Основание: ЛП 4471-С31-НК

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.=Снос зеленых насаждений=					
1	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня** Состав работ: 1. Уборка валежника 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев 4. Валка деревьев 5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их	дерево	37,0000		-53,41	-1976
		Итого оплата труда:				-51,52	-1906
		Итого эксплуатация машин:				-1,88	-70
2	11-010207-0108 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня** Состав работ: 1. Уборка валежника 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев 4. Валка деревьев 5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их	дерево	21,0000		-67,01	-1407
		Итого оплата труда:				-64,77	-1360
		Итого эксплуатация машин:				-2,24	-47
3	11-010207-0110 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня**	дерево	5,0000		-104,10	-521

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Уборка валежника 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев 4. Валка деревьев 5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их					
		Итого оплата труда:				-100,59	-503
		Итого эксплуатация машин:				-3,51	-18
4	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня** Состав работ: 1. Уборка валежника 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев 4. Валка деревьев 5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их	дерево	17,0000		-138,80	-2360
		Итого оплата труда:				-134,12	-2280
		Итого эксплуатация машин:				-4,68	-80
5	11-010207-0309 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см** Состав работ: 1. Обрубка сучьев 2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты 3. Окорка бревен 4. Укладка бревен в штабеля 5. Разделка коротья на дрова 6. Относка и укладка дров 7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их 8. Устройство минерализованных полос	дерево	37,0000		-118,94	-4401
		Итого оплата труда:				-114,46	-4235
		Итого эксплуатация машин:				-4,48	-166
6	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см** Состав работ: 1. Обрубка сучьев 2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты 3. Окорка бревен 4. Укладка бревен в штабеля 5. Разделка коротья на дрова 6. Относка и укладка дров 7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их 8. Устройство минерализованных полос	дерево	21,0000		-192,43	-4041
		Итого оплата труда:				-185,18	-3889

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				-7,25	-152
7	11-010207-0312 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см** Состав работ: 1. Обрубка сучьев 2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты 3. Окорка бревен 4. Укладка бревен в штабеля 5. Разделка коротья на дрова 6. Относка и укладка дров 7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их 8. Устройство минерализованных полос	дерево	5,0000		-347,72	-1739
		Итого оплата труда:				-334,63	-1673
		Итого эксплуатация машин:				-13,10	-65
8	11-010207-0313 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см** Состав работ: 1. Обрубка сучьев 2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты 3. Окорка бревен 4. Укладка бревен в штабеля 5. Разделка коротья на дрова 6. Относка и укладка дров 7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их 8. Устройство минерализованных полос	дерево	17,0000		-446,97	-7598
		Итого оплата труда:				-430,13	-7312
		Итого эксплуатация машин:				-16,84	-286
9	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	тенге за 1 тонну	23,0000		-422,00	-9706
10	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	23,0000		-218,99	-5037
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				-38785
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-38785
	Всего заработная плата -		Тенге				-23159
	Транспортные расходы -		Тенге				-14743
		Накладные расходы -	Тенге				-15912
		Сметная прибыль -	Тенге				-4376

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-59072
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-31
		Сметная заработная плата -	Тенге				-23159
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-59072
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-31
		Сметная заработная плата -	Тенге				-23159
		ИТОГО ПО АКТУ:					-59072
	Итого оборудования в ценах 2017 г.						-
	ИТОГО в ценах 2017 г.						-59 072
	ИТОГО с коэффициентом Подрядчика К=0,9						-53 164,80
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%						-6 379,78
	Итого по смете						-59 544,58
		РАЗДЕЛ 2.==Снос зеленых насаждений==					
11	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня** Состав работ: 1. Уборка валежника 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев 4. Валка деревьев 5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их	дерево	37,0000		53,41	1976
		Итого оплата труда:				51,52	1906
		Итого эксплуатация машин:				1,88	70
12	11-010207-0108 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня** Состав работ: 1. Уборка валежника 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев 4. Валка деревьев 5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их	дерево	21,0000		67,01	1407
		Итого оплата труда:				64,77	1360
		Итого эксплуатация машин:				2,24	47
13	11-010207-0110 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня** Состав работ: 1. Уборка валежника 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев 4. Валка деревьев	дерево	5,0000		104,10	521

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их					
		Итого оплата труда:				100,59	503
		Итого эксплуатация машин:				3,51	18
14	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня** Состав работ: 1. Уборка валежника 2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке 3. Уборка сухостойных и зависших деревьев 4. Валка деревьев 5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их	дерево	17,0000		138,80	2360
		Итого оплата труда:				134,12	2280
		Итого эксплуатация машин:				4,68	80
15	11-010207-0309 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см** Состав работ: 1. Обрубка сучьев 2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты 3. Окорка бревен 4. Укладка бревен в штабеля 5. Разделка коротья на дрова 6. Относка и укладка дров 7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их 8. Устройство минерализованных полос	дерево	37,0000		118,94	4401
		Итого оплата труда:				114,46	4235
		Итого эксплуатация машин:				4,48	166
16	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см** Состав работ: 1. Обрубка сучьев 2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты 3. Окорка бревен 4. Укладка бревен в штабеля 5. Разделка коротья на дрова 6. Относка и укладка дров 7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их 8. Устройство минерализованных полос	дерево	21,0000		192,43	4041
		Итого оплата труда:				185,18	3889
		Итого эксплуатация машин:				7,25	152
17	11-010207-0312 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см** Состав работ:	дерево	5,0000		347,72	1739

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Обрубка сучьев 2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты 3. Окорка бревен 4. Укладка бревен в штабеля 5. Разделка коротья на дрова 6. Относка и укладка дров 7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их 8. Устройство минерализованных полос					
		Итого оплата труда:				334,63	1673
		Итого эксплуатация машин:				13,10	65
18	11-010207-0313 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см** Состав работ: 1. Обрубка сучьев 2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты 3. Окорка бревен 4. Укладка бревен в штабеля 5. Разделка коротья на дрова 6. Относка и укладка дров 7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их 8. Устройство минерализованных полос	дерево	17,0000		446,97	7598
		Итого оплата труда:				430,13	7312
		Итого эксплуатация машин:				16,84	286
19	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	тенге за 1 тонну	23,0000		422,00	9706
20	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	23,0000		218,99	5037
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				38785
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				38785
Всего заработная плата -			Тенге				23159
Транспортные расходы -			Тенге				14743
Накладные расходы -			Тенге				15912
Сметная прибыль -			Тенге				4376
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				59072
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				31
Сметная заработная плата -			Тенге				23159
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				59072
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				23159
							59072
		Итого оборудования в ценах 2017 г.					-
		ИТОГО в ценах 2017 г.					59 072,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2.0,8%					60 017,15
		Итого с зимними удорожаниями 3,4%					62 057,74
		Итого в текущих ценах на 1.01.2017 К=1					62 057,74
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					7 446,93
		Итого по смете					69 504,66
		ИТОГО с коэффициентом Подрядчика К=0,89999999685					62 554,20
		Итого к оплате					3 009,62

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж", БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер_____Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

ГКП"Костанай -СУ" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай, БИН 991240001001

Ведущий инженер_____Утенов А.К.

Главный инженер_____Панаетов В.А.