Приложение 4
к **приказу** и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» июня 2016 г.

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак» Директор Канапин Т.Ж.
130000, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, промплощадка ГРС,
а/я 312, тел 8(7292) 605 358; 605 354.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 09 июня 2016года.
ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов М.М.
130000, Мангистауская область, г.Актау, 3мкр., 29д., кв.1;
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 08 июня 2016года.
МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» г. Актау
промзона промплощадка ГРС, а/я 312, тел./факс. 8(7292) 605 358; 605 354.
Нестеренко Виктора Максимовича. Аттестат эксперта KZ43VJE00011354
от «25» мая 2015года.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 10 июня 2016года. ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект»
Зинолла Б.З., АДСи ЖКХ, № 01483
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района (1очередь) в рамках
проекта «Модернизация, реконструкция и новое строительство
газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:
Мангистауская область, Мангистауский район, с.Батыр.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **№ 20; № 21; 22; 23; 28; 29; 30; 39 от « 16 » марта 2016 года**
решение Акима села Батыр.
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 18 февраля 2016 года.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

Проект № 39-МНСП-02-001 ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект»

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства приказ № 33-Б от 25 июля 2013года.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **февраль 2016года**

месяц, год

окончание работ **июнь 2016года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10** месяцев

фактически, **4** месяца

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Материал	Диаметр (мм)	протяженность газопровода (м)	
			подземный	надземный
Газопровод низкого давления				
	сталь	**159х6**		**16978,4**
	сталь	**89х4,0**		**42434,4**
	сталь	**57х4,0**		**8973,6**
	сталь	**25х2,8**		**3005,0**
	ПЭ	**110х10**	**252,0**	
	ПЭ	**180х16,4**	**150,0**	
	ПЭ	**225х20,5**	**202,0**	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Рабочим проектом предусматривается строительство: площадок газорегуляторных пунктов шкафных (далее ГРПШ) для редуцирования газа со среднего на низкое давление.**

Газопроводов низкого давления на выходе из ГРПШ до потребителей - микрорайонов: Хазар, Астана, Алматы, Болашак. Газопроводы низкого давления запроектированы из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 57х4,0мм, 89х4,0мм, 159х4,0мм по ГОСТ 10704-91.

Рабочим проектом предусматривается надземная прокладка наружных уличных газопроводов на высоте не менее 2,2 м от уровня земли и не менее 5,0м в местах проезда автомобилей другой передвижной техники. Для компенсации температурных удлинений материала труб газопровода, проектом предусматривается устройство вертикальных компенсаторов.

Архитектурные решения: Рабочим проектом предусмотрено строительство следующих площадок и сооружений: площадка ГРПШ, опоры под газопроводы, ограждение площадки № 1,2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 975 629,84 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 927 135,32 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9 013,23 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 975 629,84 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 927 135,32 тысяч тенге

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9 0113,23 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ принять в эксплуатацию.

«Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района (1очередь) в рамках проекта «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области»

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Канапин Т.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «Мангистау Нефте-Строй Проект»** **Зинолла Б.З.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «АБТМ»** **Мирзегасанов М.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Приложение
к акту приемки объекта в эксплуатацию
от «13» июня 2016 года

Перечень
газопроводов и сооружений на них, находящихся в Мангистауской области Республики Казахстан МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» по объекту «Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района»

№ п/п	Место нахождения объекта	Наименование объекта	Давление	Ø (мм)	Протяженность (метров) согласно ИТД			Дата ввода в эксплуатацию	Ст-ть согласно акту вып-х работ, в тенге с НДС
					Всего	Надземный	Подземный		
	Газификация жилого массива Батыр Мунайлинского района	Шкафной газорегулятор ный пункт ГДБК1-100,счетчик СГ-ЭКВэ-Т2-1000/1,6		4 шт	4			2016	10 094 817,00
		Шкафной газорегулятор ный пункт ГСГО-100/2/70-СГ, счетчик СГ-ЭКВэ-Т2-1000/1,6		1 шт	1			2016	2 623 982,90
		Газопровод	н/д	57	11 990,4	11 990,4	-	2016	127 483 626,07
		Газопровод	н/д	89	42 857,4	42 857,4	-	2016	684 381 401,48
		Газопровод	н/д	108	1 051,4	1 051,4	-	2016	15 562 974,08
		Газопровод	н/д	159	17 052,1	17 052,1	-	2016	252 407 637,40
		Газопровод	н/д	219	10,2	10,2	-	2016	150 981,87
	Итого				**72 961,5**	**72 961,5**			**1 092 705 420,80**

Итого:

- Общая стоимость газопроводов и сооружений на них – 1 092 705 420,80 (один миллиард девяносто два миллионов семьсот пять тысяча четыреста двадцать тенге восемьдесят тиын) тенге с НДС.