Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ремстрой-СС»**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай». Участок №4 пятно 1»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июль месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		75	08.06.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**14 445 701**									
За отчетный период		**12 897 947**							**1 547 754**	**14 445 701**

ЗАКАЗЧИК:
АО «КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

ВрИО руководителя _____ Бабкулов Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Ремстрой-СС»

Директор _____ Мокрушин И.Е.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ремстрой-СС»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай». Участок №4 пятно1».

Форма №2В

Договор: №75 от 08.06.2017г.

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная ресурсная смета №04-01. Электроснабжение 0,4 кВ (участок 4 пятно 1)								
1	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет(траншей и котлована под муфты)	м3 грунта				80,09		103,13	8259
		НР первого уровня	%			59,1			24,57	1968
		НР второго уровня	%			4,24			5,41	434
		Накладные расходы	%			-			29,98	2401
		Сметная прибыль	%				8		10,65	853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							143,76	11513
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Катр-1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта				2,21		996,95	2203
		НР первого уровня	%			59,1			589,2	1302
		НР второго уровня	%			4,24			67,25	149
		Накладные расходы	%			-			656,45	1451
		Сметная прибыль	%				8		132,27	292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							1785,67	3946
3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта				73,97		18,51	1369

		НР первого уровня	%	59,1		3,8	281
		НР второго уровня	%	4,24		0,94589	70
		Накладные расходы	%	-		4,75	351
		Сметная прибыль	%	8		1,86	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,11	1858
4	11-010201-0501 РСНВ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		73,97	114,7	8484
		НР первого уровня	%	59,1		51,08	3779
		НР второго уровня	%	4,24		7,03	520
		Накладные расходы	%	-		58,11	4299
		Сметная прибыль	%	8		13,83	1023
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186,64	13806
5	11-010102-0313 РСНВ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		6,39	109,5	700
		НР первого уровня	%	59,1		23,52	150
		НР второго уровня	%	4,24		5,64	36
		Накладные расходы	%	-		29,16	186
		Сметная прибыль	%	8		11,09	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,75	957
6	41-020101-1005 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		11,502	214,76	2470
		НР второго уровня	%	4,24		9,11	105
		Накладные расходы	%	-		9,11	105
		Сметная прибыль	%	8		17,91	206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241,78	2781
7	11-010102-0601 РСНВ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		6,39	12,31	79
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	19
		НР второго уровня	%	4,24		0,648377	4
		Накладные расходы	%	-		3,63	23
		Сметная прибыль	%	8		1,28	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,22	110
8	13-080201-0203 РСНВ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовыхм кабеля траншеях без покрытий			132	255,36	33708
		НР первого уровня	%	42,8		60,87	8035
		НР второго уровня	%	4,24		13,41	1770
		Накладные расходы	%	-		74,28	9805
		Сметная прибыль	%	8		26,37	3481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				356,01	46994
9	13-080201-	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		92	322,37	29658

	0301 РСНВ РК 2015						
		НР первого уровня	%	42,8		61,19	5630
		НР второго уровня	%	4,24		16,26	1496
		Накладные расходы	%	-		77,45	7126
		Сметная прибыль	%	8		31,99	2943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				431,81	39726
10	13-080201-0302 РСНВ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлятьм кабеля на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301			92	94,65	8708
		НР первого уровня	%	42,8		18,51	1703
		НР второго уровня	%	4,24		4,8	441
		Накладные расходы	%	-		23,3	2144
		Сметная прибыль	%	8		9,44	868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				127,39	11720
11	13-080201-0401 РСНВ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		66	281,21	18560
		НР первого уровня	%	42,8		55,12	3638
		НР второго уровня	%	4,24		14,26	941
		Накладные расходы	%	-		69,38	4579
		Сметная прибыль	%	8		28,05	1851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378,63	24990
12	13-080201-0402 РСНВ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		66	163,65	10801
		НР первого уровня	%	42,8		30,96	2043
		НР второго уровня	%	4,24		8,25	545
		Накладные расходы	%	-		39,21	2588
		Сметная прибыль	%	8		16,23	1071
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				219,1	14460
13	13-080201-0903 РСНВ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		52	360,25	18733
		НР первого уровня	%	42,8		91,51	4759
		НР второго уровня	%	4,24		19,15	996
		Накладные расходы	%	-		110,67	5755
		Сметная прибыль	%	8		37,67	1959
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				508,6	26447
14	11-340201-0301 РСНВ РК 2015	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км		0,062	95845,57	5942
		НР первого уровня	%	62,1		58648,29	3636
		НР второго уровня	%	4,24		6550,58	406
		Накладные расходы	%	-		65199,87	4042
		Сметная прибыль	%	8		12883,64	799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173929,07	10784
15	23-010501-1513 РСНВ	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11м - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001			62	1942,29	120422

	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	3,2 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		82,35	5106
		Накладные расходы	%	-		82,35	5106
		Сметная прибыль	%	8		161,97	10042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2186,61	135570
16	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		4,3	2099,33	9027
		НР второго уровня	%	4,24		89,01	383
		Накладные расходы	%	-		89,01	383
		Сметная прибыль	%	8		175,07	753
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2363,41	10163
17	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 3,75 Т	1000 шт.		0,792	19488,58	15435
		НР второго уровня	%	4,24		826,32	654
		Накладные расходы	%	-		826,32	654
		Сметная прибыль	%	8		1625,19	1287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21940,09	17377
18	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по зданиям и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		26	964,85	25086
		НР первого уровня	%	42,8		158,84	4130
		НР второго уровня	%	4,24		47,64	1239
		Накладные расходы	%	-		206,49	5369
		Сметная прибыль	%	8		93,71	2436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1265,05	32891
19	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 пр.13-100904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,066	17511,78	1156
		НР первого уровня	%	42,8		3373,81	223
		НР второго уровня	%	4,24		885,55	58
		Накладные расходы	%	-		4259,36	281
		Сметная прибыль	%	8		1741,69	115

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23512,81	1552
20	ПРАЙС лист.Перечень оборуд., материалов п.1	-Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м		66	39,29	2593
		НР второго уровня	%	4,24		1,67	110
		Накладные расходы	%	-		1,67	110
		Сметная прибыль	%	8		3,29	216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44,23	2919
21	13-080201-0903 РСНВ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		18	360,25	6485
		НР первого уровня	%	42,8		91,51	1647
		НР второго уровня	%	4,24		19,15	345
		Накладные расходы	%	-		110,67	1992
		Сметная прибыль	%	8		37,67	678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				508,6	9155
22	23-060137-0741 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые АВВБШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 2,232 Т	км		0,201	2436967,71	489831
		НР второго уровня	%	4,24		103327,43	20769
		Накладные расходы	%	-		103327,43	20769
		Сметная прибыль	%	8		203223,61	40848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2743518,75	551447
23	23-060137-0740 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые АВВБШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 1,869 Т	км		0,037	2035269,07	75305
		НР второго уровня	%	4,24		86295,41	3193
		Накладные расходы	%	-		86295,41	3193
		Сметная прибыль	%	8		169725,16	6280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2291289,64	84778
24	13-080206-1705 РСНВ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		18	805,94	14507
		НР первого уровня	%	42,8		278,98	5022
		НР второго уровня	%	4,24		46	828
		Накладные расходы	%	-		324,98	5850
		Сметная прибыль	%	8		90,47	1629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1221,39	21985
25	23-010301-	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из	м		18	1759,39	31669

	0164 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	стали марки 15, 20, Ø 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 8,5 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		74,6	1343
		Накладные расходы	%	-		74,6	1343
		Сметная прибыль	%	8		146,72	2641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1980,71	35653
26	13-080201-2503 РСНВ РК 2015	-Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.		6	23355,23	140131
		НР первого уровня	%	42,8		4204,33	25226
		НР второго уровня	%	4,24		1168,53	7011
		Накладные расходы	%	-		5372,85	32237
		Сметная прибыль	%	8		2298,25	13789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31026,33	186158
27	ПРАЙС лист.Перечень оборуд., материалов п.2	-Муфта термоусаживаемая концевая GUST 01/4x70-120-L12шт			6	15178,57	91071
		НР второго уровня	%	4,24		643,57	3861
		Накладные расходы	%	-		643,57	3861
		Сметная прибыль	%	8		1265,77	7595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17087,91	102527
		Электрооборудование в ШО дома					
28	13-080304-0306 РСНВ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x500x400 мм. Установка	шт.		2	3437,46	6875
		НР первого уровня	%	42,8		958,3	1917
		НР второго уровня	%	4,24		186,38	373
		Накладные расходы	%	-		1144,68	2289
		Сметная прибыль	%	8		366,57	733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4948,7	9897
29	23-070201-0601 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Шкаф под оборудование 1200x500x400 21,3 КГ	шт		2	17802,22	35604
		НР второго уровня	%	4,24		754,81	1510
		Накладные расходы	%	-		754,81	1510
		Сметная прибыль	%	8		1484,56	2969
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20041,6	40083
30	13-080305-1002 РСНВ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		2	785,34	1571

		НР первого уровня	%	42,8		318,38	637
		НР второго уровня	%	4,24		46,8	94
		Накладные расходы	%	-		365,18	730
		Сметная прибыль	%	8		92,04	184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1242,56	2485
31	23-070501-0702 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	-Счетчик DTZ 1513 1,5 КР	шт		2	58104,4	116209
		НР второго уровня	%	4,24		2463,63	4927
		Накладные расходы	%	-		2463,63	4927
		Сметная прибыль	%	8		4845,44	9691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65413,47	130827
32	13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.		2	1062,39	2125
		НР первого уровня	%	42,8		382,75	765
		НР второго уровня	%	4,24		61,27	123
		Накладные расходы	%	-		444,02	888
		Сметная прибыль	%	8		120,51	241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1626,93	3254
33	ПРАЙС лист Перечень оборуд., материалов п.5	-Рубильник РПС-2	шт		2	14107,14	28214
		НР второго уровня	%	4,24		598,14	1196
		Накладные расходы	%	-		598,14	1196
		Сметная прибыль	%	8		1176,42	2353
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15881,71	31763
34	13-080303-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.		6	1008,41	6050
		НР первого уровня	%	42,8		387,91	2327
		НР второго уровня	%	4,24		59,2	355
		Накладные расходы	%	-		447,12	2683
		Сметная прибыль	%	8		116,44	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1571,97	9432
35	ПРАЙС листПеречень оборуд.,	-Предохранитель ПН-2-250	шт		6	357,14	2143

материалов п.6						
	НР второго уровня	%	4,24		15,14	91
	Накладные расходы	%	-		15,14	91
	Сметная прибыль	%	8		29,78	179
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				402,07	2412

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:		
в том числе:	. Тенге	1371183
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	105504
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	233266
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	71221
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	1029943
- перевозка грузов	. Тенге	2470
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0
Накладные расходы I уровня	. Тенге	78837
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	1450020
Накладные расходы II уровня	. Тенге	61481
ИТОГО:	. Тенге	1511501
Сметная прибыль	. Тенге	120920
ИТОГО по смете:	. Тенге	1632421

Локальная ресурсная смета №07-01. Вертикальная планировка (участок 4 пятно 1)

1	11-010104-0102 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВтм3 (п.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)		1876	30,8	57779
		НР первого уровня	%	59,1	6,33	11872
		НР второго уровня	%	4,24	1,57	2953
		Накладные расходы	%	-	7,9	14825
		Сметная прибыль	%	8	3,1	5808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			41,8	78413
2	11-010102-0314 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)	м3	4628	133,71	618826
		НР первого уровня	%	59,1	28,74	132999
		НР второго уровня	%	4,24	6,89	31877
		Накладные расходы	%	-	35,63	164876
		Сметная прибыль	%	8	13,55	62696
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			182,89	846399
3	41-020101-1001 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	8099	81,09	656748
		НР второго уровня	%	4,24	3,44	27846
		Накладные расходы	%	-	3,44	27846
		Сметная прибыль	%	8	6,76	54768
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			91,29	739362

4	11-010104-0110 РСНВ РК 2015 к=0,85тех. часть п.3.70 К=4	-Перемещение ранее разрыхленного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3		6584	89,6	582768
		НР первого уровня	%	59,1		18,41	119740
		НР второго уровня	%	4,24		4,58	29786
		Накладные расходы	%	-		22,99	149526
		Сметная прибыль	%	8		9,01	58584
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121,6	790878
5	11-010102-0313 РСНВ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		278	109,5	30440
		НР первого уровня	%	59,1		23,52	6539
		НР второго уровня	%	4,24		5,64	1568
		Накладные расходы	%	-		29,16	8107
		Сметная прибыль	%	8		11,09	3084
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,75	41631
6	41-020101-1001 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т		333,6	81,09	27052
		НР второго уровня	%	4,24		3,44	1147
		Накладные расходы	%	-		3,44	1147
		Сметная прибыль	%	8		6,76	2256
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91,29	30455
7	11-010104-0109 РСНВ РК 2015 к=0,85тех. часть п.3.70 К=4	-Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3		278	82,95	23061
		НР первого уровня	%	59,1		17,04	4738
		НР второго уровня	%	4,24		4,24	1179
		Накладные расходы	%	-		21,28	5917
		Сметная прибыль	%	8		8,34	2318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				112,58	31297

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	1996675
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	38108
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1274395
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	428708
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	372
- перевозка грузов	Тенге	683800

	- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	0
	Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	275888
	Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	2272563
	Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	96357
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	2368920
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	189514
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	2558433

Локальная ресурсная смета №07-02. Покрытие, МАФ, озеленение (участок 4 пятно 1)

1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Асфальтобетонное покрытие проездов тип1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	107,1	3187,81	341415
		НР первого уровня	%	60,3	138,98	14885
		НР второго уровня	%	4,24	141,06	15107
		Накладные расходы	%	-	280,04	29992
		Сметная прибыль	%	8	277,43	29713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3745,28	401119
2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015 к=1,47 к объему	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (22см)из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	1574,37	584,73	920584
		НР первого уровня	%	60,3	40,53	63810
		НР второго уровня	%	4,24	26,51	41738
		Накладные расходы	%	-	67,04	105548
		Сметная прибыль	%	8	52,14	82091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			703,91	1108222
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Подгрунтовка жидким битумом	т	0,8247	75899,44	62594
		НР первого уровня	%	60,3	325,64	269
		НР второго уровня	%	4,24	3231,94	2665
		Накладные расходы	%	-	3557,59	2934
		Сметная прибыль	%	8	6356,56	5242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			85813,59	70770
4	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,8247	9757,95	8047
		НР первого уровня	%	60,3	3437,23	2835
		НР второго уровня	%	4,24	559,48	461
		Накладные расходы	%	-	3996,71	3296
		Сметная прибыль	%	8	1100,37	907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14855,03	12251
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1071	1272	1362313
		НР первого уровня	%	60,3	26,99	28911
		НР второго уровня	%	4,24	55,08	58988

		Накладные расходы	%			82,07	87899
		Сметная прибыль	%		8	108,33	116017
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1462,4	1566229
6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2		2142	147,22	315350
		НР первого уровня	%	60,3		0,043878	94
		НР второго уровня	%	4,24		6,24	13375
		Накладные расходы	%			6,29	13469
		Сметная прибыль	%		8	12,28	26306
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,79	355124
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		386	1368,13	527327
		НР первого уровня	%	60,3		303,06	116981
		НР второго уровня	%	4,24		70,77	27319
		Накладные расходы	%			373,83	144300
		Сметная прибыль	%		8	139,2	53730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,16	725357
8	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бетонные бортовые М-400 2,4 Т	м3		17,37	35666,47	619527
		НР второго уровня	%	4,24		1512,26	26268
		Накладные расходы	%			1512,26	26268
		Сметная прибыль	%		8	2974,3	51664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40153,03	697458
		Плиточное покрытие (брусчатка) тип3					
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3		4,4	3187,81	14026
		НР первого уровня	%	60,3		138,98	612
		НР второго уровня	%	4,24		141,06	621
		Накладные расходы	%			280,04	1232
		Сметная прибыль	%		8	277,43	1221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3745,28	16479
10	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		110	289,7	31867
		НР первого уровня	%	60,3		163,05	17936
		НР второго уровня	%	4,24		19,2	2112
		Накладные расходы	%			182,25	20047
		Сметная прибыль	%		8	37,76	4153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				509,7	56067
11	21-040509-	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5	м2		110	1713,98	188538

	0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	до Н27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 0,12 т					
		НР второго уровня	%	4,24		72,67	7994
		Накладные расходы	%	-		72,67	7994
		Сметная прибыль	%	8		142,93	15723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1929,58	212254
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		85	1366,13	116121
		НР первого уровня	%	60,3		303,06	25760
		НР второго уровня	%	4,24		70,77	6016
		Накладные расходы	%	-		373,83	31776
		Сметная прибыль	%	8		139,2	11832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,16	159729
13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бетонные бортовые М-300 2,4 т	м3		1,36	33766,95	45923
		НР второго уровня	%	4,24		1431,72	1947
		Накладные расходы	%	-		1431,72	1947
		Сметная прибыль	%	8		2015,89	3830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38014,56	51700
14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	площадок тип2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3		13,7	3187,81	43673
		НР первого уровня	%	60,3		138,98	1904
		НР второго уровня	%	4,24		141,06	1932
		Накладные расходы	%	-		280,04	3836
		Сметная прибыль	%	8		277,43	3801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3745,28	51310
15	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		137	585,68	80238
		НР первого уровня	%	60,3		119,25	16337
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	4095
		Накладные расходы	%	-		149,14	20432
		Сметная прибыль	%	8		58,79	8054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				793,6	108723
16	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия		274	-34,61	-9484
		НР первого уровня	%	60,3		-2,8	-767

		НР второго уровня	%	4,24		-1,59	-435
		Накладные расходы	%	-		-4,39	-1202
		Сметная прибыль	%	8		-3,12	-855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-42,12	-11541
17	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство покрытия	м2		137	1036,02	141935
		НР первого уровня	%	60,3		68,17	9339
		НР второго уровня	%	4,24		46,82	6414
		Накладные расходы	%	-		114,99	15753
		Сметная прибыль	%	8		92,08	12615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1243,09	170303
18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		122	1366,13	166668
		НР первого уровня	%	60,3		303,06	36973
		НР второго уровня	%	4,24		70,77	8634
		Накладные расходы	%	-		373,83	45608
		Сметная прибыль	%	8		139,2	16982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1879,16	229256
19	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бетонные бортовые М-300 2,4 Т	м3		1,952	33766,95	65913
		НР второго уровня	%	4,24		1431,72	2795
		Накладные расходы	%	-		1431,72	2795
		Сметная прибыль	%	8		2815,89	5497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38014,56	74204
		Малые архитектурные формы					
20	У1-43-10Н 49-0	-Скамья типа I, строительные работы	скамья		22	15135,54	332982
		НР первого уровня	%	75		3820,26	84046
		НР второго уровня	%	4,24		803,73	17682
		Накладные расходы	%	-		4623,98	101728
		Сметная прибыль	%	8		1580,76	34777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21340,28	469486
21	У1-49-2	-Урна типа 2, строительные работы	урна		11	10473,51	115209
		НР первого уровня	%	75		3196,57	35162
		НР второго уровня	%	4,24		579,61	6376
		Накладные расходы	%	-		3776,18	41538
		Сметная прибыль	%	8		1139,98	12540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15389,67	169286
		Площадка для сушки белья					

22	У1-40-3	-Установка для сушки белья типа I, строительные работы	установ		1	9566,01	9566
		НР первого уровня	%	75		2105,07	2105
		НР второго уровня	%	4,24		494,85	495
		Накладные расходы	%	-		2599,93	2600
		Сметная прибыль	%	8		973,27	973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13139,21	13139
23	У1-40-4	-Установка для сушки белья типа I, монтаж металлоконструкций	установ.		1	19510,21	19510
		НР второго уровня	%	4,24		827,23	827
		Накладные расходы	%	-		827,23	827
		Сметная прибыль	%	8		1627	1627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21964,44	21964
24	У1-43-10	-Скамья типа С-4а, строительные работы	скамья		1	15135,54	15136
		НР первого уровня	%	75		3820,26	3820
		НР второго уровня	%	4,24		803,73	804
		Накладные расходы	%	-		4623,98	4624
		Сметная прибыль	%	8		1580,76	1581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21340,28	21340
		Детская площадка для детей ясельного возраста					
25	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные работы	грибок		1	17519,19	17519
		НР первого уровня	%	75		7883,07	7883
		НР второго уровня	%	4,24		1077,06	1077
		Накладные расходы	%	-		8960,13	8960
		Сметная прибыль	%	8		2118,35	2118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28597,66	28598
26	У1-28-2	-Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок		1	16261,06	16261
		НР первого уровня	%	90		3497,73	3498
		НР второго уровня	%	4,24		837,77	838
		Накладные расходы	%	-		4335,51	4336
		Сметная прибыль	%	8		1647,73	1648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22244,29	22244
27	У1-38-6	-Песочница типа I, строительные работы	песочн.		1	205573,74	205574
		НР первого уровня	%	75		51617,9	51618
		НР второго уровня	%	4,24		10904,93	10905
		Накладные расходы	%	-		62522,82	62523
		Сметная прибыль	%	8		21447,73	21448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				289544,29	289544
28	У1-43-10	-Скамья типа С-4а, строительные работы	скамья		1	15135,54	15136
		НР первого уровня	%	75		3820,26	3820
		НР второго уровня	%	4,24		703,73	804
		Накладные расходы	%	-		4623,98	4624
		Сметная прибыль	%	8		1580,76	1581

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21340,28	21340
		Детская площадка для детей дошкольного возраста				
29	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные работы	грибок	1	17519,19	17519
		НР первого уровня	%	75	7883,07	7883
		НР второго уровня	%	4,24	1077,06	1077
		Накладные расходы	%	-	8960,13	8960
		Сметная прибыль	%	8	2118,35	2118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28597,66	28598
30	У1-28-2 19682	-Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок	1	16261,06	16261
		НР первого уровня	%	90	3497,73	3498
		НР второго уровня	%	4,24	837,77	938
		Накладные расходы	%	-	4335,51	4336
		Сметная прибыль	%	8	1647,73	1648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22244,29	22244
31	У1-38-6	-Песочница типа I, строительные работы	песочн.	1	205573,74	205574
		НР первого уровня	%	75	51806,12	51806
		НР второго уровня	%	4,24	10904,93	10905
		Накладные расходы	%	-	62522,82	62523
		Сметная прибыль	%	8	21447,73	21448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			289544,29	289544
32	У1-9-12	-Лиана для лазания тип I, строительные работы	лиана	1	21589,75	21590
		НР первого уровня	%	75	4436,69	4437
		НР второго уровня	%	4,24	1103,52	1104
		Накладные расходы	%	-	5540,21	5540
		Сметная прибыль	%	8	2170,4	2170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			29300,35	29300
33	У1-9-13	-Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	лиана	1	8138,22	8138
		НР первого уровня	%	90	7291,46	7291
		НР второго уровня	%	4,24	654,22	654
		Накладные расходы	%	-	7945,68	7946
		Сметная прибыль	%	8	1286,71	1287
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			17370,61	17371
34	У1-8-5	-Горка-скат тип IIБ, строительные работы	горка	1	39351,34	39351
		НР первого уровня	%	75	3216,88	3217
		НР второго уровня	%	4,24	1804,89	1805
		Накладные расходы	%	-	5021,77	5022
		Сметная прибыль	%	8	3549,85	3550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			47922,95	47923
35	У1-8-6	-Горка-скат тип IIБ, монтаж металлоконструкций	горка	1	50288,52	50289
		НР первого уровня	%	90	10934,73	10935
		НР второго уровня	%	4,24	2595,87	2596
		Накладные расходы	%	-	13530,6	13531
		Сметная прибыль	%	8	5105,53	5106

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
36	У1-43-10	-Скамья типа С-4а, строительные работы	скамья		2	68924,64	68925
						15135,54	30271
		НР первого уровня	%	75		3820,26	7641
		НР второго уровня	%	4,24		803,73	1607
		Накладные расходы	%	-		4623,98	9248
		Сметная прибыль	%	8		1580,76	3162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
		Площадка для отдыха взрослых				21340,28	42681
37	У1-28-3	-Навес теневой типа I, строительные работы	навес		1	49196,11	49196
		НР первого уровня	%	75		7209,01	7209
		НР второго уровня	%	4,24		2391,58	2392
		Накладные расходы	%	-		9600,59	9601
		Сметная прибыль	%	8		4703,74	4704
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
38	У1-28-4	-Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	навес		1	63500,43	63500
						67929,89	67930
		НР первого уровня	%	90		15310,59	15311
		НР второго уровня	%	4,24		3529,4	3529
		Накладные расходы	%	-		18839,99	18840
		Сметная прибыль	%	8		6941,59	6942
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
39	У1-43-10	-Скамья типа С-4а, строительные работы	скамья		1	93711,46	93711
						15135,54	15136
		НР первого уровня	%	75		3820,26	3820
		НР второго уровня	%	4,24		803,73	804
		Накладные расходы	%	-		4623,98	4624
		Сметная прибыль	%	8		1580,76	1581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
40	У1-49-2	-Урна типа 2, строительные работы	урна		1	21340,28	21340
						10473,51	10474
		НР первого уровня	%	75		3196,57	3197
		НР второго уровня	%	4,24		579,61	580
		Накладные расходы	%	-		3776,18	3776
		Сметная прибыль	%	8		1139,98	1140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
		Хоз площадка				15389,67	15390
41	11-270701-0201 РСНВ РК 2015	-Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		9	585,68	5271
		НР первого уровня	%	60,3		119,25	1073
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	269
		Накладные расходы	%	-		149,14	1342
		Сметная прибыль	%	8		58,79	529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
42	11-270701-0302 РСНВ РК 2015	-Площадка из бетонных плит. Устройство с наполнением швов песком	м2 тротуара		9	793,6	7142
						289,7	2607
		НР первого уровня	%	60,3		163,05	1467
		НР второго уровня	%	4,24		19,2	173
		Накладные расходы	%	-		182,25	1640
		Сметная прибыль	%	8		37,76	340

43	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 м2 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 0,12 Т			9	509,7 1713,98	4587 15426
		НР второго уровня	%	4,24		72,67	654
		Накладные расходы	%	-		72,67	654
		Сметная прибыль	%	8		142,93	1286
44	11-061501-0104 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Бетон тяжелый на гравии класса В15 на белом портландцементе декоративном. Приготовление	м3		0,72	1929,58 15586,77	17366 11222
		НР первого уровня	%	48,5		989,79	713
		НР второго уровня	%	4,24		702,85	506
		Накладные расходы	%	-		1692,64	1219
		Сметная прибыль	%	8		1382,35	995
45	11-060601-0201 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Устройство железобетонных панелей ограждения ВС-1	м3		0,72	18661,76 48486,72	13436 34910
		НР первого уровня	%	48,5		10248,27	7379
		НР второго уровня	%	4,24		2490,36	1793
		Накладные расходы	%	-		12738,64	9172
		Сметная прибыль	%	8		4898,03	3527
46	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,г Вр-I, d 4 мм 1 Т			0,00748	66123,39 174265,34	47609 1304
		НР второго уровня	%	4,24		7388,85	55
		Накладные расходы	%	-		7388,85	55
		Сметная прибыль	%	8		14532,34	109
47	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		-	196186,53 306038,11	1467 4701
		НР первого уровня	%	48,5		73396,6	1127
		НР второго уровня	%	4,24		16088,03	247
		Накладные расходы	%	-		89484,63	1374
		Сметная прибыль	%	8		31641,82	486
48	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковт арматуры 1 Т			0,01536	427164,56 103430,33	6561 1589
		НР второго уровня	%	4,24		4385,45	67
		Накладные расходы	%	-		4385,45	67
		Сметная прибыль	%	8		8625,26	132

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
		Озеленение				116441,04	1789
49	11-470104-0106 РСНВ РК 2015	-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма		103	441,57	45482
		НР первого уровня	%	56,4		249,05	25652
		НР второго уровня	%	4,24		29,28	3016
		Накладные расходы	%	-		278,33	28668
		Сметная прибыль	%	8		57,59	5932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				777,49	80082
50	11-470105-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.		103	859,08	88485
		НР первого уровня	%	56,4		386,69	39829
		НР второго уровня	%	4,24		52,82	5441
		Накладные расходы	%	-		439,51	45270
		Сметная прибыль	%	8		103,89	10700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1402,48	144455
51	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт		103	1900,08	195706
		НР второго уровня	%	4,24		80,56	8298
		Накладные расходы	%	-		80,56	8298
		Сметная прибыль	%	8		158,45	16320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2139,09	220326
52	11-470106-0106 РСНВ РК 2015	-Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма		56	159,2	8915
		НР первого уровня	%	56,4		89,79	5028
		НР второго уровня	%	4,24		10,56	591
		Накладные расходы	%	-		100,35	5619
		Сметная прибыль	%	8		20,76	1163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				280,31	15697
53	11-470107-0101 РСНВ РК 2015	-Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.		56	162,51	9101
		НР первого уровня	%	56,4		75,51	4229
		НР второго уровня	%	4,24		10,09	565
		Накладные расходы	%	-		85,6	4794
		Сметная прибыль	%	8		19,85	1112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				267,97	15006
54	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт		56	594,32	33282
		НР второго уровня	%	4,24		25,2	1411
		Накладные расходы	%	-		25,2	1411
		Сметная прибыль	%	8		49,56	2775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				669,08	37469

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	6779197
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1007082
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	475835
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	123589
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	5296280
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	740383
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	7519581
Накладные расходы II уровня	Тенге	318830
ИТОГО:	Тенге	7838411
Сметная прибыль	Тенге	627073
ИТОГО по смете:	Тенге	8465484

ИТОГО	Тенге	12656338
Временные здания и сооружения 1%	Тенге	126563
Итого	Тенге	12782901
Доп. затраты в зимнее время 0,9%	Тенге	115046
Итого	Тенге	12897947
НДС 12%	Тенге	1547754
ВСЕГО с НДС	Тенге	14445701

ЗАКАЗЧИК::
КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

ВрИО руководителя _____ Бабакулов Е.Н.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ремстрой-СС»

Директор _____ Мокрушин И.Е.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Ашимов Едиль Уртаевич» _____ Ашимов Е.У.