Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ремстрой-СС»**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай», Участок №4 пятно 1»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		75	08.06.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**19 654 859,95**									
За отчетный период		**4 651 034,78**							**558 124,17**	**5 209 158,95**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Руководитель _____ Нурканов М.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Ремстрой-СС»

Директор _____ Мокрушин И.Е.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ремстрой-СС»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай». Участок №4 пятно1»
Договор: №75 от 08.06.2017г.

Форма №2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная ресурсная смета №06-01. Теплотрасса (участок 4 пятно 1)								
1	11-010101-0307 РСНВ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта			47,43			67,83	3217
		НР первого уровня	%			59,1			12,53	594
		НР второго уровня	%			4,24			3,41	162
		Накладные расходы	%			-			15,94	756
		Сметная прибыль	%				8		6,7	318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							90,47	4291
2	11-010205-0301 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта			1,47			996,95	1466
		НР первого уровня	%			59,1			589,2	866
		НР второго уровня	%			4,24			67,25	99
		Накладные расходы	%			-			656,45	965
		Сметная прибыль	%				8		132,27	194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							1785,67	2625
3	11-010205-0501 РСНВ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта			7,902			566,45	4476
		НР первого уровня	%			59,1			334,77	2645

		НР второго уровня	%		4,24	38,21	302
		Накладные расходы	%		-	372,99	2947
		Сметная прибыль	%		8	75,16	594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1014,59	8017
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	31,608		18,51	585
		НР первого уровня	%		59,1	3,8	120
		НР второго уровня	%		4,24	0,94509	30
		Накладные расходы	%		-	4,75	150
		Сметная прибыль	%		8	1,86	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,11	794
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,608		114,7	3625
		НР первого уровня	%		59,1	51,08	1615
		НР второго уровня	%		4,24	7,03	222
		Накладные расходы	%		-	58,11	1837
		Сметная прибыль	%		8	13,83	437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186,64	5899
6	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,39		97,49	915
		НР первого уровня	%		59,1	17,97	169
		НР второго уровня	%		4,24	4,9	46
		Накладные расходы	%		-	22,86	215
		Сметная прибыль	%		8	9,63	90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,98	1221
7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,902		214,76	3630
		НР второго уровня	%		4,24	9,11	154
		Накладные расходы	%		-	9,11	154
		Сметная прибыль	%		8	17,91	303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241,78	4086
8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,39		12,31	116
		НР первого уровня	%		59,1	2,98	28
		НР второго уровня	%		4,24	0,648377	6
		Накладные расходы	%		-	3,63	34
		Сметная прибыль	%		8	1,28	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,22	162
9	11-240101-0203 РСНБ	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром	км трубопровод	0,0374		642079,49	24014

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	труб 80 мм. Прокладка	а				
		НР первого уровня	%	62,1		269326,67	10073
		НР второго уровня	%	4,24		38643,62	1445
		Накладные расходы	%	-		307970,29	11518
		Сметная прибыль	%	8		76003,98	2843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1026053,77	38374
10	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 7,38 КГ	м		37,774	1113,57	42064
		НР второго уровня	%	4,24		47,22	1784
		Накладные расходы	%	-		47,22	1784
		Сметная прибыль	%	8		92,86	3508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1253,65	47355
11	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Краны шаровые КШЦ.Ф065.016.02 диаметром 80 мм. Установка	комплект		4	5104,02	20416
		НР первого уровня	%	62,1		1882,37	7529
		НР второго уровня	%	4,24		296,22	1185
		Накладные расходы	%	-		2178,59	8714
		Сметная прибыль	%	8		582,61	2330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7865,23	31461
12	23-040901-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые фланцевые КШЦФ065.0,16.02 д 80мм ГОСТ 21345-2005 17,53 КГ	шт.		4	35179,67	140719
		НР второго уровня	%	4,24		1491,62	5966
		Накладные расходы	%	-		1491,62	5966
		Сметная прибыль	%	8		2933,7	11735
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39604,99	158420
13	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Вентиль для спуска воды мм. Установка	комплект		4	3201,46	12806
		НР первого уровня	%	62,1		1181,14	4725
		НР второго уровня	%	4,24		185,82	743
		Накладные расходы	%	-		1366,96	5468
		Сметная прибыль	%	8		365,47	1462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4933,89	19736

14	23-040901-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые КШШ 040.02.02 д 40мм 6,24 КГ	шт.		4	15931,68	63727
		НР второго уровня	%	4,24		675,5	2702
		Накладные расходы	%	-		675,5	2702
		Сметная прибыль	%	8		1328,57	5314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17935,76	71743
15	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,71 КГ	шт.		8	1856,95	14856
		НР второго уровня	%	4,24		78,73	630
		Накладные расходы	%	-		78,73	630
		Сметная прибыль	%	8		154,85	1239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2090,54	16724
16	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 1,96 КГ	шт.		4	1069,71	4279
		НР второго уровня	%	4,24		45,36	181
		Накладные расходы	%	-		45,36	181
		Сметная прибыль	%	8		89,21	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1204,27	4817
17	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Термометры прямые в оправе 1,36 КГ	шт.		4	1288,26	5153
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	218
		Накладные расходы	%	-		54,62	218
		Сметная прибыль	%	8		107,43	430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1450,31	5801
18	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		4	307,55	1230
		НР первого уровня	%	60,4		152,32	609
		НР второго уровня	%	4,24		19,5	78
		Накладные расходы	%	-		171,82	687
		Сметная прибыль	%	8		38,35	153

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,72	2071
19	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		4	2274,18	9097
		НР первого уровня	%	60,4		114,05	456
		НР второго уровня	%	4,24		101,26	405
		Накладные расходы	%	-		215,31	861
		Сметная прибыль	%	8		199,16	797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2688,65	10755
20	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.		8	1207	9656
		НР первого уровня	%	40,6		190,42	1523
		НР второго уровня	%	4,24		59,25	474
		Накладные расходы	%	-		249,67	1997
		Сметная прибыль	%	8		116,53	932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1573,2	12586
		Канал60х45,L=15,7м					
21	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		2,86	7018,07	20072
		НР первого уровня	%	62,1		1916,18	5480
		НР второго уровня	%	4,24		378,81	1083
		Накладные расходы	%	-		2295	6564
		Сметная прибыль	%	8		745,05	2131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10058,12	28766
22	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8) 2,5 Т	м3		1,98	48254	95543
		НР второго уровня	%	4,24		2045,97	4051
		Накладные расходы	%	-		2045,97	4051
		Сметная прибыль	%	8		4024	7968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54323,97	107561
23	21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5д8) 2,5 Т	м3		0,88	43113,02	37939
		НР второго уровня	%	4,24		1827,99	1609
		Накладные расходы	%	-		1827,99	1609
		Сметная прибыль	%	8		3595,28	3164
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48536,29	42712
24	СI21-0201	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменением	м3		1,98	-771,47	-1528

	99-9908	класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20					
		НР второго уровня	%	4,24		-32,71	-65
		Накладные расходы	%	-		-32,71	-65
		Сметная прибыль	%	8		-64,33	-127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-868,51	-1720
25	11-260101-0301 РСНВ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		1,05	62329,04	65445
		НР первого уровня	%	55,3		8201,64	8612
		НР второго уровня	%	4,24		2990,5	3140
		Накладные расходы	%	-		11192,14	11752
		Сметная прибыль	%	8		5881,69	6176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				79402,88	83373
26	11-260301-0702 РСНВ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции		10,47	792,95	8302
		НР первого уровня	%	55,3		191,39	2004
		НР второго уровня	%	4,24		41,74	437
		Накладные расходы	%	-		233,12	2441
		Сметная прибыль	%	8		82,09	859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1108,16	11602
27	21-100402-9903 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Изол ГОСТ 10296-79 1,41 КГ	м2		12,0405	216,26	2604
		НР второго уровня	%	4,24		9,17	110
		Накладные расходы	%	-		9,17	110
		Сметная прибыль	%	8		18,03	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				243,46	2931
28	11-260301-0401 РСНВ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции		24,53	2352,7	57712
		НР первого уровня	%	55,3		918,6	22533
		НР второго уровня	%	4,24		138,7	3402
		Накладные расходы	%	-		1057,3	25936
		Сметная прибыль	%	8		272,8	6692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3682,79	90339
29	21-100406-0301 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 м2		0,0282095	314115,67	8861
		НР второго уровня	%	4,24		13318,5	376
		Накладные расходы	%	-		13318,5	376

		Сметная прибыль	%	8	26194,73	739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			353628,91	9976
30	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Опоры неподвижные 1 Т	т	0,002916	242175,65	706
		НР второго уровня	%	4,24	10268,25	30
		Накладные расходы	%		10268,25	30
		Сметная прибыль	%	8	20195,51	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			272639,41	795
31	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Опоры скользящие 1 Т	т	0,013152	242175,65	3185
		НР второго уровня	%	4,24	10268,25	135
		Накладные расходы	%		10268,25	135
		Сметная прибыль	%	8	20195,51	266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			272639,41	3586
32	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,061848	68889,51	4261
		НР первого уровня	%	60,9	34334,34	2124
		НР второго уровня	%	4,24	4376,69	271
		Накладные расходы	%		38711,03	2394
		Сметная прибыль	%	8	8608,04	532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			116208,58	7187
33	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков 1 Т	т	0,10308	257849,32	26579
		НР второго уровня	%	4,24	10932,81	1127
		Накладные расходы	%		10932,81	1127
		Сметная прибыль	%	8	21502,57	2216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			290284,7	29923
34	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	-Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 ммшт. х 90 мм СТ РК 937-92 13 КГ		12	-	-
35	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Деформационный шов 60к45 -Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,156	18096,29	2823
		НР первого уровня	%	50,8	2257,7	352
		НР второго уровня	%	4,24	863,01	135

		Накладные расходы	%	-			
		Сметная прибыль	%	8		3120,71	487
		- - -

	- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	.	.	.	.	.	122895
	- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	.	.	.	.	.	43120
	- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	.	.	.	.	.	11941
	- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	.	574939
	- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	.	3630
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	.	0
	Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	77202
	Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	821786
	Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	34844
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	.	856630
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	.	68530
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	.	925160

Локальная ресурсная смета №06-02. Наружный водопровод (участок 4 пятно 1)

1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		451,67	67,83	30638
		НР первого уровня	%	59,1		12,53	5659
		НР второго уровня	%	4,24		3,41	1539
		Накладные расходы	%	-		15,94	7198
		Сметная прибыль	%	8		6,7	3027
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90,47	40862
2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		433,73	74,62	32363
		НР первого уровня	%	59,1		13,78	5977
		НР второго уровня	%	4,24		3,75	1626
		Накладные расходы	%	-		17,53	7603
		Сметная прибыль	%	8		7,37	3197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99,52	43163
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		27,38	996,95	27296
		НР первого уровня	%	59,1		589,2	16132
		НР второго уровня	%	4,24		67,25	1841
		Накладные расходы	%	-		656,45	17974

	Сметная прибыль	%		8	132,27	3622
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1785,67	48892
4 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		182,404	566,45	103323
	НР второго уровня	%	4,24		38,21	6970
	Накладные расходы	%	-		372,99	68034
	Сметная прибыль	%		8	75,16	13709
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1014,59	185066
5 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		729,616	18,51	13502
	НР первого уровня	%	59,1		3,8	2774
	НР второго уровня	%	4,24		0,94589	690
	Накладные расходы	%	-		4,75	3464
	Сметная прибыль	%		8	1,86	1357
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,11	18324
6 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		729,616	114,7	83686
	НР первого уровня	%	59,1		51,08	37272
	НР второго уровня	%	4,24		7,03	5129
	Накладные расходы	%	-		58,11	42401
	Сметная прибыль	%		8	13,83	10087
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186,64	136174
7 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладкаим с гидравлическим испытанием	трубопровода		0,1407	283379,63	39872
	НР первого уровня	%	62,1		148908,41	20951
	НР второго уровня	%	4,24		18329,01	2579
	Накладные расходы	%	-		167237,43	23530
	Сметная прибыль	%		8	36049,36	5072
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				486666,42	68474
8 11-220301-0208 РСНБ	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод		0,0285	1096260,84	31243

	РК 2015 Изм. и доп. вып. I	а (футляр)				
	НР первого уровня	%	62,1		443867,67	12650
	НР второго уровня	%	4,24		65301,45	1861
	Накладные расходы	%	-		509169,11	14511
	Сметная прибыль	%	8		128434,4	3660
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1733864,35	49415
9	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 76 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28,5	835,51	23812
	НР первого уровня	%	62,1		424,62	12102
	НР второго уровня	%	4,24		53,43	1523
	Накладные расходы	%	-		478,05	13624
	Сметная прибыль	%	8		105,08	2995
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1418,64	40431
10	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм,м толщина стенки 360 мм ГОСТ 10705-80 47,2 КГ		28,614	11677,11	334129
	НР второго уровня	%	4,24		495,11	14167
	Накладные расходы	%	-		495,11	14167
	Сметная прибыль	%	8		973,78	27864
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13146	376160
11	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, м толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 5,4 КГ		169,8768	952,55	161816
	НР второго уровня	%	4,24		40,39	6861
	Накладные расходы	%	-		40,39	6861
	Сметная прибыль	%	8		79,44	13494
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1072,37	182171

12	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Нестандартные фасонные части стальные сварные . Установка	т фасонных частей	0,006	918146,72	5509
		НР первого уровня	%	62,1	235166,02	1411
		НР второго уровня	%	4,24	48900,46	293
		Накладные расходы	%	-	284066,48	1704
		Сметная прибыль	%	8	96177,06	577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1298390,26	7790
13	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1375,79	1376
		НР первого уровня	%	62,1	643,34	643
		НР второго уровня	%	4,24	85,61	86
		Накладные расходы	%	-	728,95	729
		Сметная прибыль	%	8	168,38	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2273,12	2273
14	23-040102-1903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002 15,8 КГ	шт.	1	33708,05	33708
		НР второго уровня	%	4,24	1429,22	1429
		Накладные расходы	%	-	1429,22	1429
		Сметная прибыль	%	8	2810,98	2811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			37948,25	37948
15	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	шт.	2	1458,58	2917
		НР второго уровня	%	4,24	61,84	124
		Накладные расходы	%	-	61,84	124
		Сметная прибыль	%	8	121,63	243

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1642,06	3284
16	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	шт.		4	1878,07	7512
		НР второго уровня	%	4,24		79,63	319
		Накладные расходы	%	-		79,63	319
		Сметная прибыль	%	8		156,62	626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2114,32	8457
17	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		2	520,35	1041
		НР первого уровня	%	62,1		265,98	532
		НР второго уровня	%	4,24		33,34	67
		Накладные расходы	%	-		299,32	599
		Сметная прибыль	%	8		65,57	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				885,24	1770
18	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		4	680,72	2723
		НР первого уровня	%	62,1		346,93	1388
		НР второго уровня	%	4,24		43,57	174
		Накладные расходы	%	-		390,5	1562
		Сметная прибыль	%	8		85,7	343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1156,91	4628
19	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт		1	836,92	837
		НР первого уровня	%	62,1		411,55	412
		НР второго уровня	%	4,24		52,94	53
		Накладные расходы	%	-		464,49	464
		Сметная прибыль	%	8		104,11	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1405,52	1406
20	23-040702-0105 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные вентиль К-83 Т DN 40 ГОСТ 5761-2005 1,94 КГ	шт.		1	3714,48	3714

	в ценах I квартала 2017 года					
	НР второго уровня	%	4,24		157,49	157
	Накладные расходы	%	-		157,49	157
	Сметная прибыль	%	8		309,76	310
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4181,73	4182
21	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка вирезка существующие сети из стальных труб		1	3727,18	3727
	НР первого уровня	%	62,1		1414,7	1415
	НР второго уровня	%	4,24		218,02	218
	Накладные расходы	%	-		1632,72	1633
	Сметная прибыль	%	8		428,79	429
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5788,69	5789
22	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	м	0,4	952,55	381
	НР второго уровня	%	4,24		40,39	16
	Накладные расходы	%	-		40,39	16
	Сметная прибыль	%	8		79,44	32
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1072,37	429
23	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Упор бетонный в колодце. Устройство	м3	0,12	18503,06	2220
	НР первого уровня	%	48,5		1780,15	214
	НР второго уровня	%	4,24		860,01	103
	Накладные расходы	%	-		2640,16	317
	Сметная прибыль	%	8		1691,46	203
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22834,67	2740
24	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Установка светоуказателей пожарных гидрантов	шт.	2	3359,77	6720

	доп. вып. 4 прямин.						
		НР первого уровня	%	60,3		1473,54	2947
		НР второго уровня	%	4,24		204,93	410
		Накладные расходы	%	-		1678,47	3357
		Сметная прибыль	%	8		403,06	806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5441,29	10883
25	11-460302-0403 РСНВ РК 2015	-Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие		1	1335,06	1335
		НР первого уровня	%	50,8		512,93	513
		НР второго уровня	%	4,24		78,35	78
		Накладные расходы	%	-		591,28	591
		Сметная прибыль	%	8		154,11	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2080,45	2080
26	11-460303-0103 РСНВ РК 2015	-Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий,площадью до 0,1 м2	м3 заделки		1	89284,34	89284
		НР первого уровня	%	50,8		26258,09	26258
		НР второго уровня	%	4,24		4899	4899
		Накладные расходы	%	-		31157,09	31157
		Сметная прибыль	%	8		9635,31	9635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				130076,75	130077
27	11-220701-0102 РСНВ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,1692	40577,69	6866
		НР первого уровня	%	62,1		22903,23	3875
		НР второго уровня	%	4,24		2691,59	455
		Накладные расходы	%	-		25594,82	4331
		Сметная прибыль	%	8		5293,8	896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71466,31	12092

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	1051551
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	319591
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	137462
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	45680
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	594498
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0

Накладные расходы I уровня	. Тенге	. . . . .	214189
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	. . . . .	1265740
Накладные расходы II уровня	. Тенге	. . . . .	53667
ИТОГО:	. Тенге	. . . . .	1319408
Сметная прибыль	. Тенге	. . . . .	105553
ИТОГО по смете:	. Тенге	. . . . .	1424960

Локальная ресурсная смета №06-03. Наружная канализация (участок 4 пятно 1)

1	11-010101-0307 РСНВ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	724,07	67,83	49115
		НР первого уровня	%	59,1	12,53	9071
		НР второго уровня	%	4,24	3,41	2467
		Накладные расходы	%	-	15,94	11538
		Сметная прибыль	%	8	6,7	4852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			90,47	65506
2	11-010101-0307 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм-1,10	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	237,15	74,62	17695
		НР первого уровня	%	59,1	13,78	3268
		НР второго уровня	%	4,24	3,75	889
		Накладные расходы	%	-	17,53	4157
		Сметная прибыль	%	8	7,37	1748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			99,52	23600
3	11-010205-0301 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,73	996,95	29639
		НР первого уровня	%	59,1	589,2	17517
		НР второго уровня	%	4,24	67,25	1999
		Накладные расходы	%	-	656,45	19516
		Сметная прибыль	%	8	132,27	3932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1785,67	53088

4	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,9094	67,83	672
		НР первого уровня	%	59,1	12,53	124
		НР второго уровня	%	4,24	3,41	34
		Накладные расходы	%	-	15,94	158
		Сметная прибыль	%	8	6,7	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			90,47	896
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	99,058	566,45	56112
		НР первого уровня	%	59,1	334,77	33162
		НР второго уровня	%	4,24	38,21	3785
		Накладные расходы	%	-	372,99	36947
		Сметная прибыль	%	8	75,16	7445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1014,59	100504
6	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	396,232	18,51	7333
		НР первого уровня	%	59,1	3,8	1507
		НР второго уровня	%	4,24	0,94589	375
		Накладные расходы	%	-	4,75	1881
		Сметная прибыль	%	8	1,86	737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25,11	9951
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	396,232	114,7	45448
		НР первого уровня	%	59,1	51,08	20241
		НР второго уровня	%	4,24	7,03	2785
		Накладные расходы	%	-	58,11	23026
		Сметная прибыль	%	8	13,83	5478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			186,64	73952
8	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта (излишний грунт)	60,35	97,49	5884
		НР первого уровня	%	59,1	17,97	1084
		НР второго уровня	%	4,24	4,9	295

		Накладные расходы	%	-		22,86	1380
		Сметная прибыль	%	8		9,63	581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,98	7844
9	41-020101-1005 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		108,63	214,76	23329
		НР второго уровня	%	4,24		9,11	989
		Накладные расходы	%	-		9,11	989
		Сметная прибыль	%	8		17,91	1945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241,78	26264
10	11-010102-0601 РСНВ РК 2015	-Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта		60,35	12,31	743
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	180
		НР второго уровня	%	4,24		0,648377	39
		Накладные расходы	%	-		3,63	219
		Сметная прибыль	%	8		1,28	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,22	1039
11	11-230101-0101 РСНВ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		22,95	3126,1	71744
		НР первого уровня	%	62,1		452,07	10375
		НР второго уровня	%	4,24		151,71	3482
		Накладные расходы	%	-		603,78	13857
		Сметная прибыль	%	8		298,39	6848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4028,28	92449
12	11-230201-0101 РСНВ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,1285	388655,64	49942
		НР первого уровня	%	62,1		171526,04	22041
		НР второго уровня	%	4,24		23751,7	3052
		Накладные расходы	%	-		195277,74	25093
		Сметная прибыль	%	8		46714,67	6003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				630648,06	81038

13	23-011201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 15,2 КГ	м	129,528	2179,1	282254
		НР второго уровня	%	4,24	92,39	11968
		Накладные расходы	%	-	92,39	11968
		Сметная прибыль	%	8	181,72	23538
		- - -

		Накладные расходы	%	-		11029,86	12574
		Сметная прибыль	%	8		3841,59	4379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51861,52	59122
17	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		10,204	31152,12	317876
		НР первого уровня	%	62,1		6382,45	65126
		НР второго уровня	%	4,24		1591,47	16239
		Накладные расходы	%	-		7973,91	81366
		Сметная прибыль	%	8		3130,08	31939
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42256,12	431181
18	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 0,44 Т	шт.		2	8855,56	17711
		НР второго уровня	%	4,24		375,48	751
		Накладные расходы	%	-		375,48	751
		Сметная прибыль	%	8		738,48	1477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9969,52	19939
19	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10-1 0,25 Т	шт.		2	8837,77	17676
		НР второго уровня	%	4,24		374,72	749
		Накладные расходы	%	-		374,72	749
		Сметная прибыль	%	8		737	1474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9949,49	19899
20	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	шт.		7	17547,19	122830

	квартала 2017 рсда						
		НР второго уровня	%	4,24		744	5208
		Накладные расходы	%	-		744	5208
		Сметная прибыль	%	8		1463,3	10243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19754,49	138281
21	21-040392-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1 0,68 Т	шт.		7	16725,08	117076
		НР второго уровня	%	4,24		709,14	4964
		Накладные расходы	%	-		709,14	4964
		Сметная прибыль	%	8		1394,74	9763
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18828,96	131803
22	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	шт.		16	1488,27	23812
		НР второго уровня	%	4,24		63,1	1010
		Накладные расходы	%	-		63,1	1010
		Сметная прибыль	%	8		124,11	1986
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1675,48	26808
23	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	шт.		7	1980,41	13863
		НР второго уровня	%	4,24		83,97	588
		Накладные расходы	%	-		83,97	588
		Сметная прибыль	%	8		165,15	1156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2229,53	15607
24	21-040301-0106 РСНБ	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.		2	7933,33	15867

	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	0,6 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		336,37	673
		Накладные расходы	%	-		336,37	673
		Сметная прибыль	%	8		661,58	1323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8931,28	17863
25	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	шт.		4	7986,62	31946
		НР второго уровня	%	4,24		338,63	1355
		Накладные расходы	%	-		338,63	1355
		Сметная прибыль	%	8		666,02	2664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8991,27	35965
26	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		10	12728,43	127284
		НР второго уровня	%	4,24		539,69	5397
		Накладные расходы	%	-		539,69	5397
		Сметная прибыль	%	8		1061,45	10614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14329,56	143296
27	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41м - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,946 КГ			18	567,07	10207
		НР второго уровня	%	4,24		24,04	433
		Накладные расходы	%	-		24,04	433
		Сметная прибыль	%	8		47,29	851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				638,4	11491

28	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	-Стены колодцев ж/бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстие отверстий площадью до 500 см2			1	1335,06	1335
		НР первого уровня	%	50,8		512,93	513
		НР второго уровня	%	4,24		78,35	78
		Накладные расходы	%	-		591,28	591
		Сметная прибыль	%	8		154,11	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2080,45	2080
29	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	-Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		1	89284,34	89284
		НР первого уровня	%	50,8		26258,09	26258
		НР второго уровня	%	4,24		4899	4899
		Накладные расходы	%	-		31157,09	31157
		Сметная прибыль	%	8		9635,31	9635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				130076,75	130077
30	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		9	10019,79	90178
		НР второго уровня	%	4,24		424,84	3824
		Накладные расходы	%	-		424,84	3824
		Сметная прибыль	%	8		835,57	7520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11280,2	101522
31	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)	км трубопровода		0,0078	684857,99	5342
		НР первого уровня	%	62,1		264719,06	2065
		НР второго уровня	%	4,24		40262,07	314
		Накладные расходы	%	-		304981,13	2379
		Сметная прибыль	%	8		79187,13	618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069026,25	8338
32	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		7,9	987,68	7804

		НР первого уровня	%		62,1	451,93	3525
		НР второго уровня	%		4,24	61,04	476
		Накладные расходы	%		-	512,97	4001
		Сметная прибыль	%		8	120,05	936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1620,71	12642
33	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Скобы ходовые 1,76 КГ	шт.	75		565,08	42381
		НР второго уровня	%		4,24	23,96	1797
		Накладные расходы	%		-	23,96	1797
		Сметная прибыль	%		8	47,12	3534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				636,16	47712
34	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	-Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,38574		170289,97	65688
		НР первого уровня	%		48,5	7558,75	2916
		НР второго уровня	%		4,24	7540,79	2909
		Накладные расходы	%		-	15099,54	5824
		Сметная прибыль	%		8	14831,16	5721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200220,67	77233
35	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стремянки 1 Т	т	0,1328		339127,37	45036
		НР второго уровня	%		4,24	14379	1910
		Накладные расходы	%		-	14379	1910
		Сметная прибыль	%		8	28280,51	3756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				381786,88	50701

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:		
в том числе:	. Тенге	2036787
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	342534
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	158980
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	52437

- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	.	1511944
- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	.	23329
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	.	0
Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	234131
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	2270919
Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	.	96287
ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	.	2367206
Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	.	189374
ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	.	2556582

Локальная ресурсная смета №06-04. Наружный газопровод (участок 4 пятно 1)

1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		6,5	67,83	441
		НР первого уровня	%	59,1		12,53	81
		НР второго уровня	%	4,24		3,41	22
		Накладные расходы	%	-		15,94	104
		Сметная прибыль	%	8		6,7	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90,47	588
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2,5	996,95	2492
		НР первого уровня	%	59,1		589,2	1473
		НР второго уровня	%	4,24		67,25	168
		Накладные расходы	%	-		656,45	1641
		Сметная прибыль	%	8		132,27	331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1785,67	4464
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		5	566,45	2832
		НР первого уровня	%	59,1		334,77	1674
		НР второго уровня	%	4,24		38,21	191
		Накладные расходы	%	-		372,99	1865
		Сметная прибыль	%	8		75,16	376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1014,59	5073
4	11-010104-0401 РСНБ	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта		4	18,51	74

	РК 2015	Группа грунтов 1					
		НР первого уровня	%	59,1		3,8	15
		НР второго уровня	%	4,24		0,94589	4
		Накладные расходы	%	-		4,75	19
		Сметная прибыль	%	8		1,86	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,11	100
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4	114,7	459
		НР первого уровня	%	59,1		51,08	204
		НР второго уровня	%	4,24		7,03	28
		Накладные расходы	%	-		58,11	232
		Сметная прибыль	%	8		13,83	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186,64	747
6	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта (излишний грунт)		3	97,49	292
		НР первого уровня	%	59,1		17,97	54
		НР второго уровня	%	4,24		4,9	15
		Накладные расходы	%	-		22,86	69
		Сметная прибыль	%	8		9,63	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,98	390
7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		5,4	214,76	1160
		НР второго уровня	%	4,24		9,11	49
		Накладные расходы	%	-		9,11	49
		Сметная прибыль	%	8		17,91	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241,78	1306
8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		3	12,31	37
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	9
		НР второго уровня	%	4,24		0,648377	2
		Накладные расходы	%	-		3,63	11

		Сметная прибыль	%	8	1,28	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			17,22	52
9	11-230101-0101 РСНП РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3	3126,1	9378
		НР первого уровня	%	62,1	452,07	1356
		НР второго уровня	%	4,24	151,71	455
		Накладные расходы	%	-	603,78	1811
		Сметная прибыль	%	8	298,39	895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4028,28	12085
10	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,000013	188008,99	2
		НР первого уровня	%	62,1	96231,94	1
		НР второго уровня	%	4,24	12051,82	-
		Накладные расходы	%	-	108283,75	1
		Сметная прибыль	%	8	23703,42	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			319996,16	4
11	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода (футляр)	0,004	477499,48	1910
		НР первого уровня	%	62,1	230936,41	924
		НР второго уровня	%	4,24	30037,68	120
		Накладные расходы	%	-	260974,1	1044
		Сметная прибыль	%	8	59077,89	236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			797551,47	3190
12	23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм,м толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 9,02 КГ		4,016	1675,93	6731
		НР второго уровня	%	4,24	71,06	285
		Накладные расходы	%	-	71,06	285

		Сметная прибыль	%		8	139,76	561
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1886,75	7577
13	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4		835,51	3342
		НР первого уровня	%		62,1	424,62	1698
		НР второго уровня	%		4,24	53,43	214
		Накладные расходы	%		-	478,05	1912
		Сметная прибыль	%		8	105,08	420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1418,64	5675
14	23-010405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 1,26 КГ	м	17,17		1285,47	22072
		НР второго уровня	%		4,24	54,5	936
		Накладные расходы	%		-	54,5	936
		Сметная прибыль	%		8	107,2	1841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1447,17	24848
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10		822,7	8227
		НР первого уровня	%		62,1	296,77	2968
		НР второго уровня	%		4,24	47,47	475
		Накладные расходы	%		-	344,23	3442
		Сметная прибыль	%		8	93,35	934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1260,29	12603
16	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,275 КГ	шт.	2		1100,89	2202
		НР второго уровня	%		4,24	46,68	93
		Накладные расходы	%		-	46,68	93
		Сметная прибыль	%		8	91,81	184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1239,37	2479

17	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	шт.		2	3055,1	6110
		НР второго уровня	%	4,24		129,54	259
		Накладные расходы	%	-		129,54	259
		Сметная прибыль	%	8		254,77	510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3439,41	6879
18	23-020302-9207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,194 КГ	шт.		6	364,36	2186
		НР второго уровня	%	4,24		15,45	93
		Накладные расходы	%	-		15,45	93
		Сметная прибыль	%	8		30,38	182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410,19	2461
19	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,017	17511,78	298
		НР первого уровня	%	42,8		3373,81	57
		НР второго уровня	%	4,24		885,55	15
		Накладные расходы	%	-		4259,36	72
		Сметная прибыль	%	8		1741,69	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23512,83	400
20	ПРАЙС лист перечень оборудования и	-Стоимость ленты сигнальной "Осторожно Газ"	м		20	10,54	211

	материалов п.9						
		НР второго уровня	%	4,24		0,446714	9
		Накладные расходы	%	-		0,446714	9
		Сметная прибыль	%	8		0,878594	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11,86	237
21	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовыхм кабеля траншеях без покрытий			17	204,47	3476
		НР первого уровня	%	42,8		51,09	869
		НР второго уровня	%	4,24		10,84	184
		Накладные расходы	%	-		61,93	1053
		Сметная прибыль	%	8		21,31	362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				287,71	4891
22	23-060128-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,159 Т	км		0,017	267401,16	4546
		НР второго уровня	%	4,24		11337,81	193
		Накладные расходы	%	-		11337,81	193
		Сметная прибыль	%	8		22299,12	379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				301038,09	5118
23	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Ковер для медной проволоки -Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,042	3506,36	147
		НР первого уровня	%	50,8		395,89	17
		НР второго уровня	%	4,24		165,46	7
		Накладные расходы	%	-		561,35	24
		Сметная прибыль	%	8		325,42	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4393,12	185
24	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1,9	16576,17	31495
		НР первого уровня	%	48,5		735,88	1398
		НР второго уровня	%	4,24		734,03	1395
		Накладные расходы	%	-		1469,92	2793
		Сметная прибыль	%	8		1443,69	2743

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19489,77	37031
25	11-060101-0101 РСНВ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,7	17277,99	12095
		НР первого уровня	%	48,5		500,05	350
		НР второго уровня	%	4,24		753,79	528
		Накладные расходы	%	-		1253,84	878
		Сметная прибыль	%	8		1482,55	1038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20014,38	14010
26	23-051204-0101 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ковер 0,25 КГ	шт.		2	385,75	772
		НР второго уровня	%	4,24		16,36	33
		Накладные расходы	%	-		16,36	33
		Сметная прибыль	%	8		32,17	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,27	869
27	11-080101-0307 РСНВ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону	м2		3,6	719,6	2591
		НР первого уровня	%	50,8		86,92	313
		НР второго уровня	%	4,24		34,2	123
		Накладные расходы	%	-		121,12	436
		Сметная прибыль	%	8		67,26	242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				907,97	3269
		Установка задвижки д=50мм на ограде					
28	11-060101-0113 РСНВ РК 2015	-Фундаменты бетонные. Устройство	м3		0,3	20445,29	6134
		НР первого уровня	%	48,5		1780,15	534
		НР второго уровня	%	4,24		942,36	283
		Накладные расходы	%	-		2722,51	817
		Сметная прибыль	%	8		1853,42	556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25021,22	7506
29	11-110101-	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2		0,64	1306,36	836

	1303 РСНВ РК 2015		покрытия				
		НР первого уровня	%	60,9		129,13	83
		НР второго уровня	%	4,24		60,86	39
		Накладные расходы	%	-		190	122
		Сметная прибыль	%	8		119,71	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1616,06	1034
30	11-080101-0307 РСНВ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1,92	719,6	1382
		НР первого уровня	%	50,8		86,92	167
		НР второго уровня	%	4,24		34,2	66
		Накладные расходы	%	-		121,12	233
		Сметная прибыль	%	8		67,26	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				907,97	1743
31	11-220901-0201 РСНВ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1038,68	1039
		НР первого уровня	%	62,1		527,83	528
		НР второго уровня	%	4,24		66,42	66
		Накладные расходы	%	-		594,25	594
		Сметная прибыль	%	8		130,63	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1763,56	1764
32	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт		1	20142,58	20143
		НР второго уровня	%	4,24		854,05	854
		Накладные расходы	%	-		854,05	854
		Сметная прибыль	%	8		1679,73	1680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22676,35	22676
33	11-221201-0101 РСНВ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	349,97	700
		НР первого уровня	%	62,1		185,03	370
		НР второго уровня	%	4,24		22,68	45
		Накладные расходы	%	-		207,71	415
		Сметная прибыль	%	8		44,61	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				602,3	1205
34	23-020103-	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.		2	1856,95	3714

	0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,71 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		78,73	157
		Накладные расходы	%	-		78,73	157
		Сметная прибыль	%	8		154,85	310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2090,54	4181
35	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода		5	15230,75	76154
		НР первого уровня	%	60,4		1145,47	5727
		НР второго уровня	%	4,24		694,35	3472
		Накладные расходы	%	-		1839,82	9199
		Сметная прибыль	%	8		1365,65	6828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18436,21	92181
36	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,005	3736938,05	18685
		НР первого уровня	%	62,1		194682,31	973
		НР второго уровня	%	4,24		166700,7	834
		Накладные расходы	%	-		361383,01	1807
		Сметная прибыль	%	8		327865,68	1639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4426186,74	22131
37	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		1,4	1341,11	1878
		НР первого уровня	%	60,4		279,38	391
		НР второго уровня	%	4,24		68,71	96
		Накладные расходы	%	-		348,09	487
		Сметная прибыль	%	8		135,14	189

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1824,34	2554
38	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	763718,17	1069
		НР первого уровня	%	62,1	99815,64	140
		НР второго уровня	%	4,24	36613,83	51
		Накладные расходы	%	-	136429,47	191
		Сметная прибыль	%	8	72011,81	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			972159,46	1361
39	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	918146,72	918
		НР первого уровня	%	62,1	235166,02	235
		НР второго уровня	%	4,24	48900,46	49
		Накладные расходы	%	-	284066,48	284
		Сметная прибыль	%	8	96177,06	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1298390,26	1298
40	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,6 кг	шт.	2	455,8	912
		НР второго уровня	%	4,24	19,33	39
		Накладные расходы	%	-	19,33	39
		Сметная прибыль	%	8	38,01	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			513,14	1026
41	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(ложемент сектор). Прокладка	м трубопровода	0,11	1341,11	148
		НР первого уровня	%	60,4	279,38	31
		НР второго уровня	%	4,24	68,71	8

		Накладные расходы	%	-		
		Сметная прибыль	%	8	348,09	38
		- - -

квартала
2017 года

	НР второго уровня	%	4,24		77,28	13
	Накладные расходы	%	-		77,28	13
	Сметная прибыль	%	8		152	25
	- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4882,84	4883
50	У1-34-41	-Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2В, монтаж металлоконструкций	калитка	1	14122,48	14122
		НР первого уровня	%	90	2333,46	2333
		НР второго уровня	%	4,24	697,73	698
		Накладные расходы	%	-	3031,2	3031
		Сметная прибыль	%	8	1372,29	1372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			18525,97	18526
51	У1-34-51	-Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5Б, строительные работы	калитка	1	36046,71	36047
		НР второго уровня	%	4,24	1528,38	1528
		Накладные расходы	%	-	1528,38	1528
		Сметная прибыль	%	8	3006,01	3006
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			40581,1	40581
		Выход труб из земли				
52	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладкам с пневматическим испытанием	трубопровода	0,00058	435906,16	253
		НР первого уровня	%	62,1	216490,1	126
		НР второго уровня	%	4,24	27661,6	16
		Накладные расходы	%	-	244151,7	142
		Сметная прибыль	%	8	54404,63	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			734462,49	426
53	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	727,87	424
		НР второго уровня	%	4,24	30,86	18
		Накладные расходы	%	-	30,86	18
		Сметная прибыль	%	8	60,7	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			819,43	477

54	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	763718,17	443
		НР первого уровня	%	62,1	99815,64	58
		НР второго уровня	%	4,24	36613,83	21
		Накладные расходы	%	-	136429,47	79
		Сметная прибыль	%	8	72011,81	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			972159,46	564
55	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладкаком с пневматическим испытанием	трубопровода	0,0004	448316,89	179
		НР первого уровня	%	62,1	219498,7	88
		НР второго уровня	%	4,24	28315,38	11
		Накладные расходы	%	-	247814,08	99
		Сметная прибыль	%	8	55690,48	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			751821,45	301
56	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 6,36 КГ	м	0,4016	908,76	365
		НР второго уровня	%	4,24	38,53	15
		Накладные расходы	%	-	38,53	15
		Сметная прибыль	%	8	75,78	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1023,07	411
57	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	956754,09	383
		НР первого уровня	%	62,1	100321,17	40
		НР второго уровня	%	4,24	44819,99	18
		Накладные расходы	%	-	145141,16	58

	Сметная прибыль	%	8		88151,62	35
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1190046,87	476
58	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	188008,99	282
	НР первого уровня	%	62,1		86231,94	144
	НР второго уровня	%	4,24		12051,82	18
	Накладные расходы	%	-		108283,75	162
	Сметная прибыль	%	8		23703,42	36
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				319996,16	480
59	23-010405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 1,26 КГ	м	1,515	1285,47	1947
	НР второго уровня	%	4,24		54,5	83
	Накладные расходы	%	-		54,5	83
	Сметная прибыль	%	8		107,2	162
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1447,17	2192
60	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	822,7	4113
	НР первого уровня	%	62,1		296,77	1484
	НР второго уровня	%	4,24		47,47	237
	Накладные расходы	%	-		344,23	1721
	Сметная прибыль	%	8		93,35	467
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1260,29	6301
61	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	шт.	1	3055,1	3055
	НР второго уровня	%	4,24		129,54	130
	Накладные расходы	%	-		129,54	130

		Сметная прибыль	%	8		254,77	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3439,41	3439
62	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,194 КГ	шт.		3	935,56	2807
		НР второго уровня	%	4,24		39,67	119
		Накладные расходы	%	-		39,67	119
		Сметная прибыль	%	8		78,02	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1053,25	3160
63	23-020303-1903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,6 КГ	шт.		1	1023,78	1024
		НР второго уровня	%	4,24		43,41	43
		Накладные расходы	%	-		43,41	43
		Сметная прибыль	%	8		85,38	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1152,56	1153
64	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		71	1550,97	110119
		НР первого уровня	%	60,4		279,38	19836
		НР второго уровня	%	4,24		77,61	5510
		Накладные расходы	%	-		356,99	25346
		Сметная прибыль	%	8		152,64	10837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2060,6	146302
65	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонныхчастей		0,0025	918146,72	2295

	НР первого уровня	%	62,1		235166,02	588
	НР второго уровня	%	4,24		48900,46	122
	Накладные расходы	%	-		284066,48	710
	Сметная прибыль	%	8		96177,06	240
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1298390,26	3246
66	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,5 КГ	шт.		5	227,81	1139
	НР второго уровня	%	4,24		9,66	48
	Накладные расходы	%	-		9,66	48
	Сметная прибыль	%	8		19	95
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				256,47	1282
67	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан		1	836,92	837
	НР первого уровня	%	62,1		411,55	412
	НР второго уровня	%	4,24		52,94	53
	Накладные расходы	%	-		464,49	464
	Сметная прибыль	%	8		104,11	104
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1405,52	1406
68	23-040101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 23,2 КГ	шт.		1	12582,05	12582
	НР второго уровня	%	4,24		533,48	533
	Накладные расходы	%	-		533,48	533
	Сметная прибыль	%	8		1049,24	1049
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14164,77	14165
69	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	349,97	700
	НР первого уровня	%	62,1		185,03	370
	НР второго уровня	%	4,24		22,68	45
	Накладные расходы	%	-		207,71	415

		Сметная прибыль	%	8		44,61	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				602,3	1205
70	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	шт.		2	965,05	1930
		НР второго уровня	%	4,24		40,92	82
		Накладные расходы	%	-		40,92	82
		Сметная прибыль	%	8		80,48	161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1086,45	2173
71	23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67 1,55 КГ	шт.		1	1093,4	1093
		НР второго уровня	%	4,24		46,36	46
		Накладные расходы	%	-		46,36	46
		Сметная прибыль	%	8		91,18	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1230,94	1231
72	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		12,708	62,81	798
		НР первого уровня	%	54,2		14,39	183
		НР второго уровня	%	4,24		3,27	42
		Накладные расходы	%	-		17,66	224
		Сметная прибыль	%	8		6,44	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86,91	1104
73	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2 к объему	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		25,416	55,36	1407
		НР первого уровня	%	54,2		8,89	226
		НР второго уровня	%	4,24		2,72	69
		Накладные расходы	%	-		11,62	295

		Сметная прибыль	%	8	5,36	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			72,34	1839
74	11-240202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	6552,84	6553
		НР первого уровня	%	62,1	3006,48	3006
		НР второго уровня	%	4,24	405,32	405
		Накладные расходы	%	-	3411,8	3412
		Сметная прибыль	%	8	797,17	797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10761,81	10762
75	23-020101-3317 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001 0,4 КГ	шт.	1	5899,96	5900
		НР второго уровня	%	4,24	250,16	250
		Накладные расходы	%	-	250,16	250
		Сметная прибыль	%	8	492,01	492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6642,13	6642

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	. Тенге	531136
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	86709
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	23547
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	6698
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	419720
- перевозка грузов	. Тенге	1160
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0
Накладные расходы I уровня	. Тенге	58328
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	589464
Накладные расходы II уровня	. Тенге	24993
ИТОГО:	. Тенге	614458
Сметная прибыль	. Тенге	49157
ИТОГО по смете:	. Тенге	663614

Локальная ресурсная смета №05-01. Телефонизация (участок 4 пятно 1)

1	11-010101-0404 РСНБ	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3 грунта	16,34	103,13	1685

	РК 2015	0,25 м3 навымет				
		НР первого уровня	%	59,1	24,57	401
		НР второго уровня	%	4,24	5,41	88
		Накладные расходы	%	-	29,98	490
		Сметная прибыль	%	8	10,65	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			143,76	2349
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	830,79	1163
		НР первого уровня	%	59,1	491	687
		НР второго уровня	%	4,24	56,04	78
		Накладные расходы	%	-	547,04	766
		Сметная прибыль	%	8	110,23	154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1488,06	2083
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную под колодцы	м3 грунта	6,1	830,79	5068
		НР первого уровня	%	59,1	491	2995
		НР второго уровня	%	4,24	56,04	342
		Накладные расходы	%	-	547,04	3337
		Сметная прибыль	%	8	110,23	672
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1488,06	9077
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,9	566,45	2209
		НР первого уровня	%	59,1	334,77	1306
		НР второго уровня	%	4,24	38,21	149
		Накладные расходы	%	-	372,99	1455
		Сметная прибыль	%	8	75,16	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1014,59	3957
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,14	18,51	317
		НР первого уровня	%	59,1	3,8	65
		НР второго уровня	%	4,24	0,94589	16
		Накладные расходы	%	-	4,75	81
		Сметная прибыль	%	8	1,86	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25,11	430

6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		17,14	114,7	1966
		НР первого уровня	%	59,1		51,08	876
		НР второго уровня	%	4,24		7,03	120
		Накладные расходы	%	-		58,11	996
		Сметная прибыль	%	8		13,83	237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186,64	3199
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		2,79	109,5	305
		НР первого уровня	%	59,1		23,52	66
		НР второго уровня	%	4,24		5,64	16
		Накладные расходы	%	-		29,16	81
		Сметная прибыль	%	8		11,09	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,75	418
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		4,8825	214,76	1049
		НР второго уровня	%	4,24		9,11	44
		Накладные расходы	%	-		9,11	44
		Сметная прибыль	%	8		17,91	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241,78	1180
9	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,79	12,31	34
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,648377	2
		Накладные расходы	%	-		3,63	10
		Сметная прибыль	%	8		1,28	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,22	48
10	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,063	95845,57	6038

		НР первого уровня	%	62,1	58649,29	3695
		НР второго уровня	%	4,24	6550,58	413
		Накладные расходы	%	-	65199,87	4108
		Сметная прибыль	%	8	12883,64	812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			173929,07	10958
11	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11м - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 3,2 КГ		63	1942,29	122364
		НР второго уровня	%	4,24	82,35	5188
		Накладные расходы	%	-	82,35	5188
		Сметная прибыль	%	8	161,97	10204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2186,61	137757
12	23-020302-9207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PNшт. 16 СТ РК Р ГОСТ 52104-2010 0,194 КГ		5	364,36	1822
		НР второго уровня	%	4,24	15,45	77
		Накладные расходы	%	-	15,45	77
		Сметная прибыль	%	8	30,38	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			410,19	2051
13	13-100904-0204 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализациим кабеля в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода		20	257,92	5158
		НР первого уровня	%	42,8	80,25	1605
		НР второго уровня	%	4,24	14,34	287
		Накладные расходы	%	-	94,59	1892
		Сметная прибыль	%	8	28,2	564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			380,71	7614
14	13-100904-0203 РСНБ РК 2015	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализациим кабеля в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		66	200,25	13216
		НР первого уровня	%	42,8	62,35	4115
		НР второго уровня	%	4,24	11,13	735

		Накладные расходы	%	-	73,48	4850
		Сметная прибыль	%	8	21,9	1445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			295,62	19511
15	23-060702-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабель связи оптический подземный в трубе ИКСЛ-м4П-А16-2,5 0,102 т	км		0,103	154271,08	15890
		НР второго уровня	%	4,24	6541,09	674
		Накладные расходы	%	-	6541,09	674
		Сметная прибыль	%	8	12864,97	1325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			173677,15	17889
16	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	-Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2 собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец		1	27983,27	27983
		НР первого уровня	%	62,1	3708,75	3709
		НР второго уровня	%	4,24	1343,74	1344
		Накладные расходы	%	-	5052,49	5052
		Сметная прибыль	%	8	2642,86	2643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			35678,62	35679
17	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 2,5 т	м3		0,58	32552,83	18881
		НР второго уровня	%	4,24	1380,24	801
		Накладные расходы	%	-	1380,24	801
		Сметная прибыль	%	8	2714,65	1574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			36647,72	21256
18	13-100902-0208 РСНБ РК 2015	-Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт		8	406,16	3249
		НР первого уровня	%	42,8	69,1	553
		НР второго уровня	%	4,24	20,15	161
		Накладные расходы	%	-	89,25	714
		Сметная прибыль	%	8	39,63	317

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
19	24-040207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98 0,107 т	100 шт.	0,08	535,04 17999,94	4280 1440
		НР второго уровня	%	4,24	763,2	61
		Накладные расходы	%	-	763,2	61
		Сметная прибыль	%	8	1501,05	120
		- - -

		НР второго уровня	%	4,24		78,35	157
		Накладные расходы	%	-		591,28	1183
		Сметная прибыль	%	8		154,11	308
		- - -

	материалов и оборудования п.						
		НР второго уровня	%	4,24		961,44	961
		Накладные расходы	%	-		961,44	961
		Сметная прибыль	%	8		1890,95	1891
		- - -

	НР второго уровня	%	4,24		0,953152	3
	Накладные расходы	%	-		0,953152	3
	Сметная прибыль	%	8		1,87	6
	- - -

	доп. вып. 7						
		НР первого уровня	%	42,8		9720,02	38880
		НР второго уровня	%	4,24		2503,11	10012
		Накладные расходы	%	-		12223,13	48893
		Сметная прибыль	%	8		4923,1	19692
		- - -

- перевозка грузов	Тенге		
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		1049
Накладные расходы I уровня	Тенге		0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		83086
Накладные расходы II уровня	Тенге		805614
ИТОГО:	Тенге		34158
Сметная прибыль	Тенге		839772
ИТОГО по смете:	Тенге		67182
	Тенге		906954
ИТОГО	Тенге	6477270	
Итого с пониж. коэф.	Тенге	4563910	
Временные здания и сооружения 1%	Тенге	45639	
Итого	Тенге	4609549	
Доп. затраты в зимнее время 0,9%	Тенге	41486	
Итого	Тенге	4651035	
НДС 12%	Тенге	558124,17	
ВСЕГО с НДС	Тенге	5209158,95	

ЗАКАЗЧИК::
КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Руководитель_____ Нуржанов М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ремстрой-СС» :

Директор «Ремстрой-СС» Мокрушин И.Е.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Ашимов Едиль Уртаевич»

Ашимов Е.У.