Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ремстрой-СС»**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай». Участок №4 пятно 2»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74	08.06.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**20 318 316,48**								**539 385,91**	**5 034 268,48**
За отчетный период		**4 494 882,57**								

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Руководитель _____ Нуржанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Ремстрой-СС»

Директор _____ Мокрушин И.Е.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ремстрой-СС»

Форма №2В

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай». Участок №4 пятно 2»

Договор: №74 от 08.06.2017г.

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Локальная ресурсная смета №06-02. Наружный водопровод (участок 4 пятно 2)												
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта				201,74				67,83	13684		
		НР первого уровня			%		59,1				12,53	2527		
		НР второго уровня			%		4,24				3,41	687		
		Накладные расходы			%		-				15,94	3215		
		Сметная прибыль			%		8				6,7	1352		
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:									90,47	18251		
2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша	м3 грунта				105,63				74,62	7882		
		НР первого уровня			%		59,1				13,78	1456		
		НР второго уровня			%		4,24				3,75	396		
		Накладные расходы			%		-				17,53	1852		
		Сметная прибыль			%		8				7,37	779		
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:									99,52	10512		

3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,51	996,95	9481
		НР первого уровня	%	59,1	589,2	5603
		НР второго уровня	%	4,24	67,25	640
		Накладные расходы	%	-	656,45	6243
		Сметная прибыль	%	8	132,27	1258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1785,67	16982
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	63,304	566,45	35859
		НР первого уровня	%	59,1	334,77	21193
		НР второго уровня	%	4,24	38,21	2419
		Накладные расходы	%	-	372,99	23611
		Сметная прибыль	%	8	75,16	4758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1014,59	64228
5	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	253,216	18,51	4686
		НР первого уровня	%	59,1	3,8	963
		НР второго уровня	%	4,24	0,94589	240
		Накладные расходы	%	-	4,75	1202
		Сметная прибыль	%	8	1,86	471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25,11	6360
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	253,216	114,7	29044
		НР первого уровня	%	59,1	51,08	12935
		НР второго уровня	%	4,24	7,03	1780
		Накладные расходы	%	-	58,11	14715
		Сметная прибыль	%	8	13,83	3501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			186,64	47260
7	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,059	283379,63	16719

	доп. вып. 1						
		НР первого уровня	%	62,1		148908,41	8786
		НР второго уровня	%	4,24		18329,01	1081
		Накладные расходы	%	-		167237,43	9867
		Сметная прибыль	%	8		36049,36	2127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				486666,42	28713
8	11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием (футляр)	км трубопровода (футляр)		0,02	1096260,84	21925
		НР первого уровня	%	62,1		443867,67	8877
		НР второго уровня	%	4,24		65301,45	1306
		Накладные расходы	%	-		509169,11	10183
		Сметная прибыль	%	8		128434,4	2569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1733864,35	34677
9	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 76 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенного в футляре		20	835,51	16710
		НР первого уровня	%	62,1		424,62	8492
		НР второго уровня	%	4,24		53,43	1069
		Накладные расходы	%	-		478,05	9561
		Сметная прибыль	%	8		105,08	2102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1418,64	28373
10	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 47,2 КГ	м		20,08	11677,11	234476
		НР второго уровня	%	4,24		495,11	9942
		Накладные расходы	%	-		495,11	9942
		Сметная прибыль	%	8		973,78	19553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13146	263972
11	23-010221-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		79,316	952,55	75552

	квартала 2017 года					
		НР второго уровня	%	4,24	40,39	3203
		Накладные расходы	%	-	40,39	3203
		Сметная прибыль	%	8	79,44	6300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1072,37	85056
12	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Нестандартные фасонные части стальные сварные . Установка	т фасонныхчастей	0,006	918146,72	5509
		НР первого уровня	%	62,1	235166,02	1411
		НР второго уровня	%	4,24	48900,46	293
		Накладные расходы	%	-	284066,48	1704
		Сметная прибыль	%	8	96177,06	577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1298390,26	7790
13	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1375,79	1376
		НР первого уровня	%	62,1	643,34	643
		НР второго уровня	%	4,24	85,61	86
		Накладные расходы	%	-	728,95	729
		Сметная прибыль	%	8	168,38	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2273,12	2273
14	23-040102-1903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002 15,8 КГ	шт.	1	33708,05	33708
		НР второго уровня	%	4,24	1429,22	1429
		Накладные расходы	%	-	1429,22	1429
		Сметная прибыль	%	8	2810,98	2811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			37948,25	37948
15	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19 КГ	шт.	2	1458,58	2917

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		61,84	124
		Накладные расходы	%	-		61,84	124
		Сметная прибыль	%	8		121,63	243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1642,06	3284
16	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	шт.		4	1878,07	7512
		НР второго уровня	%	4,24		79,63	319
		Накладные расходы	%	-		79,63	319
		Сметная прибыль	%	8		156,62	626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2114,32	8457
17	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		2	520,35	1041
		НР первого уровня	%	62,1		265,98	532
		НР второго уровня	%	4,24		33,34	67
		Накладные расходы	%	-		299,32	599
		Сметная прибыль	%	8		65,57	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				885,24	1770
18	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		4	680,72	2723
		НР первого уровня	%	62,1		346,93	1388
		НР второго уровня	%	4,24		43,57	174
		Накладные расходы	%	-		390,5	1562
		Сметная прибыль	%	8		85,7	343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1156,91	4628
19	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт		1	836,92	837
		НР первого уровня	%	62,1		411,55	412
		НР второго уровня	%	4,24		52,94	53
		Накладные расходы	%	-		464,49	464
		Сметная прибыль	%	8		104,11	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1405,52	1406
20	23-040702-	-Вентили проходные латунные вентиля К-83 Т DN 40 ГОСТ	шт.		1	3714,48	3714

	0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	5761-2005 1,94 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		157,49	157
		Накладные расходы	%	-		157,49	157
		Сметная прибыль	%	8		309,76	310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4181,73	4182
21	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка вврезка существующие сети из стальных труб			1	3727,18	3727
		НР первого уровня	%	62,1		1414,7	1415
		НР второго уровня	%	4,24		218,02	218
		Накладные расходы	%	-		1632,72	1633
		Сметная прибыль	%	8		428,79	429
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5788,69	5789
22	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	м		0,4	952,55	381
		НР второго уровня	%	4,24		40,39	16
		Накладные расходы	%	-		40,39	16
		Сметная прибыль	%	8		79,44	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1072,37	429
23	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Упор бетонный в колодце. Устройство	м3		0,06	18503,06	1110
		НР первого уровня	%	48,5		1780,15	107
		НР второго уровня	%	4,24		860,01	52
		Накладные расходы	%	-		2640,16	158
		Сметная прибыль	%	8		1691,46	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22834,67	1370
24	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Установка светоуказателей пожарных гидрантов	шт.		2	3359,77	6720

примин.

	НР первого уровня	%	60,3		1473,54	2947
	НР второго уровня	%	4,24		204,93	410
	Накладные расходы	%	-		1678,47	3357
	Сметная прибыль	%	8		403,06	806
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5441,29	10883
25	11-460302-0403 РСНБ РК 2015 -Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие		1	1335,06	1335
	НР первого уровня	%	50,8		512,93	513
	НР второго уровня	%	4,24		78,35	78
	Накладные расходы	%	-		591,28	591
	Сметная прибыль	%	8		154,11	154
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2080,45	2080
26	11-460303-0103 РСНБ РК 2015 -Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий,площадью до 0,1 м2	м3 заделки		1	89284,34	89284
	НР первого уровня	%	50,8		26258,09	26258
	НР второго уровня	%	4,24		4899	4899
	Накладные расходы	%	-		31157,09	31157
	Сметная прибыль	%	8		9635,31	9635
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				130076,75	130077
27	11-220701-0102 РСНБ РК 2015 -Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,079	40577,69	3206
	НР первого уровня	%	62,1		22903,23	1809
	НР второго уровня	%	4,24		2691,59	213
	Накладные расходы	%	-		25594,82	2022
	Сметная прибыль	%	8		5293,8	418
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71466,31	5646

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	631119
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	168547
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	57740
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	19227
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	404832
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	108267

	Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	739386
	Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	31350
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	770736
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	61659
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	832395

Локальная ресурсная смета №06-03. Наружная канализация (участок 4 пятно 2)

1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	307,12	67,83	20833
		НР первого уровня	%	59,1	12,53	3848
		НР второго уровня	%	4,24	3,41	1046
		Накладные расходы	%	-	15,94	4894
		Сметная прибыль	%	8	6,7	2058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			90,47	27785
2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	104,13	74,62	7770
		НР первого уровня	%	59,1	13,78	1435
		НР второго уровня	%	4,24	3,75	390
		Накладные расходы	%	-	17,53	1825
		Сметная прибыль	%	8	7,37	768
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			99,52	10363
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,72	996,95	12681
		НР первого уровня	%	59,1	589,2	7495
		НР второго уровня	%	4,24	67,25	855
		Накладные расходы	%	-	656,45	8350
		Сметная прибыль	%	8	132,27	1682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1785,67	22714
4	11-010101-	-Грунты 1 группы.Уширение и углубление траншей под	м3 грунта	4,2397	67,83	288

	0307 РСНБ РК 2015	колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3				
		НР первого уровня	%	59,1	12,53	53
		НР второго уровня	%	4,24	3,41	14
		Накладные расходы	%	-	15,94	68
		Сметная прибыль	%	8	6,7	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			90,47	384
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	79,986	566,45	45308
		НР первого уровня	%	59,1	334,77	26777
		НР второго уровня	%	4,24	38,21	3056
		Накладные расходы	%	-	372,99	29834
		Сметная прибыль	%	8	75,16	6011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1014,59	81153
6	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	319,944	18,51	5921
		НР первого уровня	%	59,1	3,8	1217
		НР второго уровня	%	4,24	0,94589	303
		Накладные расходы	%	-	4,75	1519
		Сметная прибыль	%	8	1,86	595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25,11	8035
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	319,944	114,7	36697
		НР первого уровня	%	59,1	51,08	16344
		НР второго уровня	%	4,24	7,03	2249
		Накладные расходы	%	-	58,11	18593
		Сметная прибыль	%	8	13,83	4423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			186,64	59714
8	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта (излишний грунт)	31,6	97,49	3081
		НР первого уровня	%	59,1	17,97	568
		НР второго уровня	%	4,24	4,9	155
		Накладные расходы	%	-	22,86	722

		Сметная прибыль	%	8	9,63	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			129,98	4107
9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	56,88	214,76	12216
		НР второго уровня	%	4,24	9,11	518
		Накладные расходы	%	-	9,11	518
		Сметная прибыль	%	8	17,91	1019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			241,78	13752
10	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	31,6	12,31	389
		НР первого уровня	%	59,1	2,98	94
		НР второго уровня	%	4,24	0,648377	20
		Накладные расходы	%	-	3,63	115
		Сметная прибыль	%	8	1,28	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			17,22	544
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,86	3126,1	49580
		НР второго уровня	%	4,24	151,71	2406
		Накладные расходы	%	-	603,78	9576
		Сметная прибыль	%	8	298,39	4732
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4028,28	63888
12	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцемнтвых безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1061	388655,64	41236
		НР первого уровня	%	62,1	171526,04	18199
		НР второго уровня	%	4,24	23751,7	2520
		Накладные расходы	%	-	195277,74	20719
		Сметная прибыль	%	8	46714,67	4956
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			630648,06	66912
13	23-011201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 15D с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 15,2 КГ	м	106,9488	2179,1	233052

	I квартала 2017 года					
		НР второго уровня	%	4,24	92,39	9881
		Накладные расходы	%	-	92,39	9881
		Сметная прибыль	%	8	181,72	19435
		- - -

	0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	1971-2010 ПН10-1 0,25 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		374,72	2623
		Накладные расходы	%	-		374,72	2623
		Сметная прибыль	%	8		737	5159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9949,49	69646
18	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	шт.		1	17547,19	17547
		НР второго уровня	%	4,24		744	744
		Накладные расходы	%	-		744	744
		Сметная прибыль	%	8		1463,3	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19754,49	19754
19	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.		1	16725,08	16725
		НР второго уровня	%	4,24		709,14	709
		Накладные расходы	%	-		709,14	709
		Сметная прибыль	%	8		1394,74	1395
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18828,96	18829
20	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	шт.		10	1488,27	14883
		НР второго уровня	%	4,24		63,1	631
		Накладные расходы	%	-		63,1	631
		Сметная прибыль	%	8		124,11	1241

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	шт.		5	1675,48 1980,41	16755 9902
		НР второго уровня	%	4,24		83,97	420
		Накладные расходы	%	-		83,97	420
		Сметная прибыль	%	8		165,15	826
		- - -

		Сметная прибыль	%	8	1061,45	1061
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14329,56	14330
25	23-020308-1703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для шт. безнапорных канализационных труб DN/OD 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 1,32 КГ		1	1286,6	1286
		НР второго уровня	%	4,24	54,51	55
		Накладные расходы	%	-	54,51	55
		Сметная прибыль	%	8	107,21	107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1447,32	1447
26	23-010501-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41м - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,01 КГ		0,6	1214,83	729
		НР второго уровня	%	4,24	51,51	31
		Накладные расходы	%	-	51,51	31
		Сметная прибыль	%	8	101,31	61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1367,65	821
27	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	-Стены колодцев ж/бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстие отверстий площадью до 500 см2		2	1335,06	2670
		НР первого уровня	%	50,8	512,93	1026
		НР второго уровня	%	4,24	78,35	157
		Накладные расходы	%	-	591,28	1183
		Сметная прибыль	%	8	154,11	308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2080,45	4161
28	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	-Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2	89284,34	178569
		НР первого уровня	%	50,8	26258,09	52516
		НР второго уровня	%	4,24	4899	9798
		Накладные расходы	%	-	31157,09	62314
		Сметная прибыль	%	8	9635,31	19271

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
29	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект	8	130076,75 10019,79	260153 80158
		НР второго уровня	%	4,24	424,84	3399
		Накладные расходы	%	-	424,84	3399
		Сметная прибыль	%	8	835,57	6685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			11280,2	90242
30	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)	км трубопровода	0,0072	684857,99	4931
		НР первого уровня	%	62,1	264719,06	1906
		НР второго уровня	%	4,24	40262,07	290
		Накладные расходы	%	-	304981,13	2196
		Сметная прибыль	%	8	79187,13	570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1069026,25	7697
31	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,2	987,68	7111
		НР первого уровня	%	62,1	451,93	3254
		НР второго уровня	%	4,24	61,04	439
		Накладные расходы	%	-	512,97	3693
		Сметная прибыль	%	8	120,05	864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1620,71	11669
32	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Скобы ходовые 1,76 КГ	шт.	51	565,08	28819
		НР второго уровня	%	4,24	23,96	1222
		Накладные расходы	%	-	23,96	1222
		Сметная прибыль	%	8	47,12	2403

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				636,16	32444
33	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	-Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т		0,27802	170289,97	47344
		НР первого уровня	%	48,5		7558,75	2101
		НР второго уровня	%	4,24		7540,79	2096
		Накладные расходы	%	-		15099,54	4198
		Сметная прибыль	%	8		14831,16	4123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200220,67	55665
34	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стремянки 1 Т	т		0,052	339127,37	17635
		НР второго уровня	%	4,24		14379	748
		Накладные расходы	%	-		14379	748
		Сметная прибыль	%	8		28280,51	1471
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				381786,88	19853
35	21-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой сталит толщиной 0,7 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90) 1 Т			0,0039	200524,13	782
		НР второго уровня	%	4,24		8502,22	33
		Накладные расходы	%	-		8502,22	33
		Сметная прибыль	%	8		16722,11	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				225748,46	880

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:		
в том числе:	. Тенге	1273551
- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	294958
- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	91714
- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	31329
- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	874664
- перевозка грузов	. Тенге	12216
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0
Накладные расходы I уровня	. Тенге	187190

Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	1460741
Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	61935
ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	1522676
Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	121814
ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	1644490

Локальная ресурсная смета №06-01. Теплотрасса (участок 4 пятно 2)

1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		152,96	67,83	10376
		НР первого уровня	%	59,1		12,53	1916
		НР второго уровня	%	4,24		3,41	521
		Накладные расходы	%	-		15,94	2437
		Сметная прибыль	%	8		6,7	1025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90,47	13838
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3 грунта		4,73	996,95	4716
		НР первого уровня	%	59,1		589,2	2787
		НР второго уровня	%	4,24		67,25	318
		Накладные расходы	%	-		656,45	3105
		Сметная прибыль	%	8		132,27	626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1785,67	8446
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		24,258	566,45	13741
		НР первого уровня	%	59,1		334,77	8121
		НР второго уровня	%	4,24		38,21	927
		Накладные расходы	%	-		372,99	9048
		Сметная прибыль	%	8		75,16	1823
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1014,59	24612
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		97,032	18,51	1796
		НР первого уровня	%	59,1		3,8	369
		НР второго уровня	%	4,24		0,94589	92
		Накладные расходы	%	-		4,75	461
		Сметная прибыль	%	8		1,86	181

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25,11	2437
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97,032	114,7	11130
		НР первого уровня	%	59,1	51,08	4957
		НР второго уровня	%	4,24	7,03	682
		Накладные расходы	%	-	58,11	5639
		Сметная прибыль	%	8	13,83	1341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			186,64	18110
6	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36,4	97,49	3549
		НР первого уровня	%	59,1	17,97	654
		НР второго уровня	%	4,24	4,9	178
		Накладные расходы	%	-	22,86	832
		Сметная прибыль	%	8	9,63	350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			129,98	4731
7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	65,52	214,76	14071
		НР второго уровня	%	4,24	9,11	597
		Накладные расходы	%	-	9,11	597
		Сметная прибыль	%	8	17,91	1173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			241,78	15841
8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36,4	12,31	448
		НР первого уровня	%	59,1	2,98	109
		НР второго уровня	%	4,24	0,648377	24
		Накладные расходы	%	-	3,63	132
		Сметная прибыль	%	8	1,28	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			17,22	627
9	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1516	642079,49	97339

		НР первого уровня	%	62,1		1181,14	4725
		НР второго уровня	%	4,24		185,82	743
		Накладные расходы	%	-		1366,96	5468
		Сметная прибыль	%	8		365,47	1462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4933,89	19736
14	23-040901-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Краны шаровые КШЦШ 040.02.02 д 40мм 6,24 КГ	шт.		4	15931,68	63727
		НР второго уровня	%	4,24		675,5	2702
		Накладные расходы	%	-		675,5	2702
		Сметная прибыль	%	8		1328,57	5314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17935,76	71743
15	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,71 КГ	шт.		8	1856,95	14856
		НР второго уровня	%	4,24		78,73	630
		Накладные расходы	%	-		78,73	630
		Сметная прибыль	%	8		154,85	1239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2090,54	16724
16	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 1,96 КГ	шт.		4	1069,71	4279
		НР второго уровня	%	4,24		45,36	181
		Накладные расходы	%	-		45,36	181
		Сметная прибыль	%	8		89,21	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1204,27	4817
17	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Термометры прямые в оправе 1,36 КГ	шт.		4	1288,26	5153

	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	218
		Накладные расходы	%	-		54,62	218
		Сметная прибыль	%	8		107,43	430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
18	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		4	1450,31 307,55	5801 1230
		НР первого уровня	%	60,4		152,32	609
		НР второго уровня	%	4,24		19,5	78
		Накладные расходы	%	-		171,82	687
		Сметная прибыль	%	8		38,35	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,72	2071
19	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		4	2274,18	9097
		НР второго уровня	%	4,24		101,26	405
		Накладные расходы	%	-		215,31	861
		Сметная прибыль	%	8		199,16	797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2688,65	10755
20	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.		8	1207	9656
		НР первого уровня	%	40,6		190,42	1523
		НР второго уровня	%	4,24		59,25	474
		Накладные расходы	%	-		249,67	1997
		Сметная прибыль	%	8		116,53	932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1573,2	12586
		Канал60х45,L=34м					
21	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		17,03	7018,07	119518
		НР первого уровня	%	62,1		1916,18	32633
		НР второго уровня	%	4,24		378,81	6451
		Накладные расходы	%	-		2295	39084
		Сметная прибыль	%	8		745,05	12688

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10058,12	171290
22	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8) 2,5 Т	м3		10,08	66611,26	671442
		НР второго уровня	%	4,24		2824,32	28469
		Накладные расходы	%	-		2824,32	28469
		Сметная прибыль	%	8		5554,85	55993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74990,42	755903
23	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4д-8) 2,5 Т	м3		1,71	48254	82514
		НР второго уровня	%	4,24		2045,97	3499
		Накладные расходы	%	-		2045,97	3499
		Сметная прибыль	%	8		4024	6881
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54323,97	92894
24	С121-0201 99-9908	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменениекласса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3		11,79	-771,47	-9096
		НР второго уровня	%	4,24		-32,71	-386
		Накладные расходы	%	-		-32,71	-386
		Сметная прибыль	%	8		-64,33	-759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-868,51	-10240
25	21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)(П5д8) 2,5 Т	м3		5,24	43113,02	225912
		НР второго уровня	%	4,24		1827,99	9579
		Накладные расходы	%	-		1827,99	9579
		Сметная прибыль	%	8		3595,28	18839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48536,29	254330
		Угол поворота упк 60х45 2шт					

26	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4,04	7018,07	28353
		НР первого уровня	%	62,1		1916,18	7741
		НР второго уровня	%	4,24		378,81	1530
		Накладные расходы	%	-		2295	9272
		Сметная прибыль	%	8		745,05	3010
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			79402,88	338256
31	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	42,45	792,95	33661
		НР первого уровня	%	55,3	191,39	8124
		НР второго уровня	%	4,24	41,74	1772
		Накладные расходы	%	-	233,12	9896
		Сметная прибыль	%	8	82,09	3485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1108,16	47041
32	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Изол ГОСТ 10296-79 1,41 КГ	м2	48,8175	216,26	10557
		НР второго уровня	%	4,24	9,17	448
		Накладные расходы	%	-	9,17	448
		Сметная прибыль	%	8	18,03	880
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			243,46	11885
33	11-260301-0401 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляциитрубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	99,45	2352,7	233976
		НР первого уровня	%	55,3	918,6	91354
		НР второго уровня	%	4,24	138,7	13794
		Накладные расходы	%	-	1057,3	105148
		Сметная прибыль	%	8	272,8	27130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3682,79	366254
34	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 0,303 Т	1000 м2	0,1143675	314115,67	35925
		НР второго уровня	%	4,24	13318,5	1523
		Накладные расходы	%	-	13318,5	1523
		Сметная прибыль	%	8	26194,73	2996
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			353628,91	40444

35	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Опоры неподвижные 1 Т	т	0,002916	242175,65	706
		НР второго уровня	%	4,24	10268,25	30
		Накладные расходы	%	-	10268,25	30
		Сметная прибыль	%	8	20195,51	59
		- - -

Деформационный шов 60х45

40	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	-Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки		0,156	18096,29	2823
		НР первого уровня	%	50,8		2257,7	352
		НР второго уровня	%	4,24		863,01	135
		Накладные расходы	%	-		3120,71	487
		Сметная прибыль	%	8		1697,36	265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22914,36	3575
41	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	-Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2		0,98	1510,92	1481
		НР первого уровня	%	48,5		75,08	74
		НР второго уровня	%	4,24		67,25	66
		Накладные расходы	%	-		142,32	139
		Сметная прибыль	%	8		132,26	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1785,5	1750
42	21-130104-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заливка шва битумом 1 Т	т		0,0552	60919,93	3363
		НР второго уровня	%	4,24		2583,01	143
		Накладные расходы	%	-		2583,01	143
		Сметная прибыль	%	8		5080,23	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68583,17	3786
43	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом в 1 слой	м2		2,92	1805,58	5272
		НР первого уровня	%	54,2		443,34	1295
		НР второго уровня	%	4,24		95,35	278
		Накладные расходы	%	-		538,69	1573
		Сметная прибыль	%	8		187,54	548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2531,82	7393
44	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	-Поверхности. Оклейка рубероидоми гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2		2,92	894,49	2612

	НР первого уровня	%	54,2		195,92	572
	НР второго уровня	%	4,24		46,23	135
	Накладные расходы	%	-		242,15	707
	Сметная прибыль	%	8		90,93	266
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1227,58	3585
45	11-060101-0113 РСНБ РК 2015 -Бетон для неподвижных опор	м3		1,8	18503,06	33306
	НР первого уровня	%	48,5		1780,15	3204
	НР второго уровня	%	4,24		860,01	1548
	Накладные расходы	%	-		2640,16	4752
	Сметная прибыль	%	8		1691,46	3045
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22834,67	41102

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	2640784
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	409820
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	127293
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	35645
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	2089600
- перевозка грузов	Тенге	14071
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	256997
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	2897781
Накладные расходы II уровня	Тенге	122866
ИТОГО:	Тенге	3020647
Сметная прибыль	Тенге	241652
ИТОГО по смете:	Тенге	3262299

Локальная ресурсная смета №06-04. Наружный газопровод (участок 4 пятно 2)

1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015 -Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		5,2	67,83	353
	НР первого уровня	%	59,1		12,53	65
	НР второго уровня	%	4,24		3,41	18
	Накладные расходы	%	-		15,94	83
	Сметная прибыль	%	8		6,7	35
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90,47	470
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 -Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2	996,95	1994

	Кзтр=1,2					
	НР первого уровня	%	59,1		589,2	1178
	НР второго уровня	%	4,24		67,25	135
	Накладные расходы	%	-		656,45	1313
	Сметная прибыль	%	8		132,27	265
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1785,67	3571
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,2	566,45	1813
	НР первого уровня	%	59,1		334,77	1071
	НР второго уровня	%	4,24		38,21	122
	Накладные расходы	%	-		372,99	1194
	Сметная прибыль	%	8		75,16	240
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1014,59	3247
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2	18,51	37
	НР первого уровня	%	59,1		3,8	8
	НР второго уровня	%	4,24		0,94589	2
	Накладные расходы	%	-		4,75	9
	Сметная прибыль	%	8		1,86	4
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,11	50
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	114,7	229
	НР первого уровня	%	59,1		51,08	102
	НР второго уровня	%	4,24		7,03	14
	Накладные расходы	%	-		58,11	116
	Сметная прибыль	%	8		13,83	28
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186,64	373
6	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта(излишний грунт)	2,4	97,49	234
	НР первого уровня	%	59,1		17,97	43
	НР второго уровня	%	4,24		4,9	12
	Накладные расходы	%	-		22,86	55
	Сметная прибыль	%	8		9,63	23
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,98	312
7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,32	214,76	928
	НР второго уровня	%	4,24		9,11	39
	Накладные расходы	%	-		9,11	39
	Сметная прибыль	%	8		17,91	77
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				241,78	1044

8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,4	12,31	30
		НР первого уровня	%	59,1	2,98	7
		НР второго уровня	%	4,24	0,648377	2
		Накладные расходы	%	-	3,63	9
		Сметная прибыль	%	8	1,28	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			17,22	41
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,4	3126,1	7503
		НР первого уровня	%	62,1	452,07	1085
		НР второго уровня	%	4,24	151,71	364
		Накладные расходы	%	-	603,78	1449
		Сметная прибыль	%	8	298,39	716
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4028,28	9668
10	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,00001	188008,99	2
		НР первого уровня	%	62,1	96231,94	1
		НР второго уровня	%	4,24	12051,82	-
		Накладные расходы	%	-	108283,75	1
		Сметная прибыль	%	8	23703,42	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			319996,16	3
11	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода (футляр)	0,004	477499,48	1910
		НР первого уровня	%	62,1	230936,41	924
		НР второго уровня	%	4,24	30037,68	120
		Накладные расходы	%	-	260974,1	1044
		Сметная прибыль	%	8	59077,89	236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			797551,47	3190
12	23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм,м толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 9,02 КГ		4,016	1675,93	6731
		НР второго уровня	%	4,24	71,06	285
		Накладные расходы	%	-	71,06	285
		Сметная прибыль	%	8	139,76	561
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1886,75	7577
13	11-221401-0301 РСНБ	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	4	835,51	3342

	РК 2015						
		НР первого уровня	в футляре				
		НР второго уровня	%	62,1		424,62	1698
		Накладные расходы	%	4,24		53,43	214
		Сметная прибыль	%	-		478,05	1912
			%	8		105,08	420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1418,64	5675
14	23-010405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 1,26 КГ	м		14,14	1285,47	18177
		НР второго уровня	%	4,24		54,5	771
		Накладные расходы	%	-		54,5	771
		Сметная прибыль	%	8		107,2	1516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1447,17	20463
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		10	822,7	8227
		НР первого уровня	%	62,1		296,77	2968
		НР второго уровня	%	4,24		47,47	475
		Накладные расходы	%	-		344,23	3442
		Сметная прибыль	%	8		93,35	934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1260,29	12603
16	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,275 КГ	шт.		2	1100,89	2202
		НР второго уровня	%	4,24		46,68	93
		Накладные расходы	%	-		46,68	93
		Сметная прибыль	%	8		91,81	184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1239,37	2479
17	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	шт.		2	3055,1	6110
		НР второго уровня	%	4,24		129,54	259
		Накладные расходы	%	-		129,54	259
		Сметная прибыль	%	8		254,77	510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3439,41	6879
18	23-020302-9207 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,194 КГ	шт.		6	364,36	2186

	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		15,45	93
		Накладные расходы	%	-		15,45	93
		Сметная прибыль	%	8		30,38	182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410,19	2461
19	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,02	17511,78	390
		НР первого уровня	%	42,8		3373,81	67
		НР второго уровня	%	4,24		885,55	18
		Накладные расходы	%	-		4259,36	85
		Сметная прибыль	%	8		1741,69	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23512,83	470
20	ПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.9	-Стоимость ленты сигнальной "Осторожно Газ"	м		20	10,54	211
		НР второго уровня	%	4,24		0,446714	9
		Накладные расходы	%	-		0,446714	9
		Сметная прибыль	%	8		0,878594	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11,86	237
21	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовыхм кабеля траншеях без покрытий			14	204,47	2863
		НР первого уровня	%	42,8		51,09	715
		НР второго уровня	%	4,24		10,84	152
		Накладные расходы	%	-		61,93	867
		Сметная прибыль	%	8		21,31	298
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				287,71	4028
22	23-060128-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,159 Т	км		0,014	267401,16	3744
		НР второго уровня	%	4,24		11337,81	159
		Накладные расходы	%	-		11337,81	159
		Сметная прибыль	%	8		22299,12	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				301038,09	4215
23	11-080101-0201 РСНБ	Ковер для медной проволоки -Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,042	3506,36	147

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	50,8		395,89	17
		НР второго уровня	%	4,24		165,46	7
		Накладные расходы	%	-		561,35	24
		Сметная прибыль	%	8		325,42	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4393,12	185
24	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1,9	16576,17	31495
		НР первого уровня	%	48,5		735,88	1398
		НР второго уровня	%	4,24		734,03	1395
		Накладные расходы	%	-		1469,92	2793
		Сметная прибыль	%	8		1443,69	2743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19489,77	37031
25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,7	17277,99	12095
		НР первого уровня	%	48,5		500,05	350
		НР второго уровня	%	4,24		753,79	528
		Накладные расходы	%	-		1253,84	878
		Сметная прибыль	%	8		1482,55	1038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20014,38	14010
26	23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Ковер 0,25 КГ	шт.		2	385,75	772
		НР второго уровня	%	4,24		16,36	33
		Накладные расходы	%	-		16,36	33
		Сметная прибыль	%	8		32,17	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				434,27	869
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону	м2		3,6	719,6	2591
		НР первого уровня	%	50,8		86,92	313
		НР второго уровня	%	4,24		34,2	123
		Накладные расходы	%	-		121,12	436
		Сметная прибыль	%	8		67,26	242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				907,97	3269
		Установка задвижки д=50мм на ограде					
28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты бетонные. Устройство	м3		0,3	20445,29	6134
		НР первого уровня	%	48,5		1780,15	534
		НР второго уровня	%	4,24		942,36	283
		Накладные расходы	%	-		2722,51	817
		Сметная прибыль	%	8		1853,42	556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25021,22	7506

29	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство покрытия	м2		0,64	1306,36	836
		НР первого уровня	%	60,9		129,13	83
		НР второго уровня	%	4,24		60,86	39
		Накладные расходы	%	-		190	122
		Сметная прибыль	%	8		119,71	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1616,06	1034
30	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1,92	719,6	1382
		НР первого уровня	%	50,8		86,92	167
		НР второго уровня	%	4,24		34,2	66
		Накладные расходы	%	-		121,12	233
		Сметная прибыль	%	8		67,26	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				907,97	1743
31	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1038,68	1039
		НР первого уровня	%	62,1		527,83	528
		НР второго уровня	%	4,24		66,42	66
		Накладные расходы	%	-		594,25	594
		Сметная прибыль	%	8		130,63	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1763,56	1764
32	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт		1	20142,58	20143
		НР второго уровня	%	4,24		854,05	854
		Накладные расходы	%	-		854,05	854
		Сметная прибыль	%	8		1679,73	1680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22676,35	22676
33	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	349,97	700
		НР первого уровня	%	62,1		185,03	370
		НР второго уровня	%	4,24		22,68	45
		Накладные расходы	%	-		207,71	415
		Сметная прибыль	%	8		44,61	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				602,3	1205
34	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 3,71 КГ	шт.		2	1856,95	3714
		НР второго уровня	%	4,24		78,73	157
		Накладные расходы	%	-		78,73	157
		Сметная прибыль	%	8		154,85	310

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2090,54	4181
35	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода		5	15230,75	76154
		НР первого уровня	%	60,4		1145,47	5727
		НР второго уровня	%	4,24		694,35	3472
		Накладные расходы	%	-		1839,82	9199
		Сметная прибыль	%	8		1365,65	6828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18436,21	92181
36	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,005	3736938,05	18685
		НР первого уровня	%	62,1		194682,31	973
		НР второго уровня	%	4,24		166700,7	834
		Накладные расходы	%	-		361383,01	1807
		Сметная прибыль	%	8		327865,68	1639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4426186,74	22131
37	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		1,4	1341,11	1878
		НР первого уровня	%	60,4		279,38	391
		НР второго уровня	%	4,24		68,71	96
		Накладные расходы	%	-		348,09	487
		Сметная прибыль	%	8		135,14	189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1824,34	2554
38	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0014	763718,17	1069
		НР первого уровня	%	62,1		99815,64	140
		НР второго уровня	%	4,24		36613,83	51
		Накладные расходы	%	-		136429,47	191
		Сметная прибыль	%	8		72011,81	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972159,46	1361
39	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,001	918146,72	918
		НР первого уровня	%	62,1		235166,02	235
		НР второго уровня	%	4,24		48900,46	49

		НР первого уровня	%	60,3	31,58	33
		НР второго уровня	%	4,24	6,38	7
		Накладные расходы	%	-	37,96	40
		Сметная прибыль	%	8	12,55	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			169,38	178
45	21-010202-0301 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3	0,1638	1822,69	299
		НР второго уровня	%	4,24	77,28	13
		Накладные расходы	%	-	77,28	13
		Сметная прибыль	%	8	152	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2051,97	336
46	У1-32-17	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	6	4886,79	29321
		НР первого уровня	%	75	365,83	2195
		НР второго уровня	%	4,24	222,71	1336
		Накладные расходы	%	-	588,54	3531
		Сметная прибыль	%	8	438,03	2628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5913,36	35480
47	У1-32-18	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	6	3738,87	22433
		НР первого уровня	%	90	598,37	3590
		НР второго уровня	%	4,24	183,9	1103
		Накладные расходы	%	-	782,27	4694
		Сметная прибыль	%	8	361,69	2170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4882,84	29297
48	У1-32-17	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	1	4886,79	4887
		НР первого уровня	%	75	365,83	366
		НР второго уровня	%	4,24	222,71	223
		Накладные расходы	%	-	588,54	589
		Сметная прибыль	%	8	438,03	438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5913,36	5913
49	У1-32-18	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	1	3738,87	3739
		НР первого уровня	%	90	598,37	598
		НР второго уровня	%	4,24	183,9	184
		Накладные расходы	%	-	782,27	782
		Сметная прибыль	%	8	361,69	362

55	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. УкладкаС пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0004	448316,89	179
		НР первого уровня	%	62,1		219498,7	88
		НР второго уровня	%	4,24		28315,38	11
		Накладные расходы	%	-		247814,08	99
		Сметная прибыль	%	8		55690,48	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				751821,45	301
56	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 6,36 КГ	м		0,4016	908,76	365
		НР второго уровня	%	4,24		38,53	15
		Накладные расходы	%	-		38,53	15
		Сметная прибыль	%	8		75,78	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1023,07	411
57	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0004	956754,09	383
		НР первого уровня	%	62,1		100321,17	40
		НР второго уровня	%	4,24		44819,99	18
		Накладные расходы	%	-		145141,16	58
		Сметная прибыль	%	8		88151,62	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1190046,87	476
58	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода		0,0015	188008,99	282
		НР первого уровня	%	62,1		96231,94	144
		НР второго уровня	%	4,24		12051,82	18
		Накладные расходы	%	-		108283,75	162
		Сметная прибыль	%	8		23703,42	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				319996,16	480
59	23-010405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 1,26 КГ	м		1,515	1285,47	1947
		НР второго уровня	%	4,24		54,5	83
		Накладные расходы	%	-		54,5	83

		Сметная прибыль	%	8		107,2	162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1447,17	2192
60	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		5	822,7	4113
		НР первого уровня	%	62,1		296,77	1484
		НР второго уровня	%	4,24		47,47	237
		Накладные расходы	%	-		344,23	1721
		Сметная прибыль	%	8		93,35	467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1260,29	6301
61	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	шт.		1	3055,1	3055
		НР второго уровня	%	4,24		129,54	130
		Накладные расходы	%	-		129,54	130
		Сметная прибыль	%	8		254,77	255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3439,41	3439
62	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,194 КГ	шт.		3	935,56	2807
		НР второго уровня	%	4,24		39,67	119
		Накладные расходы	%	-		39,67	119
		Сметная прибыль	%	8		78,02	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1053,25	3160
63	23-020303-1903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,6 КГ	шт.		1	1023,78	1024
		НР второго уровня	%	4,24		43,41	43
		Накладные расходы	%	-		43,41	43
		Сметная прибыль	%	8		85,38	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1152,56	1153
64	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		70	1550,97	108568
		НР первого уровня	%	60,4		279,38	19557
		НР второго уровня	%	4,24		77,61	5432
		Накладные расходы	%	-		356,99	24989

		Сметная прибыль	%	8		152,64	10685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2060,6	144242
65	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0025	918146,72	2295
		НР первого уровня	%	62,1		235166,02	588
		НР второго уровня	%	4,24		48900,46	122
		Накладные расходы	%	-		284066,48	710
		Сметная прибыль	%	8		96177,06	240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1298390,26	3246
66	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,5 КГ	шт.		5	227,81	1139
		НР второго уровня	%	4,24		9,66	48
		Накладные расходы	%	-		9,66	48
		Сметная прибыль	%	8		19	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				256,47	1282
67	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	836,92	837
		НР первого уровня	%	62,1		411,55	412
		НР второго уровня	%	4,24		52,94	53
		Накладные расходы	%	-		464,49	464
		Сметная прибыль	%	8		104,11	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1405,52	1406
68	23-040101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 23,2 КГ	шт.		1	12582,05	12582
		НР второго уровня	%	4,24		533,48	533
		Накладные расходы	%	-		533,48	533
		Сметная прибыль	%	8		1049,24	1049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14164,77	14165
69	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	349,97	700
		НР первого уровня	%	62,1		185,03	370
		НР второго уровня	%	4,24		22,68	45
		Накладные расходы	%	-		207,71	415
		Сметная прибыль	%	8		44,61	89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				602,3	1205

70	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	шт.		2	965,05	1930
		НР второго уровня	%	4,24		40,92	82
		Накладные расходы	%	-		40,92	82
		Сметная прибыль	%	8		80,48	161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1086,45	2173
71	23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67 1,55 КГ	шт.		1	1093,4	1093
		НР второго уровня	%	4,24		46,36	46
		Накладные расходы	%	-		46,36	46
		Сметная прибыль	%	8		91,18	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1230,94	1231
72	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		12,708	62,81	798
		НР первого уровня	%	54,2		14,39	183
		НР второго уровня	%	4,24		3,27	42
		Накладные расходы	%	-		17,66	224
		Сметная прибыль	%	8		6,44	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86,91	1104
73	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2 к объему	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		25,416	55,36	1407
		НР первого уровня	%	54,2		8,89	226
		НР второго уровня	%	4,24		2,72	69
		Накладные расходы	%	-		11,62	295
		Сметная прибыль	%	8		5,36	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				72,34	1839
74	11-240202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	6552,84	6553
		НР первого уровня	%	62,1		3006,48	3006
		НР второго уровня	%	4,24		405,32	405
		Накладные расходы	%	-		3411,8	3412
		Сметная прибыль	%	8		797,17	797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10761,81	10762

75	23-020101-3317 РСНВ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001 0,4 КГ	шт.	1	5899,96	5900
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	250,16	250
		Сметная прибыль	%	-	250,16	250
		- - -