Жз подр.

Заказчик: ГУ "Упраление образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских и Общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области (Здание ОБК)"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге				Дополнительные затраты			НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**82 352 009**		**82 352 009**					**9 882 241**	**92 234 250**

К оплате: 89370000 тг.

Заказчик: Тех. надзор: Подрядчик:

Заказчик – ГУ «Управление образования Алматинской области» **Форма 2В**

Подрядчик – ТОО «Темирказык-Стройпроект»

А К Т

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года по объекту:
"Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских и Общественно-бытовых помещений политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области "
(Здание ОБК)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы														
		Водопровод Холодная вода														
1	16-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	90	329,67	4,19	29670	377	6369	0,34	30						
				59,85	1,58	5387	142	115,2	0,01	1						
2	16-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	25	364,67	4,19	9117	105	1769	0,34	8						
				59,85	1,58	1496	39	115,2	0,01	-						
3	16-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	42	362,67	4,19	15232	176	2972	0,34	14						
				59,85	1,58	2514	66	115,2	0,01	-						
4	16-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	4	471,67	4,19	1887	17	283	0,34	1						
				59,85	1,58	239	6	115,2	0,01	-						
5	9-1-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	18	328	-	5904	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
6	9-1-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	371	-	742	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	9-1-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	471	-	1413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	16-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1734	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	115,2	0,25	-
		1узел								
9	8-1-3	-Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 32 мм, d водомера до 32 мм	1	2630	-	2630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
10	11-2-10	-Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	1	9770	-	9770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	12-7-2	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-32 мм	1	5730	-	5730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	9-2-31	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5950	-	17850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	8-10-110	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 80-32мм	2	321	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	16-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	7465	1,47	35
				254,25	15,75	6102	378	115,2	0,07	2
		1шт								
15	9-4-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	24	432	-	10368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	16-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	10992,57	1,57	10993	2	62	0,3	-
				54	-	54	-	115,2	-	-
		1кран								
17	9-1-37	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	401	-	802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	16-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	1942,57	1,57	1943	2	62	0,3	-
				54	-	54	-	115,2	-	-
		1кран								
19	9-1-37	-Вентили проходные муфтовые	2	401	-	802	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	15-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	159,68	0,07	3992	2	2552	0,65	16
				108	0,02	2700	-	94,5	-	-
		м2								
21	16-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	161	10,99	-	1769	-	1983	0,05	8
				10,69	-	1721	-	115,2	-	-
		м								
22	16-27-4	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	2	1692,74	23,09	3385	46	1897	4,46	9
				814,5	9	1629	18	115,2	0,04	-
		1врезка								
23	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Горячее водоснабжение								
24	16-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	120	329,67	4,19	39560	503	8492	0,34	40
				59,85	1,58	7182	190	115,2	0,01	1
		м								
25	16-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	25	364,67	4,19	9117	105	1769	0,34	8
				59,85	1,58	1496	39	115,2	0,01	-
		м								
26	16-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	42	362,67	4,19	15232	176	2972	0,34	14
				59,85	1,58	2514	66	115,2	0,01	-
		м								
27	16-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4	471,67	4,19	1887	17	283	0,34	1
				59,85	1,58	239	6	115,2	0,01	-
		м								
28	16-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	6	596,67	4,19	3580	25	425	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	115,2	0,01	-
		м								
29	9-1-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	328	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	9-1-25	-Вентили проходные муфтовые	2	371	-	742	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	9-1-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	3	471	-	1413	-	-	-	-
		шт								
32	17-2-3	-Установка смесителей для душа	9	1793,32	1,57	16140	14	1306	0,7	6
		шт		126	-	1134	-	115,2	-	-
33	17-2-3	-Установка смесителей для умывальников	15	143,32	1,57	2150	24	2177	0,7	11
		шт		126	-	1890	-	115,2	-	-
34	11-1-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	15	1750	-	26250	-	-	-	-
		компл								
35	17-2-1	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	4	589,2	6,95	2357	28	477	0,61	2
		шт		101,25	2,25	405	9	115,2	0,01	-
36	15-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	34	159,68	0,07	5429	2	3471	0,65	22
		м2		108	0,02	3672	1	94,5	-	-
37	16-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	197	10,99	-	2165	-	2426	0,05	10
		м		10,69	-	2106	-	115,2	-	-
		Канализация								
38	16-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	13	1218,62	10,58	15842	138	2216	0,77	10
		м		144	3,96	1872	51	115,2	0,02	-
39	16-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	5	781,79	7,07	3909	35	767	0,7	4
		м		130,5	2,66	653	13	115,2	0,01	-
40	16-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	60	620,54	0,64	37232	38	7358	0,58	35
		м		106,2	0,25	6372	15	115,2	-	-
41	16-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	90	748,88	1,43	67399	129	10671	0,56	50
		м		102,38	0,54	9214	49	115,2	-	-
42	ПРайс	-Прочистка ф 50мм	4	170,09	-	680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	ПРайс	-Прочистка ф 100мм	8	356	-	2848	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	17-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	7	2898,08	9,2	20287	64	1161	0,79	6
		комплект		139,5	4,5	977	31	115,2	0,02	-
45	ПРайс	-Ревизия ф 50мм	4	170,09	-	680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	ПРайс	-Ревизия ф 100мм	4	356	-	1424	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	17-3-5	-Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	11	25258,48	70,85	277843	779	5446	2,39	26
		комплект		402,75	27	4430	297	115,2	0,13	1
48	17-1-8	-Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	570	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	115,2	0,05	-
49	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	19	5930,28	21,53	112675	409	7781	1,95	37
				346,5	9	6584	171	115,2	0,04	1
		комплект								
50	17-5-1	-Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	327	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	115,2	0,03	-
51	17-5-2	-Установка моек на два отделения	1	9183,78	61,65	9184	62	472	2,26	2
		комплект		387	22,5	387	23	115,2	0,11	-
52	17-5-2	-Установка моек на два отделения	2	9183,78	61,65	18368	123	943	2,26	5
		комплект		387	22,5	774	45	115,2	0,11	-
53	17-5-1	-Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	327	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	115,2	0,03	-
54	17-1-1	-Установка купальных чугунных ванн	1	15266,57	93,94	15267	94	604	2,9	3
		комплект		488,25	36	488	36	115,2	0,17	-
55	6-1-1	-Устройство бетонного упора	0,048	7164,97	66,01	344	3	10	1,35	-
		м3		195,75	24,93	9	1	94,5	0,12	-
		Демонтажные работы								
56	65-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	80	51,07	0,69	4086	55	4653	0,33	27
		м		50,38	0,11	4030	9	115,2	-	-
57	65-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	30	118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
		м		116,42	0,25	3493	8	115,2	-	-
58	69-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	4	341,53	229,14	1366	917	722	0,73	3
		отверст		112,39	88,29	450	353	90	0,48	2
59	69-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	4	299,46	3,8	1198	15	761	1,32	5
		отверст		210,85	0,61	843	2	90	-	-
60	69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина	25	8,62	0,02	216	1	194	0,05	1
				8,6	-	215	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм								
61	69-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст 50	8,17	0,02	409	1	367	0,05	3
				8,15	-	408	-	90	-	-
62	69-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст 325	9,9	-	3218	-	2896	0,06	21
				9,9	-	3218	-	90	-	-
63	69-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст 8	205,53	2,32	1644	19	1179	1,09	9
				163,35	0,36	1307	3	90	-	-
64	46-26-7	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.55 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст 4	274,98	136,52	1100	546	849	0,7	3
				131,63	80,5	527	322	100	0,13	1
65	46-26-23	-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.55 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст. 80	5,02	2,42	401	194	299	0,01	1
				2,32	1,42	186	114	100	-	-
66	46-33-6	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах	отверст. 0,008	20950,21	332,71	168	3	75	60,8	-
				9189	126	74	1	100	0,61	-
67	16-28-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	м3 3	2879,95	9,2	8640	28	4899	8,94	27
				1413	4,5	4239	13	115,2	0,02	-
		Внутриплощадочные сети	1врезка							
68	1-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 31,01	23,36	22,08	724	685	185	0,01	-
				1,28	5,56	40	172	87,3	0,02	1
69	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,63	262,72	-	429	-	436	1,85	3
				262,72	-	429	-	101,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
70	23-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,017	465331,02	1733,92	7911	29	1226	361	6
				60966	650,25	1036	11	117	3,17	-
		км								
71	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24,48	6,48	6,48	159	159	45	-	-
				-	2,1	-	51	87,3	0,01	-
		м3								
72	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,16	134,1	-	1094	-	1113	0,97	8
				134,1	-	1094	-	101,7	-	-
		м3								
		Канализационный колодец								
73	1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,62	27,84	26,18	268	252	74	0,01	-
				1,66	7,2	16	69	87,3	0,03	-
		м3								
74	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5062	262,72	-	133	-	135	1,85	1
				262,72	-	133	-	101,7	-	-
		м3								
75	23-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,62	18622,13	2308,84	30168	3740	5972	13,87	22
				2286	864,68	3703	1401	117	4,22	7
		м3								
76	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060	-	24180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,28	6,48	6,48	28	28	8	-	-
				-	2,1	-	9	87,3	0,01	-
		м3								
78	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,43	134,1	-	191	-	194	0,97	1
				134,1	-	191	-	101,7	-	-
		м3								
79	66-14-1	-Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 150	70	1524,42	1353,64	106709	94755	47883	0,8	56
				148,8	435,85	10416	30510	117	1,84	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
80	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м 0,37	27,1	27,1	10	10	7	-	-
				-	18,97	-	7	100	0,4	-
81	010333-А9-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	т 0,37	70,3	70,3	26	26	5	-	-
				-	14,06	-	5	100	0,3	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	т Тенге			1080521	106138			651
			---- Тенге			113194	34837			148
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5633	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5633	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5971	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60624	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22773	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20885	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3416	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5004	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26189	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1014264	-	-		-
		Материалы -	Тенге			705572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125258	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116222	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			145034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1228856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		734
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147013	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1323228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		883
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173202	-		-

РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы

Электротехническое оборудование

82	21-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2252,25	-	4505	-	2716	8,03	16
				1397,25	-	2795	-	97,2	-	-
83	775-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток	шкаф 1	120700	-	120700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	775-6-52	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	78400	-	78400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	8-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	6	2962,35	218,45	17774	1311	3106	3,45	21
				558,9	46,58	3353	279	85,5	0,27	2
		шт								
86	Прайс	-ЩРв-П-24	5	2600,01	-	13000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Прайс	-ЩРв-П-8	1	333,33	-	333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	8-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	44	538,32	16,27	23686	716	9920	1,15	51
				261,05	2,64	11486	116	85,5	0,02	1
		шт								
89	Прайс	-Автомат ВА 47-29 3Р 40А	4	83,56	-	334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Прайс	-Автомат ВА 47-29 1Р 25А	1	83,56	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	Прайс	-Автомат ВА 47-29 1Р 16А	27	83,56	-	2256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	Прайс	-Шины"N"6х9	8	60	-	480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	Прайс	-Автоматический выключатель УЗО на 25А	12	822,23	-	9867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	8-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2962,35	218,45	5925	437	1035	3,45	7
				558,9	46,58	1118	93	85,5	0,27	1
		шт								
95	Прайс	-ПР-11-1-1086	2	40742,86	-	81486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	Прайс	-ПР-11-1-1078	2	32533,93	-	65068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	8-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	25	538,32	16,27	13458	407	5636	1,15	29
				261,05	2,64	6526	66	85,5	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 25 А								
		шт								
98	Прайс	-Автомат АЕ-2046МТ,на 40А	3	1637,79	-	4913	-	-	-	-
		шт								
99	Прайс	-Автомат АЕ-2046МТ,на 32А	3	1637,79	-	4913	-	-	-	-
		шт								
100	Прайс	-Автомат АЕ-2054МТ,на 25А	2	1637,79	-	3276	-	-	-	-
		шт								
101	Прайс	-Автомат АЕ-2046МТ,на 16А	3	1637,79	-	4913	-	-	-	-
		шт								
102	Прайс	-Автомат АЕ-2054МТ,на 12,5А	5	1637,79	-	8189	-	-	-	-
		шт								
103	Прайс	-Автомат АЕ-2054МТ,на 10 А	8	1637,79	-	13102	-	-	-	-
		шт								
104	Прайс	-Автомат АП-50Б-2МТ	1	977,78	-	978	-	-	-	-
		шт								
105	8-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	262,62	16,27	263	16	204	1,15	1
		шт		235,75	2,64	236	3	85,5	0,02	-
106	18-3-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		шт								
107	8-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	538,32	16,27	538	16	225	1,15	1
				261,05	2,64	261	3	85,5	0,02	-
		шт								
108	Прайс	-Автомат АП-50Б-2МТ	1	977,78	-	978	-	-	-	-
		шт								
109	8-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	3	845,2	22,15	2536	66	1148	3,45	10
				445,05	2,64	1335	8	85,5	0,02	-
		шт								
110	Прайс	-Пускатель магнитный ПМ12-010-150	1	222,22	-	222	-	-	-	-
		шт								
111	Прайс	-Пускатель магнитный ПМ12-010-260 с тепловым реле	2	1622,23	-	3244	-	-	-	-
		шт								
		Электроустановочные изделия								
112	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	46	39,12	-	1800	-	1516	0,22	10
				33,9	-	1559	-	97,2	-	-
		шт								
113	18-1-143	-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220	46	46	-	2116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		У4								
114	21-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	5	40,31	-	202	-	151	0,2	1
				31,05	-	155	-	97,2	-	-
115	18-1-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	5	215	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	62	39,82	-	2469	-	2043	0,22	13
				33,9	-	2102	-	97,2	-	-
117	18-1-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	62	156	-	9672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	45	50,4	-	2268	-	1562	0,23	10
				35,71	-	1607	-	97,2	-	-
119	18-1-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	45	182	-	8190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	18-3-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,12	26100	-	3132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	21-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	5248	118,11	13,63	619838	71516	521511	0,58	3036
				93,93	8,3	492955	43578	97,2	0,04	190
122	16-1-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,2266	28900	-	6549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	16-1-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	3,99	52100	-	207944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	16-1-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,1442	83600	-	12055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-06ОБ-2002									
125	16-1-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,0464	99700	-	4621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	16-1-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,5562	60500	-	33650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	16-1-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,0752	79100	-	5948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	16-1-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,0834	248700	-	20749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	16-1-710 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,1257	440200	-	55316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	16-1-711 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,0876	672000	-	58834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	16-1-714 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение	0,069	1986600	-	137095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	5х35 мм2 1000м								
		Изоляционные и крепежные изделия								
132	8-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	4	21,01	0,88	84	4	37	16,1	64
				11,85	0,09	47	-	78,3	-	-
		100м								
133	8-4-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	30	664	-	19920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
134	8-4-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10	777	-	7770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
135	8-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	133	43,24	1,86	5751	247	3413	0,18	24
				29,79	0,23	3961	31	85,5	-	-
		м								
136	8-4-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	7,3	999	-	7293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
137	8-4-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	6	2130	-	12780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
138	8-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	600	125,54	59,9	75327	35943	30559	0,25	152
				45,54	14,03	27324	8418	85,5	0,08	49
		м								
139	ПРайс	-Труба ПХВ гофрированная ф 16 мм	600	9,89	-	5933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Система уравнивания потенциалов								
140	8-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	93,83	3,85	4692	192	1386	0,18	9
				32,09	0,34	1604	17	85,5	-	-
		м								
141	8-472-5	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	15	64,17	9,41	962	141	422	0,17	3
				31,86	1,03	478	16	85,5	0,01	-
		м								
142	1-1-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0039	75900	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	4-1-9	-Арматурные заготовки, не	0,0237	44300	-	1050	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Демонтажные работы								
144	67-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	180	29,35	2,8	5283	504	4724	0,18	32
		шт		26,55	0,45	4779	81	97,2	-	1
145	67-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	300	8,42	-	2526	-	2455	0,06	18
		шт		8,42	-	2526	-	97,2	-	-
146	8-599-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Демонтаж щитов осветительных	13	200,73	11,21	2609	146	2118	0,92	12
		шт		189,52	1,06	2464	14	85,5	0,01	-
		Монтажные работы								
147	69-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	264	195,71	137,68	51668	36348	26383	0,37	98
		гнездо		58,03	53,01	15320	13995	90	0,29	77
148	69-3-3	-Пробивка ниши в кирпичных стенах	7	459,03	323,35	3213	2263	1638	0,89	6
		1 гнездо		135,68	124,39	950	871	90	0,68	5
149	69-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в бетонном полу	500	819,55	546,58	409773	273288	215590	1,85	923
		м		272,97	206,12	136485	103060	90	1,13	565
150	69-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	2900	113,54	73,85	329266	214165	176932	0,26	761
		м		39,69	28,1	115101	81490	90	0,15	447
151	69-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	3400	53,93	0,77	183348	2618	143147	0,24	809
		м		46,67	0,11	158678	374	90	-	2
152	69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм /под коробки/	470	8,62	0,02	4051	9	3638	0,05	26
		отверст		8,6	-	4042	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2817260	640353		6143
	Тенге	999248	252513		1339
Стоимость оборудования -	Тенге	403403	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	403403	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1383426	-	-	-
Материалы -	Тенге	112160	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	621396	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	590932	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	595890	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2098075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4061
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	710779	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			982668	-	-		-
		Материалы -	Тенге			884	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	630365	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1348	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			567329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85099	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1642996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4002
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	715464	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47763	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47763	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50628	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4195103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8064
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1426243	-		-

РАЗДЕЛ 3. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
153	58-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	2565,8	48,37	4,36	124108	11187	122807	0,29	738
		м2		44,01	0,68	112921	1745	107,1	0,01	13
154	58-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	2565,8	24,15	2,64	61964	6774	60345	0,15	389
		м2		21,51	0,45	55190	1155	107,1	-	12
155	46-38-3	-Разборка фронтона деревянного	7,68	65,98	21,02	507	161	406	0,32	2
		м2		44,96	7,94	345	61	100	0,04	-
156	10-72-1	-Демонтаж диагональной ноги,кобылки	2,25	1836,25	308,59	4132	694	3979	10,86	24
		м3		1527,66	109,71	3437	247	108	0,54	1
157	10-14-1	-Установка стропил	4,04	21885,42	405,25	88417	1637	17680	25,42	103
		м3		3907,13	144,9	15785	585	108	0,71	3
158	10-50-7	-Устройство настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	23,6	663,97	19,58	15670	462	1577	0,34	8
		м2		54,86	7,02	1295	166	108	0,03	1
159	12-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2258	201,08	5,72	454036	12920	202072	0,46	1046
		м2		81,51	2,05	184054	4622	107,1	0,01	22
160	1-3-181 Изм. и доп.вып.4	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	112,9	14600	-	1648340	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
161	12-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	2653	1832,71	9,94	4862183	26376	901947	1,97	5217
				313,89	3,54	832757	9397	107,1	0,02	46
162	Прай Проф.кровля	-Конек бочкообразный м	165	494,44	-	81583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	12-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	103	739,12	1,5	76129	155	19498	1,12	115
				176,21	0,54	18150	56	107,1	-	-
164	58-18-4	-Устройство снегоуловителей из листовой стали м	100	253,64	0,56	25364	56	4386	0,26	26
				40,86	0,09	4086	9	107,1	-	-
165	12-9-1	-Устройство настенных желобов м	106	1518,53	18,77	160964	1990	16122	0,86	91
				135,33	6,68	14345	708	107,1	0,03	3
166	12-9-2	-Устройство подвесных желобов м	130	570,16	1,48	74121	192	7133	0,32	42
				50,72	0,52	6593	67	107,1	-	-
167	15-37-9	-Облицовка каркаса панелями на металлическом каркасе карниза,фронтона м2	234,98	703,27	3,48	165254	818	72263	1,87	440
				324,35	1,08	76215	254	94,5	0,01	1
168	Прайс	-Панели "Сайдинг" м2	235,36	579,49	-	136391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	10-50-7	-Устройство настила под ограждение толщиной 50 мм сплошного м2	64	663,97	19,58	42494	1253	4276	0,34	22
				54,86	7,02	3511	449	108	0,03	2
170	12-12-1	-Ограждение кровель перилами м	161	15,4	3,02	2480	486	2102	0,07	11
				11,13	1,06	1792	170	107,1	0,01	1
171	4-1-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм т	0,161	44300	-	7132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	4-1-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм т	0,794	42500	-	33745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	1-1-57	-Болты строительные с гайками	0,0256	119700	-	3064	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
174	2-1-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,126	154200	-	19429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
175	9-53-2	-Монтаж решетки жалюзийной	0,0366	11234,04	1442,88	411	53	255	53,59	2
		т		8461,13	124,2	310	5	81	0,61	-
176	2-1-268	-Сварная решетка ограждения	0,0366	134000	-	4904	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
177	10-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,04	598,28	34,08	2417	138	674	0,9	4
				142,31	12,17	575	49	108	0,06	-
		м3								
178	10-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2653	21,38	1,1	56715	2928	16541	0,03	88
		м2		5,38	0,39	14278	1037	108	-	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8151954	68280			8370
			Тенге			1345639	20782			112
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8127210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4803397	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1366107	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1910256	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1453809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		727
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218071	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			574861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10155880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1584178	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24745	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	314	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24334	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			255	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10182379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1584530	-		-

РАЗДЕЛ 4. Проемы

Окна

179	46-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	413,42	270,9	23,78	111995	9831	105877	1,65	684
				247,12	8,98	102164	3713	100	0,04	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	10-91-3	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	57,65	509,6 250,39	23,14 7,11	29379 14435	1334 410	16033 108	1,5 0,03	86 2
181	6-1-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	57,65	14500 -	- -	835925 -	- -	- -	- -	- -
182	10-91-6	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	355,76	370,59 156,91	22,95 7,35	131842 55822	8165 2614	63111 108	0,94 0,04	334 13
183	6-1-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	355,76	8050 -	- -	2863908 -	- -	- -	- -	- -
184	10-22-2	м2 -Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	413,42	244,64 108,16	6,76 2,44	101141 44714	2796 1008	49380 108	0,67 0,01	279 5
185	6-1-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 200 мм м	81,5	2030 -	- -	165445 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4239635	22126			1383
	Тенге	217135	7745			38
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4239635	-	-		-
Материалы -	Тенге	127295	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	224880	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3865278	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	7801	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	234401	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		117
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35160	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	268442	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4742478	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260040	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4742478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1538
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260040	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перегородки,проемы								
186	55-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	56,51	2719,44	399,69	153676	22586	142997	15,88	897
		м3		2319,75	63	131089	3560	106,2	0,54	31
187	46-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,6	8068,23	154,03	12909	246	3766	14,63	23
				2295	58,5	3672	94	100	0,28	-
		м3								
188	55-9-8	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	141	1136,24	53,03	160210	7477	57556	2,58	363
				375,39	8,98	52930	1266	106,2	0,05	7
		м2								
		Уселение кирпичных перегородок								
189	69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1128	8,62	0,02	9723	23	8731	0,05	62
				8,6	-	9701	-	90	-	-
		отверст								
190	6-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0496	59892,33	649,83	2971	32	2570	332,35	16
				54596,25	232,87	2708	12	94,5	1,14	-
		1т								
191	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0496	50600	-	2510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
192	15-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	282	45,55	1,44	12846	407	11722	0,26	72
		м2		43,47	0,52	12259	146	94,5	-	1
193	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,784	41200	-	32301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
194	8-12-1	-Армирование перегородок	0,9546	10008,06	511,94	9554	489	9811	64,86	62
		т		9496,13	181,12	9065	173	106,2	0,89	1
195	4-1-72 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,513	67700	-	34730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
196	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,204	41200	-	8405	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
197	2-1-260	-Стальные крепежные элементы из уголков	0,175	114900	-	20108	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
198	2-1-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,061	147100	-	8973	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
199	1-1-57	-Болты анкерные	0,0016	119700	-	192	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
200	15-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором М-100 по камню и бетону стен 30мм	282	307	4,98	86574	1406	41878	0,85	240
				156,03	1,12	44001	315	94,5	0,06	17
		м2								
		Усиление проемов ПР1-ПР3								
201	46-12-3	-Усиление рамных конструкций различного назначения	0,6376	44168,45	7412,95	28162	4727	17498	162,15	103
		т		30273,75	218,39	19303	139	90	0,92	1
202	2-1-260	-Стальные крепежные элементы из уголков	0,4036	114900	-	46374	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
203	2-1-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,194	147100	-	28537	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
204	1-1-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,04	149300	-	5972	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
205	15-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	30,1	969,46	5,96	29181	179	6376	1,32	40
				222,01	2,15	6682	65	94,5	0,01	-
		м2								
		Заделка проемов								
206	6-16-1	-Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	0,15	19685,8	405,77	2953	61	662	28,52	4
				4528,13	145,42	679	22	94,5	0,71	-
		м3								
207	9-53-3	-Монтаж металлического каркаса	0,5405	18725,42	838,5	10121	453	7453	109,25	59
		т		16870,5	152,66	9119	83	81	0,75	-
208	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0105	67700	-	711	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
209	2-1-260	-Стальные крепежные элементы из швеллера	0,379	114900	-	43547	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
210	2-1-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,151	147100	-	22212	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
211	10-7-4	-Обшивка каркасных стен досками	8,6	431,38	7,37	3710	63	397	0,28	2
		м2		40,11	2,64	345	23	108	0,01	-
212	15-76-1	-Облицовка стен листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску	10,1	469,69	10,09	4744	102	1181	0,72	7
		м2		117,99	5,78	1192	58	94,5	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			781904	38252			1953
			Тенге			302744	5954			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			602032	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41694	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	299497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84820	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			144094	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			305146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45772	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			961608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	345269	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			179872	-	-		-
		Материалы -	Тенге			549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9201	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169751	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			198564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1160172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355588	-		-

РАЗДЕЛ 6. Внутренние отделочные работы

		Потолки								
213	62-36-1	-Очистка вручную от известковой окраски потолков	2959,4	25,7	-	76057	-	71873	0,18	527
		м2		25,7	-	76057	-	94,5	-	-
214	46-39-6	-Разборка подвесных потолков из плиток	354,8	100,85	6,78	35782	2406	34288	0,59	208
		м2		94,07	2,57	33376	912	100	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	61-32-1	-Снятие подшивки потолков из гипсокартона	64	33,35	7,43	2134	476	1647	0,19	12
				25,92	1,31	1659	84	94,5	0,01	-
216	61-1-8	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков при толщине намета до 10 мм	3113,5	99,99	3,8	311319	11831	262037	0,57	1782
				88,47	0,59	275451	1837	94,5	0,01	19
217	30-2-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3736,2	31	-	115822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	30-2-57	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	3736,2	38	-	141976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Стены								
219	62-36-1	-Очистка вручную от известковой окраски поверхностей	4089,3	25,7	-	105095	-	99315	0,18	728
				25,7	-	105095	-	94,5	-	-
220	62-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	386,5	37,04	-	14316	-	13529	0,26	99
				37,04	-	14316	-	94,5	-	-
221	63-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	122,4	133,16	23,58	16299	2886	13156	0,74	91
				109,58	4,16	13413	509	94,5	0,02	3
222	61-32-1	-Снятие обшивки колонн	11,2	33,35	7,43	374	83	288	0,19	2
				25,92	1,31	290	15	94,5	0,01	-
223	61-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	189,7	492,44	33,79	93416	6410	60083	1,95	370
				329,54	5,62	62514	1066	94,5	0,03	6
224	15-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	102,6	104,75	1,44	10747	148	6774	0,43	44
				69,35	0,52	7115	53	94,5	-	-
225	15-70-5	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн	228,8	1458,66	7,09	333741	1623	148247	3,43	784
				683,1	2,54	156293	581	94,5	0,01	3
226	15-51-3	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных	11,6	349,66	2	4056	23	2640	1,29	15
				240,12	0,72	2785	8	94,5	-	-
227	15-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню М-100	120,8	611,65	7,67	73887	927	41371	2,06	249
				359,66	2,75	43447	332	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
228	15-169-6	-Левкас низа балок по гипсокартону	64,4	31,25	0,06	2013	4	1860	0,17	11
		м2		30,53	0,02	1966	1	94,5	-	-
229	30-2-57	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	77,28	38	-	2937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
230	61-1-4	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором при толщине намета до 10 мм	5099,81	88,71	3,63	452404	18512	377353	0,5	2570
				77,74	0,56	396459	2856	94,5	0,01	30
		м2								
231	30-2-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	6119,77	31	-	189713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
232	30-2-57	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	6119,77	38	-	232551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2214637	45329			7492
			Тенге			1190237	8255			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2214637	-	-		-
		Материалы -	Тенге			191858	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1198492	-		-
		Местные материалы -	Тенге			787214	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1134460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		567
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	170169	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3550043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1368661	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3550043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1368661	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Фасад								
233	46-34-5	-Разборка стен из стеклоблоков	27,75	1254,83	375,08	34822	10408	28347	5,72	159
		м3		879,75	141,75	24413	3934	100	0,69	19
234	46-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	4,17	8068,23	154,03	33645	642	9814	14,63	61
				2295	58,5	9570	244	100	0,28	1
		м3								
235	46-34-2	-Разборка бетонной террасы	21,9	2430,59	1082,84	53230	23714	40061	8,27	181
		м3		1347,75	481,5	29516	10545	100	1,95	43
236	10-88-4	-Устройство зашивки проемов высотой до 3 м в общественных	52,32	2756,62	27,63	144217	1445	30238	3,14	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией		525,26	9,91	27480	519	108	0,05	3
237	15-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (плитка темная) м2	240	3213,86	4,87	771325	1168	122160	3,11	745
				537,22	1,4	128933	337	94,5	0,01	1
238	15-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе(плитка светлая) м2	1150,75	3033,66	4,87	3490981	5599	585733	3,11	3573
				537,22	1,4	618209	1615	94,5	0,01	6
239	8-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	2197,72	161,11	0,75	354079	1653	186033	0,5	1099
				79,44	0,26	174591	581	106,2	-	3
240	46-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	5596	175,98	88,16	984811	493321	767156	0,45	2535
				85,05	52,04	475940	291216	100	0,08	457
241	46-26-17	-исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	50364	-2,88	-1,4	-145023	-70562	-109645	-0,01	-363
				-1,35	-0,83	-67991	-41654	100	-	-65
242	6-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,75	59892,33	649,83	44919	487	38860	332,35	249
				54596,25	232,87	40947	175	94,5	1,14	1
243	4-1-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,75	58600	-	43950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	12-15-1	-Устройство пароизоляции в один слой м2	1555	38,22	1,44	59428	2243	52573	0,18	277
				31,05	0,52	48283	805	107,1	-	4
245	1-1-504	-Пленка ветро-гидрозащитная м2	1555	164	-	255020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	26-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен м3	78	4789,29	458,6	373564	35771	299347	23,05	1798
				4101,19	163,01	319893	12715	90	0,79	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	1-3-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие м3	75,66	18500 -	- -	1399710 -	- -	- -	- -	- -
248	69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	13995	9,92 9,89	0,03 -	138760 138411	350 -	112113 81	0,06 -	884 -
249	69-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	13995	9,4 9,37	0,03 -	131518 131168	350 -	106246 81	0,06 -	850 -
250	9-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	13995	23,18 22,9	0,28 0,1	324334 320437	3898 1448	260727 81	0,14 -	1915 6
251	Прайс	-Пластиковый анкер шт	13995	9,89 -	- -	138395 -	- -	- -	- -	- -
252	34-56-7	-Устройство каркасов металлических м2	235	425,49 326,03	12,8 4,63	99991 76616	3007 1089	76928 99	2,04 0,02	478 5
253	34-60-11	-Облицовка каркасов м2	235	166,88 164,31	0,92 0,33	39218 38613	216 78	38305 99	0,98 -	231 -
254	Прайс	-Планка откосная 20х220х100 м	691,18	537,21 -	- -	371306 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге Тенге				9142200 2535028	513710 283646			14837 546
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8817866	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3861648	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2496789	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2208381	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				23432	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2384268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1192
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	357640	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				672128	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11874262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		14653
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2854430	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				324334	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	321885	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				260727	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			620165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2052
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	360994	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			12494427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16705
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3215424	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			28428110	1434188			40829
			----			---	---			---
			Тенге			6703225	613731			2308
		Стоимость оборудования -	Тенге			403403	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			403403	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1389059	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	621396	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			596565	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			595890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2104045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4061
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	710779	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25044671	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9039635	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6238903	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8070083	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1004595	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6102186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3051
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	915328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1868811	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33015669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39779
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7154231	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			528951	-	-		-
		Материалы -	Тенге			598	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	331400	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194084	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			268434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47843	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			845228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	371665	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1062027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			705572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125258	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163985	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			145034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1279485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		734
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147013	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			37647830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8383688	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**37647830**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**	**403403**
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**	**37244427**
Доп. затраты на зимнее время 1,35%		**502800**
Выслуга лет 1%		**372444**
Доп. Отпуска 0,4%		**148978**
Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.		**38672052**
С МРП 1618/775 = К - 2,0877419 перехода в цены 2012 года		**80737264**
С К-1,02 (налоги, сборы и обязательные платежи)		**82352009**
НДС - 12%		**9882241**
ИТОГО ПО ФОРМЕ 2В		**92 234 250**

Сдал: Тех.надзор: Принял: