ог-з подр

Заказчик: ГУ "Упраление образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских и Общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области (Здание ОБК)"

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге				Дополнительные затраты			НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**126 341 518**		**43 989 509**					**5 278 741**	**49 268 250**

Заказчик:

Тех. надзор:

Подрядчик:

Заказчик – ГУ «Управление образования Алматинской области» **Форма 2В**

Подрядчик – ТОО «Темирказык-Стройпроект»

экз. корр.

А К Т

Приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года по объекту:
"Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских и Общественно-бытовых помещений политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области "
(Здание ОБК)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
		Система В1										
1	20-31-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6		
		шт		1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-		
2	Прайс-лист	-Вентилятор канальный WK125 фирмы" DOSPEL"	1	5482,4	-	5482	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
3	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,8	1793,62	10,58	12197	72	1811	1,41	10		
		м2		227,25	3,96	1545	27	115,2	0,02	-		
4	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	7	311,15	16,15	2178	113	1488	1,07	7		
		шт		177,75	6,75	1244	47	115,2	0,03	-		
5	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	6,8	240,26	92,82	1634	631	830	0,59	4		
		м2		100,8	34,88	685	237	90	0,17	1		
6	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,042	7605	-	319	-	-	-	-		
		м3		-	-	-	-	-	-	-		
7	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения	1	1144,7	6,95	1145	7	96	0,49	-		
				81	2,25	81	2	115,2	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периметром 1000 мм								
		шт								
8	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	472	2,58	3
				400,5	9	401	9	115,2	0,04	-
		шт								
9	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	1	4080	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Система В2								
10	20-31-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
		шт								
11	Прайс-лист	-Вентилятор канальный WK125 фирмы" DOSPEL"	1	5482,4	-	5482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,8	1793,62	10,58	12197	72	1811	1,41	10
				227,25	3,96	1545	27	115,2	0,02	-
		м2								
13	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	7	311,15	16,15	2178	113	1488	1,07	7
				177,75	6,75	1244	47	115,2	0,03	-
		шт								
14	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	6,8	240,26	92,82	1634	631	830	0,59	4
				100,8	34,88	685	237	90	0,17	1
		м2								
15	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,042	7605	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1144,7	6,95	1145	7	96	0,49	-
				81	2,25	81	2	115,2	0,01	-
		шт								
17	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	472	2,58	3
				400,5	9	401	9	115,2	0,04	-
		шт								
18	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d	1	4080	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		патрубка 250 мм								
		шт								
		Система В3								
19	20-31-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
		шт		1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
20	Прайс-лист	-Вентилятор канальный WK250 фирмы" DOSPEL"	1	8223,61	-	8224	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	20-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	6,9	1879,43	9,15	12968	63	1592	1,22	8
				196,88	3,42	1358	24	115,2	0,02	-
		м2								
22	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5,6	1793,62	10,58	10044	59	1492	1,41	8
				227,25	3,96	1273	22	115,2	0,02	-
		м2								
23	20-19-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	7142,9	56,27	7143	56	604	3,04	3
				504	20,25	504	20	115,2	0,1	-
		шт								
24	20-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	2	246,13	5,38	492	11	410	1,06	2
				175,5	2,25	351	5	115,2	0,01	-
		шт								
25	13-10-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	2	958	-	1916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	20-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	3	1216,15	16,15	3648	48	638	1,07	3
				177,75	6,75	533	20	115,2	0,03	-
		шт								
27	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	472	2,58	3
				400,5	9	401	9	115,2	0,04	-
		шт								
28	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	1	4080	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1	240,26	92,82	240	93	122	0,59	1
				100,8	34,88	101	35	90	0,17	-
		м2								
30	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,05	7605	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
31	20-21-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1514,08	12,33	1514	12	156	0,77	1
				130,5	4,5	131	5	115,2	0,02	-
		шт								
		Система В4								
32	20-31-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
		шт								
33	Прайс-лист	-Вентилятор канальный WK250 фирмы" DOSPEL"	1	8223,61	-	8224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	20-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	12	1879,43	9,15	22553	110	2769	1,22	15
				196,88	3,42	2363	41	115,2	0,02	-
		м2								
35	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4	1793,62	10,58	7174	42	1065	1,41	6
				227,25	3,96	909	16	115,2	0,02	-
		м2								
36	20-19-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7142,9	56,27	14286	113	1208	3,04	6
				504	20,25	1008	40	115,2	0,1	-
		шт								
37	20-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	2	246,13	5,38	492	11	410	1,06	2
				175,5	2,25	351	5	115,2	0,01	-
		шт								
38	13-10-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	2	958	-	1916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	472	2,58	3
				400,5	9	401	9	115,2	0,04	-
		шт								
40	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	1	4080	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1	240,26	92,82	240	93	122	0,59	1
				100,8	34,88	101	35	90	0,17	-
		м2								
42	1-3-178	-Маты теплоизоляционные	0,05	7605	-	380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3		-	-	-	-	-	-	-
43	20-21-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм шт	1	1514,08 130,5	12,33 4,5	1514 131	12 5	156 115,2	0,77 0,02	1 -
		Система В5								
44	20-31-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т шт	1	1204,74 1028,25	36,99 13,5	1205 1028	37 14	1200 115,2	6 0,07	6 -
45	Прайс-лист	-Вентилятор канальный WK315 фирмы" DOSPEL" шт	1	9489,39 -	- -	9489 -	- -	- -	- -	- -
46	20-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм м2	13,2	1879,43 196,88	9,15 3,42	24808 2599	121 45	3046 115,2	1,22 0,02	16 -
47	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	5	1793,62 227,25	10,58 3,96	8968 1136	53 20	1332 115,2	1,41 0,02	7 -
48	20-19-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	3	7142,9 504	56,27 20,25	21429 1512	169 61	1812 115,2	3,04 0,1	9 -
49	20-14-6	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм шт	3	246,13 175,5	5,38 2,25	738 527	16 7	614 115,2	1,06 0,01	3 -
50	13-10-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм шт	3	958 -	- -	2874 -	- -	- -	- -	- -
51	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм шт	1	477,59 400,5	23,09 9	478 401	23 9	472 115,2	2,58 0,04	3 -
52	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм шт	1	4080 -	- -	4080 -	- -	- -	- -	- -
53	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или	1,6	240,26 100,8	92,82 34,88	384 161	149 56	195 90	0,59 0,17	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлической сетке								
		м2								
54	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,08	7605	-	608	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
55	20-21-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1514,08	12,33	1514	12	156	0,77	1
				130,5	4,5	131	5	115,2	0,02	-
		шт								
		Система В6								
56	20-31-1	-Установка вентиляторов радиальный массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
		шт		1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
57	Прайс-лист	-Вентилятор радиальный ВР-4-75-4	1	33315,87	-	33316	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	20-25-6	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм	1	8255,46	17,71	8255	18	353	1,82	2
				299,25	6,75	299	7	115,2	0,03	-
		шт								
59	20-1-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	14,4	1823,11	8,4	26253	121	2505	0,92	13
				147,83	3,15	2129	45	115,2	0,02	-
		м2								
60	20-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	14,4	1879,43	9,15	27064	132	3323	1,22	18
				196,88	3,42	2835	49	115,2	0,02	-
		м2								
61	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,6	1793,62	10,58	6457	38	959	1,41	5
				227,25	3,96	818	14	115,2	0,02	-
		м2								
62	20-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	9	1216,15	16,15	10945	145	1913	1,07	10
				177,75	6,75	1600	61	115,2	0,03	-
		шт								
63	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	240,26	92,82	481	186	244	0,59	1
				100,8	34,88	202	70	90	0,17	-
		м2								
64	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,1	7605	-	761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
65	20-24-3	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	652,77	53,14	653	53	622	3,34	3
				519,75	20,25	520	20	115,2	0,1	-
		шт								
66	13-5-14	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-5, d патрубка 450 мм	1	4830	-	4830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	20-21-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1514,08	12,33	1514	12	156	0,77	1
				130,5	4,5	131	5	115,2	0,02	-
		шт								
		Система В7								
68	20-31-1	-Установка вентиляторов радиальный массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
		шт								
69	Прайс-лист	-Вентилятор радиальный ВР-4-75-4	1	33315,87	-	33316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	20-25-6	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм	1	8255,46	17,71	8255	18	353	1,82	2
				299,25	6,75	299	7	115,2	0,03	-
		шт								
71	20-1-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	14,4	1823,11	8,4	26253	121	2505	0,92	13
				147,83	3,15	2129	45	115,2	0,02	-
		м2								
72	20-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	14,4	1879,43	9,15	27064	132	3323	1,22	18
				196,88	3,42	2835	49	115,2	0,02	-
		м2								
73	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,6	1793,62	10,58	6457	38	959	1,41	5
				227,25	3,96	818	14	115,2	0,02	-
		м2								
74	20-12-8	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	8	1216,15	16,15	9729	129	1700	1,07	9
				177,75	6,75	1422	54	115,2	0,03	-
		шт								
75	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2	240,26	92,82	481	186	244	0,59	1
				100,8	34,88	202	70	90	0,17	-
		м2								
76	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,1	7605	-	761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
77	20-24-3	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм шт	1	652,77 519,75	53,14 20,25	653 520	53 20	622 115,2	3,34 0,1	3 -
78	13-5-14	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-5, d патрубка 450 мм шт	1	4830 -	- -	4830 -	- -	- -	- -	- -
79	20-21-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм шт	1	1514,08 130,5	12,33 4,5	1514 131	12 5	156 115,2	0,77 0,02	1 -
		Системы ВЕ1								
80	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	1,05	1793,62 227,25	10,58 3,96	1883 239	11 4	280 115,2	1,41 0,02	1 -
81	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	2	311,15 177,75	16,15 6,75	622 356	32 14	425 115,2	1,07 0,03	2 -
82	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	0,6	240,26 100,8	92,82 34,88	144 60	56 21	73 90	0,59 0,17	- -
83	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные м3	0,03	7605 -	- -	228 -	- -	- -	- -	- -
84	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1144,7 81	6,95 2,25	1145 81	7 2	96 115,2	0,49 0,01	- -
85	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм шт	1	477,59 400,5	23,09 9	478 401	23 9	472 115,2	2,58 0,04	3 -
86	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	1	4080 -	- -	4080 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Системы ВЕ2								
87	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,05	1793,62	10,58	1883	11	280	1,41	1
				227,25	3,96	239	4	115,2	0,02	-
		м2								
88	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	425	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	115,2	0,03	-
		шт								
89	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	0,6	240,26	92,82	144	56	73	0,59	-
				100,8	34,88	60	21	90	0,17	-
		м2								
90	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	0,03	7605	-	228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1144,7	6,95	1145	7	96	0,49	-
				81	2,25	81	2	115,2	0,01	-
		шт								
92	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	472	2,58	3
				400,5	9	401	9	115,2	0,04	-
		шт								
93	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	1	4080	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Системы ВЕ3								
94	20-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,65	1817,88	13,16	3000	22	480	1,54	3
				247,5	4,93	408	8	115,2	0,02	-
		м2								
95	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	311,15	16,15	933	48	638	1,07	3
				177,75	6,75	533	20	115,2	0,03	-
		шт								
96	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	0,5	240,26	92,82	120	46	61	0,59	-
				100,8	34,88	50	17	90	0,17	-
		м2								
97	1-3-178	-Маты теплоизоляционные	0,025	7605	-	190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3		-	-	-	-	-	-	-
98	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1144,7 81	6,95 2,25	1145 81	7 2	96 115,2	0,49 0,01	- -
99	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм шт	1	477,59 400,5	23,09 9	478 401	23 9	472 115,2	2,58 0,04	3 -
100	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм шт	1	4080 -	- -	4080 -	- -	- -	- -	- -
		Системы ВЕ4								
101	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	1,05	1793,62 227,25	10,58 3,96	1883 239	11 4	280 115,2	1,41 0,02	1 -
102	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	2	311,15 177,75	16,15 6,75	622 356	32 14	425 115,2	1,07 0,03	2 -
103	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	0,6	240,26 100,8	92,82 34,88	144 60	56 21	73 90	0,59 0,17	- -
104	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	0,03	7605 -	- -	228 -	- -	- -	- -	- -
105	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1144,7 81	6,95 2,25	1145 81	7 2	96 115,2	0,49 0,01	- -
106	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм шт	1	477,59 400,5	23,09 9	478 401	23 9	472 115,2	2,58 0,04	3 -
107	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных	1	4080	-	4080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Системы ВЕ5								
108	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,05	1793,62	10,58	1883	11	280	1,41	1
				227,25	3,96	239	4	115,2	0,02	-
		м2								
109	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	425	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	115,2	0,03	-
		шт								
110	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,05	240,26	92,82	252	97	128	0,59	1
				100,8	34,88	106	37	90	0,17	-
		м2								
111	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,03	7605	-	228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
112	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1144,7	6,95	1145	7	96	0,49	-
				81	2,25	81	2	115,2	0,01	-
		шт								
113	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	472	2,58	3
				400,5	9	401	9	115,2	0,04	-
		шт								
114	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм	1	4080	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Системы ВЕ6								
115	20-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,05	1793,62	10,58	1883	11	280	1,41	1
				227,25	3,96	239	4	115,2	0,02	-
		м2								
116	20-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	425	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	115,2	0,03	-
		шт								
117	26-12-1	-Изоляция плоских поверхностей	0,6	240,26	92,82	144	56	73	0,59	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2		100,8	34,88	60	21	90	0,17	-
118	1-3-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	0,03	7605	-	228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	20-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1144,7	6,95	1145	7	96	0,49	-
				81	2,25	81	2	115,2	0,01	-
120	20-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм шт	1	477,59	23,09	478	23	472	2,58	3
				400,5	9	401	9	115,2	0,04	-
121	13-5-44	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-2-201, d патрубка 250 мм шт	1	4080	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	544090	5492		340
	Тенге	55577	2088		10
Стоимость оборудования -	Тенге	103533	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	103533	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10902	-	-	-
Материалы -	Тенге	1173	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3412	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4860	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3071	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	461	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	838	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14812	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3873	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	429655	-	-	-
Материалы -	Тенге	312209	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	54253	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	61246	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	62499	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9375	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29529	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	521683	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	362
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63628	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			640028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67501	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электротехническое оборудование								
		Светотехническое оборудование								
122	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	43	193,68	68,36	8328	2939	5902	0,63	27
		шт		99,88	41,32	4295	1777	97,2	0,18	8
123	17-1-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	27	871	-	23517	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	17-1-15	-Светильник подвесной, тип НПП03-60-001-У3.5	16	143	-	2288	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	21-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	82	433,19	106,21	35522	8709	28315	1,85	152
		шт		297,56	57,69	24400	4731	97,2	0,26	21
126	Прайс	-Светильник ARS-4x18	82	2577,79	-	211379	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
127	17-6-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	27	19	-	513	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	17-6-56	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	16	17	-	272	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			281819	11649			179
			Тенге			28695	6508			29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			281819	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3507	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35203	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18962	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			334998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40335	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			334998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40335	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Общестроительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери,ворота								
129	46-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	122,28	158,38	23,78	19367	2908	17557	0,91	111
		м2		134,6	8,98	16459	1098	100	0,04	5
130	10-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7,41	378,49	38,89	2805	288	2618	1,71	13
		м2		313,09	13,95	2321	103	108	0,07	1
131	2-2-2	-Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	2	37400	-	74800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	2-2-1	-Двери распашные огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
133	10-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	41,17	362,48	101	14923	4158	8590	0,92	38
		м2		159,65	33,55	6573	1381	108	0,13	6
134	6-2-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	13,65	3540	-	48321	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
135	6-2-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	22,05	3760	-	82908	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
136	6-2-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,46	3900	-	21294	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
137	10-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	67,41	443,29	124,6	29882	8399	15683	1,03	70
		м2		174,4	41,02	11756	2765	108	0,16	11
138	6-2-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	64,47	4010	-	258525	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
139	6-2-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	-	12495	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
140	10-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	37,76	392,19	23,51	14809	888	6845	0,96	36
		м2		160,3	7,56	6053	285	108	0,04	1
141	6-1-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	32,26	13000	-	419380	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
142	6-1-192	-Двери входные из ПХВ профилей	5,5	12700	-	69850	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2		-	-	-	-	-	-	-
143	10-92-2	-Установка дверных блоков алюминевых площадью проема более 3 м2 м2	12,42	351,78 142,88	24,8 8,2	4369 1775	308 102	2026 108	0,86 0,04	11 -
144	3-1-31	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 23-18П шт	3	21200 -	- -	63600 -	- -	- -	- -	- -
145	1-1-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	14	1500 -	- -	21000 -	- -	- -	- -	- -
146	1-1-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	36	1380 -	- -	49680 -	- -	- -	- -	- -
147	7-57-9	-Устройство герметизации коробок дверей м	300	98,72 35,45	63,27 22,67	29616 10636	18980 6800	21970 126	0,21 0,11	63 33
148	1-1-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	30	530 -	- -	15900 -	- -	- -	- -	- -
149	9-53-2	-Монтаж решеток оконных т	1,39	11234,04 8461,13	1442,88 124,2	15615 11761	2006 173	9666 81	53,59 0,61	74 1
150	2-1-268	-Сварная решетка ограждения т	1,39	134000 -	- -	186260 -	- -	- -	- -	- -
151	15-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	150,21	175,9 124,2	0,09 0,02	26421 18656	13 3	17633 94,5	0,74 -	112 -
		Лестницы								
152	7-60-1	-Установка металлических ограждений м	54,15	472,96 367,43	9,32 3,33	25611 19896	505 181	25297 126	2 0,02	108 1
153	ПРайс	-Перильное ограждение м	54,15	7812,23 -	- -	423032 -	- -	- -	- -	- -
		Полы								
154	57-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	807	51,33	4,89	41423	3946	42229	0,34	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		46,44	0,83	37477	670	110,7	0,01	7
155	57-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	537,8	17,38	0,93	9347	500	9877	0,11	61
		1м2		16,45	0,14	8847	75	110,7	-	1
156	57-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1438,94	5,64	0,19	8116	273	8713	0,04	54
		1м		5,45	0,02	7842	29	110,7	-	-
157	57-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	589	116,63	10,56	68695	6220	70249	0,7	412
		1м2		106,07	1,67	62475	984	110,7	0,01	8
158	57-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	630,23	20,76	0,19	13084	120	14365	0,14	90
		1м		20,57	0,02	12964	13	110,7	-	-
159	46-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1,48	2399,04	1107,54	3551	1639	2531	7,7	11
		м3		1291,5	418,5	1911	619	100	2,04	3
160	9-29-1 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж лестниц прямолинейных	0,18	8160,28	4682,68	1469	843	689	19,94	4
		т		3477,6	1250,06	626	225	81	4,4	1
		Керамогранитная плитка								
161	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	966,6	190,84	12,06	184470	11661	68836	0,41	396
		м2		60,03	4,3	58025	4157	110,7	0,02	20
162	11-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1715,6	25,2	0,81	43235	1394	1922	0,01	9
				0,72	0,29	1243	493	110,7	-	2
		м2								
163	11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	966,6	437,47	18,26	422857	17653	222320	1,23	1189
				199,3	8,48	192639	8192	110,7	0,04	41
		м2								
164	1-1-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	985,93	1180	-	1163400	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
165	11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамогранита	1034,26	54,9	0,39	56785	402	54958	0,27	281
		м		47,87	0,13	49515	131	110,7	-	1
166	1-1-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	103,43	1180	-	122043	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Линолеумные полы								
167	11-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	115,3	323,01	16,28	37243	1877	10516	0,52	60
		м2		76,59	5,8	8831	668	110,7	0,03	3
168	11-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	691,8	53,05	0,81	36698	562	775	0,01	4
				0,72	0,29	501	199	110,7	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
169	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	768,1	190,84	12,06	146587	9266	54700	0,41	314
		м2		60,03	4,3	46109	3304	110,7	0,02	16
170	11-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	659	-25,2	-0,81	-16607	-535	-738	-0,01	-3
				-0,72	-0,29	-477	-189	110,7	-	-1
		м2								
171	11-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	272,2	25,2	0,81	6860	221	305	0,01	1
				0,72	0,29	197	78	110,7	-	-
		м2								
172	11-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	768,1	934,88	5,94	718077	4563	59012	0,44	337
		м2		67,28	2,13	51674	1634	110,7	0,01	8
173	11-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	821,87	111,74	0,56	91838	458	12786	0,09	72
		м		13,85	0,21	11380	170	110,7	-	1
174	15-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	82,19	191,57	2,28	15745	187	7058	0,54	44
				90,05	0,83	7401	68	94,5	-	-
		м2								
		Керамическая плитка								
175	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	184,5	190,84	12,06	35211	2226	13139	0,41	76
		м2		60,03	4,3	11076	794	110,7	0,02	4
176	11-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	184,5	1579,87	18,26	291486	3370	42435	1,23	227
				199,3	8,48	36770	1564	110,7	0,04	8
		м2								
177	11-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	197,41	259,93	0,39	51315	77	10490	0,27	54
		м		47,87	0,13	9451	25	110,7	-	-
		Настилка коврала								
178	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	106,9	190,84	12,06	20401	1290	7613	0,41	44
		м2		60,03	4,3	6417	460	110,7	0,02	2
179	11-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	213,8	-25,2	-0,81	-5388	-174	-240	-0,01	-1
				-0,72	-0,29	-155	-61	110,7	-	-
		м2								
180	11-36-4	-Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	205,3	1299,18	5,64	266722	1158	19330	0,54	111
		м2		83,06	1,99	17053	408	110,7	0,01	2
		Полы из ламината								
181	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	362,7	190,84	12,06	69219	4375	25829	0,41	148
		м2		60,03	4,3	21773	1560	110,7	0,02	8
182	11-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	725,4	25,2	0,81	18281	589	813	0,01	4
				0,72	0,29	526	209	110,7	-	1
		м2								
183	11-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной	362,7	1339,76	3,61	485931	1309	15823	0,22	79
				45,55	1,06	16522	384	93,6	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2								
184	11-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	388,09	125,77	0,19	48810	75	8028	0,1	40
				18,61	0,08	7221	31	110,7	-	-
		Дощатые полы								
185	11-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий м2	608,5	274,37	3,13	166953	1903	40669	0,37	225
				59,26	1,12	36059	679	110,7	0,01	3
186	11-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм м2	608,5	2118,06	13,37	1288837	8138	76938	0,69	421
				109,46	4,76	66605	2897	110,7	0,02	14
187	11-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	651,1	111,74	0,56	72755	363	10129	0,09	57
				13,85	0,21	9015	135	110,7	-	1
188	15-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	608,5	191,57	2,28	116573	1386	52255	0,54	327
				90,05	0,83	54792	504	94,5	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8057583	125786			6055
			Тенге			958189	43999			220
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7690739	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3267185	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	989403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2707828	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			646986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1081884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		541
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9298980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6737
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1151686	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			366844	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1849	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12785	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			349760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1553	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			399832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14338	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9698811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6821
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1166023	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки,проемы								
189	10-88-3	-Устройство перегородок	164,6	1816,39	16,85	298978	2774	66848	2,21	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		370,01	6,03	60904	992	108	0,03	5
190	9-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из ПХВ м2	37,6	764,77	69,23	28755	2603	19443	3,43	129
				631,35	7,05	23739	265	81	0,03	1
191	6-1-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Перегородкие из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	37,6	10900	-	409840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	737573	5377		492
	Тенге	84643	1257		6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	708818	-	-	-
Материалы -	Тенге	235300	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	61896	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	409840	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	66848	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10027	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46540	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	822205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	402
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71923	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	28755	-	-	-
Материалы -	Тенге	2414	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24004	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19443	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2916	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2892	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	51090	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	140
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26920	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	873296	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	541
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98843	-	-

РАЗДЕЛ 5. Внутренние отделочные работы

		Потолки								
192	15-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	690,5	374,68	2,68	258720	1850	240376	2,02	1398
				367,43	0,95	253707	659	94,5	-	3
193	1-1-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	690,5	1070	-	738835	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
194	15-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	13,7	19,59	0,15	268	2	205	0,11	1
				15,79	0,06	216	1	94,5	-	-
		м2								
195	15-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	4002,3	328,96	2,82	1316609	11304	193683	0,3	1197
				50,2	1,01	200905	4050	94,5	-	20
		м2								
		Стены								
196	15-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	4188,5	322,99	2,28	1352839	9541	180481	0,27	1113
				44,77	0,83	187517	3468	94,5	-	17
		м2								
197	15-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	421,2	1892,86	2,55	797271	1072	152789	2,3	969
				382,95	0,91	161299	383	94,5	-	2
		м2								
198	15-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	72,2	19,59	0,15	1414	10	1081	0,11	8
				15,79	0,06	1140	4	94,5	-	-
		м2								
199	15-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	892,8	193,68	2,28	172918	2034	76669	0,54	481
				90,05	0,83	80392	739	94,5	-	4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4638875	25815			5165
			Тенге			885177	9304			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4638875	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2952909	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	894481	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			738835	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			845285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		423
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126793	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5813209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1021274	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5813209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1021274	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Фасад								
200	10-88-4	-Устройство зашивки проемов высотой до 3 м в общественных	4,68	2756,62	27,63	12911	129	2707	3,14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией		525,26	9,91	2460	46	108	0,05	-
201	12-8-2	м2 -Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	2197,72	32,2 8,86	0,06 0,02	70770 19461	133 51	20897 107,1	0,06 -	124 -
202	15-14-2	м2 -Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе цоколя	75,8	1820,29 538,2	3,1 1,12	137978 40796	235 85	38632 94,5	3,11 0,01	235 -
203	9-36-1	м2 -Монтаж сборно-разборных витражей	115,06	764,77	69,23	87995	7966	59498	3,43	394
204	6-1-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Витражи в алюминевой обвязке м2	115,06	631,35 14500 -	7,05 - -	72643 1668370 -	811 - -	81 - -	0,03 - -	3 - -
		Прочие Входной узел №1								
205	6-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,9	7278,72	122,01	21108	354	581	1,12	3
206	11-25-2	м3 -Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	19,8	168,19 360,25 219,17	43,73 36,36 12,91	488 7133 4340	127 720 256	94,5 5087 110,7	0,21 1,36 0,06	1 27 1
207	30-3-40	м2 -Плитка тротуарная м2	20,2	640 -	- -	12925 -	- -	- -	- -	- -
208	9-36-1	-Монтаж сборно-разборных перегородок	13,35	764,77	69,23	10210	924	6903	3,43	46
209	6-1-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Перегородки в алюминевой обвязке м2	13,35	631,35 14500 -	7,05 - -	8429 193575 -	94 - -	81 - -	0,03 - -	- - -
		Входной узел №2								
210	11-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	8,8	360,25 219,17	36,36 12,91	3170 1929	320 114	2261 110,7	1,36 0,06	12 1
211	30-3-40	м2 -Плитка тротуарная м2	8,98	640 -	- -	5745 -	- -	- -	- -	- -
		Входной узел №3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	11-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	7,5	360,25	36,36	2702	273	1927	1,36	10
		м2		219,17	12,91	1644	97	110,7	0,06	-
213	30-3-40	-Плитка тротуарная	7,65	640	-	4896	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Входной узел №4								
214	6-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,1	7278,72	122,01	728	12	20	1,12	-
		м3		168,19	43,73	17	4	94,5	0,21	-
215	11-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	2,4	360,25	36,36	865	87	617	1,36	3
		м2		219,17	12,91	526	31	110,7	0,06	-
216	30-3-40	-Плитка тротуарная	2,45	640	-	1567	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Входной узел №4								
217	6-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,27	7278,72	122,01	1965	33	54	1,12	-
		м3		168,19	43,73	45	12	94,5	0,21	-
218	11-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	2,4	360,25	36,36	865	87	617	1,36	3
		м2		219,17	12,91	526	31	110,7	0,06	-
219	30-3-40	-Плитка тротуарная	2,45	640	-	1567	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляционная шахта								
220	20-2-10	-Воздуховод периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	21,6	2150,91	11,1	46460	240	5732	1,4	30
		м2		226,41	3,93	4890	85	115,2	0,02	-
221	26-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен	0,3	4789,29	458,6	1437	138	1151	23,05	7
		м3		4101,19	163,01	1230	49	90	0,79	-
222	1-3-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,3	14600	-	4380	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
223	10-50-7	-Устройство настила толщиной 50 мм сплошного	0,84	663,97	19,58	558	16	56	0,34	-
		м2		54,86	7,02	46	6	108	0,03	-
		Отмостка								
224	6-1-1	-Устройство бетонной отмостки В7,5	13,8	7330,74	80,02	101164	1104	3310	1,55	21
		м3		225,11	28,67	3107	396	94,5	0,14	2
225	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	263,53	31,98	31,98	8427	8427	5174	-	-
		т		-	21,82	-	5749	90	0,46	121
226	010333-А9-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	263,53	86,47	86,47	22787	22787	3835	-	-
				-	16,17	-	4261	90	0,34	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 9 км, класс груза 1 т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2432256	43986			932
			Тенге			162575	12303			221
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2287592	-	-		-
		Материалы -	Тенге			152484	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1866325	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			157312	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13039	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2516987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		722
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100965	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			98205	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8243	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81977	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9960	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			174482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		477
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91937	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46460	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41329	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4975	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	860	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3131	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5835	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2746792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1233
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198737	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			16692195	218104			13164
			Тенге			2174856	75459			532
		Стоимость оборудования -	Тенге			103533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			103533	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			281819	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3507	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35203	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34217	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18962	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			334998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40335	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15336925	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6609052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2037119	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5727687	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			840437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2084011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1042
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	312602	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1045256	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18466192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2349720	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			493804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118765	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			349760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14430	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			625404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		702
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133195	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			476114	-	-		-
		Материалы -	Тенге			353539	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61246	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10235	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			577006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		396
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69463	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20107133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2592714	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	20107133
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	103533
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	20003600
Доп. затраты на зимнее время 1,35%		270049
Выслуга лет 1%		200036
Доп. Отпуска 0,4%		80014
Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.		20657232
С МРП 1618/775 = К - 2,0877419 перехода в цены 2012 года		43126970
С К-1,02 (налоги, сборы и обязательные платежи)		43989509
НДС - 12%		5278741
ИТОГО ПО ФОРМЕ 2В		49 268 250

Сдал: Тех. надзор: Принял: