Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО «Компания ГазСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания котельной детского сада «Кунекей» расположенного по адресу: г.Кызылорда, пос.Тасбогет, ул.Амангельды 29»
Договор подряда (контракт) №255 от 11.10.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабря 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№255	11.10.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**14 297 878,78**									
«Реконструкция здания котельной детского сада «Кунекей» расположенного по адресу: г.Кызылорда, пос.Тасбогет, ул.Амангельды 29»										
Всего к оплате:	**14 297 878,78**	12 765 963,20							**1 531 915,58**	**14 297 878,78**

Заказчик: :КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда

Файзуллаев Ж. И.

Авторский надзор ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»

Абилов Н.Т.

Технический надзор : ТОО « Ақбозат LTD »

Жексенбаев С.К.

Подрядчик ТОО "Компания Газ Строй"

Конысбаев Г.А.

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Технический надзор: ТОО « Акбозат LTD »

Авторский надзор: ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»

Подрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"

Наименование объекта: «Реконструкция здания котельной детского сада «Кунекей» расположенного по адресу: г.Кызылорда, пос.Тасбогет, ул.Амангельды 29»

АКТ выполненных работ № 1
выполненных работ за декабря месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренние газонасбжение										
		Монтаж оборудование										
1	1119-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 350 м3/ч. Установка**	устройство		2	129937,55	939,28	259875	1879	183010	63510	349256
		НР - 84%; СП - 8%				37493,40	310,16	74987	620		25871	
2	Прайс-лист	**Газовая горелка Ecoflam BLU 350 P (газ)**	шт		2	749964,29	--	1499929	--		--	1499929
		СП - 8%				--	--	--	--	1499929	--	
		Монтаж трубопроводов										
3	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода		3,7	4335,68	68,73	16042	254	12169	3114	20689
		НР - 84%; СП - 8%				978,02	24,00	3619	89		1533	
4	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода		15,7	1862,35	39,35	12707	618	377	10029	24554
		НР - 84%; СП - 8%				746,00	14,43	11712	227		1819	
5	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м		3,2	619,00	--	1981	--	1981	--	2139
		СП - 8%				--	--	--	--		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8,4	542,00 --	-- --	4553 --	-- --	4553	-- 364	4917
7	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,5	372,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406
8	2301-0201-0197 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,6	206,00 --	-- --	124 --	-- --	124	-- 10	133
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0387	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	39634 19145	19765 5752	724	20913 4844	65390
10	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) *СП - 8%*	шт.	1	182,00 --	-- --	182 --	-- --	182	-- 15	197
11	2302-0103-2811 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-37 *СП - 8%*	шт.	1	5744,00 --	-- --	5744 --	-- --	5744	-- 460	6204
12	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	2845,00 --	-- --	2845 --	-- --	2845	-- 228	3073
13	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	917,00 --	-- --	1834 --	-- --	1834	-- 147	1981
14	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	364,00 --	-- --	728 --	-- --	728	-- 58	786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789,00	--	11578	--	11578	--	12504
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
16	2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	517,00	--	1551	--	1551	--	1675
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
17	2302-0101-0129 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	280,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
18	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1055,00	--	5275	--	5275	--	5697
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
19	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	287,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
20	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	182,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
21	2302-0101-0705 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	574,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
22	Прайс-лист	Изолирующие фланцевое соединение Ду80	шт	1	13091,52	--	13092	--	13092	--	14139
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг.	6,6	537,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2172,88	86,02	13037	516	1787	9083	23890
		НР - 84%; СП - 8%			1788,99	13,24	10734	79		1770	
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2200,10	113,24	8800	453	1191	1600	16092
		НР - 84%; СП - 8%			1788,99	26,48	7156	106		1192	
26	Прайс-лист	Краны шаровые муфтовые DN 15, ГШК-15-16	шт	3	7026,27	--	21079	--	21079	--	22765
		СП - 8%			--	--	--	--		1686	
27	Прайс-лист	Краны шаровые муфтовые DN 20, ГШК-20-16	шт	3	7935,35	--	23806	--	23806	--	25711
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
28	Прайс-лист	Краны шаровые муфтовые DN 32, ГШК-32-16	шт	4	20527,50	--	82110	--	82110	--	88679
		СП - 8%			--	--	--	--		6569	
29	1116-0601-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны приемные, диаметр до 80 мм. Установка	шт.	2	4911,68	106,52	9823	213	4444	4384	15344
		НР - 84%; СП - 8%			2583,00	26,48	5166	53		1137	
30	Прайс-лист	Быстродействующий отсечный клапан, САКЗ МК-2-1, КЗГМ 080 НД	шт	1	142449,12	--	142449	--	142449	--	153845
		СП - 8%			--	--	--	--		11396	
31	Прайс-лист	Клапан термозапорный фланцевые, КТЗ-001-080-02 Ду80	шт	1	38122,50	--	38123	--	38123	--	41172
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
32	1116-0601-0306 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 150 мм. Установка	шт.	1	16899,95	400,72	16900	401	5663	9201	28189
		НР - 84%; СП - 8%			10836,00	117,26	10836	117		2088	
33	Прайс-лист	Клапаны предохранительные Ду150, ОСТ 108.812.03-82	шт	1	20736,96	--	20737	--	20737	--	22396
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
34	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект.	3	329,11	--	987	--	52	785	1914
		НР - 84%; СП - 8%			311,58	--	935	--		142	
35	Прайс-лист	Манометр технический. Установка	шт	3	6791,67	--	20375	--	20375	--	22005
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
36	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Гибкое соединение, давление 1,6 Мпа, диаметр 20 мм. Установка	вставка	2	3301,62	76,75	6603	154	3750	2286	9601
		НР - 84%; СП - 8%			1349,71	11,30	2699	23		711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50 *СП - 8%*	м.	0,6	567,00 --	-- --	340 --	-- --	340	-- 27	367
		Футляр									
38	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	8340,37 1356,16	93,31 30,11	4170 678	47 15	3445	582 380	5133
39	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 84%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	12707,84 2164,64	139,07 31,25	6354 1082	70 16	5202	922 582	7858
40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 84%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	1	1279,96 1117,46	7,50 2,25	1280 1117	7 2	156	941 178	2398
41	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 84%; СП - 8%*	сальник	2	5421,94 2872,12	-- --	10844 5744	-- --	5100	4825 1254	16923
		Крепления горизонтального газопровода на отдельно стоящей опоре									
42	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,064	136863,81 119380,50	1887,58 478,48	8759 7640	121 31	998	6444 1216	16419
43	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,064	553067,00 --	-- --	35396 --	-- --	35396	-- 2832	38228
		Окраска газопровода и опор									
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,6	89,50 44,34	2,41 0,26	501 248	13 1	240	210 57	768
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,6	162,52 51,84	3,41 0,53	910 290	19 3	601	246 93	1249
		Испытание									
46	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	23,4	550,00 537,13	-- --	12870 12569	-- --	301	10558 1874	25302
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2608926,00

РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления 0,6 МПа

Земляные работы

1.				891	207,87	198,45	185213	176822	--	53132	257413
1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта			9,42	73,41	8391	65404	--	19068	
	НР - 72%; СП - 8%										
2.				33,3	1842,46	--	61354	--	--	44175	113971
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта			1842,46	--	61354	--	--	8442	
	НР - 72%; СП - 8%										
3.				187,2	1765,69	--	330537	--	--	237986	614005
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01, табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта			1765,69	--	330537	--	--	45482	
	НР - 72%; СП - 8%										
4.				826,1	33,81	33,81	27932	27932	--	7066	37798
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта			--	11,88	--	9814	--	2800	
	НР - 72%; СП - 8%										
5.				187,2	800,93	--	149934	--	--	107952	278517
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта			800,93	--	149934	--	--	20631	

		НР - 72%; СП - 8%								
6.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	826,1	150,14	72,06	124031	59526	--	65711	204921
					78,08	32,39	64505	26759	--	15179	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (излишек грунта)	м3 грунта	2,8	48,24	48,24	135	135	--	34	183
					--	16,95	--	47	--	14	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы местным грунтом. Устройство(присыпка, подсыпка)	м3 основания	95,4	1120,12	154,18	106859	14708	--	95308	218341
					965,94	43,19	92151	4120	--	16173	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Монтаж газопродов и фитингов, задвижек									
9.	1122-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,26	396027,26	118863,38	102967	30904	26	79758	197343
					277064	32795,88	72037	8527	--	14618	
		НР - 99%; СП - 8%									
10.	2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	327,24	2376	--	777522	--	777522	--	839724
					--	--	--	--	--	62202	
		СП - 8%									
11.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2003,59	1310,72	2004	1311	--	1027	3273
					692,87	344,83	693	345	--	242	
		НР - 99%; СП - 8%									
12.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Тройник ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315-110 мм	шт	1	132422,32	--	132422	--	132422	--	143016
					--	--	--	--	--	10594	
		СП - 8%									
13.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	20	1359,62	890,15	27192	17803	--	13931	44413
					469,48	234,1	9390	4682	--	3290	
		НР - 99%; СП - 8%									

14.	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110х10 мм СП - 8%	шт	4	4962,5 ---	-- ---	19850 ---	-- ---	19850 ---	-- 1588	21438
15.	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Отвод 30 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110х10 мм СП - 8%	шт	1	25877,68 ---	-- ---	25878 ---	-- ---	25878 ---	-- 2070	27948
16.	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм СП - 8%	шт	13	3126,79 ---	-- ---	40648 ---	-- ---	40648 ---	-- 3252	43900
17.	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.315 мм СП - 8%	шт	2	31294,64 ---	-- ---	62589 ---	-- ---	62589 ---	-- 5007	67596
		Укладка сигнальной ленты									
18.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,312	26765,77 ---	18544,27 ---	8351 ---	5786 ---	-- ---	2755 888	11995
19.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	-Стоимость сигнальной ленты СП - 8%	м	312	23,41 ---	-- ---	7304 ---	-- ---	7304 ---	-- 584	7888
		Шаровый кран Ду110 в подземном исполнении									
20.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Кран шаровые полиэтиленовые. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1359,62 ---	890,15 ---	1360 ---	890 ---	-- ---	697 164	2221
21.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Стоимость крана шарового подземной установки Ду 110 Р 1 МПа СП - 8%	шт	1	193841,96 ---	-- ---	193842 ---	-- ---	193842 ---	-- 15507	209349
22.	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2714,94 ---	1775,99 ---	10860 ---	7104 ---	-- ---	5566 1314	17740
23.				1	17857,14	--	17857	--	17857	--	19286

	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1429
		СП - 8%								
24.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	2287,5	--	2288	--	2288	--	2471
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	183
		СП - 8%								
25.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	2	3126,79	--	6254	--	6254	--	6754
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	500
		СП - 8%								
26.	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	333717	102729,12	501	154	5	380	951
					---	---	---	---	---	---
					227756	28240,42	342	42	--	70
		НР - 99%; СП - 8%								
27.	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2376	--	3600	--	3600	--	3888
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	288
		СП - 8%								
28.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	-Ковер стальной. Устройство	шт.	1	5930,78	2054,34	5931	2054	603	3959	10681
					---	---	---	---	---	---
					3274,3	724,32	3274	724	--	791
		НР - 99%; СП - 8%								
29.	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	-Ковер стальной	т	0,0035	529996	--	1855	--	1855	--	2003
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	148
		СП - 8%								
30.	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	-Подушки железобетонная	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Футляры (ГНБ и открытый способом)								
31.	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	32	4172,24	2216,24	133512	70920	44658	37536	184731
					---	---	---	---	---	---
					560,44	624,4	17934	19981	--	13684
		НР - 99%; СП - 8%								
32.	2301-0502-0818	-Труба полиэтиленовая для подачи	м	32,64	6370	--	207917	--	207917	--	224550
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	16633

	РСНБ РК 2015	газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%								
33.	1122-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0096	396027,26 277064	118863,38 32795,88	3802 2660	1141 315	1 --	2945 540	7287
34.	2301-0502 -0609 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	9,696	2071 --	-- --	20080 --	-- --	20080 --	-- 1606	21687
35.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	32	1048,8 1041,5	7,3 2,1	33562 33328	234 67	-- --	33061 5330	71952
36.	1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка	1,1304	430,24 164,25	0,08 0,04	486 186	-- --	300 --	173 53	712
37.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,032	517091,08 330044	186268,47 52714,26	16547 10561	5961 1687	25 --	12126 2294	30967
38.	2301-0502 -0818 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	32,32	6370 --	-- --	205878 --	-- --	205878 --	-- 16470	222349
39.	1122-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0096	396027,26 277064	118863,38 32795,88	3802 2660	1141 315	1 --	2945 540	7287

40.	2301-0502 -0609 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	9,696	2071 ---	-- ---	20080 ---	-- ---	20080 ---	-- 1606	21687
41.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	32	1048,8 1041,5	7,3 2,1	33562 33328	234 67	-- --	33061 5330	71952
42.	1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка	1,1304	430,24 164,25	0,08 0,04	486 186	-- --	300 --	173 53	712
		Защитный кожух кабеля связи									
43.	1122-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР - 99%; СП - 8%	м короба	5	2367,32 1208,61	1158,71 378,92	11837 6043	5794 1895	-- --	7858 1576	21270
44.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,0832	333450 ---	-- ---	27743 ---	-- ---	27743 ---	-- 2219	29962
45.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0047	243850 ---	-- ---	1146 ---	-- ---	1146 ---	-- 92	1238
46.	2113-0201 -0303 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	0,31	211 ---	-- ---	65 ---	-- ---	65 ---	-- 5	71
47.	1113-0301 -0406	-Поверхности металлические.	м2	2,55809	86,74 41,33	2,29 0,25	222 106	6 1	110 --	73 24	319

	РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%								
48.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	2,55809	170,53 48,31	3,25 0,49	436 124	8 1	304 --	86 42	564
		Монтаж контрольной трубки в ковере									
49.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ковер стальной. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	5	5930,78 3274,3	2054,34 724,32	29654 16372	10272 3622	3010 --	19793 3956	53403
50.	2106-0802 -0105 РСНБ РК 2015	-Ковер стальной СП - 8%	т	0,0175	529996 --	-- --	9275 --	-- --	9275 --	-- 742	10017
51.	2302-1104 -1802 РСНБ РК 2015	-Пробка-заглушки СП - 8%	шт.	5	150 --	-- --	750 --	-- --	750 --	-- 60	810
52.	2104-0305 -0103 РСНБ РК 2015	-Подушки железобетонная	шт.	5	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
		Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями									
53.	1125-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 125 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ) НР - 91%; СП - 8%	пересечение	7	132251,76 54966,6	75395,74 20894,76	925762 384766	527770 146263	13226 --	483237 112720	1521719
		Врезка									
54.	1124-0202 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 315 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	45845,6 24719,4	5539,82 --	45846 24719	5540 --	15587 --	24472 5625	75943
		Контроль стыков и испытание									
55.	1339-0201 -0508	-Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки	стык	8	1090,33 997,5	37 --	8723 7980	296 --	447 --	4868 1087	14678

	РСНБ РК 2015	до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%								
56.	1339-0201-0521 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	1	3104,39	100	3104	100	154	1739	5230
					2850	--	2850	--	--	387	
57.	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,324	1057999,46	860329,35	342792	278747	849	113903	493231
					195048	191274,47	63196	61973	--	36536	
58.	1125-0127-0201 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,324	-1653370	-1346056	-535692	-436122	--	-178606	-771442
					-307314	-298458	-99570	-96700	--	-57144	
		Установка опознавательных знаков									
59.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	6	4503,23	779,83	27019	4679	2506	23011	54032
					3305,6	245,41	19834	1472	--	4002	
60.	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей	шт.	6	1869	--	11214	--	11214	--	12111
					--	--	--	--	--	897	

		пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%								
61. 2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	11,1	1016 ---	-- --	11278 ---	-- --	11278 ---	-- 902	12180
62. 2102-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,3	17839 ---	-- --	5352 ---	-- --	5352 ---	-- 428	5780
63. 2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	0,006	28651 ---	-- --	172 ---	-- --	172 ---	-- 14	186
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								5816202

РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод низкого давления Р=0,005 МПа

Земляные работы

64. 1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,3	207,87 9,42	198,45 73,41	4428 201	4227 1564	-- --	1270 456	6154
65. 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,9	1842,46 1842,46	-- --	1658 1658	-- --	-- --	1194 228	3080
66. 1101-0205	-Грунты 2 группы.	м3	6,7	1765,69	---	11830	---	---	8518	21976

-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	грунта		1765,69	--	11830	--	--	1628	
	НР - 72%; СП - 8%									
67.			16,3	33,81	33,81	551	551	--	139	746
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	11,88	--	194	--	55	
	НР - 72%; СП - 8%									
68.			6,7	800,93	--	5366	--	--	3864	9968
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		800,93	--	5366	--	--	738	
	НР - 72%; СП - 8%									
69.			16,3	150,14	72,06	2447	1175	--	1297	4043
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		78,08	32,39	1273	528	--	300	
	НР - 72%; СП - 8%									
70.			0,25	48,24	48,24	12	12	--	3	16
1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (излишек грунта)	м3 грунта		--	16,95	--	4	--	1	
	НР - 72%; СП - 8%									
71.			5,65	1120,12	154,18	6329	871	--	5645	12931
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы местным грунтом. Устройство(присыпка, подсыпка)	м3 основания		965,94	43,19	5458	244	--	958	
	НР - 99%; СП - 8%									
	Монтаж трубопроводов и арматуры									
72.			0,022	333717	102729,12	7342	2260	71	5576	13951
1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		227756	28240,42	5011	621	--	1033	
	НР - 99%; СП - 8%									

	4									
73.	2301-0502 -0607 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,26	1088	--	28571	--	28571	--	30857
					--	--	--	--	--	2286	
		СП - 8%									
74.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	9	1359,62	890,15	12237	8011	--	6269	19986
					469,48	234,1	4225	2107	--	1480	
		НР - 99%; СП - 8%									
75.	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90x5,4 мм	шт	3	2675	--	8025	--	8025	--	8667
					--	--	--	--	--	642	
		СП - 8%									
76.	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	6	3126,79	--	18761	--	18761	--	20262
					--	--	--	--	--	1501	
		СП - 8%									
77.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2791,46	130,45	2791	130	318	2380	5585
					2342,62	61,7	2343	62	--	414	
		НР - 99%; СП - 8%									
78.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	66944	--	66944	--	66944	--	72300
					--	--	--	--	--	5356	
		СП - 8%									
79.	2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479	--	4958	--	4958	--	5355
					--	--	--	--	--	397	
		СП - 8%									
		Укладка сигнальной ленты									
80.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр.	-Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,03	26765,77	18544,27	803	556	--	265	1153
					8221,5	4043,57	247	121	--	85	

	1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	НР - 72%; СП - 8%								
81.	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	-Стоимость сигнальной ленты СП - 8%	м	30	23,41 ---	-- --	702 --	-- --	702 --	-- 56	759
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
82.	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,02271	1001978,88 217709,8	430800,72 113549,1	22755 4944	9783 2579	8028 --	7448 2416	32619
83.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,02271	514893 ---	-- --	11693 --	-- --	11693 --	-- 935	12629
84.	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0011	329757 227756	101901,12 28240,42	363 251	112 31	-- --	279 51	693
85.	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	1,111	1594 ---	-- --	1771 --	-- --	1771 --	-- 142	1913
86.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1359,62 469,48	890,15 234,1	4079 1408	2670 702	-- --	2090 493	6662
87.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Переход ПЭ/Ст d90 СП - 8%	шт	1	16071,43 ---	-- --	16071 --	-- --	16071 --	-- 1286	17357
88.				1	2675	--	2675	--	2675	--	2889

	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт			--	--	--	--	--	214	
		СП - 8%		1	2617,86	--	2618	--	2618	--		2827
89.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт			--	--	--	--	--	209	
		СП - 8%		0,00058	970730,67	220,25	563	--	461	101		717
90.	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода			176175	61,7	102	--	--	53	
		НР - 99%; СП - 8%		0,005	20041,84	1071,51	100	5	89	6		115
91.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3			1166,4	223,72	6	1	--	9	
		НР - 91%; СП - 8%		0,3	589	--	177	--	177	--		191
92.	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	-Герметик марки 51-Г-10	кг			--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%		0,002	23654	--	47	--	47	--		51
93.	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	-Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м			--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%		0,15	86,74	2,29	13	--	7	4		19
94.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2			41,33	0,25	6	--	--	1	
		НР - 69%; СП - 8%		0,15	85,27	1,63	13	--	9	3		17
95.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2			24,15	0,25	4	--	--	1	
		НР - 69%; СП - 8% Футляры		0,004	429111,52	143973,64	1716	576	--	1289		3246
96.	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода			285038	40418,66	1140	162	--	240	
		НР - 99%; СП - 8%		4,04	2601	--	10508	--	10508	--		11349
97.	2301-0502-0610 РСНБ РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	м			--	--	--	--	--	841	

	2015	PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%								
98.	1122-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0012	396027,26 277064	118863,38 32795,88	475 332	143 39	-- --	368 67	911
99.	2301-0502 -0608 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	1,212	1625 --	-- --	1970 --	-- --	1970 --	-- 158	2127
100.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	4	1048,8 1041,5	7,3 2,1	4195 4166	29 8	-- --	4133 666	8994
101.	1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка	0,8792	430,24 164,25	0,08 0,04	378 144	-- --	234 --	134 41	554
		Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями									
102.	1125-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 125 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ) НР - 91%; СП - 8%	пересечение	1	132251,76 54966,6	75395,74 20894,76	132252 54967	75396 20895	1889 --	69034 16103	217388
		Врезка в ГРПШ									
103.	1124-0202 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	12592,33 8391,15	2027,19 --	12592 8391	2027 --	2174 --	8307 1672	22572
		Контроль стыков и испытание									

104.	1339-0201 -0508 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1090,33	37	1090	37	55	608	1835
					997,5	--	998	--	--	136	
		НР - 61%; СП - 8%									
105.	1125-0211 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20076,32	18706,88	20076	18707	184	4477	26518
					1184,64	3735,44	1185	3735	--	1964	
		НР - 91%; СП - 8%									
106.	1125-0127 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,026	271905,86	221104,64	7070	5749	18	2349	10172
					50127,34	49157,54	1303	1278	--	753	
		НР - 91%; СП - 8%									
107.	1125-0127 -0201 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,026	-424916,09	-345936,39	-11048	-8994	--	-3683	-15910
					-78979,7	-76703,71	-2053	-1994	--	-1179	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Установка опознавательных знаков									
108.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4503,23	779,83	13510	2339	1254	11505	27016
					3305,6	245,41	9917	736	--	2001	
		НР - 108%; СП - 8%									
109.	2401-0201 -0129 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм x 200 мм, со световозвращающей	шт.	3	1869	--	5607	--	5607	--	6056
					--	--	--	--	--	449	

		пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002								
		СП - 8%		5,55	1016	--	5639	--	5639	--	6090
110.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	451	
		СП - 8%		0,15	17839	--	2676	--	2676	--	2890
111.	2102-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	214	
		СП - 8%		0,003	28651	--	86	--	86	--	93
112.	2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		--	--	--	--	--	7	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								648389

РАЗДЕЛ 4. Площадка ШГРП

113.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	26653,81	925,77	26654	926	12579	13176	43016
		НР - 98%; СП - 8%			13148,8	296,1	13149	296	--	3186	
114.	Прайс-лист	-ШГРП-У-2а-2В с регулятором давления РДНК-400М и с измерительным комплексом RVG G-16(1:30) с корректором ЕК-280,с обогревом	компл.	1	1741071,43	--	1741071	--	--	--	1741071
					--	--	--	--	1741071	--	
		Монтаж трубопроводов и арматуры									
115.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	733326,89	244045,65	1100	366	20	857	2114
		НР - 99%; СП - 8%			476256	101041,24	714	152	--	157	
116.	2301-0201 -0170 РСНБ РК	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм,	м	1,506	1910	--	2876	--	2876	--	3107
					--	--	--	--	--	230	

	2015	толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
		СП - 8%		0,0095	668744,61	205334,93	6353	1951	83	5089	12357
117.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		454608	86468,12	4319	821	--	915	
		НР - 99%; СП - 8%		2,51	1185	--	2974	--	2974	--	3212
118.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	238	
		СП - 8%		1,004	462	--	464	--	464	--	501
119.	2301-0201 -0118 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	37	
		СП - 8%		6,024	353	--	2126	--	2126	--	2297
120.	2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%		0,0029	975190,53	495554,69	2828	1437	54	1721	4913
121.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		460919,8	138472,6	1337	402	--	364	
		НР - 99%; СП - 8%		1	1055	--	1055	--	1055	--	1139
122.	2302-0101 -0174 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%		1	471	--	471	--	471	--	509
123.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным	шт.		--	--	--	--	--	38	

		диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%							
124.	2302-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	5	228 ---	-- --	1140 --	-- --	1140 --	-- 91	1231
125.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1481,67 1234,78	78,27 37,02	1482 1235	78 37	169 --	1259 219	2960
126.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	1	48102 --	-- --	48102 --	-- --	48102 --	-- 3848	51950
127.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	1685 --	-- --	3370 --	-- --	3370 --	-- 270	3640
128.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	2791,46 2342,62	130,45 61,7	2791 2343	130 62	318 --	2380 414	5585
129.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	1	66944 --	-- --	66944 --	-- --	66944 --	-- 5356	72300
130.	2302-0103	-Фланцы стальные	шт.	2	2479	--	4958	--	4958	--	5355

	-0309 РСНБ РК 2015	приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	397	
		СП - 8%									
131.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	333717	102729,12	334	103	3	253	634
					227756	28240,42	228	28	--	47	
		НР - 99%; СП - 8%									
132.	2301-0502 -0607 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	1088	--	1099	--	1099	--	1187
					--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
133.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	333717	102729,12	334	103	3	253	634
					227756	28240,42	228	28	--	47	
		НР - 99%; СП - 8%									
134.	2301-0502 -0607 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	1088	--	1099	--	1099	--	1187
					--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
135.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	8	1359,62	890,15	10877	7121	--	5572	17765
					469,48	234,1	3756	1873	--	1316	
		НР - 99%; СП - 8%									
136.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Переход ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110-63 мм	шт	1	2446,43	--	2446	--	2446	--	2642
					--	--	--	--	--	196	
		СП - 8%									
137.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	3	3126,79	--	9380	--	9380	--	10131
					--	--	--	--	--	750	
		СП - 8%									
138.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	4	2617,86	--	10471	--	10471	--	11309
					--	--	--	--	--	838	

		СП - 8%								
139.		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ.		0,02271	1001978,88	430800,72	22755	9783	8028	7448	32619
	1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей		217709,8	113549,1	4944	2579	--	2416	
		НР - 99%; СП - 8%									
140.				0,02271	514893	--	11693	--	11693	--	12629
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	935	
		СП - 8%									
141.				0,0011	329757	101901,12	363	112	--	279	693
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		227756	28240,42	251	31	--	51	
		НР - 99%; СП - 8%									
142.				1,111	1594	--	1771	--	1771	--	1913
	2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	142	
		СП - 8%									
143.				3	1359,62	890,15	4079	2670	--	2090	6662
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		469,48	234,1	1408	702	--	493	
		НР - 99%; СП - 8%									
144.				1	16071,43	--	16071	--	16071	--	17357
	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Переход ПЭ/Ст d90	шт		--	--	--	--	--	1286	
		СП - 8%									
145.				1	2675	--	2675	--	2675	--	2889
	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт		--	--	--	--	--	214	
		СП - 8%									
146.				1	2617,86	--	2618	--	2618	--	2827
	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт		--	--	--	--	--	209	

		СП - 8%		0,00058	970730,67	220,25	563	--	461	101	717
147.	1122-0601 -0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		176175	61,7	102	--	--	53	
		НР - 99%; СП - 8%		0,005	20041,84	1071,51	100	5	89	6	115
148.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1166,4	223,72	6	1	--	9	
		НР - 91%; СП - 8%		0,3	589	--	177	--	177	--	191
149.	2110-0502 -0203 РСНБ РК 2015	-Герметик марки 51-Г-10	кг		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%		0,002	23654	--	47	--	47	--	51
150.	2113-0816 -2203 РСНБ РК 2015	-Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м		--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%		0,15	86,74	2,29	13	--	7	4	19
151.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		41,33	0,25	6	--	--	1	
		НР - 69%; СП - 8%		0,15	85,27	1,63	13	--	9	3	17
152.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		24,15	0,25	4	--	--	1	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ.									
153.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Монтаж узла выхода (патрубок, футляр,пластина)	т	0,02083	975190,53	495554,69	20313	10322	390	12360	35288
		НР - 99%; СП - 8%			460919,8	138472,6	9601	2884	--	2614	
				0,02083	411151	--	8564	--	8564	--	9249
154.	2106-0801 -0104 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	т		--	--	--	--	--	685	
		СП - 8%		0,00115	292199,72	80611,78	336	93	1	264	648
155.											

	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм НР - 99%; СП - 8%	км		--- 210146	--- 22031,9	--- 242	--- 25	--- --	--- 48	
156.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	1,1615	788 ---	-- --	915 --	-- --	915 --	-- 73	988
157.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов НР - 99%; СП - 8%	шт	3	1359,62 469,48	890,15 234,1	4079 1408	2670 702	-- --	2090 493	6662
158.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Переход ПЭ/Ст d63 СП - 8%	шт	1	10714,29 ---	-- --	10714 --	-- --	10714 --	-- 857	11571
159.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм СП - 8%	шт	1	1261,61 ---	-- --	1262 --	-- --	1262 --	-- 101	1363
160.	СТПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм СП - 8%	шт	1	1405,36 ---	-- --	1405 --	-- --	1405 --	-- 112	1518
161.	1122-0601 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00058	733877,65 168885	176,2 49,36	426 98	-- --	328 --	97 42	564
162.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,005	20041,84 1166,4	1071,51 223,72	100 6	5 1	89 --	6 9	115
163.	2110-0502 -0203 РСНБ РК 2015	-Герметик марки 51-Г-10 СП - 8%	кг	0,3	589 ---	-- --	177 --	-- --	177 --	-- 14	191
164.	2113-0816 -2203 РСНБ РК 2015	-Прокладки уплотнительные (паронит) СП - 8%	100 м	0,002	23654 ---	-- --	47 --	-- --	47 --	-- 4	51

165.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1	86,74	2,29	9	--	5	3	12
					41,33	0,25	4	--	--	1	
		НР - 69%; СП - 8%									
166.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1	85,27	1,63	9	--	7	2	11
					24,15	0,25	2	--	--	1	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Окраска газопроводов		1,6	86,74	2,29	139	4	69	46	199
167.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		41,33	0,25	66	--	--	15	
		НР - 69%; СП - 8%		1,6	170,53	3,25	273	5	191	54	353
168.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		48,31	0,49	77	1	--	26	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Контроль стыков и испытание		27	147,4	--	3980	--	--	2428	6920
169.	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык		147,4	--	3980	--	--	513	
		НР - 61%; СП - 8%		21	1090,33	37	22897	777	1172	12778	38529
170.	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		997,5	--	20948	--	--	2854	
		НР - 61%; СП - 8%		6	20076,32	18706,88	120458	112241	1109	26864	159107
171.	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		1184,64	3735,44	7108	22413	--	11786	

	НР - 91%; СП - 8%									
172.			0,013	271905,86	221104,64	3535	2874	9	1175	5086
1125-0127 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		50127,34	49157,54	652	639	--	377	
	НР - 91%; СП - 8%									
173.			0,013	-424916,09	-345936,39	-5524	-4497	--	-1842	-7955
1125-0127 -0201 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода		-78979,7	-76703,71	-1027	-997	--	-589	
	НР - 91%; СП - 8% Фундамент Фм1									
174.			3	2323,01	--	6969	--	--	5018	12946
1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта		2323,01	--	6969	--	--	959	
	НР - 72%; СП - 8%									
175.			1,8	800,93	--	1442	--	--	1038	2678
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		800,93	--	1442	--	--	198	
	НР - 72%; СП - 8%									
176.			5,1	1410,8	113,67	7195	580	6360	463	8271
1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.10 см	м2 основания		49,94	34,09	255	174	--	613	
	НР - 108%; СП - 8%									
177.			5,1	305,11	7,42	1556	38	1515	19	1701
1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=7	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания		0,58	2,93	3	15	--	126	
	НР - 108%; СП - 8%									
178.			0,46	20041,84	1071,51	9219	493	8189	582	10585
1106-0101 -0101 РСНБ РК	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1166,4	223,72	537	103	--	784	

	2015	НР - 91%; СП - 8%		1,88	24912,02	616,92	46835	1160	37954	7391	58564
179.	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4106,7	213,44	7721	401	--	4338	
		НР - 91%; СП - 8%		0,0122	243344	--	2969	--	2969	--	3206
180.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	238	
		СП - 8%		0,01856	490877,09	1266,09	9111	23	7867	1120	11049
181.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		65772	523,44	1221	10	--	818	
		НР - 91%; СП - 8%		3,73	848,6	19,04	3165	71	2133	902	4393
182.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		257,58	2,47	961	9	--	325	
		НР - 93%; СП - 8% Опора ОП-1,2		2,76	1330,56	--	3672	--	--	2644	6822
183.	1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1330,56	--	3672	--	--	505	
		НР - 72%; СП - 8%		1,92	800,93	--	1538	--	--	1107	2857
184.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		800,93	--	1538	--	--	212	
		НР - 72%; СП - 8%		3,4	1410,8	113,67	4797	386	4241	309	5514
185.	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.15 см	м2 основания		49,94	34,09	170	116	--	408	
		НР - 108%; СП - 8%		3,4	1067,87	25,96	3631	88	3536	45	3970
186.	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1	м2 основания		2,02	10,27	7	35	--	294	

	Изм. и доп. вып. 14 К=7	см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706								
		НР - 108%; СП - 8%		0,1	20041,84	1071,51	2004	107	1780	127	2301
187.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1166,4	223,72	117	22	--	170	
		НР - 91%; СП - 8%		0,76	26732,52	1124,27	20317	854	15616	3672	25907
188.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5061,7	247,01	3847	188	--	1919	
		НР - 91%; СП - 8%		0,00928	490877,09	1266,09	4555	12	3933	560	5524
189.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		65772	523,44	610	5	--	409	
		НР - 91%; СП - 8%		5,28	848,6	19,04	4481	101	3020	1277	6218
190.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		257,58	2,47	1360	13	--	461	
		НР - 93%; СП - 8%		0,0524952	42569,44	8495,93	2235	446	704	820	3299
191.	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015	-Металлические стойки. Монтаж	т конструкций		20673,5	1964,12	1085	103	--	244	
		НР - 69%; СП - 8%		0,0524952	514893	--	27029	--	27029	--	29192
192.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	2162	
		СП - 8%									
		Окраска площадки и опор		1,4	86,74	2,29	121	3	60	40	175
193.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		41,33	0,25	58	--	--	13	
		НР - 69%; СП - 8%		1,4	170,53	3,25	239	5	166	47	309
194.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		48,31	0,49	68	1	--	23	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Ограждение									

195.	1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	17	2894,4	1044,98	49205	17765	664	43825	100473
					1810,35	374,36	30776	6364	--	7442	
		НР - 118%; СП - 8%									
196.	1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11015,33	100,09	11015	100	859	11910	24759
					10055,85	37,46	10056	37	--	1834	
		НР - 118%; СП - 8%									
197.	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,6	2129	--	50244	--	50244	--	54264
					--	--	--	--	--	4020	
		СП - 8%									
198.	2102-0101 -2707 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F100, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,62	21709	--	13460	--	13460	--	14536
					--	--	--	--	--	1077	
		СП - 8%									
199.	2101-0202 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2	2122	--	424	--	424	--	458
					--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
200.	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения	т	0,36406	540073	--	196619	--	196619	--	212348
					--	--	--	--	--	15730	
		СП - 8%									
201.	2105-0303 -0107 РСНБ РК 2015	-Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0012	222177	--	267	--	267	--	288
					--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%									
202.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная П1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%									
203.	2302-1104 -1802 РСНБ РК 2015	-Колпачки-заглушки 1"	шт.	16	150	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--	--	192	
		СП - 8%									
204.	1113-0301 -0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой	м2	10,55774	86,74	2,29	916	24	456	303	1316
					41,33	0,25	436	3	--	97	

	2015	ГФ-021 за один раз								
		НР - 69%; СП - 8%		10,55774	170,53	3,25	1800	34	1256	356	2328
205.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		48,31	0,49	510	5	--	172	
		НР - 69%; СП - 8%		10,6	848,6	19,04	8995	202	6063	2564	12483
206.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		257,58	2,47	2730	26	--	925	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								2985358

РАЗДЕЛ 5. Покрытие площадку и дорогу (ГП)

		Покрытие ТИП-IV		2,05	1182,27	1048,63	2424	2150	4	783	3463
207.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		131,62	222,03	270	455	--	257	
		НР - 108%; СП - 8%		2,05	1387	--	2843	--	2843	--	3071
208.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	227	
		СП - 8%		20,5	476,6	36,33	9770	745	134	9916	21261
209.	1127-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		433,73	14,13	8891	290	--	1575	
		НР - 108%; СП - 8%		20,5	1746	--	35793	--	35793	--	38656
210.	2104-0509 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	2863	
		СП - 8%									
		Покрытие из ПГС		1,35	1182,27	1048,63	1596	1416	2	516	2281
211.	1127-0401 -0102 РСНБ РК	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	м3 материала		131,62	222,03	178	300	--	169	

	2015	песчано-гравийной смеси. Устройство основания в плотном теле								
		НР - 108%; СП - 8%								
212.				1,35	1387	--	1872	--	1872	--	2022
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	150
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге							70754

РАЗДЕЛ 6. Молниезащита

213.				0,087216	99828,17	60001,89	8707	5233	185	3582	13272
	1133-0109 -0116 РСНБ РК 2015	-Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка МО8	т		37714,5	13627,32	3289	1189	--	983	
		НР - 80%; СП - 8%									
214.				0,3	587	--	176	--	176	--	190
	2301-0201 -0125 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
215.				2,5	1185	--	2963	--	2963	--	3200
	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	237	
		СП - 8%									
216.				2,5	2129	--	5323	--	5323	--	5748
	2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	426	
		СП - 8%									
217.				5,5	2607	--	14339	--	14339	--	15486
	2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1147	
		СП - 8%									
218.				0,36	776	--	279	--	279	--	302
	2113-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		--	--	--	--	--	22	

		СП - 8%							
219.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,529264	86,74	2,29	219	6	315
					41,33	0,25	105	1	--
		НР - 69%; СП - 8%							
220.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,529264	170,53	3,25	431	8	558
					48,31	0,49	122	1	--
		НР - 69%; СП - 8%							
221.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство	м3	0,72	29372,73	1872,95	21148	1349	27759
					6549,22	402,05	4715	289	--
		НР - 91%; СП - 8%							
222.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022004	220525	--	4852	--	5241
					--	--	--	--	--
		СП - 8%							
223.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00152	649637,09	1266,09	987	2	1403
					224532	523,44	341	1	--
		НР - 91%; СП - 8%							
224.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,8	848,6	19,04	4073	91	5653
					257,58	2,47	1236	12	--
		НР - 93%; СП - 8%							
225.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3086,3	162,75	15432	814	20081
					836,5	41,94	4183	210	--
		НР - 72%; СП - 8%							
226.	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	2304,56	110,53	32264	1547	44212
					836,5	23,97	11711	336	--
		НР - 72%; СП - 8%							
227.				48	2313,78	110,53	111061	5305	152063

	1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования	шт.		836,5	23,97	40152	1150	--	11264
		НР - 72%; СП - 8%		28	569,47	24,19	15945	677	10584	3506	21007
228.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		167,3	6,59	4684	185	--	1556
		НР - 72%; СП - 8%								
					Строительные работы					
229.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,48	1535,38	--	6879	--	--	4953	12778
					1535,38	--	6879	--	--	946
		НР - 72%; СП - 8%		4,48	800,93	--	3588	--	--	2583	6665
230.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		800,93	--	3588	--	--	494
		НР - 72%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								335933

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13226269,00
		Итого	Тенге									11 726 340
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,04%								87 167
		Итого с временными	Тенге									11 813 507
		Доп.затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,35%								114 326
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									781 059
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									12 708 892
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%								171 658
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге									12 765 963,20
		НДС-12%	Тенге	12%								1 531 915,58
		ИТОГО по акту	Тенге									14 297 878,78

Заказчик: :КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно – коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда

Файзуллаев Ж. И.

Технический надзор : ТОО « Акбозат LTD »

Жекеншбаев С.К.

Авторский надзор ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»

Абилов Н.Т.

Подрядчик ТОО "Компания Газ Строй"

Конысбаев Г.А.