Приложение 4-1
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ART-Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Родинской средней общеоброзовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по ул.Гагарина 23а, в г.Аркалык Костанайской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19-01/21-ТОО	11.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования города Аркалыка"	13 867 883,01	12 382 038,40							1 485 844,61	13 867 883,01

Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ART-Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19-01/21-ТОО от 11.05.2021г.**

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА										
1	1	E12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**		69,5	24302,07	4866,55	1688994	338225	0	1080553	2991110	
				м3 кладки		19435,52	2158,27	1350768	150000		221564		
2	2	E12-030101-0106	**Стены деревянные ИЗ ДВП. Разборка**		24,9	1721,4	318,4	42863	7928	0	27334	75813	
				м2 стен		1403	121,66	34935	3029		5616		
3	3	E11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**		39,9	1096,15	170,98	43736	6822	0	29082	78644	
				м2		925,17	87,15	36914	3477		5825		
4	4	E11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**		115,64	1849,69	170,98	213898	19772	0	147027	389799	
				м2		1678,71	87,15	194126	10078		28874		
5	5	E11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		222,1	215,19	0	47794	0	0	34412	88783	
				м2		215,19	0	47794	0		6576		
6	6	E12-120104-0501	**СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ**		1116,7	167,85	0	187443	0	0	134959	348193	
				м2		167,85	0	187443	0		25792		
7	7	E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		79,7	770,45	56,42	61405	4497	0	42466	112181	
				м2 облицовки		714,02	26,02	56908	2073		8310		
8	8	E12-070101-0101	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**		413,1	134,47	0	55550	0	0	39996	103190	
				м2		134,47	0	55550	0		7644		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		413,1	72,33	0	29879	0	0	21513	55503	
				м2		72,33	0	29879	0		4111		
10	10	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		413,1	335,85	19	138738	7848	0	97121	254727	
				м2		316,85	9,68	130890	4000		18869		
11	11	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		253,3	35,55	0	9005	0	0	6484	16728	
				м		35,55	0	9005	0		1239		
12	12	Е11-460401-0801	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА. Разборка		2,31	16234,84	6709,94	37502	15500	0	20901	63076	
				м3		9524,9	3041,96	22003	7027		4672		
13	13	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		38,5	818,55	31,81	31514	1225	0	22258	58074	
				м2		786,74	16,21	30289	624		4302		
14	14	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		50,5	134,66	0	6800	0	0	4896	12632	
				м		134,66	0	6800	0		936		
15	15	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		33,7	818,55	31,81	27585	1072	0	19483	50833	
				м2		786,74	16,21	26513	546		3765		
16	16	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		34,5	134,66	0	4646	0	0	3345	8630	
				м		134,66	0	4646	0		639		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА									4707916	
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА										
17	17	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки		0,4	24302,07	4866,55	9721	1947	0	6219	17215	
				м3 кладки		19435,52	2158,27	7774	863		1275		
18	18	Е12-030101-0106	Стены деревянные ИЗ ДВП. Разборка		70,6	1721,4	318,4	121531	22479	0	77502	214955	
				м2 стен		1403	121,66	99052	8589		15923		
19	19	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		26,04	1096,15	170,98	28544	4452	0	18980	51325	
				м2		925,17	87,15	24091	2269		3802		
20	20	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка		125,64	1849,69	170,98	232394	21482	0	159741	423506	
				м2		1678,71	87,15	210913	10950		31371		
21	21	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		68,7	85,85	0,03	5898	2	0	4245	10954	
				м		85,81	0	5895	0		811		
22	22	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		171,27	215,19	0	36856	0	0	26536	68464	
				м2		215,19	0	36856	0		5071		
23	23	Е12-120104-0501	СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ		803,1	167,85	0	134804	0	0	97059	250411	
				м2		167,85	0	134804	0		18549		
24	24	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги		416,9	134,47	0	56061	0	0	40364	104139	
				м2		134,47	0	56061	0		7714		
25	25	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		416,9	72,33	0	30154	0	0	21711	56013	
				м2		72,33	0	30154	0		4149		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	416,9	335,85 316,85	19 9,68	140014 132094	7920 4037	0	98014 19042	257071	
27	27	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	324,8	35,55 35,55	0 0	11547 11547	0 0	0	8314 1589	21450	
28	28	Е11-460401-0801	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА. Разборка	м3	0,606	16234,84 9524,9	6709,94 3041,96	9838 5772	4066 1843	0	5483 1226	16547	
29	29	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	10,1	818,55 786,74	31,81 16,21	8267 7946	321 164	0	5839 1129	15235	
30	30	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	22,4	134,66 134,66	0 0	3016 3016	0 0	0	2172 415	5603	
31	31	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	33,7	818,55 786,74	31,81 16,21	27585 26513	1072 546	0	19483 3765	50833	
32	32	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	34,5	134,66 134,66	0 0	4646 4646	0 0	0	3345 639	8630	
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА									1572351	
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 3-ГО ЭТАЖА										
33	33	Е12-030101-0106	Стены деревянные ИЗ ДВП. Разборка	м2 стен	43	1721,4 1403	318,4 121,66	74020 60329	13691 5231	0	47204 9698	130922	
34	34	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	28,35	1096,15 925,17	170,98 87,15	31076 26229	4847 2471	0	20664 4139	55879	
35	35	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	129,64	1849,69 1678,71	170,98 87,15	239793 217628	22165 11298	0	164827 32370	436990	
36	36	Е12-080101-0401	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	70,8	85,85 85,81	0,03 0	6078 6076	2 0	0	4374 836	11289	
37	37	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	167	215,19 215,19	0 0	35937 35937	0 0	0	25875 4945	66757	
38	38	Е12-120104-0501	СНЯТИЕ ОТ КАБЕЛОВ	м2	800,2	167,85 167,85	0 0	134317 134317	0 0	0	96708 18482	249507	
39	39	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	62,2	770,45 714,02	56,42 26,02	47922 44412	3510 1618	0	33142 6485	87549	
40	40	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	415,6	134,47 134,47	0 0	55886 55886	0 0	0	40238 7690	103815	
41	41	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	415,6	72,33 72,33	0 0	30060 30060	0 0	0	21643 4136	55839	
42	42	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	415,6	335,85 316,85	19 9,68	139577 131682	7895 4025	0	97709 18983	256269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		276,9	35,55	0	9844	0	0	7088	18286	
				м		35,55	0	9844	0		1355		
44	44	Е11-460401-0801	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА. Разборка		1,014	16234,84	6709,94	16462	6804	0	9175	27688	
				м3		9524,9	3041,96	9658	3085		2051		
45	45	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		16,9	818,55	31,81	13833	538	0	9770	25492	
				м2		786,74	16,21	13296	274		1888		
46	46	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		39,4	134,66	0	5306	0	0	3820	9856	
				м		134,66	0	5306	0		730		
47	47	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		33,7	818,55	31,81	27585	1072	0	19483	50833	
				м2		786,74	16,21	26513	546		3765		
48	48	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		34,5	134,66	0	4646	0	0	3345	8630	
				м		134,66	0	4646	0		639		
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 3-ГО ЭТАЖА									1595601	
			Раздел: 4. ФАСАД (ДЕМОНТАЖ)										
49	49	Е11-460201-0802	Цоколь и ФАСАД. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		108,7	215,19	0	23391	0	0	16842	43452	
				м2		215,19	0	23391	0		3219		
50	50	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка		23,29	16234,84	6709,94	378109	156275	0	210731	635948	
				м3		9524,9	3041,96	221835	70847		47107		
			Итого по разделу: 4. ФАСАД (ДЕМОНТАЖ)									679400	
			Раздел: 5. КРОВЛЯ (ДЕМОНТАЖ)										
51	51	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		710,3	164,41	0,24	116781	167	0	83962	216803	
				м2 кровли		164,18	0	116614	0		16060		
52	52	Е11-460401-0801	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА. Разборка		35,5	16234,84	6709,94	576337	238203	0	321209	969349	
				м3		9524,9	3041,96	338134	107990		71804		
53	53	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		56,8	3021,64	1386,1	171629	78730	0	81860	273767	
				м3 утеплителя		1635,54	366,11	92899	20795		20279		
54	54	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ		34,2	24302,07	4866,55	831131	166436	0	531725	1471884	
				м3 кладки		19435,52	2158,27	664695	73813		109028		
			Итого по разделу: 5. КРОВЛЯ (ДЕМОНТАЖ)									2931803	
			Раздел: 6. Прочие работы										
55	55	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		329,876	97		31998				34558	
				тенге за 1 тонну							2560		
56	56	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		329,876	321		105890				114361	
				т							8471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. Прочие работы									148919	
			ИТОГО:					6595836	1166961		4178231	11635990	
								5290984	512108		861924		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		139632					
			Итого с временными									11775621	
			Зимние удорожания			2,2 %		259064					
			Итого с зимними удорожаниями									12034685	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		240694					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12275379	
			НДС			12 %		1473045					
			Итого с НДС									13748424	
			Итого с Тендерной скидкой Генподряда			10%						12373581,6	
			Итого к оплате со скидкой Субподряда			20%						9 898 865,28	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Принял (Заказчик) :

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ART-Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19-01/21-ТОО от 11.05.2021г.**

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	68	Е12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**		170	1106,58	49,48	188119	8412	0	132476	346243	
				шт.		1057,1	25,22	179707	4288		25648		
2	69	Е12-150102-0301	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**		1129	425,63	0	480534	0	0	345984	892640	
				м трубопровода		425,63	0	480534	0		66121		
3	70	Е12-150102-0302	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**		113	615,92	0	69599	0	0	50111	129287	
				м трубопровода		615,92	0	69599	0		9577		
4	71	Е12-150102-0304	**Трубопроводы из водогазопроводныхтруб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**		18	766,09	3,67	13790	66	488	9529	25184	
				м трубопровода		735,28	0	13235	0		1866		
			Итого по разделу: 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1393354	
			ИТОГО:					752042	8478	488	538100	1393354	
								743075	4288		103212		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		16720					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									1410074	
			Зимние удорожания			2,2 %		31022					
			Итого с зимними удорожаниями									1441096	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28822					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1469918	
			НДС			12 %		176390					
			Итого с НДС									1646308	
			Итого с Тендерной скидкой Генподряда			10%						1481677,2	
			Итого к оплате со скидкой Субподряда			20%						1 185 341,76	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Принял (Заказчик) :

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ART-Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19-01/21-ТОО от 11.05.2021г.**

Акт выполненных работ № 3

за **июнь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	92	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		360	405,75	3,1	146070	1116	11444	96419	261889	
				м трубопроводов		370,86	1,13	133510	405		19399		
2	93	E12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**		92	697,97	5,29	64214	487	5037	42384	115125	
				м трубопроводов		637,93	1,91	58690	176		8528		
3	94	E12-150101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**		20	887,56	7,5	17751	150	1256	11811	31927	
				м трубопроводов		817,27	2,93	16345	59		2365		
4	95	E12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**		306	764,46	3,53	233925	1082	0	168045	434128	
				м трубопровода с фасонными частями		760,93	1,8	232844	551		32158		
5	96	E12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**		203	950,49	7,07	192949	1435	0	138417	357875	
				м трубопровода с фасонными частями		943,42	3,6	191514	731		26509		
6	97	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		59	583,38	5,74	34420	339	0	24662	63808	
				прибор		577,64	2,93	34081	173		4727		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	98	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж										
					13	725,24	6,41	9428	83	0	6759	17482	
				прибор		718,84	3,27	9345	42		1295		
8	99	Е12-150101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж										
					2	425,52	5,74	851	11	0	609	1576	
				прибор		419,77	2,93	840	6		117		
9	100	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж										
					3	1172,73	17,45	3518	52	0	2515	6515	
				прибор		1155,28	8,9	3466	27		483		
10	101	Е12-150101-0201	Трубопроводы из ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка										
					345	764,46	3,53	263740	1219	0	189462	489458	
				м трубопровода с фасонными частями		760,93	1,8	262520	622		36256		
11	102	Е12-150101-0202	Трубопроводы из ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка										
					210	950,49	7,07	199602	1484	0	143190	370215	
				м трубопровода с фасонными частями		943,42	3,6	198118	757		27423		
12	103	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка										
					27	950,49	7,07	25663	191	0	18410	47599	
				м трубопровода с фасонными частями		943,42	3,6	25472	97		3526		
13	104	Е12-150101-0302	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ диаметром до 50 мм. Снятие										
					106	331,84	5,3	35175	562	0	25128	65127	
				шт. арматуры		326,54	2,7	34613	286		4824		
14	105	Е12-150101-0303	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ диаметром до 100 мм. Снятие										
					116	574,64	15,02	66659	1742	0	47379	123161	
				шт. арматуры		559,62	7,66	64916	888		9123		
			Итого по разделу: 7. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2385885	
			ИТОГО:					1293965	9956	17737	915190	2385885	
								1266274	4820		176733		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		28631					
			Итого с временными									2414516	
			Зимние удорожания			2,2 %		53119					
			Итого с зимними удорожаниями									2467635	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49353					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2516988	
			НДС			12 %		302039					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									2819027	
			Итого с Тендерной скидкой Генподряда			10%						2537123,96	
			Итого к оплате со скидкой Субподряда			20%						2 029 699,17	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Принял (Заказчик) :

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субодрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ART-Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы отдела образования акимата города Аркалык по улице Гагарина 23 а, в городе Аркалык, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Корпус А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19-01/21-ТОО от 11.05.2021г.**

Акт выполненных работ № 4

за июнь 2021 (месяц, год) на 02-01-04 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	132	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		918	180,13	1,77	165360	1622	0	118486	306554	
				шт.		178,36	0,9	163738	827		22708		
2	133	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		3385	91,13	0,22	308462	748	0	221829	572714	
				м		90,91	0,11	307714	381		42423		
3	134	Е12-170101-0706 #прим.	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ. Демонтаж		13	291,15	1,55	3785	20	0	2718	7023	
				шт.		289,61	0,79	3765	10		520		
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									886291	
			ИТОГО:					477607	2390		343033	886291	
								475217	1218		65651		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10635				896926	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		19732				916658	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18333				934991	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		112199					
			Итого с НДС									1047190	
			Итого с Тендерной скидкой Генподряда			10%						942471,00	
			Итого к оплате со скидкой Субподряда			20%						753 976,80	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Принял (Заказчик) :

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**