**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

## Справка №10
## о стоимости выполненных работ за Январь м-ц 2023г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 126 | 12.07.2022г. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 815 327 710,24 | | - | - | - | - | - | 87 356 540,38 | |
| За отчетный период Январь м-ц 2023г. | 11 289 979,09 | 10 080 338,47 | - | - | - | - | - | 1 209 640,62 | 11 289 979,09 |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

# АКТ №20
## приемки выполненных работ
## за Январь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Полы (лист АС-44)** | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 9** | | | | | | | | | | |
| 1 | 73 | Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** | м плинтусов | 1277,93 | | 323,91 | 3,28 | 413934 | 4192 | 224353 | 134834 | 592665 |
| | | | НР - 77%, СП - 8% | | | | 145,07 | 1,47 | 185389 | 1879 | | 43897 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 215548 | | |
| | 73.1 | 249765 С | **Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001** | м | 1,01 | 1290,7093 | 167,00 | | | | | | |
| 2 | 74 | Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | м плинтусов | 524 | | 563,62 | 2,74 | 295337 | 1435 | 19939 | 197763 | 532547 |
| | | | НР - 77%, СП - 8% | | | | 522,83 | 1,35 | 273963 | 707 | | 39447 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 19941 | | |
| | 74.1 | 102636 С | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | м3 | 0,0016 | 0,8384 | 23784,00 | | | | | | |
| 3 | 75 | С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022 | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (плинтус)** | м2 | 52,4 | | 1902,00 | -- | 99665 | -- | 99665 | -- | 107638 |
| | | | П - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7973 | |
| | | | **Внутренняя отделка стен (лист АС-45)** | | | | | | | | | | |
| | | | **1 этаж** | | | | | | | | | | |
| 4 | 81 | Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 350 | | 1087,91 | 6,43 | 380769 | 2251 | 152831 | 163146 | 587427 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 644,82 | 2,58 | 225687 | 903 | | 43512 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 81.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 1443,05 | 96,00 | | | | 138533 | | |
| 5 | 83 | Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 172,84 | | 6512,89 | 26,36 | 1125660 | 4556 | 393410 | 525977 | 1783768 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 4210,32 | 16,38 | 727694 | 2831 | | 132131 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 83.1 | 287772 С | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 172,8357 | 1901,00 | | | | 328561 | | |
| | | | 2 этаж | | | | | | | | | | |
| 6 | 90 | Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 89,6 | | 1203,90 | 6,43 | 107869 | 576 | 27298 | 57762 | 178882 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 892,80 | 2,58 | 79995 | 231 | | 13251 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 90.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,749 | 246,3104 | 96,00 | | | | 23646 | | |
| 7 | 91 | Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 328 | | 574,19 | 1,20 | 188334 | 394 | 27568 | 115620 | 328272 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 488,94 | 0,64 | 160372 | 210 | | 24318 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 91.1 | 272110 С | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 0,25 | 82 | 210,00 | | | | 17220 | | |
| | 91.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,12 | 39,36 | 262,00 | | | | 10312 | | |
| 8 | 93 | Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 815 | | 494,99 | 1,20 | 403417 | 978 | 68501 | 240808 | 695766 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 409,74 | 0,64 | 333938 | 522 | | 51541 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 93.1 | 272110 С | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 0,25 | 203,75 | 210,00 | | | | 42788 | | |
| | 93.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,12 | 97,8 | 262,00 | | | | 25624 | | |
| 9 | 95 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 42 | | 4917,25 | 58,76 | 206525 | 2468 | 43002 | 117133 | 349551 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3834,65 | 38,80 | 161055 | 1630 | | 25893 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 95.1 | 102685 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,043 | 1,806 | 23260,00 | | | | 42008 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 96 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 42 | | 1087,91 | 6,43 | 45692 | 270 | 18340 | 19577 | 70491 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | | 644,82 | 2,58 | 27082 | 108 | | 5221 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 96.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 173,166 | 96,00 | | | | 16624 | | |
| 11 | 97 | Е11-150405-0111<br>1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 42 | | 494,99 | 1,20 | 20790 | 51 | 3530 | 12410 | 35856 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | | 409,74 | 0,64 | 17209 | 27 | | 2656 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 97.1 | 272110 С | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 0,25 | 10,5 | 210,00 | | | | 2205 | | |
| | 97.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,12 | 5,04 | 262,00 | | | | 1320 | | |
| | | | 3 этаж | | | | | | | | | | |
| 12 | 102 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 15,6 | | 1087,91 | 6,43 | 16971 | 100 | 6812 | 7272 | 26182 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | | 644,82 | 2,58 | 10059 | 40 | | 1939 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 102.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 64,3188 | 96,00 | | | | 6175 | | |
| 13 | 103 | Е11-150405-0111<br>1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 1041 | | 494,99 | 1,20 | 515285 | 1249 | 87497 | 307584 | 888702 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | | 409,74 | 0,64 | 426539 | 666 | | 65833 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 103.1 | 272110 С | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 0,25 | 260,25 | 210,00 | | | | 54653 | | |
| | 103.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,12 | 124,92 | 262,00 | | | | 32729 | | |
| | | | 4 этаж | | | | | | | | | | |
| 14 | 111 | Е11-150405-0113<br>1115-0405-0113<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 302 | | 574,19 | 1,20 | 173405 | 362 | 25383 | 106455 | 302250 |
| | | | НР - 72% СП - 8% | | | | 488,94 | 0,64 | 147660 | 193 | | 22390 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 111.1 | 272110 С | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 0,25 | 75,5 | 210,00 | | | | 15855 | | |
| | 111.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,12 | 36,24 | 262,00 | | | | 9495 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 117 | Е11-150405-0111<br>1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 40,02 | | 494,99 | 1,20 | 19809 | 48 | 3363 | 11825 | 34165 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 409,74 | 0,64 | 16398 | 26 | | 2531 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 117.1 | 272110 С | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 0,25 | 10,005 | 210,00 | | | | 2101 | | |
| | 117.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,12 | 4,8024 | 262,00 | | | | 1258 | | |
| | | 5 этаж | | | | | | | | | | | |
| 16 | 125 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 40,02 | | 4917,25 | 58,76 | 196788 | 2352 | 40973 | 111611 | 333071 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3834,65 | 38,80 | 153463 | 1553 | | 24672 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 125.1 | 102685 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,043 | 1,72086 | 23260,00 | | | | 40027 | | 0,00 |
| 17 | 126 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 40,02 | | 1087,91 | 6,43 | 43538 | 257 | 17475 | 18655 | 67168 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 644,82 | 2,58 | 25806 | 103 | | 4975 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 126.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 165,00246 | 96,00 | | | | 15840 | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 6914400 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2972309 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 21539 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 11629 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 1259939 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 2148432 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 512180 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | Сторительно-монтажных | Оборудования, мебели и | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
| 1 | 02-01 | АВР | 6 914 400 | | | 6 914 400 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | - |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | 82 973 | | | 82 973 |
| | | Итого | 6 997 373 | | | 6 997 373 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | - |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 90 966 | | | 90 966 |
| | | Итого | 7 088 339 | | | 7 088 339 |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 141 767 | | | 141 767 |
| | | Итого | 7 230 106 | | | 7 230 106 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95 | 6 868 601,07 | | | | | | 6 868 601,07 | | |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | 824 232,13 | 824 232,13 | | |
| | | **ВСЕГО ПО АВР** | **6 868 601,07** | | | | | **824 232,13** | **7 692 833,20** | | |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКұрылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор**_____ **В.Н.Пикурин**

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, 81; тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**

# АКТ №21
## приемки выполненных работ
## за Январь 2023 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| | | | **Система П11** | | | | | | | | | | |
| 1 | 376 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | камера | 1 | | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | | НР - 22%, СП - 8% | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 376.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| | 376.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| | 376.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| | 376.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 2 | 377 | Прайс | **Приточная установка KL250** | шт. | 1 | | 1512303,85 | -- | 1512304 | -- | | -- | 1512304 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1512304 | -- | |
| | | | **Система П12** | | | | | | | | | | |
| 3 | 392 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | камера | 1 | | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | | НР - 22%, СП - 8% | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 392.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| | 392.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 392.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| | 392.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 4 | 393 | Прайс | Приточная установка KL315 | шт. | 1 | | 1512303,85 | -- | 1512304 | -- | | -- | 1512304 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1512304 | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 3216346 | 8790 | 14114 | 123648 | 3365224 |
| | | | | | | | | | 168834 | 2900 | 3024608 | 25230 | |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | | 3024608 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | | 3024608 | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 191738 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | 14114 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 171734 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 123648 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 25230 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 340616 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 88 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 171734 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 3365224 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 88 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 171734 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 3365224 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 168834 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 8790 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 2900 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 14114 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 3024608 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 123648 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 25230 | |

| | | Глава 2. Основные объекты строительства | Сторительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочие работы и затраты | Общая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-01 | АВР | 340 616 | 3 024 608 | | 3 365 224 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | - |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,2% | 4 087 | | | 4 087 |
| | | Итого | 344 703 | 3 024 608 | | 3 369 311 |
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | - |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 4 481 | | | 4 481 |
| | | Итого | 349 184 | 3 024 608 | | 3 373 792 |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 6 984 | | | 6 984 |
| | | Итого | 356 168 | 3 024 608 | | 3 380 776 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95 | 338 359,80 | | 2 873 377,60 | | | | 3 211 737,40 | | |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | 385 408,49 | | 385 408,49 | | |
| | | **ВСЕГО ПО АВР** | **338 359,80** | | **2 873 377,60** | | **385 408,49** | | **3 597 145,89** | | |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана**

**Директор**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКұрылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ВП Инжиниринг"**

**Директор**_____ **В.Н.Пикурин**