Форма 2В

Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 2-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он "Алматы",ул.К.Сәтбаева,между улицами № 42 (проектируемое наименование) и Сығанақ**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

Акт выполненных работ №30

за **Апрель 2022** (месяц, год) **Отделочные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ РП 35										
		ДВЕРИ Секция 1-7 ,2-7этаж										
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	88,2		3858,60	57,80	340329	5098	49197	199059	582539
		НР - 69% СП - 8%				3243,02	27,86	286034	2457		43151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	88,2		27695,00	--	2442699	--	2442699	--	2638115
		СП - 8%				--	--	--	--		195416	
		ДВЕРИ Секция 1-8 ,2-9этаж										
3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	134,4		3858,60	57,80	518596	7768	74966	303328	887678
		НР - 69% СП - 8%				3243,02	27,86	435862	3744		65754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	134,4		27695,00	--	3722208	--	3722208	--	4019985

		СП - 8%			--	--	--	--		297777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7023832	12866	6289070	502387	8128317
							721896	6201	--	602098	
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка "ВиТЭМ"									
5	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	2400	6841,43	503,88	16419432	1209312	1179216	11251507	29884614
		НР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			5846,21	13,95	14030904	33480		2213675	
6	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	2400	4978,00	--	11947200	--	11947200	--	12902976
		СП - 8%			--	--	--	--		955776	
7	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	2400	18487,00	--	44368800	--	44368800	--	47918304
		СП - 8%			--	--	--	--		3549504	
8	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80/примечание 8 РП 9/	м3	240	31143,00	--	7474320	--	7474320	--	8072266
		СП - 8%			--	--	--	--		597946	
		Витражи наружные									
9	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	776,59	10172,27	584,27	7899683	453738	5032	5304704	14260738
		НР - 69%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			9581,52	318,14	7440913	247064		1056351	
10	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	23,5	83161,00	--	1954284	--	1954284	--	2110627
		СП - 8%			--	--	--	--		156343	
11	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	753,09	83186,00	--	62646545	--	62646545	--	67658269
		СП - 8%			--	--	--	--		5011724	
12	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	9	1762,43	2,21	15862	20	--	10931	28936
		НР - 69%; СП - 8%			1760,22	--	15842	--		2143	
13	223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	9	4094,00	--	36846	--	36846	--	39794
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	

		Витраж внутренние									
14	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	210,45	10172,27	584,27	2140754	122960	1363	1437535	3864552
		НР - 90% СП - 6%			9581,52	318,14	2016431	66953		286263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	223-301-0204 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	11,69	69930,00	--	817482	--	817482	--	882881
		СП - 8%			--	--	--	--		65399	
16	223-301-0104 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	198,76	69940,00	--	13901274	--	13901274	--	15013376
		СП - 8%			--	--	--	--		1112102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				169622482	1786030	144332362	18004677	202637333
							23504090	347497	--	15010174	
		РАЗДЕЛ 3. Установка окон Блок 1-7 "Жана-Турмыс СК"									
		Окна									
17	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	632,82	3084,21	218,97	1951750	138568	769206	1005610	3193949
		НР - 90% СП - 6%			1649,72	115,94	1043976	73369		236589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	632,82	28339,00	--	17933486	--	17933486	--	19368165
		СП - 8%			--	--	--	--		1434679	
19	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	219,96	4416,47	226,54	971447	49830	465066	434309	1518217
		НР - 90% СП - 8%			2075,61	118,27	456551	26015		112460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	223-204-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	507,843648	35561,00	--	18059428	--	18059428	--	19504182
		СП - 8%			--	--	--	--		1444754	
		Окна Блок 1-8									

21	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	588,74	3084,21	218,97	1815798	128917	715625	935563	2971470
		НР - 90%, СП - 8%			1649,72	115,94	971256	68259		220109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	588,74	28339,00	--	16684303	--	16684303	--	18019047
		СП - 8%			--	--	--	--		1334744	
23	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	219,96	4416,47	226,54	971447	49830	465066	434309	1518217
		НР - 90%, СП - 8%			2075,61	118,27	456551	26015		112460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	223-204-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	507,843648	35561,00	--	18059428	--	18059428	--	19504182
		СП - 8%			--	--	--	--		1444754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				76447087	367145	73151608	2809791	85597429
							2928334	193658	--	6340549	
		РАЗДЕЛ 4. Отделка Ип " SDS"									
25	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2199,06	1433,42	21,40	3152177	47060	1047193	1660748	5197959
		НР - 80%, СП - 8%			935,82	8,19	2057924	18010		385034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	457,24	1322,15	77,36	604540	35372	128434	377153	1060229
		НР - 90%, СП - 8%			963,90	67,16	440734	30708		78535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	206,72	3569,06	94,98	737796	19634	476002	237187	1052982
		НР - 94%, СП - 8%			1171,44	49,18	242160	10166		77999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	530,86	1625,65	15,34	862993	8143	650702	195027	1142662
		НР - 94%, СП - 8%			384,56	6,27	204148	3328		84642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		Секция 1-7									
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	556,47	849,45	36,07	472693	20071	185578	261326	792741
		НР - 94%; СП - 6%			479,89	19,70	267044	10962		58722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	556,47	-190,27	-12,19	-105880	-6784	-92496	-9609	-124728
		НР - 94%; СП - 6%			-11,86	-6,51	-6600	-3623		-9239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2199,06	1433,42	21,40	3152177	47060	1047193	1660748	5197959
		НР - 80%; СП - 8%			935,82	8,19	2057924	18010		385034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	457,24	1322,15	77,36	604540	35372	128434	377153	1060229
		НР - 80%; СП - 8%			963,90	67,16	440734	30708		78535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	344,45	3569,06	94,98	1229363	32716	793144	395216	1754545
		НР - 94%; СП - 6%			1171,44	49,18	403503	16940		129966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	389,13	1433,42	21,40	557787	8327	185304	293874	919794
		НР - 80%; СП - 8%			935,82	8,19	364156	3187		68133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11268186	246971	4549488	5448823	18054372
							6471727	138396	--	1337361	
		РАЗДЕЛ 5. Отделка ТОО " JSM2020KZ"									
		Секция 1-7 Акт №1									
35	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4402,64	1433,42	21,40	6310832	94217	2096536	3324909	10406600
		НР - 80%; СП - 8%			935,82	8,19	4120079	36058		770859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	912,67	1322,15	77,36	1206687	70604	256360	752814	2116261
		НР - 80%; СП - 8%			963,90	67,16	879723	61295		156760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Секция 1-7Акт №2									

37	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР - 96%; СП - 82% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	3288,24	1433,42 935,82	21,40 8,19	4713429 3077201	70369 26931	1565859	2483305 575739	7772473
38	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	454,78	1322,15 963,90	77,36 67,16	601287 438362	35182 30543	127743	375124 78113	1054524
		Облицовка полов плиткой 3,4,5,6,7 этаж									
39	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	275,44	3569,06 1171,44	94,98 49,18	983062 322661	26161 13546	634240	316035 103928	1403025
		Облицовка полов плиткой 8 этаж									
40	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	27,48	3569,06 1171,44	94,98 49,18	98078 32191	2610 1351	63277	31530 10369	139977
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13913375 8870217	299143 169724	4744015 --	7283717 1695768	22892860
		РАЗДЕЛ 6. Отделка Ип " Карабекова Фариза Муханетовна"									
		Секция 1-7 Акт №1									
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	541,25	849,45 479,89	36,07 19,70	459765 259740	19523 10663	180502	254179 57115	771059
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки/1-этаж/	541,25	-190,27 -11,86	-12,19 -6,51	-102984 -6419	-6598 -3524	-89967	-9346 -8986	-121317
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	553,9	849,45 479,89	36,07 19,70	470510 265811	19979 10912	184720	260120 58450	789080
44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки/2-этаж/	553,9	-190,27 -11,86	-12,19 -6,51	-105391 -6569	-6752 -3606	-92070	-9565 -9196	-124152
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2782,35	849,45 479,89	36,07 19,70	2363467 1335222	100359 54812	927886	1306632 293608	3963707

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки/3,4,5,6, 7-этаж/	2782,35	-190,27 -11,86	-12,19 -6,51	-529398 -32999	-33917 -18113	-462482	-48045 -46195	-623638
		Секция 1-8 до 10мм									
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	535,67	849,45 479,89	36,07 19,70	455025 257063	19322 10553	178640	251558 56527	763110
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки/1-этаж/	535,67	-190,27 -11,86	-12,19 -6,51	-101922 -6353	-6530 -3487	-89039	-9250 -8894	-120066
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	551,8	849,45 479,89	36,07 19,70	468727 264803	19903 10870	184021	259133 58229	786089
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки/2-этаж/	551,8	-190,27 -11,86	-12,19 -6,51	-104991 -6544	-6726 -3592	-91721	-9528 -9162	-123681
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	3882,41	849,45 479,89	36,07 19,70	3297913 1863130	140038 76483	1294745	1823236 409692	5530841
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки/3,4,5,6, 7,8,9-этаж/	3882,41	-190,27 -11,86	-12,19 -6,51	-738706 -46045	-47326 -25274	-645335	-67041 -64460	-870206
53	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности/2, 3,4,5,6,7этажи/	6615,24	1433,42 935,82	21,40 8,19	9482417 6190674	141566 54179	3150177	4995882 1158264	15636563
54	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** *НР - 80% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности/2, 3,4,5,6,7этажи/	1375,67	1322,15 963,90	77,36 67,16	1818842 1326008	106422 92390	386412	1134719 236285	3189846
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**17133274**	**459263**	**5016489**	**10132684**	**29447235**

							11657522	263266	--	2181277		
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ . ТОО "ЮНИСЕФ СЕРВИС"										
		ДВЕРИ Секция 1-7 ,1-15этаж/кладовки										
55	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	56,7	3858,60	57,80	218783	3278	31626	127967	374490
		НР - 69%, СП - 8%			3243,02	27,86	183879	1580		27740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	56,7	27695,00	--	1570306	--	1570306	--	1695931
		СП - 8%			--	--	--	--		125625	
		ДВЕРИ Секция 1-8 ,1-15этаж										
57	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	56,7	3858,60	57,80	218783	3278	31626	127967	374490
		НР - 69%, СП - 8%			3243,02	27,86	183879	1580		27740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	56,7	27695,00	--	1570306	--	1570306	--	1695931
		СП - 8%			--	--	--	--		125625	
		ДВЕРИ. КРОВЛЯ.1-7,1-8										
59	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,06	3858,60	57,80	11807	177	1706	6906	20210
		НР - 69%, СП - 8%			3243,02	27,86	9924	85		1497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,06	40727,00	--	124625	--	124625	--	134595
		СП - 8%			--	--	--	--		9970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3714610	6733	3330195	262840	4295647
							377682	3245	--	318197	
		РАЗДЕЛ 8. ФРАМУГИ. ИП "OVSYANNIKOV PROJECT"										
61	1115-0501-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	38,83	1418,82	28,82	55093	1119	4469	39950	102646
		НР - 80%, СП - 8%			1274,92	11,12	49505	432		7603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	38,83	30683,00	--	1191421	--	1191421	--	1286735

		СП - 8%			--	--	--	--		95314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1246514**	**1119**	**1195890**	**39950**	**1389381**
							49505	**432**	**--**	**102917**	
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка "ВиТЭМ"									
63	**1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**7695,07**	**6841,43**	**503,88**	**52645283**	**3877392**	**3780896**	**36075473**	**95818417**
		НР - 80%, СП - 8%			**5846,21**	**13,95**	**44986995**	**107346**		**7097660**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	**231-102-0105 РСНБ РК 2015**	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	**м2**	**7695,07**	**4978,00**	**--**	**38306058**	**--**	**38306058**	**--**	**41370543**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3064485**	
65	**231-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м2**	**7695,07**	**18487,00**	**--**	**142258759**	**--**	**142258759**	**--**	**153639460**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11380701**	
66	**234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80/примечание 8 РП 9/**	**м3**	**769,507**	**31143,00**	**--**	**23964756**	**--**	**23964756**	**--**	**25881937**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1917181**	
		Витражи наружные									
67	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**686,96**	**10172,27**	**584,27**	**6987943**	**401370**	**4452**	**4692463**	**12614838**
		НР - 69%, СП - 8%			**9581,52**	**318,14**	**6582121**	**218549**		**934432**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	**223-301-0108 РСНБ РК 2015**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**686,96**	**83186,00**	**--**	**57145455**	**--**	**57145455**	**--**	**61717091**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4571636**	
		Витраж внутренние									
69	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**225,12**	**10172,27**	**584,27**	**2289981**	**131531**	**1458**	**1537742**	**4133941**
		НР - 69%, СП - 8%			**9581,52**	**318,14**	**2156992**	**71620**		**306218**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	**223-301-0204 РСНБ РК 2015**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**20,976**	**69930,00**	**--**	**1466852**	**--**	**1466852**	**--**	**1584200**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**117348**	

71	223-301-0104 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом СП - 8%	м2	204,144	69940,00	--	14277831	--	14277831	--	15420058
					--	--	--	--		1142227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				339342918	4410293	281206517	42305678	412180485
							53726108	397515	--	30531888	
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка "ВиТЭМ" за июнь секция 1-9,1-14									
72	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	993,63	6841,43	503,88	6797850	500670	488210	4658265	12372604
					5846,21	13,95	5808970	13861		916489	
73	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка СП - 8%	м2	993,63	4978,00	--	4946290	--	4946290	--	5341993
					--	--	--	--		395703	
74	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм СП - 8%	м2	993,63	18487,00	--	18369238	--	18369238	--	19838777
					--	--	--	--		1469539	
75	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80/примечание 8 РП 9/ СП - 8%	м3	99,363	31143,00	--	3094462	--	3094462	--	3342019
					--	--	--	--		247557	
		Витражи наружные									
76	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	29,52	1841,90	40,31	54373	1190	12635	37008	98691
					1373,59	19,36	40548	572		7310	
77	223-301-0208 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла СП - 8%	м2	29,52	83161,00	--	2454913	--	2454913	--	2651306
					--	--	--	--		196393	
78	223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг СП - 8%	комплект	17	6930,00	--	117810	--	117810	--	127235
					--	--	--	--		9425	
79	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания СП - 8%	пара	17	4148,00	--	70516	--	70516	--	76157
					--	--	--	--		5641	

80	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	17	3481,00	--	59177	--	59177	--	63911
		СП - 8%			--	--	--	--		4734	
		Витраж внутренние									
81	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	173,49	10172,27	584,27	1764787	101365	1124	1185069	3185845
		НР - 94%, СП - 8%			9581,52	318,14	1662298	55194		235989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	223-301-0108 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	173,49	83186,00	--	14431939	--	14431939	--	15586494
		СП - 8%			--	--	--	--		1154555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				52161355	603225	44046314	5880342	62685032
							7511816	69627	--	4643335	
		РАЗДЕЛ 11. Установка дверей балконных "Стальной Мир"									
83	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	136,08	4416,47	226,54	600993	30827	287717	268689	939256
		НР - 94%, СП - 8%			2075,61	118,27	282449	16094		69575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	223-204-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	136,08	35561,00	--	4839141	--	4839141	--	5226272
		СП - 8%			--	--	--	--		387131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5440134	30827	5126858	268689	6165528
							282449	16094	--	456706	
		РАЗДЕЛ 12. ИП "ЕРНАР"									
		Крыльцо Входные группы Блоки 7,8									
85	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1	3226,73	2012,68	3227	2013	4	2082	5734
		НР - 92%, СП - 8%			1209,55	1029,50	1210	1030		425	
86	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,21	3728,00	--	4511	--	4511	--	4872
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	21933,44	1201,15	9870	540	8541	855	11583
		НР - 91%, СП - 8%			1752,30	335,95	789	151		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

88	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	10	29961,79	730,25	299618	7303	230633	59047	387359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6168,15	320,58	61682	3206		28693	
		Секция 1-7,1-8									
89	1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2/стеновой/	м2 поверхности облицовки	642,42	23356,31	137,62	15004561	88409	625134	11467845	28590198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22245,60	68,16	14291018	43787		2117792	
90	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	655,2684	12755,00	--	8357948	--	8357948	--	9026584
					--	--	--	--		668636	
		Отделка крыльцов №3,5,6,7,8									
91	1115-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы. Устройство из полированных плит различной формы гранитных типа "брекчия"	м2 полов	69,14	21401,74	138,80	1479716	9596	48685	1142401	2831887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20558,80	94,97	1421435	6566		209769	
92	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	70,5228	12755,00	--	899518	--	899518	--	971479
					--	--	--	--		71961	
93	1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2/цоколь/	м2 поверхности облицовки	45,774	23356,31	137,62	1069112	6299	44543	817112	2037122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22245,60	68,16	1018270	3120		150898	
94	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	46,68948	12755,00	--	595524	--	595524	--	643166
					--	--	--	--		47642	
95	1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2/сливы/	м2 поверхности облицовки	8,0388	23356,31	137,62	187757	1106	7823	143501	357758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22245,60	68,16	178828	548		26501	
96	231-201-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	8,199576	12755,00	--	104586	--	104586	--	112953
					--	--	--	--		8367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				28015948	115266	10927450	13632843	44980695
							16973232	58408	--	3331903	

РАЗДЕЛ 13. Отделка ТОО " СтройСервис2021"

Секция 1-14. 1-этаж

97	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	122	8174,27	1178,84	997261	143819	334360	551688	1672865
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4254,77	555,90	519082	67820		123916	
98	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	305	4921,22	262,79	1500972	80151	1289854	133814	1765569
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,40	37,34	130967	11389		130783	
99	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	305	-483,79	-15,45	-147556	-4712	-128869	-15017	-175579
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-45,82	-6,56	-13975	-2001		-13006	
		Секция 1-9. 1-этаж									
100	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	302	8174,27	1178,84	2468630	356010	827679	1365653	4141026
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4254,77	555,90	1284941	167882		306743	
101	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	755	4921,22	262,79	3715521	198407	3192917	331245	4370508
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,40	37,34	324197	28192		323741	
102	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	755	-483,79	-15,45	-365261	-11665	-319002	-37174	-434630
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-45,82	-6,56	-34594	-4953		-32195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8169567	762010	5196939	2330209	11339759
							2210618	268329	--	839982	
		РАЗДЕЛ 14. Отделка Ип " SDS". Акт №3 за АПРЕЛЬ									
		Секция 1-8									
103	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1244,62	1433,42	21,40	1784063	26634	592689	939947	2941931
		НР - 89%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			935,82	8,19	1164740	10193		217921	
104	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	283,49	3569,06	94,98	1011793	26926	652775	325272	1444030
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1171,44	49,18	332092	13942		106965	

105	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	721,82	1625,65	15,34	1173427	11073	884771	265182	1553698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			384,56	6,27	277583	4526		115089	
106	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3712,35	745,25	5,48	2766629	20343	1008349	1396675	4496368
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			468,15	2,13	1737937	7907		333064	
107	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	251,91	1012,07	5,48	254951	1381	68424	148546	435777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			734,97	2,13	185146	537		32280	
108	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1163,62	1373,73	8,53	1598500	9925	453673	911031	2710293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			975,32	3,34	1134902	3886		200762	
109	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	65,06	3719,33	16,91	241980	1100	130623	99679	368992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1694,70	7,65	110257	498		27333	
110	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	157,04	1695,44	17,65	266252	2772	124391	112345	408885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			885,69	8,55	139089	1343		30288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				9097595	100154	3915695	4198677	14359974
							5081746	42832	--	1063702	

РАЗДЕЛ 15. Отделка Ип " SDS". Акт №4 за МАЙ

Секция 1-7

111	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	390,57	1433,42	21,40	559851	8358	185990	294962	923198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			935,82	8,19	365503	3199		68385	
112	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	812,42	1012,07	5,48	822226	4452	220670	479068	1405397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			734,97	2,13	597104	1730		104103	

113	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	812,42	1373,73	8,53	1116046	6929	316748	636066	1892281
		НР - 86%, СП - 60% В ТОМ ЧИСЛЕ:			975,32	3,34	792369	2713		140169	
114	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3119,43	745,25	5,48	2324755	17094	847300	1173604	3778228
		НР - 80%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			468,15	2,13	1460361	6644		279869	
115	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	795,87	3569,06	94,98	2840508	75592	1832602	913168	4053970
		НР - 94%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1171,44	49,18	932314	39141		300294	
116	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1130,3	1625,65	15,34	1837472	17339	1385465	415250	2432940
		НР - 94%, СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:			384,56	6,27	434668	7087		180218	
117	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	97,67	3719,33	16,91	363267	1651	196095	149642	553941
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1694,70	7,65	165521	747		41033	
118	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	256,12	1695,44	17,65	434236	4521	202872	183226	666859
		НР - 86%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			885,69	8,55	226843	2190		49397	
119	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3864,72	843,19	5,82	3258693	22493	716093	2025639	5707078
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			652,08	3,09	2520107	11942		422747	
120	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	910,09	1027,47	6,17	935090	5615	183856	598883	1656691
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			819,28	3,28	745619	2985		122718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				14492144	164044	6087691	6869508	23070583
							8240409	78378	–	1708933	

РАЗДЕЛ 16. Отделка Ип " Карабекова Фариза Муханетовна"

Секция 1-7

121	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2123,6	1773,19	104,40	3765546	221704	724636	2401350	6660248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1327,56	85,93	2819206	182481		493352	
122	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	917,8	1433,42	21,40	1315593	19641	437056	693130	2169421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			935,82	8,19	858896	7517		160698	
		Секция 1-8									
123	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3472,68	1433,42	21,40	4977809	74315	1653691	2622596	8208437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			935,82	8,19	3249803	28441		608032	
124	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1985,49	1773,19	104,40	3520651	207285	677509	2245176	6227093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1327,56	85,93	2635857	170613		461266	
125	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	911,71	1012,07	5,48	922714	4996	247639	537617	1577158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			734,97	2,13	670079	1942		116827	
126	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	344,45	3569,06	94,98	1229363	32716	793144	395216	1754545
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1171,44	49,18	403503	16940		129966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				15731676	560657	4533675	8895085	26596902
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10637344	407934	–	1970141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									973821528
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				159244695				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9925746			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2461536			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						603650248		
		- Накладные расходы	Тенге							128865900	
		- Сметная прибыль	Тенге							72134931	

Всего	**973 821 528**
НДС 12%	**116 858 583**

ИТОГО	**1 090 680 111**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Начальник участка _____ **2022г**

Тех.надзор _____ **2022г**

Инженер-сметчик _____ **2022г**