Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"** Форма 2В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 2-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

Акт выполненных работ №34-1

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

за Апрель 2022 (месяц, год) Наружные сети канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация К1										
		УСТРОЙСТВО ТРУБ										
1	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	106		5357,00	25,91	567842	2746	549730	16473	631061
						144,96	12,02	15366	1274		46745	
2	241-204-0207 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	106		3494,00	--	370364	--	370364	--	399993
						--	--	--	--		29629	
3	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	3		687500,00	--	2062500	--	1975596	86035	2320418
						28968,03	--	86904	--		171883	
4	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Защитная съемная сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0535		447247,00	--	23928	--	23928	--	25842
						--	--	--	--		1914	
5	241-102-0246 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм/футляр/	м	10		26948,00	--	269480	--	269480	--	291038
						--	--	--	--		21558	

6	241-229-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	16	414,00 --	-- --	6624 --	-- --	6624	-- 530	7154
7	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,734	64279,07 27023,20	12976,03 6080,21	304297 127928	61429 28784	114940	155144 36755	496197
8	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	17777,00 --	-- --	106662 --	-- --	106662	-- 8533	115195
9	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	11937,00 --	-- --	71622 --	-- --	71622	-- 5730	77352
10	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	12719,00 --	-- --	76314 --	-- --	76314	-- 6105	82419
11	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	13910,00 --	-- --	83460 --	-- --	83460	-- 6677	90137
12	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	5582,00 --	-- --	33492 --	-- --	33492	-- 2679	36171
13	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	5973,00 --	-- --	35838 --	-- --	35838	-- 2867	38705
14	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	6	46268,00 --	-- --	277608 --	-- --	277608	-- 22209	299817
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4290031 230198	64175 30058	3995658 --	257652 363814	4911499
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К2									
		Земляные работы									
15	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1615	1112,00 10,05	247,49 57,97	1795880 16231	399697 93622	1379952	79094 149998	2024972
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	85	2306,92 2306,92	-- --	196088 196088	-- --	--	141184 26982	364253
17	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1700	24,58 4,31	20,27 9,70	41786 7327	34459 16490	--	17148 4715	63649
18	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2975	263,85 --	-- --	784954 --	-- --		-- 62796	847750

19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1524,2	39,74 --	39,74 17,84	60572 --	60572 27192	--	19578 6412	86562
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51	1203,34 1203,34	-- --	61370 61370	-- --	--	44187 8445	114001
		УСТРОЙСТВО ТРУБ									
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	124,8	4330,52 1451,46	191,76 64,86	540449 181142	23932 8095	335375	187344 58223	786017
22	1123-1401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	32	6250,00 198,80	37,06 17,26	200000 6362	1186 552	192452	6845 16548	223392
23	241-204-0211 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	32	8456,00 --	-- --	270592 --	-- --	270592	-- 21647	292239
24	241-229-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315	шт.	6	1436,00 --	-- --	8616 --	-- --	8616	-- 689	9305
25	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	741071,00 28968,03	-- --	741071 28968	-- --	712103	28678 61580	831329
26	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Защитная съемная сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0214	447247,00 --	-- --	9571 --	-- --	9571	-- 766	10337
		Колодцы канализационные дождевые									
		Колодцы КЛ18-19 -2шт									
27	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего	11,7	6656,66 4610,52	2041,64 1019,15	77883 53943	23887 11924	53	61915 11184	150982
28	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	11,7	4270,00 --	-- --	49959 --	-- --	49959	-- 3997	53956
29	1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,296	46574,76 24821,70	14294,12 6610,63	60361 32169	18525 8567	9667	40329 8055	108745

30	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	17777,00	--	35554	--	35554	--	2844	38398
31	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11937,00	--	23874	--	23874	--	1910	25784
32	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	12719,00	--	50876	--	50876	--	4070	54946
33	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5582,00	--	22328	--	22328	--	1786	24114
34	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5973,00	--	11946	--	11946	--	956	12902
35	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2	46268,00	--	92536	--	92536	--	7403	99939
36	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	16	595,00	--	9520	--	9520	--	762	10282
37	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	30,2	350,00	--	10570	--	10570	--	846	11416
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5156356	562258	3225544	626302		6245270
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				583600	166442	--	462614		11156769
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				813798					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					626433				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					196500				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7221204			
		- Перевозка грузов	Тенге				784954					
		- Накладные расходы	Тенге							883954		
		- Сметная прибыль	Тенге							826428		

Всего	11156769
НДС 12%	1 338 812
ИТОГО	12 495 581

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____ 2022г

Начальник участка _____ 2022г

Инженер-сметчик Сманшова А. 2022г