Форма 4

Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 2-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**

(наименование)

Акт выполненных работ №37

за **Апрель 2022** (месяц, год) **Установка окон**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. установка окон декабрь 2021г Секция 1-7(12-15этажи)										
1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**/ОК-1/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**		**86,03**	**3084,21**	**218,97**	**265335**	**18838**	**104572**	**136710**	**434208**
		НР - 90% СП - 5%				**1649,72**	**115,94**	**141925**	**9974**		**32164**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,71**	**61,08**	**1712,00**				**104571**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками									
		СН - 8%	м2	86,03	28339,00	--	2438004	--	2438004	--	2633044
					--	--	--	--		195040	
3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-3/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
		НР - 90% СН - 8%	м2	79,93	2713,66	216,18	216903	17279	94420	102923	345412
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1316,20	114,54	105204	9155		25586	
3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69 55,1517	1712,00				94420		
4	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка									
		СН - 8%	м2	79,93	27177,00	--	2172258	--	2172258	--	2346039
					--	--	--	--		173781	
5	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
		НР - 90% СН - 8%	м2	16,81	2713,66	216,18	45617	3634	19858	21646	72644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1316,20	114,54	22125	1925		5381	
5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69 11,5989	1712,00				19857		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	16,81	27177,00	--	456845	--	456845	--	493393
					--	--	--	--		36548	
7	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-6/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,36	2713,66	216,18	25400	2023	11057	12053	40449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1316,20	114,54	12320	1072		2996	
7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69 6,4584	1712,00				11057		
8	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	9,36	27177,00	--	254377	--	254377	--	274727
					--	--	--	--		20350	
9	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-5/Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	44,83	4270,29	218,17	191437	9780	87494	89305	303202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2100,44	112,99	94163	5065		22459	
9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14 51,1062	1712,00				87494		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							6400700
10	223-102-0106 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	44,83	32579,00	--	1460517	--	1460517	--	1577358
		СН - 8%			--	--	--	--		116841	
11	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**/БД-1/Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	52,79	4416,47	226,54	233145	11959	111615	104233	364369
		НР - 90%; СН - 8%			2075,61	118,27	109571	6243		26990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,235 65,1957	1712,00				111615		
12	223-204-0207 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7**	м2	52,79	35561,00	--	1877265	--	1877265	--	2027446
		СН - 8%			--	--	--	--		150181	
13	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**/ОК-2/Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	40,38	4270,29	218,17	172434	8810	78808	80440	273104
		НР - 90%; СН - 8%			2100,44	112,99	84816	4563		20230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,14 46,0332	1712,00				78809		
14	223-102-0106 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	40,38	32579,00	--	1315540	--	1315540	--	1420783
		СН - 8%			--	--	--	--		105243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											6400700
15	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/БД-2/Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	35,19	4416,47	226,54	155416	7972	74403	69482	242890
		НР - 90% СП - 80%			2075,61	118,27	73041	4162		17992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235 43,4597	1712,00				74403		
16	223-204-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7									
		СП - 80%	м2	35,19	35561,00	--	1251392	--	1251392	--	1351503
					--	--	--	--		100111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12531885	80295	11808425	616792	14200571
							643165	42159	--	1051893	
		РАЗДЕЛ 2. установка окон декабрь 2021г Секция 1-8 (12-15этажи)									
17	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-1/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 90% СП - 80%	м2	100,36	3084,21	218,97	309531	21976	121989	159481	506533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1649,72	115,94	165566	11636		37521	
17.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71 71,2556	1712,00				121990		
18	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками									
		СП - 80%	м2	100,36	28339,00	--	2844102	--	2844102	--	3071630
					--	--	--	--		227528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							6400700
19	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-3/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	47,96	2713,66	216,18	130147	10368	56654	61756	207256
		НР - 90%; СП - 8%			1316,20	114,54	63125	5493		15352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69 33,0924	1712,00				56654		
20	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка									
		СП - 8%	м2	47,96	27177,00	--	1303409	--	1303409	--	1407682
					--	--	--	--		104273	
21	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16,81	2713,66	216,18	45617	3634	19858	21646	72644
		НР - 90%; СП - 8%			1316,20	114,54	22125	1925		5381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69 11,5989	1712,00				19857		
22	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка									
		СП - 8%	м2	16,81	27177,00	--	456845	--	456845	--	493393
					--	--	--	--		36548	
23	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-6/Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4	2713,66	216,18	10855	865	4725	5151	17286
		НР - 90%; СП - 8%			1316,20	114,54	5265	458		1280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							6400700
23.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69 2,76	1712,00				4725		
24	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка									
		СП - 8%	м2	4	27177,00	--	108708	--	108708	--	117405
25	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-5/Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			--	--	--	--		8697	
		ПР - 90% СП - 8%	м2	44,83	4270,29	218,17	191437	9780	87494	89305	303202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2100,44	112,99	94163	5065		22459	
25.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14 51,1062	1712,00				87494		
26	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной									
		СП - 8%	м2	44,83	32579,00	--	1460517	--	1460517	--	1577358
27	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/БД-1/Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей			--	--	--	--		116841	
		ПР - 90% СП - 8%	м2	43,99	4416,47	226,54	194281	9966	93009	86858	303630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2075,61	118,27	91306	5203		22491	
27.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235 54,3277	1712,00				93009		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	223-204-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	43,99	35561,00	--	1564328	--	1564328	--	1689474
		СП - 8%			--	--	--	--		125146	
29	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-7/Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, доворотно-откидных) одностворчатых									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	8,08	4270,29	218,17	34504	1763	15769	16096	54648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2100,44	112,99	16972	913		4048	
29.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14 9,2112	1712,00				15770		
30	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной									
		СП - 8%	м2	8,08	32579,00	--	263238	--	263238	--	284297
					--	--	--	--		21059	
31	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/БД-2/Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	43,99	4416,47	226,54	194281	9966	93009	86858	303630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2075,61	118,27	91306	5203		22491	
31.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235 54,3277	1712,00				93009		
32	223-204-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7									
		СП - 8%	м2	43,99	35561,00	--	1564328	--	1564328	--	1689474
					--	--	--	--		125146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-8/Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8,08	4270,29	218,17	34504	1763	15769	16096	54648
		НР - 90%; СП - 80%			2100,44	112,99	16972	913		4048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14 9,2112	1712,00				15770		
34	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	8,08	32579,00	--	263238	--	263238	--	284297
		СП - 80%			--	--	--	--		21059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10973870	70081	10336989	543247	12438487
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге				566800	36809	--	921368	26639055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Сметная прибыль	Тенге							1973261	

Всего	26 639 055
НДС 12%	3 196 687
ИТОГО	29 835 742

Заказчик _____2022г

Подрядчик _____2020г 2022г

Начальник участка _____2022г

Тех.надзор _____2022г

Инженер ПТО _____2022г