Наименование объекта: ГОПС №4

Акт №1
приемки выполненных работ за за декабрь 2014 г.
(локальная смета 2-1-5)
видеонаблюдение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-345-6	Системный контролер с 3D с джойстиком марки SCC-3100A / *шт*	1	9607 / 8910	267 / 65,3	9607 / 8910	267 / 65	3590 / 40	51 / 0,381	51 / –
2	80-5-1смета	Профессиональный системный контролер SCC - 3100A / *компл.*	1	51523,59		51524				
3	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т / *шт*	1	247,2 / 236,25	8,59 / 2,25	247 / 236	9 / 2	86 / 36	1 / 0,01314	1 / –
4	80-5-2смета	16-ти канальное цифровое устройство обработки изображения VD759zAV 16-кан / *компл.*	1	32685,28		32685				
5	80-5-10смета	Жесткий диск 250Гб / *шт*	1	15676,39		15676				
6	Ц10-938-2	Монтаж камер на пластмассовой трубке	5	3428,2	936,53	17141	4683	5745	12	60

		камера								
				2491,67	119,88	12458	599	44	0,7001	4
7	80-5-12смета	Телекамера цветная купольнаяVN55CSHR|36	5	8835,61		44178				
		шт								
8	Ц10-938-2	Монтаж камер на пластмассовой трубке	1	3428,2	936,53	3428	937	1149	12	12
		камера								
				2491,67	119,88	2492	120	44	0,7001	1
9	80-5-13смета	Всепогодная цветная камера JK-508	1	10478,88		10479				
		шт								
10	99-5-8	Кронштейн в комплекте	1	2356,16		2356				
		шт								
11	99-3-55	БПП-20 юлок питания	1	1636,22		1636				
		шт								
12	99-4-15	Термо бокс для видеокамер	1	10969,56		10970				
		шт								
13	Ц11-94-1	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т	1	5255,12	855,81	5255	856	1146	18	18
		шт								
				2970	213,75	2970	214	36	1,2483	1
14	99-3-25	Монитор для системы видеонаблюдения	1	6121,63		6122				
		шт								
15	99-1-50	USB 1200 VA	1	6113,79		6114				
		шт								
16	Ц8-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	1	6210	2570	6210	2570	1287	16	16
		комплект (3 фазы)								
				2813	574	2813	574	38	3,353	3
17	99-3-16	Стабилизатор напряжения трансформаторного типа СНВТ-2000/1	1	7859,16		7859				
		шт								
18	Ц10-350-23	Аппаратура цветного телевидения: Комплект для передачи видеосигнала по симетричной линии SVP-03T|04R	1	438,9	9,2	439	9	172	2	2
		шт								
				425	4,5	425	5	40	0,026	–
19	80-5-14смета	Комплект для передачи видеосигнала по симетричной линии SVP 03T|04R	1	7046,15		7046				
		in								

20 Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	90	50,5	23,1	4545	2079	944	0,13	12
	м		22,1	5,5	1989	495	38	0,032	3
21 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,09	28900		2601				
	1000м								
22 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	90	175,2	75,7	15768	6813	3191	0,44	40
	м		72,7	20,6	6543	1854	38	0,12	11
23 99-3-20	Кабель высокочастотный экранированный,4-витых пары	90	35,27		3174				
	м								
24 99-3-17	Световой фильтр	2	313,53		627				
	шт								
25 Ц8-396-1	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	240	199,4	120	47856	28800	7761	0,32	77
	м		51,8	33,3	12432	7992	38	0,195	47
26 99-2-40	кабель-канал 25х40	50	42,64		2132				
	м								
27 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	12	34,2	1,2	410	14	106	0,14	2
	м		23,2	0,2	278	2	38	0,001	–
28 99-1-18	труба Гофра д=20мм	12	47,03		564				
	м								
29 99-1-12	Разъемы	12	39,19		470				
	шт								
	Всего прямые затраты				**317119**	**47037**			**291**

	51546	**11922**	**70**
В том числе стоимость: материалов, тенге	56949		
оборудования, тенге	161588		
Накладные расходы, тенге	25177		
- заработная плата, тенге	3777		
- трудоемкость, чел-ч	13		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)	1807		
Всего	**344103**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**344103**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**822403**		
- материалы, тенге	136108		
- оборудование, тенге	386195		
- сметная заработная плата, тенге	160716		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	374		
Налог (2 %)	16448		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**838851**		
Всего по акту с учетом НДС (%)	**838851**		

Директор ТОО "BRAT.M" Сакпиреев Б.А.

Наименование объекта: ГОПС №4

Акт №1
приемки выполненных работ за за январь 2015г.
(локальная смета 2-1-6)
охранная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 монтажные работы									
1	Ц10-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	864	11	11
		шт		2108	–	2108	–	41	–	–
2	Ц10-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: уоповещатель комбинированный	1	1401,2	1,6	1401	2	554	8	8
		шт		1350	–	1350	–	41	–	–
3	Ц10-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	4	259,1	–	1036	–	392	1	4
		шт		239	–	956	–	41	–	–
4	Ц10-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	1	248,5	0,2	249	–	98	1,3	1
		луч		239	–	239	–	41	–	–

5	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	2	195,7	–	391	–	146	1	2
		шт		178	–	356	–	41	–	–
6	Ц10-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, преобразователь (излучатель или приемник)	2	860,3	1,6	1721	3	679	5	10
		шт		828	–	1656	–	41	–	–
7	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	90	175,2	75,7	15768	6813	3611	0,44	40
		м		72,7	20,6	6543	1854	43	0,12	11
8	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	108,6	48,9	109	49	22	0,22	–
		м		39,6	12,2	40	12	43	0,071	–
9	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	125,6	64,1	126	64	25	0,26	–
		м		41,4	15,8	41	16	43	0,093	–
10	Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	80	177,5	116	14200	9280	3027	0,32	26
		м		54,9	33,1	4392	2648	43	0,193	15
11	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	212	0,29	3
		м		48,8	0,5	488	5	43	0,003	–
12	Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220	–	3220	–	812	25	25
		шт		1980	–	1980	–	41	–	–

Раздел 2 материалы неучтенные ценником

13	99-33-1смета	Прибор охранной сигнализации	1	3781,72		3782				
		шт								
14	99-33-2смета	оповещатель комбинированный	1	594,42		594				
		шт								
15	99-33-3смета	акустический извещатель разбития стекла	4	2018,05		8072				
		шт								

16	99-33-4смета	прибор охранной сигнализации ВЭРС-ПК-4	шт	3	21475,92	64428		
17	99-33-5смета	Датчик СМК	шт	2	60,87	122		
18	99-33-6смета	прибор передатчик RR-701TS-L	шт	1	4005,43	4005		
19	99-33-7смета	прибор передатчик RR-701R	шт	1	5496,81	5497		
20	99-1-91	Провод распределительный КСПВ 4х0,4	м	80	5,3	424		
21	99-1-88	Кабель 2х0,75 ШВВП	м	10	11,37	114		
22	99-11-18	трубка поливинилхлоридная д=5мм	м	1	15,8	16		
23	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	м	1	112	112		
24	99-1-18	короб монтажный 10х16	м	80	18,15	1452		
25	99-1-90	Металлорукав	м	10	25,57	256		
26	99-1-10	Сиренап АС-12	шт	1	255,67	256		
		Всего прямые затраты				**130714**	**16291**	**130**
						20149	**4535**	**26**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				94272		
		Накладные расходы, тенге				10442		
		- заработная плата, тенге				1566		
		- трудоемкость, чел-ч				5		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)				1412		
		Всего				**142568**		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**142568**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**340738**		
		- материалы, тенге				225310		

- сметная заработная плата, тенге	62738
- нормативная трудоемкость, чел-ч	161
Налог (2 %)	6815
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**347553**
Всего по акту с учетом НДС (%)	**347553**

Директор ТОО "BRAT.M" Сакпиреев Б.А.

Наименование объекта: ГОПС №4

Акт №1
приемки выполненных работ за за январь 2015г.
(локальная смета 2-1-7)
пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 монтажные работы									
1	Ц10-667-4	Прибор ПС на 2 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	885	11	11
		шт		2108	–	2108	–	42	–	–
2	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	369,9	1,6	2219	10	874	2	12
		шт		347	–	2082	–	42	–	–
3	Ц8-532-1	Извещатели ручные	1	750,2	13,2	750	13	123	2	2
		шт		272	2,3	272	2	45	0,013	–
4	Ц10-669-5	оповещатель комбинированный	1	1401,2	1,6	1401	2	567	8	8
		шт		1350	–	1350	–	42	–	–
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	103	1	1
		шт								

				227	2,3	227	2	45	0,013	–
6	Ц10-671-2									
		Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	72	61,1	0,8	4399	58	1479	0,28	20
		м								
				48,8	0,1	3514	7	42	0,001	–
7	Ц8-402-2									
		Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрыво- и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 10 мм2	10	47,5	21	475	210	118	0,12	1
		м								
				21,2	5	212	50	45	0,029	–
8	Ц8-409-1	Трубы поливинилхлоридная 5мм	1	108,6	48,9	109	49	23	0,22	–
		м								
				39,6	12,2	40	12	45	0,071	–
9	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1	125,6	64,1	126	64	26	0,26	–
		м								
				41,4	15,8	41	16	45	0,093	–
10	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	71	0,82	1
		шт								
				131	25,7	131	26	45	0,15	–
11	Ц10-683-13									
		Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220	–	3220	–	832	25	25
		шт								
				1980	–	1980	–	42	–	–
12	Ц8-409-1	Монтаж короба 16х10	50	108,6	48,9	5430	2445	1166	0,22	11
		м								
				39,6	12,2	1980	610	45	0,071	4
13	Ц8-409-1	Монтаж трубы гофрированной диам. до16мм	32	108,6	48,9	3475	1565	746	0,22	7
		м								
				39,6	12,2	1267	390	45	0,071	2

Раздел 2 материалы неучтенные ценником

14	80-33-1смета	Прибор пожарной сигнализации	1	3579,32		3579
		шт				
15	80-33-2смета	оповещатель комбинированныйМАЯК-12К	1	502,81		503
		шт				
16	99-33-3смета	извещатель дымовой ИП212-45	6	317,03		1902

17	80-33-4смета	Извещатель ручной ИПР-3С	шт	1	286,35	286	
18	80-33-5смета	Выключатель автоматический	шт	1	122,72	123	
19	99-1-91	Провод распределительный КСПВ 4х0,4	шт	22	5,3	117	
20	99-1-91	Провод распределительный КСПВ 2х0,4	м	50	2,9	145	
21	99-1-88	Кабель 2х0,75 ШВВП	м	10	11,37	114	
22	99-11-18	трубка поливинилхлоридная д=5мм	м	1	9,24	9	
23	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	м	1	81	81	
24	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	шт	1	462	462	
25	99-1-18	короб монтажный 10х16	м	50	27,73	1387	
26	99-1-90	Металлорукав	м	32	44,37	1420	
27	99-1-10	Сирена сигнальная АС-12	шт	1	255,67	256	

Всего прямые затраты	**34950**	**4522**	**99**
	15204	**1115**	**6**
В том числе стоимость: материалов, тенге	10735		
оборудования, тенге	4491		
Накладные расходы, тенге	7013		
- заработная плата, тенге	1052		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)	375		
Всего	**42338**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**42338**		

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**101188**
- материалы, тенге	25657
- оборудование, тенге	10733
- сметная заработная плата, тенге	41517
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109
Налог (2 %)	2024
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**103212**
Всего по акту с учетом НДС (%)	**103212**

Директор ТОО "BRAT.M" Сакпиреев Б.А.

Наименование объекта: ГОПС №4

Акт №1
приемки выполненных работ за за январь 2015г.
(локальная смета 2-1-8)
тревожная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 монтажные работы									
1	Ц10-667-4	Прибор ПС на 2 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	949	11	11
		шт		2108	–	2108	–	45	–	–
2	Ц10-669-5	оповещатель комбинированный	1	1401,2	1,6	1401	2	608	8	8
		шт		1350	–	1350	–	45	–	–
3	Ц10-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: кнопка	2	150,2	–	300	–	152	1	2
		шт		149	–	298	–	51	–	–
4	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	9	702,3	–	6321	–	2974	4	36
		шт		648	–	5832	–	51	–	–
5	Ц8-409-1	Трубы винилопластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм	28	108,6	48,9	3041	1369	696	0,22	6
		м								

				39,6	12,2	1109	342	48	0,071	2
6	Ц10-671-2									
		Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	37	61,1	0,8	2261	30	815	0,28	10
		м								
				48,8	0,1	1806	4	45	0,001	–
7	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	237	0,29	3
		м								
				48,8	0,5	488	5	48	0,003	–
8	Ц11-91-2	Устройство клиент-кассир	2	486,1	17,87	972	36	423	3	6
		шт								
				463,5	6,75	927	14	45	0,03942	–

Раздел 2 материалы неучтенные ценником

9	80-33-1смета	Прибор пожарной сигнализации	1	3579,32		3579
		шт				
10	80-33-2смета	оповещатель комбинированныйМАЯК-12К	1	502,81		503
		шт				
11	99-50-53	Тревожная кнопка НО 01	2	317,03		634
		шт				
12	18-3-48					
		Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,009	26100		235
		1000шт				
13	8-4-1	Трубы винипластовые	19,6	650		12740
		кг				
14	99-1-91	Провод распределительный КСПВ 4х0,4	6	5,3		32
		м				
15	99-1-91	Провод распределительный КСПВ 2х0,4	31	2,9		90
		м				
16	99-1-90	Металлорукав	10	44,37		444
		м				
17	99-1-67	Устройство клиент-кассир DD-301	2	3006,63		6013
		шт				
18	18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	2	70		140
		шт				

Всего прямые затраты	**42069**	**1517**	**82**
	13918	**365**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	22554		
оборудования, тенге	4082		
Накладные расходы, тенге	6854		
- заработная плата, тенге	1028		
- трудоемкость, чел-ч	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)	448		
Всего	**49371**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**49371**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**117997**		
- материалы, тенге	53904		
- оборудование, тенге	9756		
- сметная заработная плата, тенге	36593		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	87		
Налог (2 %)	2360		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**120357**		
Всего по акту с учетом НДС (%)	**120357**		

Директор ТОО "BRAT.M" Сакпиреев Б.А.

Наименование объекта: ГОПС №4

Акт №2
приемки выполненных работ за за январь 2015г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление,вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
4	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	551	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	51	0,07	–
5	9-4-65	Краны банные чугунные шиберные КРПШ латунные, Dy 20 мм	5	506		2530				
		шт								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	55	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	104	3	51	0,0073	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	12	264,48	3,96	3174	48	328	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	626	18	51	0,0073	–

8	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,4	43,59	0,1	148	–	14	0,059	–
		м2		11,62	0,04	40	–	36	0,0002	–
9	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,4	40,72	0,04	138	–	10	0,0426	–
		м2		8,32	–	28	–	36	–	–
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	0,4	200		80				
		кг								
	Раздел 2 вентиляция									
11	Е20-34-1	Установка агрегатов воздушноотопительных массой до 0,25 т	2	1537,27	231,14	3075	462	1329	7,5	15
		агрегат		1217,25	85,5	2435	171	51	0,42	1
12	99-2-5(пл)пра	Кондиционер EC/EU -SO7HR	2	21050		42100				
		шт								
		Всего прямые затраты				**53672**	**675**			**26**
						4250	**255**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				48747				
		Накладные расходы, тенге				2287				
		- заработная плата, тенге				343				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)				560				
		Всего				**56519**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**56519**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**135080**				
		- материалы, тенге				116505				
		- сметная заработная плата, тенге				11587				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				

Налог (2 %)	2702
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**137782**
Всего по акту с учетом НДС (%)	**137782**

Директор ТОО "BRAT.M" Сакпиреев Б.А.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТ. КАЗ. ОБЛ. ОРАЛ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"BRAT.M"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД УРАЛЬСК БИН 130240023061
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛ.

Форма КС-3

Заказчик: ЗК ОФ АО "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "BRAT.M"
Наименование объекта: Модернизация отделения почтовой связи ГОПС №4,
Адрес: г. Уральск, ул. Абылхаир хана,2/1
Договор 11/2014/1141 от 30.09.2014 г.

Утверждаю :
Директор ЗК ОФ АО
_____ Канешев
"____"_____2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за "____"_____ 2014г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость, тенге	в том числе:			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация отделения почтовой связи ГОПС №4, по адресу: г. Уральск, ул. Абылхаир хана,2/1	1 547 755	1 110 721	406 685	30 349		1 547 755
2	Выполнено в текущем месяце	1 547 755	1 110 721	406 685	30 349		1 547 755
3	Всего по объекту с начала строительства	1 547 755	1 110 721	406 685	30 349		1 547 755
4	**Итого к оплате, тенге**						**1 547 755**

Заказчик:
Директор ЗК ОФ АО "Казпочта"
_____ **Канешев Б.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "BRAT.M"
_____ **Сакпиреев Б.А.**

Заказчик: ЗК ОФ АО "Казпочта"
Наименование объекта: ГОПС №4

Акт №1
приемки выполненных работ за за ноябрь 2014 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,176	2975,47	1238,47	524	218	167	10,6	2
		м3		1737	468	306	82	43	2,28	–
2	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,227	9030,63	154,03	2050	35	230	14,63	3
		м3		2295	58,5	521	13	43	0,28	–
3	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	2,76	4899,15	1881	13522	5192	4515	21,241	59
		м3 кладки		3018,15	538,09	8330	1485	46	2,91	8
4	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (окна))	0,288	9030,63	154,03	2601	44	292	14,63	4

	м3								
			2295	58,5	661	17	43	0,28	–
5 Е46-22-1	Заделка ниш кирпичом	2,6	9030,63	154,03	23480	400	2631	14,63	38
	м3								
			2295	58,5	5967	152	43	0,28	1
6 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	10,3	775,94	4,85	7992	50	1040	1,288	13
	м2								
			222,86	1,41	2295	15	45	0,0062	–
Раздел 2 Окна и двери									
7 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	12,6	387,83	18,74	4887	236	1038	0,9112	11
	м2 проемов								
			152,26	6,18	1918	78	52	0,0302	–
8 Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	3,25	160,53	3,84	522	12	112	0,402	1
	м2 проемов								
			64,58	1,44	210	5	52	0,0071	–
9 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	12,6	8050		101430				
	м2								
10 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	6,5	4100		26650				
	м								
11 Е34-58-1	Оклейка окон пуленепробиваемой пленкой	12,6	377,33	0,18	4754	2	286	0,299	4
	м2 поверхности								
			48,15	0,07	607	1	47	0,0003	–
12 99-6-3	стоимость бронированной пленки	12	3272,52		39270				
	м								

13	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	7,14	367,11	19,34	2621	138	542	0,8342	6
		м2 проемов		139,39	6,57	995	47	52	0,0321	–
14	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	7,14	13000		92820				
		м2								
15	Е9-62-3	Изготовление и монтаж решетчатых дверей (2шт)	0,42	27935,09	9375,11	11733	3938	3028	91	38
		т конструкций		16380	2107,33	6880	885	39	7,36	3
16	2-1-238	Стоимость решетчатых дверей	0,42	146000		61320				
		т								
	Раздел 3 полы									
17	Е11-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на 1 м2	29,7	679,14	16,52	20170	491	7322	2,91	86
		м2 покрытия		459	6,19	13632	184	53	0,0302	1
18	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	29,7	1180		35046				
		м2								
19	Е57-12-3	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам при площади пола до 10 м2	9,72	464,94	10,27	4519	100	734	1,0299	10
		м2		155,63	1,6	1513	16	48	0,0172	–
20	Е57-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	9,72	1572,6	4,07	15286	40	594	0,8091	8
		м2		126,79	0,65	1232	6	48	0,0082	–
21	Е57-19-1	Устройство покрытий площадью до 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	9,72	541,25	1,66	5261	16	451	0,6057	6
		м2		96,3	0,27	936	3	48	0,0027	–

22	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,72	925,06	4,9	8992	48	311	0,382	4
		м2 покрытия		58,5	1,85	569	18	53	0,009	–

Раздел 4 стены и потолки

23	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	44,7	775,94	4,85	34685	217	4511	1,288	58
		м2		222,86	1,41	9962	63	45	0,0062	–
24	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	116,11	243	3,94	28215	457	5413	0,5535	64
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	11856	173	45	0,00729	1
25	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм (стен)	203,88	214,08	3,43	43647	699	6885	0,4552	93
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	15032	267	45	0,0063	1
26	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	116,11	257,14	2,33	29857	271	2327	0,26	30
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	5068	102	45	0,0043	–
27	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	187,71	251,66	1,88	47239	353	3349	0,231	43
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	7308	135	45	0,0035	1

28	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	20,31	1863,3	4,62	37844	94	2359	1,52	31
	м2 облицовки		254,97	3,14	5178	64	45	0,0162	–
	Всего прямые затраты				**706937**	**13051**			**612**
					100976	**3811**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				592908				
	Накладные расходы, тенге				48137				
	- заработная плата, тенге				7221				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)				7551				
	Всего				**762625**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**762625**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1822671**				
	- материалы, тенге				1417050				
	- сметная заработная плата, тенге				267699				
	Налог (2 %)				36453				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1859124**				
	Всего по акту с учетом НДС (%)				**1859124**				

Директор ТОО "BRAT.M" Сакпиреев Б.А.

Форма КС-3

Заказчик: ЗК ОФ АО "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "BRAT.M"
Наименование объекта: Модернизация отделения почтовой связи ГОПС №4,

Адрес: г. Уральск, ул. Абылхаир хана,2/1
Договор 11/2014/1141 от 30.09.2014 г.

Утверждаю :
Директор ЗК ОФ АО "Казпочта"
_____ Канешев Б.Б.
"____" _____2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость, тенге	в том числе:			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация отделения почтовой связи ГОПС №4, по адресу: г. Уральск, ул. Абылхаир хана,2/1	1 859 124	1 822 671		36 453		1 859 124
2	Выполнено в текущем месяце	1 859 124	1 822 671		36 453		1 859 124
3	Всего по объекту с начала строительства	1 859 124	1 822 671		36 453		1 859 124
4	**Итого к оплате, тенге**						**1 859 124**

Заказчик:
Директор ЗК ОФ АО "Казпочта"
_____ Канешев Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "BRAT.M"
_____ Сакпиреев Б.А.

Наименование объекта: ГОПС №4

Акт №2
приемки выполненных работ за за декабрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 полы								
17	Е11-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на 1 м2	58,81	679,14	16,52	39940	972	14500	2,91	171
		м2 покрытия		459	6,19	26994	364	53	0,0302	2
18	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	58,81	1180		69396				
		м2								
		Раздел 4 стены и потолки								
28	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	25,13	1863,3	4,62	46825	116	2919	1,52	38
		м2 облицовки								

			254,97	3,14	6407	79	45	0,0162	–

Раздел 5 кассовая кабина

29	Е10-88-1								
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	30,22	1412,59	11,2	42688	338	4557	1,71	52
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		285,75	4,23	8635	128	52	0,0207	1
30	Е15-210-1								
	Остекление перегородок профильным стеклом марки КП-1-250 в один слой	5	2467,69	60,08	12338	300	329	0,72	4
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		123,75	22,5	619	113	45	0,11	1
31	Е7-60-3								
	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	13,375	3987,22	6,56	53329	88	811	0,571	8
	м ограждений		98,55	2,48	1318	33	60	0,0121	–
32	Е9-35-1								
	Монтаж защитных ограждений из листовой стали	0,22	17937,37	627,69	3946	138	1227	86,5	19
	т конструкций		14197,5	101,25	3123	22	39	0,49	–
33	1-1-884								
	Сталь листовая, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	0,22	56000		12320				
	т								
34	Е39-2-1								
	Установка металлического лотка для кассы размером:360х565х165	0,032	41066,06	14660,06	1314	469	318	120,61	4
	т конструкций		22344,75	3135,15	715	100	39	12,34	–
35	99-1-54								
	лоток для кассы	2	22328,14		44656				
	шт								
36	Е10-35-1								
	Установка столешниц для клиентов	2	332,3	23,87	665	48	114	0,677	1
	изделие		100,35	9,02	201	18	52	0,044	–
37	99-2-79								
	Стоимость столешницы	1,964	5028,09		9875				
	шт								
38	Е10-35-1								
	Установка столешниц для кассира	2	332,3	23,87	665	48	114	0,677	1

	изделие								
			100,35	9,02	201	18	52	0,044	–
39 99-2-79	стоимость столешницы	2,946	5028,09		14813				
	шт								
40 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,52	398,48	102,53	1004	258	245	0,899	2
	м2 проемов								
			151,65	35,67	382	90	52	0,1393	–
41 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,52	4010		10105				
	м2								

Раздел 6 фасад

42 Е15-38-1									
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	17,8	3142,91	3,99	55944	71	3752	2,7	48
	м2 поверхности облицовки								
			467,15	1,22	8315	22	45	0,0046	–
43 Е15-208-3	Остекление фасада зеркальным стеклом	33	1003,17	4,44	33105	147	2438	0,962	32
	м2 площади проемов по наружному обводу переплетов								
			162,45	1,69	5361	56	45	0,0082	–
44 Е15-211-4	Витражное остекление фасада	9	2933,48	8,83	26401	79	518	0,777	7
	м2 стеклопакетов								
			124,65	3,33	1122	30	45	0,0163	–
45 Е11-2-1	Устройство цементно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,85	479,25	–	2324	–	1226	2,99	15
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	2313	–	53	–	–
46 30-8-110	Смесь пескоцементная	4,85	1090		5287				
	м3								
47 Е11-25-1									
	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	97	181,23	21,26	17579	2062	8438	0,948	92
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	15147	773	53	0,0389	4
48 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм	97	1130		109610				

		м2								
49	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	36	602,62	6,63	21694	239	2266	0,698	25
		м бортового камня								
				108,68	1,76	3912	63	57	0,0061	–
50	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,576	24300		13997				
		м3								
51	Е99-5-1смет	Скамья прямолинейнапя,секция ПС-1,строительные рпаботы	2	14359,01	385,22	28718	770	961	4,1	8
		шт								
				671,55	129,72	1343	259	60	0,63	1
52	Е99-5-2 смет	скамья прямолинейная,секция ПС-1, металлоконструкции	2	3211,03	4,37	6422	9	431	3,2	6
		шт								
				550,06	1,87	1100	4	39	0,01	–
53	Е99-5-3смет	Урна типа 1,строительные работы	2	1718,71	57,07	3437	114	348	2,2	4
		шт								
				369,6	16,92	739	34	45	0,08	–
	Раздел 7 козырек над входом									
54	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,6	10191,95	95,97	6115	58	218	4,9	3
		м3								
				771,75	36,25	463	22	45	0,1771	–
55	Е9-62-3	Изготовление металлоконструкций для козырька из трубы квадратной	0,39949	27935,09	9375,11	11160	3745	2881	91	36
		т конструкций								
				16380	2107,33	6544	842	39	7,36	3
56	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций стоек козырька	0,39949	13864,97	4022,39	5539	1607	1583	56,5	23
		т конструкций								
				9090	1071,86	3631	428	39	3,81	2
57	2-1-237	Стоимость металлоконструкций	0,39949	154400		61681				
		т								
58	Е13-44-7	Очистка щетками	10,78623	60,75	–	655	–	255	0,34	4
		м2								
				60,75	–	655	–	39	–	–
59	Е13-44-9	Обеспыливание	10,78623	59	47,75	636	515	123	0,07	1

	м2								
			11,25	18	121	194	39	0,09	1
60 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	10,78623	43,59	0,1	470	1	49	0,059	1
	м2								
			11,62	0,04	125	–	39	0,0002	–
61 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	10,78623	40,72	0,04	439	–	35	0,0426	–
	м2								
			8,32	–	90	–	39	–	–
62 Е15-35-1	Устройство покрытия из поликарбоната	12	326,29	2,21	3915	27	1730	1,76	21
	м2								
			319,5	0,83	3834	10	45	0,0041	–
63 99-2-2	Стоимость поликарбоната	1	7209,66		7210				
	шт								
	Всего прямые затраты				**786217**	**12219**			**626**
					103410	**3702**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				670590				
	Накладные расходы, тенге				52386				
	- заработная плата, тенге				7858				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)				8386				
	Всего				**846989**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**846989**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**2024304**				
	- материалы, тенге				1602710				
	- сметная заработная плата, тенге				274778				

Налог (2 %)	40486
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2064790**
Всего по акту с учетом НДС (%)	**2064790**

Директор ТОО "BRAT.M" Сакпиреев Б.А.

Наименование объекта: ГОПС №4

Акт №1
приемки выполненных работ за за декабрь
(локальная смета 2-1-2)
Водопровод,канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	1	101,59	3,33	102	3	50	0,608	1
		комплект								
				98,26	0,54	98	1	51	0,0045	–
2	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	122	1,43	1
		комплект								
				238,39	1,04	238	1	51	0,0088	–
3	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	139	1,49	1
		комплект								
				265,5	6,75	266	7	51	0,03	–
4	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм	1	1750		1750				
		шт								
5	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	206	2,22	2
		комплект								
				387	15,75	387	16	51	0,07	–
6	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659		659				
		комплект								

7 Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	2	3246,01	–	6492	–	1483	8,5	17
	узел		1453,5	–	2907	–	51	0,25	1
8 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	35	0,41	–
	счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	51	–	–
9 11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
	шт								
10 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	1250		1250				
	шт								
11 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	76	0,75	1
	фильтр		130,5	18	131	18	51	0,09	–
12 8-9-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 15 мм	1	157		157				
	шт								
	Всего прямые затраты				**38877**	**119**			**23**
					4095	**43**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				34663				
	Накладные расходы, тенге				2111				
	- заработная плата, тенге				317				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)				410				
	Всего				**41398**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**41398**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**98941**				
	- материалы, тенге				82845				

- сметная заработная плата, тенге	10647
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	1979
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**100920**
Всего по акту с учетом НДС (%)	**100920**

Директор ТОО "BRAT.M" Сакпиреев Б.А.

Наименование объекта: ГОПС №4

Акт №1
приемки выполненных работ за за декабрь
(локальная смета 2-1-3)
Отопление,вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	689	1,47	7
		шт		254,25	15,75	1271	79	51	0,07	–
2	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,1	4327,14	34,73	43704	351	625	0,682	7
		кВт		108,45	13,01	1095	131	51	0,0635	1
3	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	5	62,13	–	311	–	58	0,12	1
		комплект		22,5	–	113	–	51	–	–
4	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	138	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	51	0,07	–

6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	3	266,48	3,96	799	12	82	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	157	4	51	0,0073	–
		Всего прямые затраты				**47654**	**598**			**17**
						2890	**230**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				44167				
		Накладные расходы, тенге				1592				
		- заработная плата, тенге				239				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)				492				
		Всего				**49738**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**49738**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**118874**				
		- материалы, тенге				105559				
		- сметная заработная плата, тенге				8028				
		Налог (2 %)				2377				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**121251**				
		Всего по акту с учетом НДС (%)				**121251**				

Директор ТОО "BRAT.M" Сакпиреев Б.А.

Наименование объекта: ГОПС №4

Акт
приемки выполненных работ
электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	2	1514,6	39,6	3029	79	313	2	4
		шт		405	6,8	810	14	38	0,039	–
2	99-1-67	Шкаф распределительный NRL243F	1	21407,74		21408				
		шт								
3	99-1-85	Шкаф распределительный NRP6z	1	16584,18		16584				
		шт								
4	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	148	3	3
		шт		387	2,3	387	2	38	0,013	–
5	99-1-87	Пускатель магнитный	1	1278,33		1278				
		шт								

6	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	8	377,16	88,99	3017	712	1063	1,61	13
		шт		258,75	50,17	2070	401	43	0,224	2
7	17-2-28	Светильники, тип ЛП002-4х40/П-01-УХЛ4	8	4590		36720				
		шт								
8	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	10	219,93	49,51	2199	495	780	0,883	9
		шт		151,65	29,74	1517	297	43	0,131	1
9	17-1-85	Светильники, тип НСП02-100-01-У2	1	240		240				
		шт								
10	17-1-86	Светильники, тип НСП03х60-01-У2	2	137		274				
		шт								
11	99-2-3	Светильник ESEO 32722-3х60	7	16898,5		118290				
		шт								
12	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	34,7	–	486	–	178	0,188	3
		шт		29,48	–	413	–	43	–	–
13	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	10	46		460				
		шт								
14	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	4	96		384				
		шт								
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,4	–	106	–	38	0,187	1
		шт		29,48	–	88	–	43	–	–
16	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	–	46	–	13	0,198	–
		шт		31,05	–	31	–	43	–	–
17	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156		468				
		шт								
18	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								

19	18-3-60								
	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,018	28100		506				
	1000шт								
20	18-3-48								
	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,012	26100		313				
	1000шт								
21	Ц8-401-1								
	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	258	175,2	75,7	45202	19531	9147	0,44	114
	м		72,7	20,6	18757	5315	38	0,12	31
22	16-1-342								
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,18	60500		10890				
	1000м								
23	16-1-341								
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,075	52100		3908				
	1000м								
24	16-1-352								
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 4 мм2	0,003	33400		100				
	1000м								
25	8-6-99								
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,7	1710		1197				
	м								
26	18-1-137								
	Крышка металлическая	0,001	64800		65				
	1000шт								
27	Ц8-472-7								
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	107,3	3,5	2683	88	312	0,18	5
	м		32,4	0,4	810	10	38	0,003	–
28	Ц8-472-9								
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	17	93,5	3,1	1590	53	211	0,18	3

		м		32,4	0,3	551	5	38	0,002	–
29 4-1-83	Сталь полосовая 40х4 (ГОСТ 103-76)		0,0325	46400		1508				
		т								
30 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм		0,0151	45300		684				
		т								
	Всего прямые затраты					**274600**	**20976**			**155**
						25434	**6044**			**34**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					228191				
	Накладные расходы, тенге					12203				
	- заработная плата, тенге					1830				
	- трудоемкость, чел-ч					6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)					2868				
	Всего					**289671**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**289671**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге					**692314**				
	- материалы, тенге					545376				
	- сметная заработная плата, тенге					79606				
	Налог (2 %)					13846				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**706160**				
	Всего по акту с учетом НДС (%)					**706160**				

Директор ТОО "BRAT.M" Сакпиреев Б.А.

Форма КС-3

Заказчик: ЗК ОФ АО "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "BRAT.M"
Наименование объекта: Модернизация отделения почтовой связи ГОПС №4,
Адрес: г. Уральск, ул. Абылхаир хана,2/1
Договор 11/2014/1141 от 30.09.2014 г.

Утверждаю :
Директор ЗК ОФ АО
_____ Канешев
"____"_____2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за "____"_____ 2014г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость, тенге	в том числе:			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация отделения почтовой связи ГОПС №4, по адресу: г. Уральск, ул. Абылхаир хана,2/1	2 993 121	2 934 433		58 688		2 993 121
2	Выполнено в текущем месяце	2 993 121	2 934 433		58 688		2 993 121
3	Всего по объекту с начала строительства	2 993 121	2 934 433		58 688		2 993 121
4	**Итого к оплате, тенге**						**2 993 121**

Заказчик:
Директор ЗК ОФ АО "Казпочта"
_____ Канешев Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "BRAT.M"
_____ Сакпиреев Б.А.