арх.

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Управление образования Алматинской области

Подрядчик: ТОО " "Темирказык-Стройпроект""

Объект:Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских и общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г.Талдыкорган Алматинской области (ОБК и УПМ)

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименован	код	наименован	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретени материалов	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
Всего по объекту:	**48 940 714,0**		**29 792 509,0**					**3 575 101**	**33 367 610**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

Заказчик – ГУ «Управление Образования Алматинской оьласти» **Форма 2В**

Подрядчик – ТОО «Темирказык-Стройпроект»

А К Т

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года по объекту:

Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских и общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБК								
		Технологическое оборудование								
		Кухня /№35/								
1	28-927-9	-Шкаф жарочный электрический	1	3159,8	21,72	3160	22	2522	21	21
		шт		3105	9	3105	9	81	0,05	-
2	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	-Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3	1	120991,25	-	120991	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	28-924-2	-Котел пищеварочный электрический	1	3421,1	29,62	3421	30	2723	24	24
		шт		3352,5	9	3353	9	81	0,05	-
4	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	-Электрокотел пищеварочный КПЭМ 250	1	213577,03	-	213577	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Мучной цех /№32/								
5	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.3	-Табурет для персонала	2	2580	-	5160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	17-5-2	-Установка ванн моечных	1	593,78	61,65	594	62	472	2,26	2
		комплект		387	22,5	387	23	115,2	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	-Ванна моечная односекционная сварная ВМП-6-1-5 РН шт	1	21613,57 -	- -	21614 -	- -	- -	- -	- -
8	10-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов, тумб и др. шт	2	332,3 100,35	23,87 9,02	665 201	48 18	236 108	0,68 0,04	1 -
9	Прайс-лист Торговый дизаин	-Стол производственный центральный СР-3/950/600, г.р. 1500х600х870мм шт	2	11763,44 -	- -	23527 -	- -	- -	- -	- -
10	10-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов, тумб и др. шт	1	332,3 100,35	23,87 9,02	332 100	24 9	118 108	0,68 0,04	1 -
11	Прайс-лист Торговый дизаин	-Подтоварник металлический ПДТ-8/5, г.р. 800х500х300 шт	1	6724,45 -	- -	6724 -	- -	- -	- -	- -
12	10-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов, тумб и др. шт	2	332,3 100,35	23,87 9,02	665 201	48 18	236 108	0,68 0,04	1 -
13	Прайс-лист Торговый дизаин	-Стол производственный пристенный СР-3/950/600, г.р. 950х600х870мм шт	2	8937,98 -	- -	17876 -	- -	- -	- -	- -
14	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1	-Стол для хлеборезки, г.р. 800х800х900 шт	1	3483 -	- -	3483 -	- -	- -	- -	- -
15	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1	-Шкаф для хлеба шт	1	11180 -	- -	11180 -	- -	- -	- -	- -
16	28-60-1	-Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч шт	1	8075,55 6885	918,86 218,25	8076 6885	919 218	5754 81	43 1,27	43 1
17	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	-Хлеборезка АХРМ-300 шт	1	126956,17 -	- -	126956 -	- -	- -	- -	- -
18	28-30-2	-Машина тестомесильная, производительность 0,9 т/ч шт	1	6111,87 4995	823,92 202,5	6112 4995	824 203	4210 81	30 1,17	30 1
19	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	-Спиральный тестомес SM-50 шт	1	326328,69 -	- -	326329 -	- -	- -	- -	- -
		Овощной цех /№37/								
20	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.3	-Табурет для персонала шт	2	2580 -	- -	5160 -	- -	- -	- -	- -
21	28-528-1	-Ванна рабочая, объем 700 л шт	1	4072,99 3847,5	160,52 33,75	4073 3848	161 34	3144 81	23 0,2	23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс-лист Торговый дизаин	-Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РН, г.р. 1200х600х860мм шт	1	34350,07 -	- -	34350 -	- -	- -	- -	- -
23	11-1-94	-Смесители для ванн моечных См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором компл	2	1320 -	- -	2640 -	- -	- -	- -	- -
24	10-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов, тумб и др. шт	3	332,3 100,35	23,87 9,02	997 301	72 27	354 108	0,68 0,04	2 -
25	Прайс-лист Торговый дизаин	-Стол производственный центральный СР-3/950/600, г.р. 1500х600х870мм шт	3	11763,44 -	- -	35290 -	- -	- -	- -	- -
26	10-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов, тумб и др. шт	1	332,3 100,35	23,87 9,02	332 100	24 9	118 108	0,68 0,04	1 -
27	Прайс-лист Торговый дизаин	-Подтоварник металлический ПДТ-8/5, г.р. 800х500х300 шт	1	6724,45 -	- -	6724 -	- -	- -	- -	- -
28	10-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов, тумб и др. шт	1	332,3 100,35	23,87 9,02	332 100	24 9	118 108	0,68 0,04	1 -
29	Прайс-лист Торговый дизаин	-Стол производственный пристенный СР-3/950/600, г.р. 950х600х870мм шт	1	8937,98 -	- -	8938 -	- -	- -	- -	- -
30	28-605-4	-Картофелечистка, производительность до 800 кг/ч шт	1	5152,02 4342,5	587,44 153	5152 4343	587 153	3641 81	26 0,89	26 1
31	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	-Картофелечистка МОК-300М шт	1	58737,62 -	- -	58738 -	- -	- -	- -	- -
32	28-921-14	-Универсальная овощерезательная машина шт	1	1266,97 1235,25	9,28 4,5	1267 1235	9 5	1004 81	9 0,03	9 -
33	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	-Овощерезка МПР-350.01 шт	1	54011,37 -	- -	54011 -	- -	- -	- -	- -
		Мясной цех /№38/								
34	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.3	-Табурет для персонала шт	2	2580 -	- -	5160 -	- -	- -	- -	- -
35	28-528-1	-Ванна рабочая, объем 700 л шт	1	4072,99 3847,5	160,52 33,75	4073 3848	161 34	3144 81	23 0,2	23 -
36	Прайс-лист Торговый дизаин	-Ванна моечная двухсекционная ВМП-6-2-5 РН, г.р. 1200х600х860мм	1	34350,07 -	- -	34350 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	11-1-94	-Смесители для ванн моечных См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
38	10-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов, тумб и др.	1	332,3	23,87	332	24	118	0,68	1
				100,35	9,02	100	9	108	0,04	-
		шт								
39	Прайс-лист Торговый дизаин	-Подтоварник металлический ПДТ-8/5, г.р. 800х500х300	1	6724,45	-	6724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	10-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов, тумб и др.	2	332,3	23,87	665	48	236	0,68	1
				100,35	9,02	201	18	108	0,04	-
		шт								
41	Прайс-лист Торговый дизаин	-Стол производственный пристенный СР-3/950/600, г.р. 950х600х870мм	2	8937,98	-	17876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	10-35-1	-Установка штучных изделий - столов, стульев, шкафов, тумб и др.	1	332,3	23,87	332	24	118	0,68	1
				100,35	9,02	100	9	108	0,04	-
		шт								
43	Прайс-лист Торговый дизаин	-Стул для разрубки мяса СМА 6/6	1	43329,59	-	43330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	28-922-3	-Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	778	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	81	0,01	-
45	Прайс-лист ТОО "Торговый дизайн"	-Мясорубка МИМ-300	1	62180,3	-	62180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		~~Холодильная камера /№39/~~ Корридор /№40/								
46	28-911-2	-Шкаф морозильный	2	1850,15	38	3700	76	2931	12	24
		шт		1793,25	15,75	3587	32	81	0,09	-
47	Прайс-лист Торговый дизаин	-Шкаф морозильный "Полиар" СВ114-S	2	130725,08	-	261450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1	-Весы товарные	1	8400	-	8400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Гардероб персонала /№43/								
49	СН РК 8.02-13.2004 Сб.5.3	-Шкаф для одежды персонала 2-х створчатый (г.р. 860х520х1800мм)	1	15480	-	15480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	СН РК 8.02-13.2004 Сб.5.3	-Диван мягкий	1	18598	-	18598	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	СН РК	-Стол обеденный 4-х местный с	1	13760	-	13760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-13.20 04 Сб.5.5	комплектом табуретов шт		-	-	-	-	-	-	-
		Кладовая овощей /№44/								
52	СН РК 8.02-13.20 04 Сб.5.1	-Стеллаж для хозяйственной кладовой шт	1	4515 -	- -	4515 -	- -	- -	- -	- -
53	10-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов, тумб и др. шт	3	332,3 100,35	23,87 9,02	997 301	72 27	354 108	0,68 0,04	2 -
54	Прайс-лист Казлиакон	-Ларь для овощей, г.р. 800х600х800 шт	3	14042,23 -	- -	42127 -	- -	- -	- -	- -
		Кладовая сухих продуктов /№45/								
55	СН РК 8.02-13.20 04 Сб.5.1	-Стеллаж для хозяйственной кладовой шт	4	4515 -	- -	18060 -	- -	- -	- -	- -
		Столовый зал на 372 посадочных мест /№46/								
56	СН РК 8.02-13.20 04 Сб.5.1	-Комплект (стол и 6 стульев) шт	25	12148 -	- -	303700 -	- -	- -	- -	- -
57	СН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1	-Электросушитель для рук шт	2	3268 -	- -	6536 -	- -	- -	- -	- -
58	28-911-1	-Прилавок-витрина шт	1	1837,04 1791	27,14 11,25	1837 1791	27 11	1460 81	12 0,07	12 -
59	Прайс-лист Торговый дизаин	-Прилавок для приборов ПСП-70КМ шт	1	38595,3 -	- -	38595 -	- -	- -	- -	- -
		Актовый зал на 364 посад. места /№1/								
60	Н РК 8.02-13.20 04 Сб.5.1	-Секция стульев на четыре места, складируемая для актовых залов шт	96	16448 -	- -	1579008 -	- -	- -	- -	- -
61	Н РК 8.02-13.20 04 Сб.5.1	-Стол для президиума складной шт	2	8600 -	- -	17200 -	- -	- -	- -	- -
62	Н РК 8.02-13.20 04 Сб.5.5	-Стул шт	7	2850 -	- -	19950 -	- -	- -	- -	- -
63	Н РК 8.02-13.20 04 Сб.5.1	-Стол для учителя шт	3	6020 -	- -	18060 -	- -	- -	- -	- -
64	СН РК 8.02-13.20 04	-Стеллаж для хозяйственной кладовой шт	3	4515 -	- -	13545 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сб.5.1									
65	СН РК 8.02-13.20 04	-Шкаф для одежды персонала 2-х створчатый (г.р. 860х520х1800мм)	2	15480	-	30960	-	-	-	-
	Сб.5.3	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3713571	3288			256
			----			---	---			---
			Тенге			40039	885			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			1230769	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1230769	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2402579	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1088	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38655	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2360725	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			31311	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4697	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			146033	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2579923	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		262
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	43352	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5649	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3537	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1859	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2008	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	301	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			459	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2160	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74574	-	-		-
	Материалы -		Тенге			145	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	410	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73980	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			472	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	71	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4503	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	480	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3898357	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		278
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	45992	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружный водопровод								
66	1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	36,1	27,84	26,18	1005	945	310	0,01	-
				1,66	7,2	60	260	97	0,03	1
		м3								
67	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,9	262,72	-	499	-	564	1,85	4
				262,72	-	499	-	113	-	-
		м3								
68	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,019	58881,69	25695,31	1119	488	985	194	4
				33075	6813,45	628	129	130	26,38	1
		км								
69	8-4-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	19	380	-	7220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	16-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
		1шт								
71	9-2-3	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм	1	7170	-	7170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	8-9-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм	2	377	-	754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	16-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
74	9-1-38	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	1	483	-	483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	22-38-5	-Врезка в существующую сеть,	1	2183,11	394,36	2183	394	1144	3,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
76	1-29-2	врезка -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	28,5	3,26 -	3,26 0,65	93 -	93 19	18 97	- -	- -
77	1-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,5	134,1 134,1	- -	1274 1274	- -	1440 113	0,97 -	9 -
78	27-83-3	м3 - Указатель флуоресцентный	1	507,11	146,19	507	146	329	1,33	1
79	1-1-954	шт -Таблички эмалированные для углового указателя	1	219,38 359	28,22 -	219 359	28 -	133 -	0,11 -	- -
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24031	2196			26

			Тенге			4114	634			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14259	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1199	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3997	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7579	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4715	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9772	-	-		-
		Материалы -	Тенге			534	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	751	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8407	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			962	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			644	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	896	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5611	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружная канализация								
80	1-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	68,4	23,36	22,08	1598	1510	408	0,01	1
				1,28	5,56	88	380	87,3	0,02	1
		м3								
81	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,6	262,72	-	946	-	962	1,85	7
				262,72	-	946	-	101,7	-	-
		м3								
82	23-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,028	465331,02	1733,92	13029	49	2019	361	10
				60966	650,25	1707	18	117	3,17	-
		км								
83	23-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,032	511141,41	19866,96	16357	636	2649	375	12
				63306	7440,75	2026	238	117	36,34	1
		км								
84	23-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	2	3768,28	83,18	7537	166	6708	16,84	34
				2835	31,5	5670	63	117	0,15	-
		врезка								
85	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	54	6,48	6,48	350	350	99	-	-
				-	2,1	-	114	87,3	0,01	-
		м3								
86	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,1	-	2414	-	2455	0,97	17
				134,1	-	2414	-	101,7	-	-
		м3								
		Канализационный колодец								
87	1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,41	27,84	26,18	178	168	50	0,01	-
				1,66	7,2	11	46	87,3	0,03	-
		м3								
88	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3375	262,72	-	89	-	90	1,85	1
				262,72	-	89	-	101,7	-	-
		м3								
89	23-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.	1,46	18622,13	2308,84	27188	3371	5382	13,87	20
				2286	864,68	3338	1262	117	4,22	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 м в сухих грунтах								
		м3								
90	11-4-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
91	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,85	6,48	6,48	18	18	5	-	-
		м3		-	2,1	-	6	87,3	0,01	-
92	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,95	134,1	-	127	-	130	0,97	1
		м3		134,1	-	127	-	101,7	-	-
93	1-164-2	-Очистка канализационных колодцев	8	218,93	-	1751	-	1781	1,54	12
		м3		218,93	-	1751	-	101,7	-	-
94	66-14-2	-Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 200 мм	107	1620,42	1426,93	173385	152682	79289	0,91	97
		м		169,73	463,62	18161	49607	117	1,96	210
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			261087	158950			212
			Тенге			36327	51735			219
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71582	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27723	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20293	-		-
	Местные материалы -		Тенге			19425	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22737	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3411	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5659	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99978	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		136
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	23704	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			189505	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2542	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	67768	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16120	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			79289	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11893	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			284921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79662	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			384900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103366	-		-
		Тепловые сети								
95	1-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	205,2	29,62	28,58	6077	5864	2100	0,01	1
				0,99	9,56	203	1962	97	0,04	7
		м3								
96	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,8	262,72	-	2837	-	3206	1,85	20
				262,72	-	2837	-	113	-	-
		м3								
97	010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	45	45	45	2025	2025	405	-	-
				-	9	-	405	100	0,19	9
		т								
98	1-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	25	3,77	3,24	94	81	39	-	-
				0,48	1,12	12	28	97	-	-
		м3								
99	7-37-1	-Демонтаж плит перекрытий	8,05	744,62	539,42	5994	4342	3063	1,23	10
				205,2	66,55	1652	536	140	0,24	2
		м3								
100	7-37-1	-Укладка плит перекрытий	8,05	1796,17	674,27	14459	5428	3828	1,54	12
				256,5	83,19	2065	670	140	0,3	2
		м3								
101	7-61-2	-Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	11,41	2005,36	534,92	22877	6102	10329	2,56	29
				461,25	185,47	5262	2116	140	0,72	8
		м3								
102	30-18-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	6,3	17700	-	111510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
103	30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	4,9	16700 -	- -	81830 -	- -	- -	- -	- -
104	30-18-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции каналов из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3 м3	0,208	18500 -	- -	3848 -	- -	- -	- -	- -
105	65-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 159 мм м	140	116,9 115,09	1,81 0,29	16366 16113	253 41	18608 115,2	0,75 -	106 -
106	24-2-8	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,14	556044,79 159750	109728,41 29805,34	77846 22365	15362 4173	34499 130	839 146,62	117 21
107	8-6-275 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм м	140	2410 -	- -	337400 -	- -	- -	- -	- -
108	24-2-5	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,084	295491,49 107100	61465,99 20133	24821 8996	5163 1691	13894 130	583 104,89	49 9
109	8-6-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм м	84	734 -	- -	61656 -	- -	- -	- -	- -
110	9-1-51	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	502 -	- -	1004 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловая камера								
111	1-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,84	27,84	26,18	413	389	115	0,01	-
				1,66	7,2	25	107	87,3	0,03	-
		м3								
112	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,7813	262,72	-	205	-	209	1,85	1
				262,72	-	205	-	101,7	-	-
		м3								
113	6-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,7	7613,77	66,01	5330	46	146	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	94,5	0,12	-
		м3								
114	7-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона	3,6	11905,83	418,23	42861	1506	6573	7,92	29
				1296	152,98	4666	551	126	0,69	2
		м3								
115	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0713	50600	-	3608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
116	4-1-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0569	47400	-	2697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
117	4-1-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 22 мм	0,046	42500	-	1955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
118	4-1-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0739	50000	-	3695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
119	7-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,36	2794,64	1856,11	1006	668	640	4,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		812,93	597,97	293	215	126	2,37	1
120	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,2	22100	-	4420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3		746	-	119	-	-	-	-
121	30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	0,16							
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	11-4-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,36	6,48	6,48	48	48	14	-	-
				-	2,1	-	15	87,3	0,01	-
		м3								
		Монолитный участок УМ-2 (2шт)								
124	6-22-7	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,508	13148,13	383,89	6679	195	1171	14,2	7
				2295	145,01	1166	74	94,5	0,71	-
		м3								
125	4-1-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	0,0056	77800	-	433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
126	7-62-4	-Устройство сборных железобетонных балок	0,36	1309,51	497,19	471	179	282	2,75	1
				454,5	167,07	164	60	126	0,58	-
		м3								
127	30-18-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Конструкции каналов из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3	0,36	18500	-	6660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		Монолитный участок УМ-3(1шт)								
128	6-22-7	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм м3	0,3	13148,13 2295	383,89 145,01	3944 689	115 44	692 94,5	14,2 0,71	4 -
129	4-1-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм т	0,0047	77800 -	- -	367 -	- -	- -	- -	- -
130	7-62-4	-Устройство сборных железобетонных балок м3	0,1	1309,51 454,5	497,19 167,07	131 45	50 17	78 126	2,75 0,58	- -
		Компенсаторная ниша 130х45(1 шт)								
131	7-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	9,76	1986,57 567	564,43 195,49	19389 5534	5509 1908	9377 126	3,33 0,75	33 7
132	30-18-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П5-8) м3	2,6	18700 -	- -	48620 -	- -	- -	- -	- -
133	30-18-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0(ЛУ4-8) м3	6,8	16700 -	- -	113560 -	- -	- -	- -	- -
134	30-18-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,	0,36	18700 -	- -	6732 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	доборы объемом до 0,2 м3								
		м3								
135	24-12-7	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	2	46405,98	1606,85	92812	3214	4889	8,95	18
				1755	334,35	3510	669	117	1,39	3
		шт								
		Компенсаторная ниша 100х45								
136	7-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,9	1986,57	564,43	11711	3327	5664	3,33	20
				567	195,49	3342	1152	126	0,75	4
		м3								
137	30-18-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П5-8)	1,78	18700	-	33286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
138	30-18-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0(ЛУ4-8)	3,92	16700	-	65381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
139	30-18-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,2	18700	-	3740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
140	24-12-4	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	11235,31	670,31	22471	1341	1730	3,11	6
				580,5	158,85	1161	318	117	0,66	1
		шт								
		Деформационный шов канала								
141	7-19-4	-Герметизация швов мастикой, вертикальных	15,6	103,13	0,18	1609	3	638	0,19	3
				32,4	0,07	505	1	126	-	-
		м								
142	8-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой швов каналов	8,9	390,52	7,14	3476	64	234	0,14	1
				22,1	2,68	197	24	106,2	0,01	-
		м2								
143	16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100	1	770,63	-	771	-	347	1,8	2
				301,5	-	302	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		1сальник								
144	24-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1672	3,05	6
				558	156,6	1116	313	117	0,65	1
		компл								
145	9-2-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	26-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов изолом в 2 слоя	224	114,31	6,39	25606	1431	6534	0,19	43
				29,93	2,48	6704	556	90	0,01	3
		м								
147	1-1-169	-Изол	135	126	-	17010	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
148	26-31-1	-Теплоизоляция из волокнистых и зернистых материалов насухо	9	2139,46	330,46	19255	2974	15655	10,58	95
				1809	123,75	16281	1114	90	0,6	5
		м3								
149	1-3-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	9	6240	-	56160	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
150	26-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами	224	114,31	6,39	25606	1431	6534	0,19	43
				29,93	2,48	6704	556	90	0,01	3
		м								
151	1-1-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	210	89	-	18690	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
152	1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	143,25	6,48	6,48	928	928	263	-	-
				-	2,1	-	301	87,3	0,01	1
		м3								
153	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,75	134,1	-	6403	-	6512	0,97	46
				134,1	-	6403	-	101,7	-	-
		м3								
154	16-27-11	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 200 мм	2	21325,09	288,09	42650	576	4427	10,4	21
				1813,5	108	3627	216	115,2	0,53	1
		1врезка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	7-24-11	-Демонтаж оград металлических м	4	372,97 149,85	168,17 45,77	1492 599	673 183	986 126	0,85 0,16	3 1
156	7-24-11	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м м	4	544,95 249,75	240,24 65,38	2180 999	961 262	1588 126	1,42 0,24	6 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1548260	71577			736
				Тенге		123879	20292			95
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1038013	-	-		-
		Материалы -		Тенге		238507	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	123874	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		104615	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		520306	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		143559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	21534	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		70894	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1252466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		773
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	145408	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		510247	-	-		-
		Материалы -		Тенге		38916	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	20298	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		450460	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		23383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		32018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		565648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		141
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23805	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1818114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		915
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	169213	-		-
		Электроснабжение **КЛ-0,4кВ**								
157	1-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	67,03	33,67 1,57	32,1 12,33	2257 105	2152 826	813 87,3	0,01 0,05	1 3
158	1-164-2 т.ч.	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	3,53	262,72	-	927	-	943	1,85	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3		262,72	-	927	-	101,7	-	-
159	8-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	144	36,7	27,8	5285	4003	1933	0,06	9
		м		8,8	6,9	1267	994	85,5	0,04	6
160	8-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	211	11,2	7,9	2363	1667	956	0,02	4
		м		3,3	2	696	422	85,5	0,01	2
161	8-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	144	32,4	23,7	4666	3413	1785	0,06	9
		м		8,6	5,9	1238	850	85,5	0,03	5
162	8-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	211	18,8	14,2	3967	2996	1443	0,03	6
		м		4,5	3,5	949	739	85,5	0,02	4
163	30-6-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	1,01	9720	-	9798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	8-141-9	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 30 кг	319	88,5	34,5	28232	11006	15683	0,31	99
		м		49,5	8	15791	2552	85,5	0,05	15
165	8-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	27,7	2,1	997	76	622	0,1	4
		м		19,7	0,5	709	18	85,5	-	-
166	16-1-532 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2 1000м	0,3657	861600	-	315044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	8-165-7	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	3372,6	2056	13490	8224	5941	6	24
		шт		1280	457,01	5120	1828	85,5	2,65	11
168	16-10-58 Изм. и	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых	4	4170	-	16680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120 комплект		-	-	-	-	-	-	-
169	34-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,036	229695,38	-	8269	-	978	175	6
				27450	-	988	-	99	-	-
170	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	59,4	134,1	-	7966	-	8101	0,97	58
				134,1	-	7966	-	101,7	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			419940	33536			226

			Тенге			35757	8228			46
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			390724	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1844	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33173	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			331724	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28363	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4254	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25145	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			444231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		211
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37427	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29216	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7244	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10812	-		-
	Местные материалы -		Тенге			9835	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10835	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1625	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2403	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		80
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12437	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			486686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		291
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49865	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное освещение								
171	1-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,78	218,93	-	828	-	842	1,54	6
				218,93	-	828	-	101,7	-	-
		м3								
172	33-204-1	-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т светильников	6	4490,83	1831,4	26945	10988	14758	12	72
				1977,75	625,01	11867	3750	94,5	2,34	14
		опора								
173	8-6-167 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные 25х3,5 мм	4,8	133	-	638	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
174	8-6-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные 57х3 мм	0,6	284	-	170	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
175	8-6-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные 83х4 мм	21,6	555	-	11988	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
176	18-3-54	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	6	381	-	2286	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
177	6-1-13	-Бетонирование опор	2,7	8712,95	95,97	23525	259	2062	4,9	13
		м3		771,75	36,25	2084	98	94,5	0,18	-
178	33-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания	6	269,19	38,56	1615	231	1378	1,29	8
		шт		229,5	13,5	1377	81	94,5	0,07	-
179	17-3-13	-Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	6	4950	-	29700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
180	17-6-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	6	496	-	2976	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	13-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	11,73	24,57	0,02	288	-	30	0,02	-
		м2		3,13	-	37	-	81	-	-
182	1-13-5	-Разработка грунта 2 группы в	13,97	33,67	32,1	470	448	169	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3		1,57	12,33	22	172	87,3	0,05	1
183	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,735	262,72 262,72	- -	193 193	- -	196 101,7	1,85 -	1 -
184	8-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	30	36,7 8,8	27,8 6,9	1101 264	834 207	403 85,5	0,06 0,04	2 1
185	8-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	30	32,4 8,6	23,7 5,9	972 258	711 177	372 85,5	0,06 0,03	2 1
186	30-6-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,24	9720 -	- -	2333 -	- -	- -	- -	- -
187	8-141-9	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 30 кг м	127	88,5 49,5	34,5 8	11240 6287	4382 1016	6244 85,5	0,31 0,05	39 6
188	16-1-186	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,1391	85800 -	- -	11930 -	- -	- -	- -	- -
189	8-162-1	-Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 35 мм2 шт	12	488,7 419	- -	5864 5028	- -	4299 85,5	2 -	24 -
190	18-3-203	-Концевая заделка шт	12	134 -	- -	1608 -	- -	- -	- -	- -
191	34-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,008	229695,38 27450	- -	1838 220	- -	217 99	175 -	1 -
192	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	14,2	134,1 134,1	- -	1904 1904	- -	1937 101,7	0,97 -	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	8-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	196 85,5	1 0,01	1 -
194	Составщ	-Автоматический выключатель 3Р 4А АП50Б-3МТ шт	1	1149,09 -	- -	1149 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			142063	17867			184
			Тенге			30594	5503			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			69335	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1682	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14924	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1934	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			87159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16857	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32987	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4426	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5557	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1608	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20958	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	818	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6375	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26945	-	-		-
		Материалы -	Тенге			938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15617	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3152	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17830	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12797	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12797	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			768	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13565	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			185675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		224
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	41062	-		-
		Монтаж оборудования в ТП-10/0,4кВ №356								
195	8-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3119	19	19
				3308	340,01	3308	340	85,5	1,97	2
				шт						
196	775-3-8	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700	-	634700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
197	8-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	21	102,6	14,4	2155	302	1488	0,44	9
				80,1	2,8	1682	59	85,5	0,02	-
				м						
198	16-9-6	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм	0,0032	341500	-	1103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
199	16-9-7	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	0,0117	336000	-	3931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
200	8-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	902	2	6
				347	4,5	1041	14	85,5	0,03	-
				шт						
201	Прайс	-Трансформатор тока 600/5	3	2277,79	-	6833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
202	8-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	137	1	1
				158	2,3	158	2	85,5	0,01	-
				шт						
203	Прайс	-Счетчик СА4-Э703"Алтай"	1	2888,9	-	2889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			661155	1905			35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6189	415			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			644422	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			644422	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16733	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3606	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5034	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			23722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7451	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			668144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7451	-		-
		УПМ Общестроительные работы								
		Кровля								
204	12-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	2672	32,49	1,44	86820	3854	90337	0,18	476
		м2		31,05	0,52	82966	1383	107,1	-	7
205	1-1-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	2,67	30400	-	81229	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
206	12-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2672	201,08	5,72	537283	15289	239122	0,46	1238
		м2		81,51	2,05	217800	5470	107,1	0,01	26
207	1-3-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	259,18	14600	-	3784086	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
208	12-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2672	143,84	19,33	384340	51647	133646	0,28	747
		м2		39,85	6,85	106473	18314	107,1	0,03	89
209	6-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,802	5592,04	396,79	4485	318	1755	13,34	11
		1т		2173,5	142,31	1743	114	94,5	0,69	1
210	4-1-88 Изм. и доп.вып.9	-Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,802	64100	-	51408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ВР-I, d 3 мм т								
211	12-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством м2	205	527,63 313,89	9,94 3,54	108164 64348	2038 726	69694 107,1	1,97 0,02	403 4
212	1-1-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	226,73	1190 -	- -	269809 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			5307624	73147			2875

			Тенге			473329	26006			127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5307624	-	-		-
	Материалы -		Тенге			356144	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	499336	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4186532	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			218471	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			534555	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		267
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	80183	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			350531	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6192709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3269
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	579519	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			6192709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3269
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	579519	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			12077732	362466			4550

			Тенге			750228	113699			521
	Стоимость оборудования -		Тенге			1875191	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1875191	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2879371	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8219	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	93355	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2745524	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			78211	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11732	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			177455	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3135036	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		604
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	105087	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6499330	-	-		-
		Материалы -	Тенге			638782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	665728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4300334	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			788997	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			723936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108590	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7656663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4338
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	774318	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26945	-	-		-
		Материалы -	Тенге			938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15617	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3152	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17830	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			796894	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42137	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89227	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			561764	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			955060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		495
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104843	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13666155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1002078	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13666155	-	-		-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1875191	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования	Тенге			11790964				
		Зимнее удорожание 1,35%				**159178**				
		Выслуга лет 1%				**117909**				
		Доп.отпуска 0,4%				**47164**				
		Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.				**13990406**				
		С коэф-том перехода в цены 2012 года				**29208342**				
		С К-1,02 (налоги, сборы и обязательные платежи)				**29792509**				
		НДС 12%				**3575101**				
		Всего:				**33367610**				

Сдал:

Тех.надзор:

Принял: