Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Управление образования Алматинской области

Подрядчик: ТОО " "Темирказык-Стройпроект""

Объект:Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских и общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г.Талдыкорган Алматинской области (ОБК и УПМ)

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименован	код	наименован	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретен материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**73 411 071,0**		**24 470 357,0**					**2 936 443**	**27 406 800**

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик:

Заказчик - ГУ «Управление Образования Алматинской области» **Форма 2В**

Подрядчик - ТОО «Темирказык-Стройпроект»

А К Т

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года по объекту:
Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских и общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание УПМ								
		Кровля								
1	12-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством м2	2783,2	527,63	9,94	1468503	27671	946211	1,97	5473
				313,89	3,54	873626	9858	107,1	0,02	48
2	1-1-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	3078,22	1190	-	3663081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	12-10-1	-Устройство мелких покрытий ендов ,конька из листовой оцинкованной стали м2	109,4	739,12	1,5	80859	164	20710	1,12	122
				176,21	0,54	19278	59	107,1	-	-
4	10-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам м2	2988,2	133,07	0,67	397638	1995	24792	0,05	138
				7,45	0,23	22268	687	108	-	3
5	10-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	62,26	598,28	34,08	37248	2122	10387	0,9	56
				142,31	12,17	8860	757	108	0,06	4
6	10-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по	2988,2	21,38	1,1	63880	3297	18631	0,03	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фермам		5,38	0,39	16082	1168	108	-	6
		м2								
		Рама уселения по оси "5"								
7	46-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными балками	1,14	44109,01	3890,48	50320	4438	39411	206,4	235
				36990,9	1394,66	42199	1591	90	6,81	8
		т								
8	2-1-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,9882	114900	-	113544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	2-1-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,052	154400	-	8029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	1-1-57	-Болты строительные с гайками	0,1006	119700	-	12042	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	240	8,62	0,02	2069	5	1858	0,05	13
				8,6	-	2064	-	90	-	-
		отверст								
12	69-5-2 К=2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	240	16,34	0,04	3922	10	3521	0,11	25
				16,3	-	3912	-	90	-	-
		отверст								
13	6-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,037	59892,33	649,83	2216	24	1917	332,35	12
				51596,25	232,87	2020	9	94,5	1,14	-
		1т								
14	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,037	50600	-	1872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	8-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,334	10008,06	511,94	3343	171	3433	64,86	22
				9496,12	181,12	3172	60	106,2	0,89	-
		т								
16	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,334	41200	-	13761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		Фермы заделки оконных проемов ФП1-ФП4								
17	15-70-5	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса колонн	140,5	1256,08	7,09	176479	996	91034	3,43	481
		м2		683,1	2,54	95976	357	94,5	0,01	2
		Заделка проемов								
18	26-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен	61	4789,29	458,6	292147	27975	234105	23,05	1406
		м3		4101,19	163,01	250172	9944	90	0,79	48
19	1-3-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	59,17	18500	-	1094645	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	15-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	466,73	917,53	5,92	428244	2761	113755	1,48	691
		м2		256,29	1,62	119619	757	94,5	0,01	3
		Двери,ворота								
21	9-46-1	-Демонтаж каркасов ворот без механизмов открывания	2,84	23559,9	15085,61	66882	42825	16633	28,57	81
		т		5278,5	1955,08	14985	5550	81	6,56	19
22	9-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	2,84	36739,96	21550,88	104297	61179	26651	47,61	135
		т		8797,5	2792,97	24974	7929	81	9,37	27
23	2-2-7	-Ворота распашные складчатые 4200х4000 огрунтованные и окрашенные	4	112500	-	450000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	10-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	11,32	378,49	38,89	4285	440	3998	1,71	19
		м2		313,09	13,95	3544	158	108	0,07	1
25	2-2-2	-Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	4	37400	-	149600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	7-57-9	-Устройство герметизации коробок дверей	24	98,72	63,27	2369	1518	1758	0,21	5
		м		35,45	22,67	851	544	126	0,11	3
27	1-1-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	8	530	-	4240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		Проемы Окна								
28	46-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	58,8	270,9 247,12	23,78 8,98	15929 14531	1398 528	15059 100	1,65 0,04	97 3
29	10-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	30,851	370,59 156,91	22,95 7,35	11433 4841	708 227	5473 108	0,94 0,04	29 1
30	6-1-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	30,851	8050 -	- -	248351 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			8971227 1522973	179697 40184			9143 175
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8078875	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1477626	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1509719	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5037991	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4551	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1536051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		768
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	230408	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			576896	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10191822	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9825
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1740127	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			892352	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27217	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	53438	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			721173	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43285	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6493	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			56138	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			991775	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		283
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59930	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11183597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1800057	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8971227	179697			9143
			Тенге			1522973	40184			175
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8078875	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1477626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1509719	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5037991	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4551	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1536051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		768
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	230408	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10191822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9825
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1740127	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			892352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53438	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			721173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6493	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			991775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59930	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11183597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1800057	-		-

Зимнее удорожание 1,35%	**150979**
Выслуга лет 1%	**111836**
Доп.отпуска 0,4%	**44734**
Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.	**11491146**
С К-2,0877419 перехода в цены 2012 года	**23990546**
С К-1,02 (налоги, сборы и обязательные платежи)	**24470357**
НДС - 12%	**2936443**
Всего:	**27406800**

Сдал: **Тех.надзор:** **Принял:**