Арх.

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Управление образования Алматинской области

Подрядчик: ТОО " "Темирказык-Стройпроект""

Объект:Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских и общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г.Талдыкорган Алматинской области (ОБК и УПМ)

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименован	код	наименован	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретен материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**19 148 205,0**		**19 148 205,0**					**2 297 785,0**	**21 445 990,0**

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

Заказчик – ГУ «Управление Образования Алматинской оьласти» **Форма 2В**

Подрядчик – ТОО «Темирказык-Стройпроект»

А К Т

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года по объекту:

Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских и общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание ОБК								
		Противопожарная сигнализация								
1	10-667-2	-Монтаж контрольного прибора шт	1	7509,6 7155	1,6 -	7510 7155	2 -	5796 81	38 -	38 -
2	С прайс лист	-Прибор приемно контрольный Вектор-12 шт	1	7044,48 -	- -	7044 -	- -	- -	- -	- -
3	8-121-2	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля шт	1	380,3 333	- -	380 333	- -	285 85,5	2 -	2 -
4	С прайс лист	-Блок питания Квант-30 шт	1	3111,13 -	- -	3111 -	- -	- -	- -	- -
5	8-121-1	-Аккумулятор, типы С-14,СК-14,С-16,СК-16 шт	2	307,7 277	- -	615 554	- -	474 85,5	2 -	4 -
6	С прайс лист	-ТР 12-7 шт	2	1333,34 -	- -	2667 -	- -	- -	- -	- -
7	10-668-1	-Оповещатель пожарный ручной шт	7	153,5	-	1075	-	816	1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С прайс лист	-ИП ручной 513-10 шт	7	144 428,89	- -	1008 3002	- -	81 -	- -	- -
9	С прайс лист	-Резистор 820 оМ 0,125Вт шт	7	- 3,56	- -	- 25	- -	- -	- -	- -
10	10-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	81	- 369,9 347	- 1,6 -	- 29962 28107	- 130 -	- 22767 81	- 2 -	- 162 -
11	С прайс лист	-СПК кадет шт	81	415,56	-	33660	-	-	-	-
12	С прайс лист	-Резистор 2,2КоМ 0,125Вт шт	81	- 3,56	- -	- 288	- -	- -	- -	- -
13	10-668-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	74	- 457,5 437	- 1,6 -	- 33855 32338	- 118 -	- 26194 81	- 2 -	- 148 -
14	С прайс лист	-Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4С-А3 шт	74	233,33	-	17267	-	-	-	-
15	10-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и полкам м	1360	- 61,1 48,8	- 0,8 0,1	- 83096 66368	- 1088 136	- 53868 81	- 0,28 -	- 381 1
16	С прайс лист	-Кабель КСПВ 2х0,5 м	1020	7,12	-	7262	-	-	-	-
17	С прайс лист	-Кабель КСПВ 4х0,5 м	204	- 12,66	- -	- 2582	- -	- -	- -	- -
18	С прайс лист	-Кабель КСПВ 8х0,5 м	40,8	- 23,93	- -	- 976	- -	- -	- -	- -
19	С прайс лист	-Кабель ШВВП 2х0,75 м	122,4	- 26,11	- -	- 3195	- -	- -	- -	- -
20	10-309-2	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле шт	2	- 45 45	- - -	- 90 90	- - -	- 82 90,9	- - -	- - -
21	С прайс лист	-Релейный блок УК ВК-02 шт	1	1044,45	-	1044	-	-	-	-
22	С прайс лист	-Реле 12V шт	1	- 955,56	- -	- 956	- -	- -	- -	- -
23	10-309-3	-Дополнительная установка	1	- 149	- -	- 149	- -	- 135	- 1	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деталей на пультах и панелях, кнопка		149	-	149	-	90,9	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С прайс лист	-Радиокнопка (передатчик) RR 701 TS	1	4766,69	-	4767	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Система оповещения								
25	10-669-8	-Устройство светового табло "Шыгу"	10	174,1	1,6	1741	16	1369	1	10
		шт		169	-	1690	-	81	-	-
26	С прайс лист	-Световое табло "Шыгу"	10	533,34	-	5333	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	10-348-3	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:	9	1394	144	12546	1296	9515	7	63
		прибор сигнализирующий емкостной		1127	36	10143	324	90,9	0,21	2
		шт								
28	С прайс лист	-Сирена Маяк-12-КП	9	1026,67	-	9240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Расходные материалы								
29	8-410-1	-Устройство кабельного канала 10х15мм	800	34,2	1,2	27360	960	16006	0,14	112
		м		23,2	0,2	18560	160	85,5	-	1
30	С прайс лист	-Кабельгон пластиковый 10х15	800	21,76	-	17404	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	10-698-1	-Аппаратура настенного типа.	4	92,4	-	370	-	292	0,5	2
		Коробка кабельная, соединительная или разветвительная		90	-	360	-	81	-	-
		шт								
32	С прайс лист	-Распредкоробка J-40	4	164,16	-	657	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Первичные средства пожаротушения								
33	10-18-1	-Установка щита пожарного	1	154,5	0,37	155	-	167	0,75	1
		шт		154,13	0,14	154	-	108	-	-
34	Прайс	-Пожарный щит	1	24475,02	-	24475	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс-лист	-Огнетушитель порошковый ОП-5	24	4351,11	-	104427	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			448287	3610			931
			Тенге			167009	620			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			88092	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			88092	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			345055	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28284	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167475	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20640	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			511611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1002
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188115	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	154	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			167	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14986	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14986	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15886	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			615928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188294	-		-
		Фасад								
36	15-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе(плитка светлая)	166,25	3033,66	4,87	504342	809	84621	3,11	516
		м2		537,22	1,4	89313	233	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			504342	809			516
			Тенге			89313	233			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504342	-	-		-
		Материалы -	Тенге			414221	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89546	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12693	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			624301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102239	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			624301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102239	-		-
		Здание УПМ Общестроительные работы Кровля								
37	53-2-1	-Разборка кладки парапета из кирпича	30,7	4899,14	1880,99	150404	57746	115946	21,24	652
		м3		3018,15	538,09	92657	16519	106,2	2,91	89
38	46-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	2335	24,92	4,56	58188	10648	51542	0,14	336
		м2		20,36	1,71	47541	4002	100	0,01	20
39	46-40-4	-Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов	1174,7	24,56	3,34	28851	3923	26407	0,15	174
		м2		21,22	1,26	24927	1480	100	0,01	7
40	58-21-1 к=0,4;0,4;0,4	-Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	2719	8,01	0,18	21774	479	22889	0,05	129
		м2		7,83	0,03	21295	76	107,1	-	1
41	57-2-8	-Разборка цементной стяжки	2719	143,59	76,82	390418	208887	287822	0,44	1209
		1м2		66,76	28,86	181531	78470	110,7	0,16	437
42	58-22-3 к=0,4;0,4;0,4	-Разборка теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	2719	15,7	0,83	42699	2251	43692	0,09	239
		м2		14,88	0,13	40448	348	107,1	-	4
43	7-46-5	-Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	803,48	391,55	1607	783	1377	2,52	5
		шт		411,93	134,59	824	269	126	0,61	1
44	7-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1862,99	489,44	3726	979	1722	3,15	6
		шт		514,91	168,23	1030	336	126	0,76	2
45	30-17-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	14,16	2250	-	31860	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
46	30-17-8	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	14,16	45	-	637	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
47	6-19-1	-Устройство бетонной обвязки по периметру парапета	4,4	10785,53	383,07	47456	1686	7112	9,49	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1573,2	137,3	6922	604	94,5	0,67	3
48	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1913	67700	-	12951	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0674	65000	-	4381	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	6-1-20	-Устройство бетонной подливки под мауэрлаты	2,4	8362,27	377,39	20069	906	1457	3,24	8
		м3		507,15	135,25	1217	325	94,5	0,66	2
51	6-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,5461	179592,33	649,83	98075	355	28295	332,35	181
		1т		54596,25	232,87	29815	127	94,5	1,14	1
52	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	10,19	8849,08	116,34	90190	1186	8950	5,64	57
		м3		887,51	41,69	9046	425	94,5	0,2	2
53	10-1-1	-Сборка и установка конструкций кровельных покрытий, укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м	19	6695	1604,37	127205	30483	92068	22,66	430
				3933	553,73	74727	10521	108	2,45	47
		шт								
54	6-8-6	-Деревянные прямолинейные конструкции постоянного сечения на клее КБ-3	10,79	133800	-	1443970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	9-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,361	10850,64	5857,89	3917	2115	1708	26,45	10
				4269,38	1572,22	1541	568	81	6,03	2
		т								
56	2-1-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,361	162200	-	58554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	46-9-1	-Усиление профильной сталью стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м	0,6932	87922,83	12555,08	60948	8703	30455	225	156
				43200	733,73	29946	509	100	3,47	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	1-1-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,6932	75900 --	- -	52614 -	- -	- -	- -	- -
59	1-1-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,3931	136500 --	- -	53658 -	- -	- -	- -	- -
60	10-14-1	-Установка стропил,стоек,подкосов м3	51,47	21885,42 3907,13	405,25 144,9	1126355 201084	20857 7457	225225 108	25,42 0,71	1308 37
61	6-11-7	-Установка стальных крепежных элементов 1т	2,05	99023,46 38036,25	368,83 131,96	203374 78119	757 271	74078 94,5	227,7 0,64	468 1
		Фермы заделки оконных проемов ФП1-ФП4								
62	9-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	6,82	16126,88 10453,5	4920,8 1232,64	110001 71303	33565 8408	64566 81	64,98 4,38	443 30
63	2-1-243	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т т	6,82	153500 --	- -	1047024 -	- -	- -	- -	- -
64	9-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	4,43	5472 1227,3	3514,7 713,11	24263 5442	15584 3162	6969 81	6,76 2,28	30 10
65	2-1-243	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т т	4,43	153500 --	- -	680627 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге	5995797 -------- 919415	401893 -------- 133877			5884 -------- 697
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4071411	-	-		-
Материалы -	Тенге	1158745	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	962869	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1567574	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			153335	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1019037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		510
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152855	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5395874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6565
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1115724	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1924386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90424	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1786204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119858	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2117487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		562
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101410	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7513362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1217135	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6948426	406311			7330
			---			---	---			---
			Тенге			1175737	134731			701
		Стоимость оборудования -	Тенге			88092	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			88092	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			345055	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28284	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167475	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20640	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			511611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1002
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188115	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4575908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1572966	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1052569	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1567574	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			153335	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1103824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		552
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	165574	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340784	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6020516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1218143	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1924386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90424	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1786204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119858	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2117487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		562
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101410	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14986	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14986	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15886	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8753591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1507668	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8753591	-	-		-
		Стоимость оборудования -	Тенге			88092	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования	Тенге			8665499	-	-		-
		Зимнее удорожание 1,35%				**116984**				
		Выслуга лет 1%				**86655**				
		Доп.отпуска 0,4%				**34662**				
		Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.				**8991892**				
		С К-2,0877419 перехода в цены 2012 года				**18772750**				
		С К-1,02 (налоги, сборы и обязательные платежи)				**19148205**				
		НДС - 12%				**2297785**				
		Всего:				**21445990**				

Сдал: **Тех.надзор:** **Принял:**