Заказчик: ГУ "Упраление образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских и Общественно-бытовых помещений Политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области (Здание ОБК)"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге				Дополнительные затраты			НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	**81 567 857**		**8 156 786**					**978 814**	**9 135 600**

Заказчик:

Тех. надзор:

Подрядчик:

Заказчик – ГУ «Управление образования Алматинской области» **Форма 2В**

Подрядчик – ТОО «Темирказык-Стройпроект»

А К Т

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года по объекту:
"Капитальный ремонт Учебно-производственных мастерских и Общественно-бытовых помещений политехнического колледжа в г. Талдыкорган Алматинской области "

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБК												
		Технологическое оборудование												
		Кухня /№35/												
1	28-928-4	-Прилавок-витрина холодильный	1	1830,03	20,13	1830	20	1458	12	12				
		шт		1791	9	1791	9	81	0,05	-				
2	Прайс-лист Торговый дизаин	-Прилавок холодильный закрытый ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ	1	195146,28	-	195146	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
		Холодильная камера /№39/												
3	28-911-2	-Шкаф морозильный	1	1850,15	38	1850	38	1465	12	12				
		шт		1793,25	15,75	1793	16	81	0,09	-				
4	Прайс-лист Торговый дизаин	-Шкаф морозильный "Полиар" СВ114-S	1	130725,08	-	130725	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
		Актовый зал на 364 посад. места /№1/												
5	10-350-23	-Персональный компьютер	1	438,9	9,2	439	9	390	2	2				
		шт		425	4,5	425	4	90,9	0,03	-				
6	Прайс-лист ТОО "PULSER"	-Системный блок	1	48844,24	-	48844	-	-	-	-				
		компл.		-	-	-	-	-	-	-				
7	Прайс-лист ТОО "PULSER"	-Монитор	1	10443,16	-	10443	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
8	31-12-2	-Кинопроектор	1	4359,38	-	4359	-	3244	22	22				
		шт		4005	-	4005	-	81	-	-				
9	Прайс-лист Компания MEdiTEC-NS	-Стационарный проектор для кинозала и актового зала EIKI LC-XL100	1	429779,41	-	429779	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
10	31-22-4	-Экран кинопроекционный	1	1752,47	-	1752	-	1405	11	11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭБМ-ПУ шт		1734,75	-	1735	-	81	-	-
11	Прайс-лист Компания MEdiTEC-NS	-Экран моторизированный матовый-белый MW MSPSAB167 шт	1	32449,05 -	-	32449 -	-	- -	-	-
12	10-397-3	-Электроакустические устройства, шкаф оконечных усилителей с количеством усилителей до 2, на полу шт	1	4134 3555	- -	4134 3555	- -	3231 90,9	21 -	21 -
13	Прайс-лист Компания MEdiTEC-NS	-Акустическая система PRO by SA-201 2.1 шт	1	6987,59 -	-	6988 -	-	- -	-	-
14	31-23-6	-Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1 компл	1	5376,41 4950	4,7 -	5376 4950	5 -	4010 81	29 -	29 -
15	Прайс-лист Компания MEdiTEC-NS	-Система зашторивания для кинозала шт	1	103016,05 -	-	103016 -	-	- -	-	-
16	Прайс-лист Компания MEdiTEC-NS	-Комплектующие устройства (крепление, кабель, сеть) шт	1	94418,79 -	-	94419 -	-	- -	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		1071551	72			109
				Тенге		18254	29			-
	Стоимость оборудования -			Тенге		957391	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		957391	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		114160	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1415	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	18283	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		94419	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		15204	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2281	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		7762	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		137126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		117
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	20564	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		1094517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		117
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	20564	-		-
	РАЗДЕЛ 2. УПМ									
	Общестроительные работы									
	Кровля									
17	15-36-1	-Облицовка фронтона		101,3	917,53	5,92	92946	599	24689	1,48	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсокартоном								
		м2		256,29	1,62	25962	164	94,5	0,01	1
18	34-60-3	-Облицовка карниза ,потолка панелями	273,7	148,37	1,46	40610	398	38982	0,86	234
		м2		143,35	0,52	39234	142	99	-	1
19	Прайс	-Панели "Сайдинг"	287,39	579,49	-	166537	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	34-60-3	-Облицовка фронтона панелями	9,2	148,37	1,46	1365	13	1310	0,86	8
		м2		143,35	0,52	1319	5	99	-	-
21	Прайс	-Панели "Сайдинг"	9,66	579,49	-	5598	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
22	9-53-2	-Монтаж решеток жалюзийных	0,1177	11234,04	1442,88	1322	170	818	53,59	6
		т		8461,12	124,2	996	15	81	0,61	-
23	2-1-268	-Сварная решетка ограждения	0,1177	134000	-	15772	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			324149	1181			398

			Тенге			67511	325			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307055	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66407	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66826	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172134	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			988	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9747	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22322	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			394359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		426
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76573	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1010	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15772	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			818	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			413347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77706	-		-
		РАЗДЕЛ 3.								
24	15-36-1	Заделка проемов -Облицовка стен листовыми	78,27	917,53	5,92	71815	463	19076	1,48	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами с креплением на пристенный металлический каркас		256,29	1,62	20060	127	94,5	0,01	1
		м2								
25	15-76-1	-Облицовка стен листами гипсоволокнистыми при отделки под окраску	198	469,69	10,09	92998	1999	23159	0,72	142
				117,99	5,78	23362	1145	94,5	0,03	6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			164813	2462			258

			Тенге			43422	1272			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			117507	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44694	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1422	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6335	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			219472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		285
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51029	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			219472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		285
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51029	-		-
		РАЗДЕЛ 4.								
		Проемы								
		Окна								
26	10-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	27,95	370,59	22,95	10358	641	4958	0,94	26
				156,91	7,35	4385	205	108	0,04	1
		м2								
27	6-1-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	27,95	8050	-	224989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
28	10-22-3	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	58,8	166,31	4,66	9779	274	4821	0,46	27
				74,27	1,66	4367	97	108	0,01	-
		м2								
29	6-1-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	11,69	3680	-	43019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		Фасад								
30	8-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	370,05	161,11	0,75	59619	278	31324	0,5	185
				79,44	0,26	29398	98	106,2	-	-
		м2								
31	46-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	6,8	8445,14	186,69	57427	1269	16564	16,82	114
				2639,25	67,27	17947	457	90	0,32	2
		м3								
32	15-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен,откосов	370,05	966,05	5,96	357487	2207	78387	1,32	489
				222,01	2,15	82154	796	94,5	0,01	4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			762679	4670			842

			Тенге			138251	1654			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			762679	-	-		-
		Материалы -	Тенге			249122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	139904	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			268009	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			102628	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			136055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20408	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53924	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			952658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		918
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160313	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			952658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		918
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160313	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОБК								
		Благоустройство территории								
		Демонтажные работы								
33	27-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	10,4	408,11	169,61	4244	1764	3020	1,55	16
				238,5	4,07	2480	42	119,7	0,01	-
		м3								
34	27-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	187,2	122,85	-	22998	-	27528	0,77	144
				122,85	-	22998	-	119,7	-	-
		м								
		Монтажные работы								
35	27-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	187,2	548,32	6,63	102646	1241	24747	0,7	131
				108,68	1,76	20345	329	119,7	0,01	1
		м								
36	30-3-10 Изм. и	-Камни бетонные бортовые М-400	8,42	24700	-	208073	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
37	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	62,5	640,82	73,75	40051	4610	2472	0,14	9
				21,38	11,67	1336	729	119,7	0,04	3
		м3								
38	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1114,37	504,62	15,35	562337	17107	14673	0,03	37
				5,94	5,06	6619	5639	119,7	0,02	20
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			940349	24722			337

			Тенге			53778	6739			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			940349	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7100	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	60518	-		-
	Местные материалы -		Тенге			854749	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72440	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10866	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			60767	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1073556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		397
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	71384	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1073556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		397
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	71384	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3263480	33106			1944

			Тенге			321216	10020			40
	Стоимость оборудования -		Тенге			957391	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			957391	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			114160	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1415	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18283	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94419	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15211	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2281	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7762	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			137126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20564	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2174896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			440136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	311942	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			440143	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			959787	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			315712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2640045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2026
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	359299	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1010	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15772	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			818	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3753489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	380996	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**3753489**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**			**957391**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**2796098**				
		Доп. затраты на зимнее время 1,35%				**37747**				
		Выслуга лет 1%				**27961**				
		Доп. Отпуска 0,4%				**11184**				
		Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.				**3830382**				
		С МРП 1618/775 = К - 2,0877419 перехода в цены 2012 года				**7996849**				
		С К-1,02 (налоги, сборы и обязательные платежи)				**8156786**				
		НДС - 12%				**978814**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ 2В				**9 135 600**				

Сдал: Тех. надзор: Принял: