Заказчик: ТОО "СК NEW CITY",Республика Казахстан, г.Астана,ул.Торайгырова 2,здание 14А

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALAB Industries",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ж.Досмухамедулы, дом № 40/9

Наименование строительства и его адрес: Отделочные работы по адресу: область Желсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, «Завершение Строительство 50 жилых домов Кербулакского района области Желсу»

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№8	17.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отделочные работы по адресу: область Желсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, «Завершение Строительство 50 жилых домов Кербулакского района области Желсу»	4 000 000,0									4 000 000,0

Сдал (Исполнитель):

ТОО "ALAB Industries", БИН 150140016851

Директор _____ **Бисенов К.С.**

Принял (Заказчик):

ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031

Директор _____ **Бегильдаев Е.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

633вар
Форма

Заказчик: **ТОО "СК NEW CITY",Республика Казахстан, г.Астана,ул.Торайгырова 2,здаие 14А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ALAB Industries",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ж.Досмухамедулы, дом № 40/9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Отделочные работы по адресу: область Желсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, «Завершение Строительство 50 жилых домов Кербулакского района области Желсу»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 17.11.2022г**

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь-2022г

на Строительство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел Полы										
3	3	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	132,1319434	3227,6	78,04	426469	10312	246777	204477	689942
						1281,9	35,31	169380	4666	–	58996	
4	4	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	203,8831174	350,38	0,77	71437	157	45560	30331	111323
						126,15	0,38	25720	77	–	9555	
		Тип 2										
5	5	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	94,49198324	154,77	3,73	14625	352	1451	15190	32510
						135,68	1,24	12821	117	–	2695	

6	6 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	198,0018736	350,5	0,79	69400	156	44266	23564	100414
					126,14	0,4	24976	79	–	7450	
	Тип 3										
7	7 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	633,8775	3007,98	21,47	1906691	50422	6028628	255743	2335424
					418,29	10,92	981894	25635	–	172990	

3269611,345

Итого	**3 269 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 659 817
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	272 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 061 652
- накладные расходы, тенге	7 011 383
в т.ч. зарплата, тенге	631 024
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 240 408
Всего	**3 269 611**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	29 427
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	35 630
	3 334 667
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 693**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 401 361**
Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,050)	**3 571 429**
НДС (12 %)	428 571
Итого	**4 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ALAB Industries", БИН 150140016851

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бисенов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегильдаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)