ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-011240003461-20180716-60760010
1.1. Номер учетной системы 29
2. Дата выписки 16.07.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.07.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000843
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ348560000003923904
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001040001733
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Коммунальщик" при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Мугалжарский р-он, с. Кандыагаш, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 7а, кв. (офис) -
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ529260101179602004
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 001040001733
26.2 Наименование Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Коммунальщик" при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., Мугалжарский р-он, с. Кандыагаш, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 7а, кв. (офис) -
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №22
27.4. Дата 16.02.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безнал
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 180024/00/2
32.2 Дата 16.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** Код валюты KZT **33.2** Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР на "Реконструкция систем и объектов водоснабжения с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской о			Одна услуга	1	91785714.29	91785714.29			91785714.29	12%	11014285.71	102800000.00			1	
							Всего по счету:	91785714.29		0.00	91785714.29		11014285.71	102800000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Xx4v4+lbwmNzozXL5z/csjffEsLoYuqx2pihP3XAWWwf LaA5MlohunfZZ18ZlUBj1aJ4mTTMiKFB0VOUQmEF+g ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	УМИРОВ ЮСУФ БУРБАЕВИЧ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 22	16.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	117 800 000			105 178 571			12 621 429	117 800 000
в т.ч. За июль 2018г.		102 800 000		91 785 714			11 014 286	102 800 000

Итого к оплате за июль 2018г: 102 800 000 (Сто два миллиона восемьсот тысяч) тенге

Заказчик

Руководитель ГКП на ПХВ "Коммунальщик"при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Жукашев А.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Внутрипоселковая водопроводная сеть и подводка к домам потребителей
Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопроводная сеть							
1	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**14401,785**	**84,72**	**1220119**	**59,1**
								231452
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	127,8878508	666,05	85180	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	277,9544505		306448	
		Итого по заработной плате					**391627**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0193	277,9544505	4082,94	1134871	
		Итого по эксплуатации машин				1102,51	306448	
							1134871	
2	**11-010101-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**7311**	**67,15**	**490934**	**59,1**
								93116
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00703	51,39633	666,05	34233	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	111,8583		123325	
		Итого по заработной плате					**157557**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0153	111,8583	4082,94	456711	
		Итого по эксплуатации машин				1102,51	123325	
							456711	

3	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта		**673,03**	**1322,74**	**890244**	**59,1**
								526135
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	1243,75944	715,77	890246	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**890246**	
4	**11-010104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**21608**	**22,94**	**495688**	**59,1**
								85884
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	131,8088		145321	
		Итого по заработной плате					**145321**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	131,8088	3761,31	495774	
						1102,51	145321	
		Итого по эксплуатации машин					**495774**	
5	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**825**	**632,48**	**521796**	**59,1**
								308382
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	801,9	650,7	521796	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**521796**	
6	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	ıлотненного грунта		**825**	**114,95**	**94834**	**59,1**
								42845
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	89,1	613,87	54696	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	21,66		17801	
		Итого по заработной плате					**72497**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,105	86,625	11,48	994	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	21,65625	1807,42	39142	

					821,97	17801	
	Итого по эксплуатации машин					**40136**	
7 11-010104-0703	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	ɔхности за 1 проход бульдозе		**12185**	**0,85**	**10357**	**59,1**
							1350
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00017	2,07145		2284	
	Итого по заработной плате					**2284**	
31-010101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00017	2,07145	4975,62	10307	
					1102,51	2284	
	Итого по эксплуатации машин					**10307**	
9 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	л трубопровода		**2**	**217062,88**	**434126**	**62,1**
							215818
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	388	793,73	307967	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	53,66		39566	
	Итого по заработной плате					**347533**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	12	24	124,79	2995	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,78	1161,76	3230	
					821,97	2285	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,04	1756,77	1827	
					821,97	855	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	49,2	2187,57	107628	
					728,05	35820	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,64	2809,2	1798	
					946,58	606	
	Итого по эксплуатации машин					**117478**	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	6216,55	–	–	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,88	215,22	189	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	36	235,86	8491	
	Итого по материалам					**8680**	

10	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	6216,55	964,46	5995614	–
13	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	28	14521,45	406601	–
14	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	56	10409,06	582907	–
15	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	28	14446,88	404513	–
16	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	168	3169,84	532533	–
17	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	28	1405,73	39360	–
18	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	28	14063,77	393786	–
19	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	28	6878,21	192590	–
20	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	168	565,08	94933	–
22	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,50064	346297	173370	–
23	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)	м	11,6	2729,02	31657	–
28	23-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	28	39314,92	1100818	–
30	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	911,47	51042	–
31	23-020301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	8653,84	484615	–

32 23-020302-2410	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**8**	**1462,42**	**11699**	–
	Итого прямые затраты по разделу 1				**14 654 135**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 504 983	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 159 118	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				685 147	
	Итого, тенге				16 844 264	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 347 541	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**18 191 805**	

Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей

43 23-010501-1304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м	**7979**	**129,97**	**1037031**	–
46 21-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	**69**	**14521,45**	**1001980**	–
47 21-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	**138**	**10409,06**	**1436450**	–
48 21-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	**69**	**14446,88**	**996835**	–
49 21-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	**207**	**3169,84**	**656157**	–
50 21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	**69**	**1405,73**	**96995**	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**5 225 448**	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 225 448	
	Накладные расходы I уровня, тенге				0	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 225 448	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				221 559	
	Итого, тенге				5 447 007	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				435 761	
	Итого по разделу 2 на подряд, тенге				**5 882 768**	
	Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8				500751	
	ИТОГО:				24 575 324	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	766381
- **в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)**	25 341 705
- **в текущих и прогнозных ценах**	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	27115625
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	25214800
Налог на добавленную стоимость	3025776
ВСЕГО по объекту:	**28240576**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Напорный водовод длиной 2899 м
Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**5800**	**84,72**	**491348**	**59,1**
								93212
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	51,504	666,05	34304	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	111,94		123415	
		Итого по заработной плате					**157719**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0193	111,94	4082,94	457044	
						1102,51	123415	
		Итого по эксплуатации машин					**457044**	
2	11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрого) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта		**5161**	**93,19**	**480944**	**59,1**
								91241
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00977	50,42297	666,05	33584	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	109,56803		120800	
		Итого по заработной плате					**154384**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,02123	109,56803	4082,94	447360	

					1102,51	120800	
	Итого по эксплуатации машин					**447360**	
3 11-010205-0302							
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрого) т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,2; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта		**339**	**1521,15**	**515670**	**59,1**
							304762
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,1252	720,4428	715,77	515671	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**515671**	
4 11-010205-1001	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений		**15654,6**	**440,23**	**6891653**	**59,1**
							1813595
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,26	4070,196	728,05	2963306	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	112,71312		105383	
	Итого по заработной плате					**3068689**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	67,31478	1756,77	118257	
					821,97	55331	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	45,39834	3022,7	137226	
					1102,51	50052	
	Итого по эксплуатации машин					**255482**	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	3444,012	905,28	3117795	
21-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,00011	1,722006	322338,65	555069	
	Итого по материалам					**3672864**	
5 11-010205-1201	**Траншеи. Водоотлив**	3 мокрого грунта		**5500**	**941,4**	**5177687**	**59,1**
							1857613
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	4719		3143169	
	Итого по заработной плате					**3143169**	
32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	15730	329,16	5177687	

					199,82	3143169	
	Итого по эксплуатации машин					**5177687**	
6	**11-010104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**10343**	**22,94**	**237310**	**59,1**
							41110
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	63,0923		69560
		Итого по заработной плате					**69560**
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	63,0923	3761,31	237310
						1102,51	69560
		Итого по эксплуатации машин					**237310**
7	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**957**	**632,48**	**605283**	**59,1**
							357723
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	930,204	650,7	605284
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**605284**
8	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	ıлотненного грунта	**957**	**114,95**	**110007**	**59,1**
							49701
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	103,356	613,87	63447
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	25,12125		20649
		Итого по заработной плате					**84096**
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,105	100,485	11,48	1154
						–	–
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	25,12125	1807,42	45405
						821,97	20649
		Итого по эксплуатации машин					**46558**
9	**11-010104-0703**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	ɔхности за 1 проход бульдозе	**27800**	**0,85**	**23630**	**59,1**

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00017	4,726		5210	
	Итого по заработной плате					**5210**	
31-010101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,00017	4,726	4975,62	23515	
					1102,51	5210	
	Итого по эксплуатации машин					**23515**	
10 11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)**	м3		**0,16**	**20681,25**	**3309**	**48,5**
							268
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,41	0,7056	728,05	514	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,04648		38	
	Итого по заработной плате					**552**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,04208	34,24	1	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,001344	52,43	0	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,000896	1756,77	2	
					821,97	1	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,000592	3022,7	2	
					1102,51	1	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	3351,51	1	
					821,97	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,04456	3534,86	158	
					821,97	37	
	Итого по эксплуатации машин					**163**	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,375	0,06	66,89	4	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,0007056	93	0	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,238	0,03808	196,54	7	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,10256	703,01	72	

21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,153	0,02448	6598,38	162	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00027	0,0000432	13567,49	1	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	14441,83	2357	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0068	0,001088	26004,97	28	
	Итого по материалам					**2631**	
11 11-220501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	л трубопровода		**0,234**	**190128,21**	**44490**	**62,1**
							22893
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	179	41,886	793,73	33246	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	4,9257		3618	
	Итого по заработной плате					**36864**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	8	1,872	124,79	234	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,21762	1161,76	253	
					821,97	179	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,03978	1756,77	70	
					821,97	33	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	4,6332	2187,57	10135	
					728,05	3373	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0351	2809,2	99	
					946,58	33	
	Итого по эксплуатации машин					**10790**	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	236,34	–	–	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,05148	215,22	11	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	1,872	235,86	442	
	Итого по материалам					**453**	
12 23-010501-1310	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**236,34**	**492,49**	**116395**	–

13	**11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	л трубопровода		**2,665**	**217063,04**	**578473**	**62,1**
								287577
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	517,01	793,73	410366	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	71,50195		52721	
		Итого по заработной плате					**463088**	
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	12	31,98	124,79	3991	
						–	–	
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,70435	1161,76	4304	
						821,97	3045	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,3858	1756,77	2435	
						821,97	1139	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	65,559	2187,57	143415	
						728,05	47730	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,8528	2809,2	2396	
						946,58	807	
		Итого по эксплуатации машин					**156539**	
	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	2691,65	–	–	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,1726	215,22	252	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	47,97	235,86	11314	
		Итого по материалам					**11567**	
14	**23-010501-1311**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**78,78**	**684,02**	**53887**	–
15	**23-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**2612,87**	**1463,83**	**3824797**	–
19	**11-221301-0102**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство**	и бетонных конструкций колс		**23,45**	**38104,99**	**893562**	**62,1**
								193090

01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	13,9	325,955	793,73	258720
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	52,31695		52213
	Итого по заработной плате					**310933**
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	3,49405	440,14	1538
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	19,48695	1756,77	34234
					821,97	16018
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	32,83	3022,7	99235
					1102,51	36195
	Итого по эксплуатации машин					**135007**
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	21,1	494,795	95,55	47278
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,08	1,876	196,54	369
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,814	905,28	2547
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,01	0,2345	9862,33	2313
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00011	0,0025795	13567,49	35
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	6,3784	14441,83	92116
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	2,36845	15413,56	36506
21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелко	т	0,09	2,1105	15670,43	33072
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,004	0,0938	27826,69	2610
21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А	т	0,064	1,5008	114833,75	172342
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,0469	161883,18	7592
21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,0938	1098659,34	103054
	Итого по материалам					**499835**

20	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	4	10250,28	41001	–
21	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	14521,45	101650	–
22	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3	21772,21	65317	–
23	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	8	7006,43	56051	–
24	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	10187,86	40751	–
25	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	14	10409,06	145727	–
26	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	7	14446,88	101128	–
27	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	6	14241,59	85450	–
28	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	20453,95	61362	–
29	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	42	3169,84	133133	–
30	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	14	1405,73	19680	–
31	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4	9255,32	37021	–
32	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	14063,77	98446	–
33	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	3	21764,4	65293	–
34	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	14	6878,21	96295	–

35 21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,25032**	**346297**	**86685**	**–**
36 21-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.		**42**	**565,08**	**23733**	**–**
37 11-270502-0101	**Подзоры и отмостки мощеные. Устройство**	одзоров и отмосток		**112**	**876,96**	**98220**	**60,3**
							36506
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,624	69,888	765,49	53499	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	8,568		7043	
	Итого по заработной плате					**60541**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,1862	20,8544	11,48	239	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0621	6,9552	1807,42	12571	
					821,97	5717	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	1,6128	3351,51	5405	
					821,97	1326	
	Итого по эксплуатации машин					**18216**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	2,24	1431,78	3207	
21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,11	12,32	1891,12	23299	
	Итого по материалам					**26506**	
38 23-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)**	м		**8**	**2729,02**	**21832**	**–**
39 11-220601-0305	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	м трубопровода		**0,008**	**2085375**	**16683**	**62,1**
							1134
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	256	2,048	802,94	1644	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	0,165		181	

	Итого по заработной плате					**1826**	
31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,	маш.-ч	4,33	0,03464	38,81	1	
32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	0,46	– 775,41	– 357	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,002	11,03 3351,51	5 7	
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6	маш.-ч	19,8	0,1584	821,97 3813	2 604	
	Итого по эксплуатации машин				1102,51	175	
21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0096	211,97	**969** 2	
21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резинс	кг	4830	38,64	284,39	10989	
21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10м2	120	0,96	2778,48	2667	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,31	0,00248	6598,38	16	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строит	м3	0,25	0,002	14248,61	28	
21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000м2	1,04	0,00832	16137,42	134	
22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,00064	365439,38	234	
	Итого по материалам					**14071**	
40 11-220801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	фасонных частей		**0,1738**	**296156,5**	**51472**	**62,1**
							3401
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	42,1	7,31698	728,05	5327	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,18249		150	
	Итого по заработной плате					**5477**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,05	0,18249	1756,77	321	
					821,97	150	
	Итого по эксплуатации машин					**321**	
23-021104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГО	т	1	0,1738	238093,5	41381	

21-130804-0401	Каболка	т	0,02327	0,004044326	1098659,34	4443	
	Итого по материалам					**45824**	
41 11-220801-0102	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	фасонных частей		**0,122**	**250852,46**	**30604**	**62,1**
							2010
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	32,7	3,9894	728,05	2904	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,69	0,32818		333	
	Итого по заработной плате					**3237**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,1037	1756,77	182	
					821,97	85	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,28	0,03416	3022,7	103	
					1102,51	38	
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6	маш.-ч	1,56	0,19032	3813	726	
					1102,51	210	
	Итого по эксплуатации машин					**1011**	
23-021104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГО	т	1	0,122	198454,26	24211	
21-130804-0401	Каболка	т	0,01849	0,00225578	1098659,34	2478	
	Итого по материалам					**26690**	
42 11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		**89**	**815,55**	**72584**	**62,1**
							26851
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,414	36,846	775,31	28567	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	20,114		14672	
	Итого по заработной плате					**43239**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,089	1756,77	156	
					821,97	73	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	19,936	2187,57	43611	
					728,05	14514	

31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,089	2809,2	250	
					946,58	84	
	Итого по эксплуатации машин					**44018**	
23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	89	–	–	
	Итого по материалам				–		
43 23-020302-8013	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**6**	**1913,95**	**11484**	–
44 23-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт		**24**	**911,47**	**21875**	–
45 23-020302-8007	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**10**	**800,85**	**8009**	–
46 29-000001-0001(пл)	**Фланец для полиэтиленовых труб диаметром 160 мм**	шт.		**6**	**3226**	**19356**	–
47 23-020301-1909	**Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**24**	**8653,84**	**207692**	–
48 23-020301-1904	**Фланец компрессионный присоединительный DN 63x2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**10**	**3658,46**	**36585**	–
49 23-020302-5913	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**1**	**973,3**	**973**	–
50 23-020302-5918	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**2**	**1207,06**	**2414**	–
51 23-020302-5919	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**1**	**1475,71**	**1476**	–
52 23-020302-2410	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**1**	**1462,42**	**1462**	–
53 23-010501-1308	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубок-4шт.)**	м		**8**	**314,64**	**2517**	–

54 11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	вижка или клапан		**8**	**848**	**6784**	**62,1**
							3347
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,88	7,04	756,28	5324	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08		66	
	Итого по заработной плате					**5390**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	1756,77	141	
					821,97	66	
	Итого по эксплуатации машин					**141**	
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прес	кг	0,05	0,4	424,32	170	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техни	т	0,0008	0,0064	179455,59	1149	
	Итого по материалам					**1318**	
51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
55 23-040102-0302	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.		**8**	**18735,57**	**149885**	–
56 11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	вижка или клапан		**8**	**1423**	**11384**	**62,1**
							5383
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,4	11,2	756,28	8470	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,24		197	
	Итого по заработной плате					**8668**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,24	1756,77	422	
					821,97	197	
	Итого по эксплуатации машин					**422**	
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прес	кг	0,1	0,8	424,32	339	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техни	т	0,0015	0,012	179455,59	2153	
	Итого по материалам					**2493**	

	Итого по инженерному оборудованию				–		
57 23-040102-0305	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.		**8**	**39314,92**	**314519**	–
58 11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	вижка или клапан		**6**	**2066**	**12396**	**62,1**
							5790
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,93	11,58	775,31	8978	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,42		345	
	Итого по заработной плате					**9323**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,42	1756,77	738	
	Итого по эксплуатации машин				821,97	345	
						738	
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прес	кг	0,1	0,6	424,32	255	
21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техни	т	0,0022	0,0132	183738,57	2425	
	Итого по материалам					**2680**	
51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	6	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
59 23-040102-0307	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.		**6**	**62802,29**	**376814**	–
60 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**30,01**	**788**	**23648**	–

Итого прямые затраты по смете	**22 666 523**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	5 200 285
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	27 866 808
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 181 553

Итого, тенге	29 048 361
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 323 869
Итого по смете на подряд, тенге	**31 372 230**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	652542
ИТОГО:	32 024 772
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	998693
- **в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)**	33 023 465
- **в текущих и прогнозных ценах** в т.ч. с разбивкой по годам 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	35335108
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	32858092
Налог на добавленную стоимость	3942971
ВСЕГО по объекту:	**36801063**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадок насосных станций I-го подъёма
Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Ограждение площадок							
4	**11-990001-0001Т1-31-1**	**Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1-строительные работы**	м		**673,95231**	**30034,436**	**20241778**	**62,1**
								876602
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3,9	2628	445,82	1171800	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,635	427,9597169		239799	
		Итого по заработной плате					**1411598**	
	39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.час	0,635	427,9597169	1864,57	797961	
						560,33	239799	
		Итого по эксплуатации машин					**797961**	
	29-000001-0001	Материалы ж/б ограждения ()	тенге	1	673,95231	27112	18272195,03	
		Итого по материалам					**19069978**	
5	**11-990001-0002Т1-34-1**	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам высотой 2 м, тип ВМ4В-строительные работы**	ворота		**3**	**130884**	**392652**	**60,9**
								22951
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	23	69	453,57	31296	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,8	11,4		6391	
	Итого по заработной плате					**37687**	
39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	3,8	11,4	1822,5	20777	
	Итого по эксплуатации машин				560,6	6391	
						20777	
29-000000-0000	Материалы ворот ()	шт.	1	3	113527	340581	
	Итого по материалам					**361356**	
6 11-990001-0002Т1-34-1	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам высотой 2 м, тип ВМ4В-монтаж металлоконструкций**	ворота		**3**	**77838,75**	**233516**	**60,9**
							17001
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	20	60	463,23	27794	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,055	0,165		123	
	Итого по заработной плате					**27917**	
39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	0,055	0,165	2486,19	410	
	Итого по эксплуатации машин				744,46	123	
						410	
29-000000-0000	Материалы ворот ()	шт.	1	3	68438	205314	
	Итого по материалам					**205314**	
7 11-990001-0003Т1-34-4	**Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ4В - монтаж металлоконструкций**	калитка		**3**	**14297**	**42891**	**60,9**
							3141
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3,6	10,8	476,1	5142	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,021		15	
	Итого по заработной плате					**5157**	
39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	0,007	0,021	3663,67	77	
	Итого по эксплуатации машин				731,17	15	
						77	
29-000000-0000	Материалы ()	шт.	1	3	12557	37671	
	Итого по материалам					**37671**	
8 11-990000-0004Т1-34-4	**Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ4В**	калитка		**3**	**16563,5**	**49691**	**60,9**

							–
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					–	
29-000000-0000	Материалы ()	шт.	1	3	16564	49692	
	Итого по материалам					**49692**	
11	**11-990001-0005Т1-33-7 Насадка из колючей проволоки высота 0,5 м, тип М11 - строительные работы**	м ограды		**776**	**85,59**	**66418**	**60,9**
							15690
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,074	57,424	448,65	25763	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**25763**	
29-000000-0000	Материалы ()	м	1	776	52	40352	
	Итого по материалам					**40352**	
12	**11-990001-0006Т1-33-8 Насадка из колючей проволоки высота 0,5 м, тип М11 - монтаж металлоконструкций**	м ограды		**776**	**79,98**	**62064**	**60,9**
							4346
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,02	15,52	459,82	7136	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**7136**	
29-000000-0000	Материалы ()	м	1	776	71	55096	
	Итого по материалам					**55096**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**21 089 010**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 268 931	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					819 225	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					246 328	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 819 459	
	Накладные расходы I уровня, тенге					939 732	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					22 028 741	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					934 019	

Итого, тенге	22 962 760
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 837 021
Итого по разделу на подряд, тенге	**24 799 781**
ИТОГО по объекту:	24 799 781
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	515835
ИТОГО:	25 315 616
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г (ноябрь)	789468
- в текущих и прогнозных ценах	26 105 084
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	27932440
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	25974356
Налог на добавленную стоимость	3116923
ВСЕГО по объекту:	**29091279**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Бурение скважин глубиной 16 м (шт.-2)
Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мК=2,000;**	м3 грунта		**1404**	**33,1**	**46472**	**59,1**
								8051
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	12,3552		13622	
		Итого по заработной плате					**13622**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	12,3552	3761,31	46472	
						1102,51	13622	
		Итого по эксплуатации машин					**46472**	
2	**11-010107-1307**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1К=2,000;**	м3 грунта		**1404**	**18,58**	**26087**	**59,1**
								3897
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	5,98104		6594	
		Итого по заработной плате					**6594**	
	31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00426	5,98104	4361,68	26087	

					1102,51	6594	
	Итого по эксплуатации машин					**26087**	
3 11-040101-1003	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группыК=2,000;**	м бурения		**3,4**	**6317,35**	**21479**	**67,1**
							5897
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,86	6,324	821,97	5198	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1851	4,02934		3590	
	Итого по заработной плате					**8788**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,03434	1756,77	60	
					821,97	28	
32-050103-0101	Оборудование прицепное для откачки воды - блок	маш.-ч	0,556	1,8904	1808,27	3418	
					666,05	1259	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0323	0,10982	2495,04	274	
					946,58	104	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0067	0,02278	3022,7	69	
					1102,51	25	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,024	0,0816	3446,72	281	
					1102,51	90	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,556	1,8904	6044,52	11427	
					1102,51	2084	
	Итого по эксплуатации машин					**15529**	
24-030101-9901	Долота	шт.	0,014	0,0476	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,75	5,95	93	553	
23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-	м	0,0073	0,02482	8011,61	199	
	Итого по материалам					**752**	
4 24-030101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВК=2,000;**	шт.		**0,0476**	**655893,1**	**31221**	–
5 11-040101-1002	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группыК=2,000;**	м бурения		**2,6**	**4751,54**	**12354**	**67,1**

							3415
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,43	3,718	821,97	3056	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8758	2,27708		2034	
	Итого по заработной плате					**5090**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,01846	1756,77	32	
					821,97	15	
32-050103-0101	Оборудование прицепное для откачки воды - блок	маш.-ч	0,407	1,0582	1808,27	1914	
					666,05	705	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0259	0,06734	2495,04	168	
					946,58	64	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,01248	3022,7	38	
					1102,51	14	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,024	0,0624	3446,72	215	
					1102,51	69	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,407	1,0582	6044,52	6396	
					1102,51	1167	
	Итого по эксплуатации машин					**8763**	
24-030101-9901	Долота	шт.	0,0059	0,01534	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,75	4,55	93	423	
23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-	м	0,0054	0,01404	8011,61	112	
	Итого по материалам					**535**	
6 24-030101-0188	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВК=2,000;**	шт.		**0,01534**	**655893,1**	**10061**	–
7 11-040101-1002	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группыК=2,000;**	м бурения		**20**	**4751,7**	**95034**	**67,1**
							26267
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,43	28,6	821,97	23508	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8758	17,516		15638	

	Итого по заработной плате					**39146**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,142	1756,77	249	
					821,97	117	
32-050103-0101	Оборудование прицепное для откачки воды - блок	маш.-ч	0,407	8,14	1808,27	14719	
					666,05	5422	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0259	0,518	2495,04	1292	
					946,58	490	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,096	3022,7	290	
					1102,51	106	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,024	0,48	3446,72	1654	
					1102,51	529	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,407	8,14	6044,52	49202	
					1102,51	8974	
	Итого по эксплуатации машин					**67406**	
24-030101-9901	Долота	шт.	0,0059	0,118	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,75	35	93	3255	
23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-	м	0,0054	0,108	8011,61	865	
	Итого по материалам					**4120**	
8 24-030101-0111	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВК=2,000;**	шт.		**0,118**	**148456,57**	**17518**	–
9 11-040101-1004	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группыК=2,000;**	м бурения		**6**	**9109,5**	**54657**	**67,1**
							14948
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,64	15,84	821,97	13020	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7348	10,4088		9257	
	Итого по заработной плате					**22277**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	0,1098	1756,77	193	
					821,97	90	
32-050103-0101	Оборудование прицепное для откачки воды - блок	маш.-ч	0,824	4,944	1808,27	8940	

					666,05	3293	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0323	0,1938	2495,04	484	
					946,58	183	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,0732	3022,7	221	
					1102,51	81	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,024	0,144	3446,72	496	
					1102,51	159	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,824	4,944	6044,52	29884	
					1102,51	5451	
	Итого по эксплуатации машин					**40218**	
24-030101-9901	Долота	шт.	0,0191	0,1146	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,75	10,5	93	977	
23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-	м	0,0092	0,0552	8011,61	442	
	Итого по материалам					**1419**	
10 24-030101-0111	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВК=2,000;**	шт.		**0,1146**	**148456,57**	**17013**	**–**
11 11-040101-1002	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (1-я разбурка)К=2,000;**	м бурения		**20**	**4751,7**	**95034**	**67,1**
							26267
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,43	28,6	821,97	23508	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8758	17,516		15638	
	Итого по заработной плате					**39146**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,142	1756,77	249	
					821,97	117	
32-050103-0101	Оборудование прицепное для откачки воды - блок	маш.-ч	0,407	8,14	1808,27	14719	
					666,05	5422	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0259	0,518	2495,04	1292	
					946,58	490	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,096	3022,7	290	

					1102,51	106	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,024	0,48	3446,72	1654	
					1102,51	529	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,407	8,14	6044,52	49202	
					1102,51	8974	
	Итого по эксплуатации машин					**67406**	
24-030101-9901	Долота	шт.	0,0059	0,118	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,75	35	93	3255	
23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-	м	0,0054	0,108	8011,61	865	
	Итого по материалам					**4120**	
12 24-030101-0164	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2К=2,000;**	шт.		**0,118**	**189247,74**	**22331**	–
13 11-040101-1004	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы (1-я разбурка)К=2,000;**	м бурения		**6**	**9109,5**	**54657**	**67,1**
							14948
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,64	15,84	821,97	13020	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7348	10,4088		9257	
	Итого по заработной плате					**22277**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	0,1098	1756,77	193	
					821,97	90	
32-050103-0101	Оборудование прицепное для откачки воды - блок	маш.-ч	0,824	4,944	1808,27	8940	
					666,05	3293	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0323	0,1938	2495,04	484	
					946,58	183	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,0732	3022,7	221	
					1102,51	81	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,024	0,144	3446,72	496	
					1102,51	159	

	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,824	4,944	6044,52	29884
						1102,51	5451
		Итого по эксплуатации машин					**40218**
	24-030101-9901	Долота	шт.	0,0191	0,1146	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,75	10,5	93	977
	23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-	м	0,0092	0,0552	8011,61	442
		Итого по материалам					**1419**
14	**24-030101-0164**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2К=2,000;**	шт.		**0,1146**	**189247,74**	**21688**	**–**
15	**11-040101-1002**	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (2-я разбурка)К=2,000;**	м бурения		**20**	**4751,7**	**95034**	**67,1**
								26267
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,43	28,6	821,97	23508
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8758	17,516		15638
		Итого по заработной плате					**39146**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,142	1756,77	249
						821,97	117
	32-050103-0101	Оборудование прицепное для откачки воды - блок	маш.-ч	0,407	8,14	1808,27	14719
						666,05	5422
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо	маш.-ч	0,0259	0,518	2495,04	1292
						946,58	490
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,096	3022,7	290
						1102,51	106
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,024	0,48	3446,72	1654
						1102,51	529
	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,407	8,14	6044,52	49202
						1102,51	8974
		Итого по эксплуатации машин					**67406**
	24-030101-9901	Долота	шт.	0,0059	0,118	–	–

21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,75	35	93	3255	
23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-	м	0,0054	0,108	8011,61	865	
	Итого по материалам					**4120**	
16 24-030101-0185	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВК=2,000;**	шт.		**0,118**	**364406,66**	**43000**	–
17 11-040101-1004	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы (2-я разбурка)К=2,000;**	м бурения		**6**	**9109,5**	**54657**	**67,1**
							14948
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,64	15,84	821,97	13020	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7348	10,4088		9257	
	Итого по заработной плате					**22277**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	0,1098	1756,77	193	
					821,97	90	
32-050103-0101	Оборудование прицепное для откачки воды - блок	маш.-ч	0,824	4,944	1808,27	8940	
					666,05	3293	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,0323	0,1938	2495,04	484	
					946,58	183	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,0732	3022,7	221	
					1102,51	81	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,024	0,144	3446,72	496	
					1102,51	159	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,824	4,944	6044,52	29884	
					1102,51	5451	
	Итого по эксплуатации машин					**40218**	
24-030101-9901	Долота	шт.	0,0191	0,1146	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	1,75	10,5	93	977	
23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-	м	0,0092	0,0552	8011,61	442	

	Итого по материалам				1419	
18 24-030101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВК=2,000;	шт.	0,1146	364406,66	41761	–
19 21-130804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88К=2,000;	т	0,00002	1152876,42	23	–
20 21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2К=2,000;	т	0,0001	51147,9	5	–
21 21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88К=2,000;	т	0,00048	221161,08	106	–
22 21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74К=2,000;	кг	0,04548	79,56	4	–
23 21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79К=2,000;	т	0,00022	282238,54	62	–
24 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87К=2,000;	т	0,00002	381819,66	8	–
25 21-130803-1001	ВетошьК=2,000;	кг	0,16946	84,66	14	–
26 21-130209-0103	Гвозди строительные размерами 4,0 мм х 100 мм и более ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)К=2,000;	кг	0,0309	160,08	5	–
27 21-130816-2305	Резина прессованнаяК=2,000;	кг	0,00892	1087,32	10	–
28 21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 ммК=2,000;	кг	0,0387	620,99	24	–
29 21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86К=2,000;	м3	0,00316	14347,39	45	–
30 23-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79К=2,000;	м	0,086	1138,32	98	–

31	**11-040201-0202**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивостиК=2,000; т.ч. п.3.53: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;**	ıепленной скважины		**7**	**3986,29**	**27904**	**67,1**
							9099
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,785	12,495	821,97	10271
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4335	3,0345		3289
		Итого по заработной плате					**13560**
	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным	маш.-ч	0,129	0,903	423,24	382
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0285	0,1995	1756,77	350
						821,97	164
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0195	0,1365	3022,7	413
						1102,51	150
	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,3855	2,6985	6044,52	16311
						1102,51	2975
		Итого по эксплуатации машин					**17456**
	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0	0	–	–
	23-021102-0201	Башмаки колонные для обсадных труб ГОСТ Р 51	шт.	0	0	–	–
	24-030101-2901	Центраторы пружинные для обсадных труб	шт.	0	0	–	–
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00002	0,00014	206463,41	29
	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00063	235025,34	148
		Итого по материалам					**177**
32	**23-010303-0184**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 ммК=1,020;**	м		**7,14**	**32796,75**	**234169**	–

33 11-040301-0102	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кгК=2,000; т.ч. п.3.79: ктрр1=1,04; ктрм1=1,04; кэкс1=1,04;**	колонна		**2**	**349490**	**698980**	**67,1**
							241889
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	152,88	305,76	821,97	251326	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	53,352	106,704		109165	
	Итого по заработной плате					**360491**	
31-030305-0302	Установки цементационные автоматизированные,	маш.-ч	23,608	47,216	2247,25	106106	
					946,58	44694	
33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,832	1,664	2582,74	4298	
					821,97	1368	
33-050101-0201	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	2,08	4,16	3095,34	12877	
					946,58	3938	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	26,832	53,664	6044,52	324373	
					1102,51	59165	
	Итого по эксплуатации машин					**447654**	
34 21-130101-1505	**Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96К=2,000;**	т		**0,78**	**27995,05**	**21836**	**–**
35 21-130703-1405	**Вода техническаяК=2,000;**	м3		**0,39**	**93**	**36**	**–**
36 11-040401-0101	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения К=2,000; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;**	м труб		**33**	**658,15**	**21719**	**67,1**
							6086
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,232	7,656	802,94	6147	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,084	2,772		2923	
	Итого по заработной плате					**9070**	

31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным	маш.-ч	0,056	1,848	423,24	782	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,4752	1756,77	835	
					821,97	391	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0096	0,3168	3022,7	958	
					1102,51	349	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,06	1,98	6044,52	11968	
					1102,51	2183	
	Итого по эксплуатации машин					**14543**	
23-011399-9901	Трубы стальные	м	0	0	–	–	
24-030101-3300	Фильтры для скважин	м	0	0	–	–	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,00198	206463,41	409	
21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00264	235025,34	620	
	Итого по материалам					**1029**	
37 23-010303-0124	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 ммК=1,030;**	м		**19,57**	**8011,61**	**156787**	–
38 24-030101-2801	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7ВК=2,000;**	шт.		**6**	**37849,14**	**227095**	–
39 11-040401-0301	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка песчано-гравийной смесиК=2,000;**	м3		**5**	**9964**	**49820**	**67,1**
							27846
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	11,4	57	728,05	41499	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**41499**	
21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 2373	м3	1,26	6,3	1320,8	8321	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0	0	424367,79	–	
	Итого по материалам					**8321**	

40	**11-040501-0101**	**Скважины глубиной до 300 м. Деглинизация оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгоранияК=2,000;**	сутки откачки		**4**	**249639,5**	**998558**	**67,1**
								261802
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	57,3	229,2	909,14	208375	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,51	190,04		181792	
		Итого по заработной плате					**390167**	
	32-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с комг	маш.-ч	24	96	2412,38	231588	
						821,97	78909	
	33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,71	2,84	2582,74	7335	
						821,97	2334	
	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	22,8	91,2	6044,52	551260	
						1102,51	100549	
		Итого по эксплуатации машин					**790183**	
41	**11-040501-0101**	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгоранияК=2,000;**	сутки откачки		**8**	**249639,63**	**1997117**	**67,1**
								523605
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	57,3	458,4	909,14	416750	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,51	380,08		363585	
		Итого по заработной плате					**780335**	
	32-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с комг	маш.-ч	24	192	2412,38	463177	
						821,97	157818	
	33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,71	5,68	2582,74	14670	
						821,97	4669	
	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	22,8	182,4	6044,52	1102520	
						1102,51	201098	
		Итого по эксплуатации машин					**1580367**	

42	**11-040501-0201**	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения (1 бр/смена)К=2,000;**	сутки откачки		**0,66**	**98368,18**	**64923**	**67,1**
								22631
	01-010102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	42	27,72	896,86	24861	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,32	10,1112		8867	
		Итого по заработной плате					**33728**	
	32-050101-0302	Насос центробежный погружной, 160 м3/ч, напор	маш.-ч	24	15,84	665,45	10541	
						219,8	3482	
	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	7,4	4,884	6044,52	29521	
						1102,51	5385	
		Итого по эксплуатации машин					**40062**	
43	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетонирование устья скважины)К=2,000;**	м3		**4**	**15914,25**	**63657**	**48,5**
								2034
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	5,4	666,05	3597	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,7252		596	
		Итого по заработной плате					**4193**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,92	11,19	21	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0052	1756,77	9	
						821,97	4	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,72	3534,86	2545	
						821,97	592	
		Итого по эксплуатации машин					**2575**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,008	93	1	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	1	6598,38	6598	
	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,08	12471,96	50886	
		Итого по материалам					**57485**	

Итого прямые затраты по смете	**5 323 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 080 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 312 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	770 742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	929 836
Накладные расходы I уровня, тенге	1 239 897
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 562 960
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	278 270
Итого, тенге	6 841 230
Сметная прибыль (8 %), тенге	547 298
Итого по смете на подряд, тенге	**7 388 528**
ИТОГО по объекту:	7 388 528
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	153681
ИТОГО:	7 542 209
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	235204
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	7 777 413
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	8321832
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	7738466
Налог на добавленную стоимость	928616
ВСЕГО по объекту:	**8667082**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"