ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-011240003461-20181019-47123717	1.1. Номер учетной системы 00000000057
2. Дата выписки 19.10.2018	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 09.10.2018	
4. Исправленный	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000843

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ348560000003923904
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО "Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001040001733
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Коммунальщик" при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Мугалжарский р-он, с. Кандыагаш, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 7а, кв. (офис) -

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 001040001733
26.2 Наименование ГКП на праве хозяйственного ведения "Коммунальщик" при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагаш г., Интернациональная, дом № 7, корпус а
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер
27.4. Дата

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 180024/00/14
32.2 Дата 19.10.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР на "Реконструкция систем и объектов водоснабжения с.Жагабулак Мугалжарского района				1	77300833.04	77300833.04			77300833.04	12%	9276099.96	86576933.00			1	

		Актюбинской области																
							Всего по счету:	77300833.04		0.00	77300833.04		9276099.96	86576933.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Y8dolp9+xeknZX1nSW2VOpw05vmTCgxJzSmQV2Ltv1rH7Rz3pGRx5tCJ4TpbkOvxxxTVJELe9O0N0F3ZdVG1zg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	УМИРОВ ЮСУФ БУРБАЕВИЧ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь-октябрь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 22	16.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	261 376 933			233 372 262			28 004 671	261 376 933
в т.ч. За сентябрь-октябрь 2018г.		86 576 933		77 300 833			9 276 100	86 576 933

Итого к оплате за сентябрь-октябрь 2018г: 86 576 933 (Восемьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать три) тенге

Заказчик

Руководитель ГКП на ПХВ "Коммунальщик"при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Жукашев А.М.

Подрядчик

Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование объекта:Локальная смета №7-1-1. Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадок насосных станций I-го подъёма

Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Ограждение площадок							
1	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**245**	**33.1**	**8110**	**59.1**
								1405
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	2.156		2377	
		Итого по заработной плате					**2,377**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0088	2.156	3761.31	8,109	
						1102.51	2377	
		Итого по эксплуатации машин					**8,109**	
2	**11-010107-1307**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**245**	**18.58**	**4552**	**59.1**

							680
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00426	1.0437		1151	
	Итого по заработной плате					**1151**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном стр	маш.-ч	0.00426	1.0437	4361.68	4552	
					1102.51	1151	
	Итого по эксплуатации машин					**4552**	
3 11-010104-0703	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	охности за 1 проход бульдозе		**1185**	**0.85**	**1007**	**59.1**
							131
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00017	0.20145		222	
	Итого по заработной плате					**222**	
31-010101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0.00017	0.20145	4975.62	1002	
					1102.51	222	
	Итого по эксплуатации машин					**1002**	
5 11-990001-0002Т1-34-1	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам высотой 2 м, тип ВМ4В-строительные работы**	ворота		**1**	**130884**	**130884**	**60.9**
							7650
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	23	23	453.57	10432	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3.8	3.8		2130	
	Итого по заработной плате					**12562**	
39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	3.8	3.8	1822.5	6926	
					560.6	2130	
	Итого по эксплуатации машин					**6926**	

	29-000000-0000	Материалы ворот ()	шт.	1	1	113527	113527	
		Итого по материалам					**120452**	
6	**11-990001-0002Т1-34-1**	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам высотой 2 м, тип ВМ4В-монтаж металлоконструкций**	ворота		**1**	**77838.75**	**77839**	**60.9**
								5667
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	20	20	463.23	9265	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.055	0.055		41	
		Итого по заработной плате					**9306**	
	39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	0.055	0.055	2486.19	137	
						744.46	41	
		Итого по эксплуатации машин					**137**	
	29-000000-0000	Материалы ворот ()	шт.	1	1	68438	68438	
		Итого по материалам					**68438**	
7	**11-990001-0003Т1-34-4**	**Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ4В - монтаж металлоконструкций**	калитка		**1**	**14297**	**14297**	**60.9**
								1047
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3.6	3.6	476.1	1714	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007	0.007		5	
		Итого по заработной плате					**1719**	
	39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	0.007	0.007	3663.67	26	
						731.17	5	
		Итого по эксплуатации машин					**26**	
	29-000000-0000	Материалы ()	шт.	1	1	12557	12557	
		Итого по материалам					**12557**	
8	**11-990000-0004Т1-34-4**	**Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ4В**	калитка		**1**	**16563.5**	**16564**	**60.9**

							–
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**–**	
29-000000-0000	Материалы ()	шт.	1	1	16564	16564	
	Итого по материалам					**16564**	
9 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**1.6**	**7733.13**	**12373**	**50.8**
							2886
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4.54	7.264	709.63	5155	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	0.64		526	
	Итого по заработной плате					**5681**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	0.64	3534.86	2262	
					821.97	526	
	Итого по эксплуатации машин					**2262**	
21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0.38	0.608	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.44	0.704	93	65	
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0.24	0.384	12694.87	4875	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.0005	0.0008	20532.55	16	
	Итого по материалам					**4956**	
10 21-030101-0204	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**0.608**	**42294.47**	**25715**	**–**
	Итого прямые затраты по смете					**291340**	

		Накладные расходы I уровня, тенге				19,467	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				310,807	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13,178	
		Итого, тенге				323,985	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				25,919	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**349,904**	
Раздел 2 Подъезная дорога							
13	**11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**256**	**37.61**	**9629**	**59.1**
							1668
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	2.56		2822	
		Итого по заработной плате					**2822**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.01	2.56	3761.31	9629	
						1102.51	2822	
		Итого по эксплуатации машин					**9629**	
14	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	а основания в плотном теле		**120**	**2446.99**	**293639**	**60.3**
							16955
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0.144	17.28	684.46	11827	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1357	16.284		16291	
		Итого по заработной плате					**28118**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0065	0.78	3319.25	2589	
						821.97	641	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0429	5.148	3351.51	17254	
						821.97	4232	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0155	1.86	5983.08	11129	

					1102.51	2051	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ;	маш.-ч	0.0708	8.496	7213.65	61287	
					1102.51	9367	
	Итого по эксплуатации машин					**92259**	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-14(	м3	0.05	6	93	558	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	132	1431.78	188995	
	Итого по материалам					**189553**	
15 11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания		**1200**	**524.09**	**628911**	**60.3**
							40289
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.033	39.6	697.35	27615	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03236	38.832		39200	
	Итого по заработной плате					**66815**	
32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.00057	0.684	2538.62	1736	
					946.58	647	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.0069	8.28	2934.04	24294	
					946.58	7838	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0026	3.12	3319.25	10356	
					821.97	2565	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00398	4.776	3351.51	16007	
					821.97	3926	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.00235	2.82	3446.72	9720	
					1102.51	3109	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0156	18.72	3743.83	70084	

					1102.51	20639	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.00036	0.432	5983.08	2585	
					1102.51	476	
	Итого по эксплуатации машин					**134782**	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-14	м3	0.03	36	93	3348	
21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0.189	226.8	1886.02	427749	
21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0.015	18	1967.62	35417	
	Итого по материалам					**466514**	
16 11-270602-0201	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		**1200**	**1182.14**	**1418572**	**60.3**
							27914
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0.0451	54.12	721.91	39070	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0059	7.08		7222	
	Итого по заработной плате					**46292**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00024	0.288	94.23	27	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00007	0.084	1756.77	148	
					821.97	69	
32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0.00075	0.9	2473.74	2226	
					946.58	852	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00224	2.688	2934.04	7887	
					946.58	2544	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00004	0.048	3022.7	145	
					1102.51	53	
32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0028	3.36	5477.16	18403	

					1102.51	3704	
	Итого по эксплуатации машин					**28836**	
21-020502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мел	т	0.0712	85.44	15670.43	1338882	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.00015	0.18	27826.69	5009	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00000059	0.000708	51147.9	36	
21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2	т	0.00006	0.072	72506.54	5220	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00000613	0.007356	206463.41	1519	
	Итого по материалам					**1350666**	
17 11-270602-0204	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201 до 6 см ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;**	м2 покрытия		**1200**	**1129.13**	**1354958**	**60.3**
							4263
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0.00816	9.792	721.91	7069	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**7069**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00024	0.288	94.23	27	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**27**	
21-020502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мел	т	0.0714	85.68	15670.43	1342642	
21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2	т	0.00006	0.072	72506.54	5220	
	Итого по материалам					**1347862**	
18 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня		**533**	**1525.39**	**813033**	**60.3**

	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0.698	372.034	721.91	268575
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0065	3.4645		3760
		Итого по заработной плате					**272335**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.2132	1756.77	375
						821.97	175
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0061	3.2513	3022.7	9828
						1102.51	3585
		Итого по эксплуатации машин					**10203**
	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	533	–	–
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.01	5.33	196.54	1048
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.0006	0.3198	9862.33	3154
	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м д	м3	0.0017	0.9061	14347.39	13000
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.059	31.447	16442.06	517053
		Итого по материалам					**534255**
19	**21-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**24**	**31362.29**	**752695**

–

Итого прямые затраты по разделу 2	**5,271,437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354,156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275,736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69,295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4,641,545
Накладные расходы I уровня, тенге	255,307
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5,526,744

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	234 334
Итого, тенге	5 761 078
Сметная прибыль (8 %), тенге	460 886
Итого по разделу на подряд, тенге	**6 221 964**
Итого по смете на подряд, тенге	**6 571 868**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	136695
ИТОГО:	6 708 563
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	209207
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	6 917 769
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	7402013
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	6883127
Налог на добавленную стоимость	825975
ВСЕГО по объекту:	7709102

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Локальная смета №9-1.Транспортировка материалов на расстояние свыше предусмотренного сметой.

Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь- октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**41-020104-1140**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	т		**1443**	**1918.18**	**2767934**	**–**
2	**41-010204-1140**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 140 км**	т		**4096**	**2563.05**	**10498253**	**–**
3	**41-010204-2140**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 140 км**	т		**25.6**	**3015.35**	**77193**	**–**
4	**41-010204-3140**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 140 км**	т		**115.1**	**4201.72**	**483618**	**–**

5 41-010204-4140	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 140 км**	т	2,3	5695,67	13100	–

Итого прямые затраты по смете	**13 840 098**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	13 840 098
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 840 098
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	586 820
Итого, тенге	14 426 918
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 154 153
Итого по смете на подряд, тенге	**15 581 071**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	0
ИТОГО:	15 581 071
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	0
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	15 581 071
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	16671746
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	15503045
Налог на добавленную стоимость	1860365
ВСЕГО по объекту:	**17363410**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Заказ 13
Наименование объекта:Локальная смета №2-1-1. Насосная станция I-го подъёма (шт.-2)

Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мК=2,000;**	м3 грунта		**17**	**33.12**	**563**	**59.1** / **98**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	0.1496		165	
		Итого по заработной плате					**165**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0088	0.1496	3761.31	563	
						1102.51	165	
		Итого по эксплуатации машин					**563**	

2 11-010104-0209							
	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;	м3 грунта		**17**	**27.82**	**473**	**59.1**
							82
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0074	0.1258		139	
	Итого по заработной плате					**139**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0074	0.1258	3761.31	473	
					1102.51	139	
	Итого по эксплуатации машин					**473**	
3 11-010107-1301							
	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1К=2,000;	м3 грунта		**17**	**29.12**	**495**	**59.1**
							98
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0103	0.1751		166	
	Итого по заработной плате					**166**	
31-010101-0202	Бульдозеры при работе на водохозяйственном стр	маш.-ч	0.0103	0.1751	2828.87	495	
					946.58	166	
	Итого по эксплуатации машин					**495**	
4 11-010107-1310	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1К=2,000;**	м3 грунта		**17**	**25.35**	**431**	**59.1**
							85

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00896	0.15232		144	
	Итого по заработной плате					**144**	
31-010101-0202	Бульдозеры при работе на водохозяйственном стр	маш.-ч	0.00896	0.15232	2828.87	431	
					946.58	144	
	Итого по эксплуатации машин					**431**	
5	**11-010101-0405**						
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыметК=2,000;	м3 грунта		**28**	**131.5**	**3682**	**59.1**
							900
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0109	0.3052	666.05	203	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0498	1.3944		1320	
	Итого по заработной плате					**1523**	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо	маш.-ч	0.0498	1.3944	2495.04	3479	
					946.58	1320	
	Итого по эксплуатации машин					**3479**	
6	**11-010101-0405**						
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет (мокрого)К=2,000; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта		**8**	**144.63**	**1157**	**59.1**
							283
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.01199	0.09592	666.05	64	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.05478	0.43824		415	
	Итого по заработной плате					**479**	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо	маш.-ч	0.05478	0.43824	2495.04	1093	
					946.58	415	

	Итого по эксплуатации машин					**1093**	
7 11-010205-1001	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрыеК=2,000;**	м2 креплений		**115.2**	**440.23**	**50715**	**59.1**
							13346
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.26	29.952	728.05	21807	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0072	0.82944		775	
	Итого по заработной плате					**22582**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0043	0.49536	1756.77	870	
					821.97	407	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0029	0.33408	3022.7	1010	
					1102.51	368	
	Итого по эксплуатации машин					**1880**	
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.22	25.344	905.28	22943	
21-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0.00011	0.012672	322338.65	4085	
	Итого по материалам					**27028**	
8 11-010104-0203	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мК=2,000;**	м3 грунта		**36**	**41.36**	**1489**	**59.1**
							258
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.011	0.396		437	
	Итого по заработной плате					**437**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.011	0.396	3761.31	1489	
					1102.51	437	
	Итого по эксплуатации машин					**1489**	

9	**11-010205-0702**						
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплениймК=2,000;	м3 грунта		**10**	**2501.5**	**25015**	**59.1**
							14070
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2.47	24.7	728.05	17983	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.8	8		5824	
	Итого по заработной плате					**23807**	
31-050305-0102	Краны переносные, 1 т	маш.-ч	0.8	8	878.97	7032	
					728.05	5824	
	Итого по эксплуатации машин					**7032**	
10	**11-010104-0503**						
	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3К=2,000;	м3 грунта		**12**	**25.25**	**303**	**59.1**
							53
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00671	0.08052		89	
	Итого по заработной плате					**89**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.00671	0.08052	3761.31	303	
					1102.51	89	
	Итого по эксплуатации машин					**303**	
11	**11-010104-0509**						
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3К=2,000;	м3 грунта		**12**	**11.5**	**138**	**59.1**
							24

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00305	0.0366		40	
	Итого по заработной плате					**40**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.00305	0.0366	3761.31	138	
					1102.51	40	
	Итого по эксплуатации машин					**138**	
12 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=2,000;**	м3 грунта		**12**	**632.5**	**7590**	**59.1**
							4486
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0.972	11.664	650.7	7590	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**7590**	
13 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=2,000;**	лотненного грунта		**12**	**114.92**	**1379**	**59.1**
							624
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0.108	1.296	613.87	796	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	0.315		259	
	Итого по заработной плате					**1055**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.105	1.26	11.48	14	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.02625	0.315	1807.42	569	
					821.97	259	
	Итого по эксплуатации машин					**583**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**93,430**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					48,443	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17,959	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9,773	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					27,028	
	Накладные расходы I уровня, тенге					34,407	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					127,837	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					5,420	
	Итого, тенге					133,257	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10,661	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**143,918**	

Раздел 2 Фундаменты

14	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=2,000;**	м3 основания		**1.68**	**4631.55**	**7781**	**50.8**
							893
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.85	1.428	697.35	996	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.9072		762	
		Итого по заработной плате					**1758**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.92	1.5456	11.48	18	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.46	0.7728	1807.42	1397	
						821.97	635	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронта	маш.-ч	0.08	0.1344	3273	440	
						946.58	127	
		Итого по эксплуатации машин					**1855**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.252	93	23	
	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	1.15	1.932	2539.98	4907	
		Итого по материалам					**4930**	
15	**11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=2,000;**	борных конструкций		**56**	**1433.13**	**80255**	**62.1**

							31297
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0.825	46.2	756.28	34940	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3011	16.8616		15457	
	Итого по заработной плате					**50397**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.0268	1.5008	11.48	17	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0412	2.3072	1756.77	4053	
					821.97	1896	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0067	0.3752	1807.42	678	
					821.97	308	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.229	12.824	2809.2	36025	
					946.58	12139	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0242	1.3552	3351.51	4542	
					821.97	1114	
	Итого по эксплуатации машин					**45315**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	56	–	–	
	Итого по материалам				**–**		
16 11-070101-0103	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мК=2,000;**	борных конструкций		**12**	**2065.33**	**24784**	**62.1**
							9924
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1.21	14.52	775.31	11258	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4352	5.2224		4723	
	Итого по заработной плате					**15981**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.0407	0.4884	11.48	6	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1003	1.2036	1756.77	2114	
					821.97	989	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0102	0.1224	1807.42	221	
					821.97	101	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.288	3.456	2809.2	9709	
					946.58	3271	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0367	0.4404	3351.51	1476	
					821.97	362	
	Итого по эксплуатации машин					**13526**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	12	–	–	
	Итого по материалам				**–**		
17 21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;**	м3		**12.688**	**21535.29**	**273240**	**–**
18 21-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;**	м3		**1.324**	**20555.07**	**27215**	**–**
19 21-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;**	м3		**8.148**	**19502.26**	**158904**	**–**
20 11-161201-0101	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 ммК=2,000;**	сальник		**2**	**2092**	**4184**	**60.4**
							1686
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1.8	3.6	775.31	2791	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**2791**	
21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применен	кг	0.49	0.98	122.21	120	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1.8	3.6	304.79	1097	
21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОС	т	0.00064	0.00128	137417.81	176	
	Итого по материалам					**1393**	
21 11-220301-0101							
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытаниемК=2,000;	м трубопровода		**0.0148**	**274391.89**	**4061**	**62.1**
							2195
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	253	3.7444	884.58	3312	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16.57	0.24524		222	
	Итого по заработной плате					**3534**	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8.26	0.122248	22.28	3	
					–	–	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	8	0.1184	124.79	15	
					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материа	маш.-ч	1.2	0.01776	149.27	3	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5.86	0.086728	1161.76	101	
					821.97	71	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.002812	1756.77	5	
					821.97	2	
31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сва	маш.-ч	9.64	0.142672	2993.71	427	
					946.58	135	
31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубо	маш.-ч	0.88	0.013024	3662.18	48	

					1102.51	14	
	Итого по эксплуатации машин					**602**	
23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные ГС	м	1004	14.8592	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0.0592	235.86	14	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.18	0.002664	27826.69	74	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.02	0.000296	200244.36	59	
	Итого по материалам					**147**	
22 23-010102-0206	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,004;**	м		**14.8592**	**967.81**	**14381**	**–**
23 11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. УстройствоК=2,000;**	м3		**0.6**	**18588.33**	**11153**	**48.5**
							721
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	3.06	1.836	747.08	1372	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2287	0.13722		115	
	Итого по заработной плате					**1487**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1821	0.10926	34.24	4	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.008	0.0048	52.43	0	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0227	0.01362	1756.77	24	
					821.97	11	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0153	0.00918	3022.7	28	
					1102.51	10	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.00162	3351.51	5	
					821.97	1	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.188	0.1128	3534.86	399	
					821.97	93	
	Итого по эксплуатации машин					**460**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00077	0.000462	93	0	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.43	0.258	196.54	51	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.4	0.24	703.01	169	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0.00026	0.000156	13567.49	2	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.612	14441.83	8838	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.0086	0.00516	26004.97	134	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.0007	0.00042	27826.69	12	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0.0005	0.0003	381819.66	115	
	Итого по материалам					**9321**	
24 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;**	м2 поверхности		**126**	**720.17**	**90742**	**50.8**
							11134
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0.212	26.712	812.76	21710	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.252		207	
	Итого по заработной плате					**21917**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	2.457	440.14	1081	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.252	1756.77	443	
					821.97	207	
	Итого по эксплуатации машин					**1524**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2.4	302.4	212.16	64157	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.03024	51147.9	1547	
21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 ма	т	0.00016	0.02016	89489.55	1804	
	Итого по материалам					**67508**	
25 11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стекломК=2,000;**	м2 поверхности		**11.2**	**558.75**	**6258**	**50.8**
							1601
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.382	4.2784	728.05	3115	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004	0.0448		37	
	Итого по заработной плате					**3152**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004	0.0448	1756.77	79	
					821.97	37	
	Итого по эксплуатации машин					**79**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00225	0.0252	93	2	
21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.031	0.3472	7978.39	2770	
21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0.0005	0.0056	52231.74	292	
	Итого по материалам					**3064**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**702,958**	

	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					79,494	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63,361	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21,523	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					560,103	
	Накладные расходы I уровня, тенге					59,451	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					762,409	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					32,326	
	Итого, тенге					794,735	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63,579	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**858,314**	

Раздел 3 Стены

26	**11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. КладкаК=2,000;**	м3 кладки		**35.06**	**7733.66**	**271142**	**50.8**
								63236
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4.54	159.1724	709.63	112954	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	14.024		11527	
		Итого по заработной плате					**124481**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	14.024	3534.86	49573	
						821.97	11527	
		Итого по эксплуатации машин					**49573**	
	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0.38	13.3228	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.44	15.4264	93	1435	
	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0.24	8.4144	12694.87	106820	
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.0005	0.01753	20532.55	360	
		Итого по материалам					**108615**	

27	**21-030102-0103**	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015К=2,000;**	1000шт.		**13.3228**	**33372.47**	**444615**	**–**
28	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. УкладкаК=2,000;**	борных конструкций		**8**	**284**	**2272**	**62.1**
								725
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.148	1.184	747.08	885	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	0.344		283	
		Итого по заработной плате					**1168**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.0144	1756.77	25	
						821.97	12	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	0.3296	3534.86	1165	
						821.97	271	
		Итого по эксплуатации машин					**1190**	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	8	–	–	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.0025	0.02	9862.33	197	
		Итого по материалам					**197**	
29	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84К=2,000;**	м3		**0.208**	**64388.94**	**13393**	**–**
30	**11-080201-0601**	**Кладка из кирпича. Расшивка швовК=2,000;**	(без вычета проемов)		**96.6**	**180.01**	**17389**	**50.8**
								8834
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.219	21.1554	821.97	17389	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**17389**	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**748,811**	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	131,228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50,763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11,810
- материалы, изделия и конструкции, тенге	566,820
Накладные расходы I уровня, тенге	72,795
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	821,606
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	34,836
Итого, тенге	856,442
Сметная прибыль (8 %), тенге	68,515
Итого по разделу на подряд, тенге	**924,957**

Раздел 4 Перекрытие и кровля

31	**11-070105-0101**						
	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 мК=2,000;	борных конструкций		**6**	**4372.5**	**26235**	**62.1**
							6819
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2.06	12.36	775.31	9583	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2477	1.4862		1398	
	Итого по заработной плате					**10981**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой се	маш.-ч	0.118	0.708	154.38	109	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0117	0.0702	1756.77	123	
					821.97	58	
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.236	1.416	3893.06	5513	
					946.58	1340	
	Итого по эксплуатации машин					**5745**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	6	–	–	

	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.148	0.888	66.89	59	
	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой Р	м2	0.562	3.372	69.11	233	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.003	0.018	196.54	4	
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марк	кг	0.1	0.6	319.39	192	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0.0529	0.3174	6598.38	2094	
	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0.002	0.012	12265.26	147	
	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.066	0.396	15206.83	6022	
	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.00299	0.01794	20540.83	369	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0004	0.0024	197175.18	473	
	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	0.0006	0.0036	364881.35	1314	
		Итого по материалам					**10907**	
32	**21-040108-9902**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92К=2,000;**	м2		**12**	**4789.45**	**57473**	**–**
33	**21-040302-9904**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92К=2,000;**	м3		**1.54**	**32876.34**	**50630**	**–**
34	**21-020199-9910**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=2,000;**	м3		**1.54**	**603**	**929**	**–**

35	**11-070201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. УстановкаК=2,000;**	елезобетонных конструкций		**0.14**	**8678.57**	**1215**	**62.1**
								466
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	4.933	0.69062	765.49	529	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.6765	0.23471		221	
		Итого по заработной плате					**750**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.4235	0.05929	1756.77	104	
						821.97	49	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.983	0.13762	2809.2	387	
						946.58	130	
	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0.27	0.0378	3959.86	150	
						1102.51	42	
		Итого по эксплуатации машин					**641**	
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0.14	–	–	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.018	0.00252	9862.33	25	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0007	0.000098	206463.41	20	
		Итого по материалам					**45**	
36	**21-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=2,000;**	шт.		**2**	**3169.84**	**6340**	**–**
37	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=2,000;**	шт.		**2**	**1405.73**	**2811**	**–**
38	**11-100103-0201**	**Крышка деревянная. УстройствоК=2,000;**	док (за вычетом проемов)		**0.604**	**5745.03**	**3470**	**59.8**
								181

	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0.661	0.39924	715.77	286	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0312	0.01884		17	
		Итого по заработной плате					**303**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0187	0.0112948	1756.77	20	
						821.97	9	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0125	0.00755	3022.7	23	
						1102.51	8	
		Итого по эксплуатации машин					**43**	
	21-070510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	3.45	2.0838	36.95	77	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.09	0.05436	196.54	11	
	21-070510-0902	Нащельник окрашенный, размер 40х13 мм	м	0.9	0.5436	379	206	
	21-070602-0106	Щиты перегородок	м2	0.964	0.582256	4884.78	2844	
	21-070203-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.0002	0.0001208	25321.57	3	
		Итого по материалам					**3141**	
39	**23-030101-0307**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=2,000;**	комплект		**2**	**14953.1**	**29906**	**–**
40	**11-120101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитомК=2,000;**	м3 утеплителя		**2.94**	**8784.69**	**25827**	**56.4**
								3457
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2.71	7.9674	666.05	5307	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.34	0.9996		822	
		Итого по заработной плате					**6129**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.22	0.6468	3351.51	2168	
						821.97	532	

31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.12	0.3528	3534.86	1247	
					821.97	290	
	Итого по эксплуатации машин					**3415**	
21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ	м3	1.03	3.0282	5648.63	17105	
	Итого по материалам					**17105**	
41 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. УстройствоК=2,000;**	м2 стяжки		**34.4**	**428.14**	**14728**	**56.4**
							3449
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.243	8.3592	666.05	5568	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0194	0.66736		548	
	Итого по заработной плате					**6116**	
31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием пода	маш.-ч	0.0236	0.81184	142.47	116	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0126	0.43344	3351.51	1453	
					821.97	356	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0068	0.23392	3534.86	827	
					821.97	192	
	Итого по эксплуатации машин					**2396**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	1.3244	93	123	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКГ	м2	0.044	1.5136	153	232	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	1.05264	1431.78	1507	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.0153	0.52632	9314.59	4902	
	Итого по материалам					**6764**	

42	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=2,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;**	м2 стяжки		**34.4**	**55.61**	**1913**	**56.4**
							82
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.0045	0.1548	666.05	103
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0015	0.0516		42
		Итого по заработной плате					**145**
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.001	0.0344	3351.51	115
						821.97	28
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0005	0.0172	3534.86	61
						821.97	14
		Итого по эксплуатации машин					**176**
	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.0051	0.17544	9314.59	1634
		Итого по материалам					**1634**
43	**11-080201-1101**	**Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильнымК=2,000;**	м3 кладки		**1**	**12340**	**12340**	**50.8**
							4197
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	9.81	9.81	812.76	7973
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.35	0.35		288
		Итого по заработной плате					**8261**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.35	0.35	3534.86	1237
						821.97	288
		Итого по эксплуатации машин					**1237**

21-030101-9901	Кирпич керамический лицевой	1000шт.	0.233	0.233	–	–	
21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0.157	0.157	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.3	0.3	93	28	
21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0.23	0.23	13487.41	3102	
	Итого по материалам					**3130**	
44 21-030102-0103	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015К=2,000;**	1000шт.		**0.39**	**33372.47**	**13015**	**–**
45 11-120101-0201							
	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. УстройствоК=2,000;	м2 кровли		**27.24**	**2577.06**	**70199**	**56.4**
							3404
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.263	7.16412	802.94	5752	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0118	0.32143		284	
	Итого по заработной плате					**6036**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.1029	2.802996	440.14	1234	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0036	0.098064	1756.77	172	
					821.97	81	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0025	0.0681	3022.7	206	
					1102.51	75	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0013	0.035412	3351.51	119	
					821.97	29	

	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0044	0.119856	3534.86	424	
						821.97	99	
		Итого по эксплуатации машин					**2155**	
	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	12.6	343.224	95.55	32795	
	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой	м2	4.6	125.304	229.36	28740	
	21-010301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5	м3	0.0105	0.28602	1600.86	458	
	21-130816-3526	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся ГОСТ	т	0.00001	0.0002724	1097124.24	299	
		Итого по материалам					**62292**	
46	**11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=2,000;**	м2 покрытия		**10**	**2119.9**	**21199**	**56.4**
								4004
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.972	9.72	728.05	7077	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.027		22	
		Итого по заработной плате					**7099**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.007	1756.77	12	
						821.97	6	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.002	0.02	3534.86	71	
						821.97	16	
		Итого по эксплуатации машин					**83**	
	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной ст	кг	0.12	1.2	99.96	120	
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС	кг	0.04	0.4	346.48	139	
	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0.0057	0.057	241761.49	13780	

	Итого по материалам					**14039**	
47 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (для молниезащиты)К=2,000;**	т		**0.008**	**114833.75**	**919**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 4					**339,149**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					42,178	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15,891	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3,642	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					281,080	
	Накладные расходы I уровня, тенге					26,059	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					365,208	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					15,485	
	Итого, тенге					380,693	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30,455	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**411,148**	

Раздел 5 Полы

48 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=2,000;**	лотненного грунта		**1.84**	**114.67**	**211**	**59.1**
							96
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0.108	0.19872	613.87	122	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	0.0483		40	
	Итого по заработной плате					**162**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.105	0.1932	11.48	2	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.02625	0.0483	1807.42	87	
					821.97	40	
	Итого по эксплуатации машин					**89**	

49	**11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. УстройствоК=2,000;**	м2 покрытия		**18.4**	**861.68**	**15855**	**60.9**
								2997
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.361	6.6424	678.32	4506	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	0.52256		415	
		Итого по заработной плате					**4921**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0396	0.72864	11.19	8	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0083	0.15272	1364.95	208	
						728.05	111	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0081	0.14904	1807.42	269	
						821.97	123	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.012	0.2208	3351.51	740	
						821.97	181	
		Итого по эксплуатации машин					**1225**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	0.644	93	60	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	0.56304	1431.78	806	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	0.56304	16442.06	9258	
		Итого по материалам					**10124**	
50	**11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=2,000; ктрр1=14; ктрм1=14; кзпр1=14; кэкс1=14; кзпм1=14; кмат1=14;**	м2 покрытия		**18.4**	**1310.27**	**24109**	**60.9**
								1323

01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.1456	2.67904	678.32	1817	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0266	0.48944		356	
	Итого по заработной плате					**2173**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1134	2.08656	11.19	23	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0266	0.48944	1364.95	668	
					728.05	356	
	Итого по эксплуатации машин					**691**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0714	1.31376	16442.06	21601	
	Итого по материалам					**21601**	
51 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=2,000;**	м2 стяжек		**18.4**	**475.05**	**8741**	**60.9**
							2809
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.356	6.5504	678.32	4443	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	0.23368		170	
	Итого по заработной плате					**4613**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	1.66888	11.19	19	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	0.23368	1364.95	319	
					728.05	170	
	Итого по эксплуатации машин					**338**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	0.644	93	60	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.0204	0.37536	10390.69	3900	
	Итого по материалам					**3960**	

52	**11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. УстройствоК=2,000;**	м2 покрытия		**18.4**	**2802.07**	**51558**	**60.9**
								9120
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.06	19.504	747.08	14571	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	0.54096		404	
		Итого по заработной плате					**14975**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.023	0.4232	1364.95	578	
						728.05	308	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.05152	1756.77	91	
						821.97	42	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0036	0.06624	3351.51	222	
						821.97	54	
		Итого по эксплуатации машин					**891**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	0.7084	93	66	
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0.0306	0.56304	1330.1	749	
	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурс	м2	1.02	18.768	1754.18	32922	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.013	0.2392	9862.33	2359	
		Итого по материалам					**36096**	
		Итого прямые затраты по разделу 5					**100,474**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25,459	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3,234	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1,385	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					71,781	

	Накладные расходы I уровня, тенге					16,345	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					116,819	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					4,953	
	Итого, тенге					121,772	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9,742	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**131,514**	

Раздел 6 Проемы и отделочные работы

53	**11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоковК=2,000;**	м2 проемов		**4.12**	**1795.63**	**7398**	**59.8**
								1950
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0.899	3.70388	784.52	2906	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.101	0.41612		355	
		Итого по заработной плате					**3261**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0179	0.073748	440.14	32	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0199	0.081988	1756.77	144	
						821.97	67	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0119	0.049028	3022.7	148	
						1102.51	54	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0692	0.285104	3534.86	1008	
						821.97	234	
		Итого по эксплуатации машин					**1332**	
	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	4.12	–	–	
	21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0.375	1.545	190.42	294	

	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.0413	0.170156	196.54	33	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0.89	3.6668	215.22	789	
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГС	кг	0.021	0.08652	346.48	30	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балло	шт.	0.432	1.77984	1006.18	1791	
	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный	м3	0.00105	0.004326	12613.08	55	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.00016	0.0006592	14124.54	9	
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.0008	0.003296	26004.97	86	
	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0.000236	0.00097232	75443.28	73	
		Итого по материалам					**3160**	
54	**21-090102-0217**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9 П; ДНГ 21-10 П СТ РК 943-92К=2,000;**	м2		**4.12**	**14399.89**	**59328**	**–**
55	**21-090404-0303**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011К=2,000;**	шт.		**2**	**1975.85**	**3952**	**–**
56	**11-150403-0106**	**Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска простая масляными составами по деревуК=2,000;**	ливаемой поверхности		**9.88**	**78.14**	**772**	**54.8**
								422
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.104	1.02752	747.08	768	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.00198		2	
		Итого по заработной плате					**770**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.000988	1364.95	1	

					728.05	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000988	1756.77	2	
					821.97	1	
	Итого по эксплуатации машин					**3**	
22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к	кг	0.093	0.91884	–	–	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0012	0.011856	84.66	1	
	Итого по материалам					**1**	
57 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камнюК=2,000;**	туриваемой поверхности		**77.2**	**749.18**	**57837**	**54.8**
							21986
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.611	47.1692	821.97	38772	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.024	1.8528		1349	
	Итого по заработной плате					**40121**	
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26	маш.-ч	0.009	0.6948	51.3	36	
					–	–	
31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0.024	1.8528	925.78	1715	
					728.05	1349	
	Итого по эксплуатации машин					**1751**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	0.2702	93	25	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-ı	м3	0.0189	1.45908	11849.1	17289	
	Итого по материалам					**17314**	
58 11-150203-0502	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым растворомК=2,000;**	туриваемой поверхности		**18.4**	**427.34**	**7863**	**54.8**
							3453

01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0.45	8.28	756.28	6262	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.003	0.0552		40	
	Итого по заработной плате					**6302**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.003	0.0552	1364.95	75	
					728.05	40	
	Итого по эксплуатации машин					**75**	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-і	м3	0.007	0.1288	11849.1	1526	
	Итого по материалам					**1526**	
59 11-150401-0101	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простаяК=2,000;**	ıиваемой поверхности		**95.6**	**57.34**	**5482**	**54.8**
							2248
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.057	5.4492	747.08	4071	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.03824		31	
	Итого по заработной плате					**4102**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.00956	1364.95	13	
					728.05	7	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.02868	1756.77	50	
					821.97	24	
	Итого по эксплуатации машин					**63**	
22-040203-9901	Краски сухие	кг	0.017	1.6252	–	–	
21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-95	шт.	0.01	0.956	120.36	115	
21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0.007	0.6692	797.39	534	
21-130816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0.00022	0.021032	23553.84	495	

21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0.000004	0.0003824	533678.46	204	
	Итого по материалам					**1348**	
60 11-150107-0105							
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=2,000;	м2 облицовки		**40.4**	**4000.79**	**161632**	**54.8**
							26668
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1.52	61.408	784.52	48176	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0165	0.6666		488	
	Итого по заработной плате					**48664**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.013	0.5252	778.69	409	
					728.05	382	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0027	0.10908	1364.95	149	
					728.05	79	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0008	0.03232	3351.51	108	
					821.97	27	
	Итого по эксплуатации машин					**666**	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен пл	кг	3.75	151.5	30.94	4687	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.202	84.66	17	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0093	0.37572	93	35	
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток,	кг	0.5	20.2	132.94	2685	
22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки с	м2	1	40.4	2608.07	105366	
	Итого по материалам					**112790**	

	Итого прямые затраты по разделу 6					**304,264**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					100,955	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3,890	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2,265	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					199,419	
	Накладные расходы I уровня, тенге					56,727	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					360,991	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					15,306	
	Итого, тенге					376,297	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30,104	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**406,401**	

Раздел 7 Прочие работы

61	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=2,000;**	лотненного грунта		**6.4**	**115**	**736**	**59.1**
								332
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0.108	0.6912	613.87	424	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	0.168		138	
		Итого по заработной плате					**562**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.105	0.672	11.48	8	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.02625	0.168	1807.42	304	
						821.97	138	
		Итого по эксплуатации машин					**312**	
62	**11-270402-0101**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. УстройствоК=2,000;**	ования или покрытий		**24**	**315.29**	**7567**	**60.3**
								771

01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0.0416	0.9984	715.77	715	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02419	0.58056		563	
	Итого по заработной плате					**1278**	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00728	0.17472	2934.04	513	
					946.58	165	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00143	0.03432	3319.25	114	
					821.97	28	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00592	0.14208	3351.51	476	
					821.97	117	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.00672	0.16128	3743.83	604	
					1102.51	178	
32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном х	маш.-ч	0.00052	0.01248	5301.3	66	
					1102.51	14	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.00232	0.05568	5983.08	333	
					1102.51	61	
	Итого по эксплуатации машин					**2106**	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-14	м3	0.0105	0.252	93	23	
21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735	м3	0.149	3.576	1320.8	4723	
	Итого по материалам					**4746**	
63 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. УстройствоК=2,000;**	м2 покрытия		**24**	**861.67**	**20680**	**60.9**
							3909
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.361	8.664	678.32	5877	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	0.6816		542	

	Итого по заработной плате					**6419**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0396	0.9504	11.19	11	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0083	0.1992	1364.95	272	
					728.05	145	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0081	0.1944	1807.42	351	
					821.97	160	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.012	0.288	3351.51	965	
					821.97	237	
	Итого по эксплуатации машин					**1599**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	0.84	93	78	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	0.7344	1431.78	1051	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	0.7344	16442.06	12075	
	Итого по материалам					**13204**	
64 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основаниюК=2,000;**	м ступеней		**10.4**	**892.5**	**9282**	**62.1**
							5496
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1.08	11.232	775.31	8708	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0147	0.15288		143	
	Итого по заработной плате					**8851**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0088	0.09152	1756.77	161	
					821.97	75	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0059	0.06136	3022.7	185	
					1102.51	68	

	Итого по эксплуатации машин					**346**	
21-040110-9902	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	10.4	–	–	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.0025	0.026	8772.97	228	
	Итого по материалам					**228**	
65 21-040110-9903							
	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 ЛС-14 - 4 шт.К=2,000;	м		**10.4**	**2604.49**	**27087**	**–**
66 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=2,000;**	одстилающего слоя		**0.208**	**6831.73**	**1421**	**60.9**
							343
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3.24	0.67392	697.35	470	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.55	0.1144		94	
	Итого по заработной плате					**564**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.93	0.19344	11.48	2	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.46	0.09568	1807.42	173	
					821.97	79	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.09	0.01872	3351.51	63	
					821.97	15	
	Итого по эксплуатации машин					**238**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.0312	93	3	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	1	0.208	2295.92	478	
21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0.09	0.01872	2940.7	55	
21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0.29	0.06032	2940.7	177	

	Итого по материалам					**713**	
67 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=2,000;**	одстилающего слоя		**0.26**	**19211.54**	**4995**	**60.9**
							404
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3.66	0.9516	697.35	664	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**664**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.1248	11.19	1	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.35	0.091	93	8	
21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применени	кг	2	0.52	717.56	373	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.31	0.0806	1431.78	115	
21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0.001	0.00026	14347.39	4	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.2652	14441.83	3830	
	Итого по материалам					**4330**	
68 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=2,000;**	м2 стяжки		**2.6**	**475**	**1235**	**60.9**
							397
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.356	0.9256	678.32	628	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	0.03302		24	
	Итого по заработной плате					**652**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	0.23582	11.19	3	

					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	0.03302	1364.95	45	
					728.05	24	
	Итого по эксплуатации машин					**48**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	0.091	93	8	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.0204	0.05304	10390.69	551	
	Итого по материалам					**559**	
69 11-110101-1102							
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 стяжки		**2.6**	**118.46**	**308**	**60.9**
							15
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.0088	0.02288	678.32	16	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0042	0.01092		8	
	Итого по заработной плате					**24**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0464	0.12064	11.19	1	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0042	0.01092	1364.95	15	
					728.05	8	
	Итого по эксплуатации машин					**16**	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.0102	0.02652	10390.69	276	
	Итого по материалам					**276**	
70 11-061401-0104	**Сооружения емкостные. Железнение поверхностиК=2,000;**	м2 поверхности		**2.6**	**252.69**	**657**	**48.5**
							300

	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.289	0.7514	821.97	618
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.00078		1
		Итого по заработной плате					**619**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.00078	1756.77	1
						821.97	1
		Итого по эксплуатации машин					**1**
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.05	0.13	84.66	11
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.005	0.013	93	1
	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0.0007	0.00182	14011.64	26
		Итого по материалам					**38**
71	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=2,000;**	м3		**25.6**	**788**	**20173**

–

Итого прямые затраты по разделу 7	**94,141**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18,120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4,667
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1,513
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71,354
Накладные расходы I уровня, тенге	11,967
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	106,108
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4,499
Итого, тенге	110,607
Сметная прибыль (8 %), тенге	8,849
Итого по разделу на подряд, тенге	**119,456**

Итого прямые затраты по смете	**2,383,227**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	445,877

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	159 765
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 777 585
Накладные расходы I уровня, тенге	277 751
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 660 978
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	112 825
Итого, тенге	2 773 803
Сметная прибыль (8 %), тенге	221 905
Итого по смете на подряд, тенге	**2 995 707**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	62311
ИТОГО:	3 058 018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	95364
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	3 153 382
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	3374119
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	3137591
Налог на добавленную стоимость	376511
ВСЕГО по объекту:	**3514102**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма.Локальная смета №2-2-6.Общестроительные работы водонапорной стальной башни заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 50 м3 высотой опоры 15 м, диаметром 1220 мм

Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010205-0302**							
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		**25**	**1102.28**	**27557**	**59.1**
								16286
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1.54	38.5	715.77	27557	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**27557**	
2	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**7**	**632.43**	**4427**	**59.1**
								2616

01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0.972	6.804	650.7	4427	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4427**	
3 11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**18**	**37.61**	**677**	**59.1**
							117
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.18		198	
	Итого по заработной плате					**198**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.01	0.18	3761.31	677	
					1102.51	198	
	Итого по эксплуатации машин					**677**	
4 11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**18**	**31.61**	**569**	**59.1**
							99
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0084	0.1512		167	
	Итого по заработной плате					**167**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0084	0.1512	3761.31	569	
					1102.51	167	
	Итого по эксплуатации машин					**569**	
5 11-010102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**240**	**155.58**	**37339**	**59.1**
							6066

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03009	7.2216		10264	
	Итого по заработной плате					**10264**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0087	2.088	3761.31	7854	
					1102.51	2302	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0.03009	7.2216	4082.94	29485	
					1102.51	7962	
	Итого по эксплуатации машин					**37339**	
6 41-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		**420**	**52.83**	**22189**	**100**
7 11-010102-0502	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	м3 грунта		**240**	**6.68**	**1602**	**59.1**
							167
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00107	0.2568		283	
	Итого по заработной плате					**283**	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.00107	0.2568	5983.08	1536	
					1102.51	283	
	Итого по эксплуатации машин					**1536**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0.00012	0.0288	2295.92	66	
	Итого по материалам					**66**	
8 11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**218**	**37.61**	**8200**	**59.1**
							1420

	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	2.18		2403	
		Итого по заработной плате					**2403**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.01	2.18	3761.31	8200	
						1102.51	2403	
		Итого по эксплуатации машин					**8200**	
9	**11-010104-0210**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**218**	**31.6**	**6888**	**59.1**
								1193
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0084	1.8312		2019	
		Итого по заработной плате					**2019**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0084	1.8312	3761.31	6888	
						1102.51	2019	
		Итого по эксплуатации машин					**6888**	
10	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**40**	**632.48**	**25299**	**59.1**
								14952
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0.972	38.88	650.7	25299	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**25299**	
11	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта		**218**	**156.33**	**34079**	**59.1**
								12884

01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0.108	23.544	613.87	14453	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	5.7225		7348	
	Итого по заработной плате					**21801**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.105	22.89	11.48	263	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.02625	5.7225	1807.42	10343	
					821.97	4704	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.011	2.398	3761.31	9020	
					1102.51	2644	
	Итого по эксплуатации машин					**19626**	
12 11-010107-1806	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	ированной поверхности		**170**	**47.32**	**8044**	**59.1**
							4755
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.065	11.05	728.05	8045	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**8045**	
13 11-010204-0201	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2		**122**	**615.21**	**75056**	**59.1**
							16238
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.332	40.504	678.32	27475	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**27475**	
32-030303-0201	Вагонетки неопрокидные, до 1,5 м3	маш.-ч	0.0365	4.453	45.4	202	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**202**	
25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0.012	1.464	1317	1928	

21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.136	16.592	2739.32	45451	
	Итого по материалам					**47379**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**251,926**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					76,793	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					328,719	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					13,938	
	Итого, тенге					342,657	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27,413	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**370,070**	

Раздел 2 Подземная часть

14	**11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	лощади уплотнения		**16.61**	**187.78**	**3119**	**60.9**
								566
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0.0681	1.13114	715.77	810	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	0.14617		120	
		Итого по заработной плате					**930**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.0093	0.154473	11.48	2	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0046	0.076406	1807.42	138	
						821.97	63	
	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.0009	0.014949	2447.39	37	
						821.97	12	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0033	0.054813	3351.51	184	
						821.97	45	
		Итого по эксплуатации машин					**361**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0022	0.036542	93	3	

21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0.051	0.84711	2295.92	1945	
	Итого по материалам					**1948**	
15 11-060301-0201	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2		**12.6**	**700.79**	**8830**	**48.5**
							1972
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.42	5.292	765.49	4051	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.01638		16	
	Итого по заработной плате					**4067**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0244	0.30744	11.19	3	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.0063	1756.77	11	
					821.97	5	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0008	0.01008	3022.7	30	
					1102.51	11	
	Итого по эксплуатации машин					**44**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.02	0.252	196.54	50	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	0.25704	16442.06	4226	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.001	0.0126	26004.97	328	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.0004	0.00504	26004.97	131	
	Итого по материалам					**4735**	
16 11-060101-0108	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство**	м3		**15.8**	**19754.43**	**312120**	**48.5**
							14374

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2.35	37.13	728.05	27032
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1993	3.14894		2606
	Итого по заработной плате					**29638**
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1398	2.20884	34.24	76
					–	–
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0044	0.06952	52.43	4
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0059	0.09322	1756.77	164
					821.97	77
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.06162	3022.7	186
					1102.51	68
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.04266	3351.51	143
					821.97	35
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.1868	2.95144	3534.86	10433
					821.97	2426
	Итого по эксплуатации машин					**11006**
21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	–	–
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.08	1.264	66.89	85
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00162	0.025596	93	2
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0.022	0.3476	107.1	37
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.085	1.343	196.54	264
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.233	3.6814	905.28	3333
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0.0536	0.84688	6598.38	5588
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0.00011	0.001738	13567.49	24

	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	16.037	16442.06	263681	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.0026	0.04108	26004.97	1068	
		Итого по материалам					**274082**	
17	**21-050301-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0.095**	**127870.26**	**12148**	**–**
18	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		**0.085**	**200000**	**17000**	**48.5**
								1868
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	58	4.93	775.31	3822	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.0306		29	
		Итого по заработной плате					**3851**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.01785	1756.77	31	
						821.97	15	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.01275	3022.7	39	
						1102.51	14	
		Итого по эксплуатации машин					**70**	
	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с	т	1	0.085	154210.74	13108	
		Итого по материалам					**13108**	
19	**11-061301-0301**	**Лотки в сооружениях. Устройство**	м3		**0.8**	**46638.75**	**37311**	**48.5**
								9108
	01-010102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	24.4	19.52	896.86	17507	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.6851	1.34808		1273	
		Итого по заработной плате					**18780**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1.3664	1.09312	11.19	12	

34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0463	0.03704	– 52.43	– 2	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0633	0.05064	– 1756.77	– 89	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1.598	1.2784	821.97 2809.2	42 3591	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0211	0.01688	946.58 3022.7	1210 51	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.00216	1102.51 3351.51	19 7	
	Итого по эксплуатации машин				821.97	2 **3752**	
21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00478	0.003824	93	0	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	2.56	2.048	196.54	403	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0.00159	0.001272	13567.49	17	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строите	м3	0.034	0.0272	14248.61	388	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.812	16442.06	13351	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.064	0.0512	26004.97	1331	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.027	0.0216	26004.97	562	
	Итого по материалам					**16052**	
20 11-221301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	и бетонных конструкций коло		**2.97**	**22323.57**	**66301**	**62.1**

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	8.86	26.3142	747.08	19659
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.218	6.58746		6581
	Итого по заработной плате					**26240**
31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.032	0.09504	172.98	16
					–	–
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0.016	0.04752	1161.76	55
					821.97	39
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.777	2.30769	1756.77	4054
					821.97	1897
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1.4	4.158	3022.7	12568
					1102.51	4584
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.025	0.07425	3351.51	249
					821.97	61
	Итого по эксплуатации машин					**16942**
21-040301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные С	м	0	0	–	–
21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колод	т	0	0	–	–
23-030101-0300	Люки чугунные	комплект	0	0	–	–
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00031	0.0009207	93	0
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.08	0.2376	196.54	47
21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	0	0	565.08	–
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.12	0.3564	905.28	323

	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0.226	0.67122	1741.18	1169	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.01	0.0297	9862.33	293	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0.00011	0.0003267	13567.49	4	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.133	0.39501	14441.83	5705	
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.004	0.01188	27826.69	331	
	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружен	м3	0	0	42682.11	–	
	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А	т	0.064	0.19008	114833.75	21828	
		Итого по материалам					**29700**	
21	**21-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		**1**	**14521.45**	**14521**	**–**
22	**21-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.		**2**	**14446.88**	**28894**	**–**
23	**21-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.		**2**	**3169.84**	**6340**	**–**
24	**21-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.		**1**	**14063.77**	**14064**	**–**
25	**23-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект		**1**	**10017.64**	**10018**	**–**
26	**21-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0.01**	**346297**	**3463**	**–**
27	**11-270502-0101**	**Подзоры и отмостки мощеные. Устройство**	одзоров и отмосток		**8**	**668.88**	**5351**	**60.3**

							2607
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.624	4.992	765.49	3821	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0765	0.612		503	
	Итого по заработной плате					**4324**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.1862	1.4896	11.48	17	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0621	0.4968	1807.42	898	
					821.97	408	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0144	0.1152	3351.51	386	
					821.97	95	
	Итого по эксплуатации машин					**1301**	
21-010701-0100	Камень	м3	0.11	0.88	–	–	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.02	0.16	1431.78	229	
	Итого по материалам					**229**	
28 11-100103-0202	**Устройство деревянных крышек**	г. за вычетом проемов		**0.38**	**2652.63**	**1008**	**59.8**
							190
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1.19	0.4522	690.6	312	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0161	0.00612		6	
	Итого по заработной плате					**318**	
34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0.0028	0.001064	14.29	0	
					–	–	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.0083	0.003154	14.92	0	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0064	0.002432	1756.77	4	

					821.97	2	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0097	0.003686	3022.7	11	
					1102.51	4	
	Итого по эксплуатации машин					**15**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.042	0.01596	196.54	3	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.0019	0.000722	35112.55	25	
21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.046	0.01748	36933.25	646	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.000032	0.00001216	575926.68	7	
	Итого по материалам					**681**	
29 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		**28.45**	**720.14**	**20488**	**50.8**
							2514
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0.212	6.0314	812.76	4902	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.0569		47	
	Итого по заработной плате					**4949**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0195	0.554775	440.14	244	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.0569	1756.77	100	
					821.97	47	
	Итого по эксплуатации машин					**344**	
21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2.4	68.28	212.16	14486	
21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00024	0.006828	51147.9	349	

	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 ма	т	0.00016	0.004552	89489.55	407	
		Итого по материалам					**15242**	
30	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**32.17**	**788**	**25350**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2					**586,326**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					49,494	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					635,820	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					26,959	
		Итого, тенге					662,779	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53,022	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**715,801**	

Раздел 3 Металлоконструкции

31	**11-090202-0101**	**Сборка и установка стальных конструкций башни**	т конструкций		**5.98**	**58648.16**	**350716**	**60.9**
								85817
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	19	113.62	946.58	107550	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.964	35.66472		33364	
		Итого по заработной плате					**140914**	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.23	7.3554	17.05	125	
						–	–	
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.8	4.784	22.28	107	
						–	–	
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	4.6	27.508	265.7	7309	
						–	–	
	31-060203-0601	Узлы вакуумные испытательные для контроля гер	маш.-ч	0.06	0.3588	532.03	191	

					291.22	104
31-050402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН	маш.-ч	0.16	0.9568	1205.16	1153
					728.05	697
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.32	1.9136	1756.77	3362
					821.97	1573
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.15	0.897	1807.42	1621
					821.97	737
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.36	8.1328	2817.66	22915
					946.58	7698
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.21	1.2558	3022.7	3796
					1102.51	1385
31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	3.74	22.3652	3884.75	86883
					946.58	21170
	Итого по эксплуатации машин					**127462**
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	5.98	–	–
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.03	0.1794	66.89	12
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0.35	2.093	91.04	191
21-130703-1405	Вода техническая	м3	39.4	235.612	93	21912
21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-95	шт.	0.28	1.6744	120.36	202
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	1.12	6.6976	180.96	1212
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.01	0.0598	196.54	12
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0.0187	0.111826	2605.57	291

	24-010102-0508	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород	шт.	0.19	1.1362	3343.99	3799	
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.001	0.00598	32855.17	196	
	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорн	м3	0.02	0.1196	34749.49	4156	
	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00075	0.004485	51147.9	229	
	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной дл	т	0.00194	0.0116012	159056.87	1845	
	21-130812-1041	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.02392	202801.5	4851	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0.00031	0.0018538	307608.88	570	
	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0.036	0.21528	327488.99	70502	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.0006	0.003588	376823.6	1352	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0.00145	0.008671	381819.66	3311	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000598	1774323.66	1061	
		Итого по материалам					**115704**	
32	**21-060303-0106**	**Стоимость стальных конструкций, масса изделий свыше 3 т**	т		**5.98**	**302738.29**	**1810375**	**–**
33	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		**0.537**	**47774.67**	**25655**	**60.9**
								9218
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	28.9	15.5193	802.94	12461	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	2.8171		2675	
		Итого по заработной плате					**15136**	

31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.90216	17.05	15
31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.46182	– 19.36	– 9
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.15573	– 22.28	– 3
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материа	маш.-ч	0.39	0.20943	– 149.27	– 31
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	8.59	4.61283	– 265.7	– 1226
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.10203	– 1756.77	– 179
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	2.61519	821.97 2809.2	84 7347
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.06444	946.58 3022.7	2475 195
31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.035442	1102.51 5277.82	71 187
	Итого по эксплуатации машин				1273.77	45 **9192**
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.537	–	–
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.03	0.01611	66.89	1
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0.41	0.22017	91.04	20
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	1.37	0.73569	180.96	133

	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.01	0.00537	196.54	1	
	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0.0187	0.0100419	2605.57	26	
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.00103	0.00055311	32855.17	18	
	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной дл	т	0.00194	0.00104178	159056.87	166	
	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.002148	208172.82	447	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0.00031	0.00016647	307608.88	51	
	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0.001	0.000537	327488.99	176	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.0006	0.0003222	376823.6	121	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0.0134	0.0071958	381819.66	2747	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.0000537	1774323.66	95	
		Итого по материалам					**4002**	
34	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т		**0.537**	**299947.97**	**161072**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 3	**2,347,818**
Накладные расходы I уровня, тенге	95,035
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2,442,853
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	103,577
Итого, тенге	2,546,430
Сметная прибыль (8 %), тенге	203,714
Итого по разделу на подряд, тенге	**2,750,144**

Раздел 4 Отделочные работы

35	**11-130301-0401**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2		**131.6**	**119.51**	**15727**	**54.2**
								1470
	01-010102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0.0218	2.86888	934.31	2680	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.03948		33	
		Итого по заработной плате					**2713**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0.0001	0.01316	35.14	–	
						–	–	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0.0112	1.47392	45.56	67	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.02632	1756.77	46	
						821.97	22	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.01316	3351.51	44	
						821.97	11	
		Итого по эксплуатации машин					**157**	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.000057	0.0075012	376823.6	2827	
	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0.000142	0.0186872	538475.24	10063	
		Итого по материалам					**12890**	
36	**11-130301-1409**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 в 2 слоя ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;**	м2		**131.6**	**397.87**	**52360**	**54.2**
								1572
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.028	3.6848	775.31	2857	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.05264		44	
		Итого по заработной плате					**2901**	

	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0.0002	0.02632	35.14	1	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0.013	1.7108	– 45.56	– 78	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.02632	– 1756.77	– 46	
						821.97	22	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.02632	3351.51	88	
						821.97	22	
		Итого по эксплуатации машин					**213**	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.00012	0.015792	376823.6	5951	
	22-040703-0301	Эмаль ХС-759 ГОСТ Р 51691-2008	т	0.00038	0.050008	866631.71	43339	
		Итого по материалам					**49290**	
37	**11-150403-1202**	**Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли		**114.2**	**169.77**	**19388**	**54.8**
								4380
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0.092	10.5064	756.28	7946	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0005	0.0571		46	
		Итого по заработной плате					**7992**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.01142	1364.95	16	
						728.05	8	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.04568	1756.77	80	
						821.97	38	
		Итого по эксплуатации машин					**96**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.001	0.1142	84.66	10	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сур	кг	0.324	37.0008	246.97	9138	

22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.036	4.1112	534.61	2198	
	Итого по материалам					**11346**	
	Итого прямые затраты по разделу 4					**87,475**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13,483	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					466	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					123	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					73,526	
	Накладные расходы I уровня, тенге					7,422	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					94,897	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					4,024	
	Итого, тенге					98,921	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7,914	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**106,835**	

Раздел 5 Утепление башни

38	**11-090304-0201**	**Установка каркаса из полосовой стали для изоляции башни**	т конструкций		**0.431**	**49575.41**	**21367**	**60.9**
							8658
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	35.9	15.4729	784.52	12139	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4.408	1.89985		2078	
		Итого по заработной плате					**14217**	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.63	0.70253	17.05	12	
						–	–	
	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3.17	1.36627	19.36	26	
						–	–	
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.12499	22.28	3	

31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материа	маш.-ч	0.34	0.14654	– 149.27	– 22
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	6.16	2.65496	– 265.7	– 705
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.08189	– 1756.77	– 144
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4.13	1.78003	821.97 3022.7	67 5380
31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.088	0.037928	1102.51 5277.82	1963 200
	Итого по эксплуатации машин				1273.77	48 **6492**
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.431	–	–
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.03	0.01293	66.89	1
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0.41	0.17671	91.04	16
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	1.37	0.59047	180.96	107
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.01	0.00431	196.54	1
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0.0187	0.0080597	2605.57	21
21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.00103	0.00044393	32855.17	15
21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной дл	т	0.00194	0.00083614	159056.87	133
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.001724	208172.82	359

	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0.00031	0.00013361	307608.88	41	
	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0.001	0.000431	327488.99	141	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.0006	0.0002586	376823.6	97	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0.0105	0.0045255	381819.66	1728	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.0000431	1774323.66	76	
		Итого по материалам					**2736**	
39	**21-060304-0102**	**Стоимость металлоконструкций**	т		**0.431**	**33275.82**	**14342**	**–**
40	**11-340108-0401**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности		**114.2**	**271.34**	**30987**	**62.1**
								19098
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.345	39.399	775.31	30546	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0022	0.25124		207	
		Итого по заработной плате					**30753**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0022	0.25124	1756.77	441	
						821.97	207	
		Итого по эксплуатации машин					**441**	
	21-110205-9909	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	0.0515	5.8813	–	–	
		Итого по материалам				**–**		
41	**21-110101-0105**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3		**7.5**	**12945.46**	**97091**	**–**
42	**11-090201-0203**	**Обшивка листовой сталью на сварке**	т конструкций		**1.31**	**26473.28**	**34680**	**60.9**
								14693

01-010102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	19.4	25.414	896.86	22793
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.03	1.3493		1333
	Итого по заработной плате					**24126**
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.32	3.0392	17.05	52
					–	–
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.19	0.2489	22.28	6
					–	–
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26	маш.-ч	1.42	1.8602	51.3	95
					–	–
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	9.67	12.6677	265.7	3366
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.17	0.2227	1756.77	391
					821.97	183
33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.25	0.3275	2388.62	782
					821.97	269
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.11	0.1441	3022.7	436
					1102.51	159
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0.5	0.655	3205.49	2100
					1102.51	722
	Итого по эксплуатации машин					**7228**
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	1.31	–	–
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.03	0.0393	66.89	3
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0.59	0.7729	91.04	70
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	1.95	2.5545	180.96	462

	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.01	0.0131	196.54	3	
	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0.0187	0.024497	2605.57	64	
	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной дл	т	0.00194	0.0025414	159056.87	404	
	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.011	0.01441	208172.82	3000	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0.00031	0.0004061	307608.88	125	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.0006	0.000786	376823.6	296	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000131	1774323.66	232	
		Итого по материалам					**4659**	
43	**21-050104-0201**	**Сталь листовая волнистая оцинкованная, марка стали Ст0**	т		**1.31**	**238289.45**	**312159**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 5	**510,626**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65,478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14,161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3,618
- материалы, изделия и конструкции, тенге	430,987
Накладные расходы I уровня, тенге	42,449
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	553,075
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	23,450
Итого, тенге	576,525
Сметная прибыль (8 %), тенге	46,122
Итого по разделу на подряд, тенге	**622,647**

Итого прямые затраты по смете	**3,784,171**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	388,144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260,153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73,643

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 113 686
- перевозка грузов, тенге	22 189
Накладные расходы I уровня, тенге	271 193
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 055 364
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	171 948
Итого, тенге	4 227 312
Сметная прибыль (8 %), тенге	338 185
Итого по смете на подряд, тенге	**4 565 497**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	94962
ИТОГО:	4 660 459
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	145336
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	4 805 796
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	5142201
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	4781729
Налог на добавленную стоимость	573807
ВСЕГО по объекту:	**5355536**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма.Локальная смета №2-2-10.Реконструкция резервуара для воды ёмкостью 150 м3 (шт.-2)

Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010205-0302**							
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		**45**	**1267.62**	**57043**	**59.1**
								33712
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1.771	79.695	715.77	57043	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**57043**	
2	**11-120101-0208**							
		Гидроизоляция наружных стен резервуаров из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		**260**	**2601.6**	**676416**	**56.4**
								25062
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.207	53.82	802.94	43214	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00538	1.3988		1222	

	Итого по заработной плате					**44436**	
32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0.08625	22.425	17.72	397	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.39	1756.77	685	
					821.97	321	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.001	0.26	3022.7	786	
					1102.51	287	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.002875	0.7475	3534.86	2642	
					821.97	614	
	Итого по эксплуатации машин					**4510**	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0.118	30.68	91.04	2793	
21-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	2.3	598	697.77	417266	
21-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизол	м2	1.15	299	697.77	208633	
	Итого по материалам					**628692**	
3 12-010101-0102	**Очистка существующих резервуаров**	м3 грунта		**7.2**	**3332.36**	**23993**	**59.1**
							14178
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	5.0019	36.01368	666.05	23987	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0005	0.0036		3	
	Итого по заработной плате					**23990**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0005	0.0036	1756.77	6	
					821.97	3	
	Итого по эксплуатации машин					**6**	
4 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**72**	**515.86**	**37142**	**60.9**
							12684

01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.4094	29.4768	678.32	19995	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01588	1.14336		832	
	Итого по заработной плате					**20827**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.113375	8.163	11.19	91	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.015875	1.143	1364.95	1560	
					728.05	832	
	Итого по эксплуатации машин					**1651**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	2.52	93	234	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.0204	1.4688	10390.69	15262	
	Итого по материалам					**15496**	
5 11-410201-0101	**Поверхность бетонная. Покрытие "Пенетроном"**	м2		**250**	**970.19**	**242548**	**55.3**
							49948
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.30636	76.59	678.32	51953	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.18663	46.6575		38368	
	Итого по заработной плате					**90321**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0.186	46.5	16.8	781	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000375	0.09375	1756.77	165	
					821.97	77	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.186	46.5	1807.42	84045	
					821.97	38222	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00025	0.0625	3022.7	189	
					1102.51	69	
	Итого по эксплуатации машин					**85180**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.006	1.5	93	140	

21-020402-0106	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный	м3	0.006	1.5	13015.98	19524	
21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22	т	0.00048	0.12	13227.33	1587	
22-040601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0.00028	0.07	720291.96	50420	
21-130703-1102	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0.00011	0.0275	726557.22	19980	
21-130816-3510	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка	т	0.00006	0.015	917595.06	13764	
	Итого по материалам					**105415**	
6 22-050105-0101	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций "Пенетрон" ГОСТ 31384-2008К=1,050;**	кг		**262.5**	**1444.19**	**379100**	**–**
7 11-090601-0101	**Конструкции люков, лазов. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;**	т конструкций		**0.712**	**44415.73**	**31624**	**60.9**
							18316
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	56.649	40.33409	728.05	29365	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.0675	0.76006		711	
	Итого по заработной плате					**30076**	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.6125	0.4361	17.05	7	
					–	–	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.175	0.1246	22.28	3	
					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материа	маш.-ч	0.0525	0.03738	149.27	6	
					–	–	
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	0.665	0.47348	265.7	126	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.63875	0.45479	1756.77	799	
					821.97	374	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.42875	0.30527	3022.7	923	
					1102.51	337	
	Итого по эксплуатации машин					**1864**	
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0.5	0.356	–	–	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.015	0.01068	66.89	1	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0.075	0.0534	91.04	5	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0.25	0.178	180.96	32	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.005	0.00356	196.54	1	
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0.00935	0.0066572	2605.57	17	
21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной дл	т	0.00097	0.00069064	159056.87	110	
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.00035	0.0002492	208172.82	52	
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0.000155	0.00011036	307608.88	34	
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.0003	0.0002136	376823.6	80	
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00005	0.0000356	1774323.66	63	
	Итого по материалам					**395**	
8 11-090601-0101	**Конструкции люков, лазов. Монтаж**	т конструкций		**0.712**	**73587.08**	**52394**	**60.9**
							30424
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	94.415	67.22348	728.05	48942	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.525	1.0858		1015	

	Итого по заработной плате					**49957**
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.875	0.623	17.05	11
					–	–
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.25	0.178	22.28	4
					–	–
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материа	маш.-ч	0.075	0.0534	149.27	8
					–	–
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	0.95	0.6764	265.7	180
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.9125	0.6497	1756.77	1141
					821.97	534
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.6125	0.4361	3022.7	1318
					1102.51	481
	Итого по эксплуатации машин					**2662**
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.712	–	–
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.03	0.02136	66.89	1
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0.15	0.1068	91.04	10
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0.5	0.356	180.96	64
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.01	0.00712	196.54	1
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0.0187	0.0133144	2605.57	35
21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной дл	т	0.00194	0.00138128	159056.87	220
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0007	0.0004984	208172.82	104
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0.00031	0.00022072	307608.88	68

	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.0006	0.0004272	376823.6	161	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.0000712	1774323.66	126	
		Итого по материалам					**790**	
9	**21-060304-0901**	**Лазы круглые**	т		**0.712**	**555425.79**	**395463**	**–**
10	**11-090601-0101**	**Запорное устройство для люков. Монтаж**	т конструкций		**0.01004**	**73505.98**	**738**	**60.9**
								429
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	94.415	0.94793	728.05	690	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.525	0.01531		15	
		Итого по заработной плате					**705**	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.875	0.008785	17.05	0	
						–	–	
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.25	0.00251	22.28	0	
						–	–	
	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материа	маш.-ч	0.075	0.000753	149.27	0	
						–	–	
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	0.95	0.009538	265.7	3	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.9125	0.0091615	1756.77	16	
						821.97	8	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.6125	0.0061495	3022.7	19	
						1102.51	7	
		Итого по эксплуатации машин					**38**	
	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0.01004	–	–	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.03	0.0003012	66.89	0	

	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2	кг	0.15	0.001506	91.04	0	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0.5	0.00502	180.96	1	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.01	0.0001004	196.54	0	
	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0.0187	0.000187748	2605.57	0	
	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной дл	т	0.00194	0.000019478	159056.87	3	
	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0007	0.000007028	208172.82	1	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0.00031	0.000003112	307608.88	1	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.0006	0.000006024	376823.6	2	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000001004	1774323.66	2	
		Итого по материалам					**10**	
11	**21-060801-0101**	**Запорное устройство для люков**	т		**0.01004**	**346297**	**3477**	**–**
12	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**45**	**41.38**	**1862**	**59.1**
								323
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.011	0.495		546	
		Итого по заработной плате					**546**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.011	0.495	3761.31	1862	
						1102.51	546	
		Итого по эксплуатации машин					**1862**	

13	**11-010104-0501**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**90**	**25.24**	**2272**	**59.1**
								394
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00671	0.6039		666	
		Итого по заработной плате					**666**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0067125	0.604125	3761.31	2272	
						1102.51	666	
		Итого по эксплуатации машин					**2272**	
14	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта		**30**	**137.03**	**4111**	**59.1**
								1830
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0.1242	3.726	613.87	2287	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03281	0.9843		809	
		Итого по заработной плате					**3096**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.13125	3.9375	11.48	45	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0328125	0.984375	1807.42	1779	
						821.97	809	
		Итого по эксплуатации машин					**1824**	
15	**11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	нированной площади		**260**	**5.47**	**1422**	**59.1**
								210
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00124	0.3224		355	

	Итого по заработной плате					**355**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0007625	0.19825	3446.72	683	
					1102.51	219	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.000475	0.1235	5983.08	739	
					1102.51	136	
	Итого по эксплуатации машин					**1422**	
16 11-010204-0202	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	м2		**260**	**155.03**	**40307**	**59.1**
							4557
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.027	7.02		7710	
	Итого по заработной плате					**7710**	
32-020302-0102	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобилы	маш.-ч	0.00475	1.235	1511.55	1867	
					–	–	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.00075	0.195	2640.32	515	
					946.58	185	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени-	маш.-ч	0.02625	6.825	4082.94	27866	
					1102.51	7525	
	Итого по эксплуатации машин					**30248**	
21-010101-0200	Земля растительная	м3	0.158	41.08	–	–	
25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0.027	7.02	1317	9245	
21-130704-2908	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) нас-	т	0.000034	0.00884	92066.22	814	
	Итого по материалам					**10059**	
17 11-061401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости		**230**	**237.98**	**54735**	**48.5**

							7076
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0.09051	20.8173	690.6	14376	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00113	0.2599		213	
	Итого по заработной плате					**14589**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001125	0.25875	1756.77	455	
					821.97	213	
	Итого по эксплуатации машин					**455**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	1.25	287.5	93	26738	
23-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для	м	0.002	0.46	1138.32	524	
21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОС	т	0.0004	0.092	137417.81	12642	
	Итого по материалам					**39904**	
18 11-061401-0502	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости		**230**	**570.05**	**131112**	**48.5**
							14652
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0.18975	43.6425	690.6	30140	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00038	0.0874		71	
	Итого по заработной плате					**30211**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000375	0.08625	1756.77	152	
					821.97	71	
	Итого по эксплуатации машин					**152**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	3.32	763.6	93	71015	
23-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для	м	0.002	0.46	1138.32	524	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0.0003	0.069	424367.79	29281	

Итого по материалам	**100820** 100972
Итого прямые затраты по смете	**2 135 759**
Накладные расходы I уровня, тенге	213 795
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 349 554
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	99 621
Итого, тенге	2 449 175
Сметная прибыль (8 %), тенге	195 934
Итого по смете на подряд, тенге	**2 645 109**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	55018
ИТОГО:	2 700 127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	84203
- **в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)**	2 784 331
- **в текущих и прогнозных ценах** в т.ч. с разбивкой по годам 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	2979234
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	2770387
Налог на добавленную стоимость	332446
ВСЕГО по объекту:	**3102834**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта:Локальная смета №2-4-1. Внутрипоселковая водопроводная сеть

Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопроводная сеть							
21	**11-270502-0101**	**Подзоры и отмостки мощеные. Устройство**	одзоров и отмосток		**224**	**876.96**	**196440**	**60.3**
								73012
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.624	139.776	765.49	106997	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0765	17.136		14085	
		Итого по заработной плате					**121082**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.1862	41.7088	11.48	479	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0621	13.9104	1807.42	25142	
						821.97	11434	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0144	3.2256	3351.51	10811	
						821.97	2651	
		Итого по эксплуатации машин					**36432**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.02	4.48	1431.78	6414	

21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0.11	24.64	1891.12	46597	
	Итого по материалам					**53011**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**196,440**	
	в том числе						
	Накладные расходы I уровня, тенге					73,012	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					269,452	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					11,425	
	Итого, тенге					280,877	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					22,470	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**303,347**	
	Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей						
35 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**8889.15**	**84.72**	**753089**	**59.1**
							142858
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.00888	78.935652	666.05	52575	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0193	171.560595		700472	
	Итого по заработной плате					**241722**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0.0193	171.560595	4082.94	700472	
					1102.51	189147	
	Итого по эксплуатации машин					**700472**	
36 11-010101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**3760**	**67.15**	**252484**	**59.1**
							47889
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.00703	26.4328	666.05	17606	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0153	57.528		63425	

	Итого по заработной плате					**81031**	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0.0153	57.528	4082.94	234883	
					1102.51	63425	
	Итого по эксплуатации машин					**234883**	
37 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;**	м3 грунта		**375.4**	**1322.74**	**496557**	**59.1**
							293466
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1.848	693.7392	715.77	496558	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**496558**	
38 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**9832.4**	**22.94**	**225555**	**59.1**
							39080
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0061	59.97764		66126	
	Итого по заработной плате					**66126**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0061	59.97764	3761.31	225594	
					1102.51	66126	
	Итого по эксплуатации машин					**225594**	
39 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**447.6**	**632.48**	**283098**	**59.1**
							0
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0.972	435.0672	650.7	283098	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**283098**	
40	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта		**969**	**114.95**	**111386.55**	**59.1**
								50324
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0.108	104.652	613.87	64243	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	25.43625		20908	
		Итого по заработной плате					**85151**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.105	101.745	11.48	1168	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.02625	25.43625	1807.42	45974	
						821.97	20908	
		Итого по эксплуатации машин					**47142**	
41	**11-010104-0703**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	охности за 1 проход бульдозе		**19250**	**0.85**	**16363**	**59.1**
								2132
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00017	3.2725		3608	
		Итого по заработной плате					**3608**	
	31-010101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0.00017	3.2725	4975.62	16283	
						1102.51	3608	
		Итого по эксплуатации машин					**32565**	
42	**11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	и трубопровода		**1.65**	**179392.53**	**295998**	**62.1**
								154738
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	173	285.45	793.73	226570	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18.65	30.7725	734.577	22605	
	Итого по заработной плате					**249175**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	8	13.2	124.79	1647	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0.93	1.5345	1161.76	1783	
					821.97	1261	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.11	0.1815	1756.77	319	
					821.97	149	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17.5	28.875	2187.57	63166	
					728.05	21022	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.11	0.1815	2809.2	510	
					946.58	172	
	Итого по эксплуатации машин					**67425**	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1666.5	–	–	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0.16	0.264	215.22	57	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	8.25	235.86	1946	
	Итого по материалам					**2003**	
45 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство**	и бетонных конструкций коло		**21.73**	**38105.05**	**828023**	**62.1**
							178927
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	13.9	302.047	793.73	239744	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.231	261.6963		48383	
	Итого по заработной плате					**288127**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.149	3.23777	440.14	1425	
					–	–	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.831	18.05763	1756.77	31723
					821.97	14843
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1.4	30.422	3022.7	91957
					1102.51	33541
	Итого по эксплуатации машин					**125105**
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00031	0.0067363	93	1
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	21.1	458.503	95.55	43810
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.08	1.7384	196.54	342
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.12	2.6076	905.28	2361
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.01	0.2173	9862.33	2143
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0.00011	0.0023903	13567.49	32
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.272	5.91056	14441.83	85359
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.101	2.19473	15413.56	33829
21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелко	т	0.09	1.9557	15670.43	30647
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.004	0.08692	27826.69	2419
21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А	т	0.064	1.39072	114833.75	159702
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.002	0.04346	161883.18	7035
21-130804-0401	Каболка	т	0.004	0.08692	1098659.34	95495

	Итого по материалам					**456139**	
54 11-270502-0101	**Подзоры и отмостки мощеные. Устройство**	одзоров и отмосток		**276**	**876.96**	**242041**	**60.3**
							89962
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.624	172.224	765.49	131836	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0765	21.114		17354	
	Итого по заработной плате					**149190**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.1862	51.3912	11.48	590	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0621	17.1396	1807.42	30978	
					821.97	14088	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0144	3.9744	3351.51	13320	
					821.97	3266	
	Итого по эксплуатации машин					**44889**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.02	5.52	1431.78	7903	
21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0.11	30.36	1891.12	57414	
	Итого по материалам					**65318**	
56 11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	вижка или клапан		**44**	**847.87**	**37306.28**	**62.1**
							18537
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0.88	38.72	756.28	29283	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.44		567	
	Итого по заработной плате					**29850**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.44	1756.77	773	

					821.97	362	
	Итого по эксплуатации машин					**773**	
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прес	кг	0.05	2.2	424.32	934	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технич	т	0.0008	0.0352	179455.59	6317	
	Итого по материалам					**7250**	
60 11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт		**344**	**815.56**	**280553**	**62.1**
							103785
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.414	142.416	775.31	110417	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.226	77.744		56709	
	Итого по заработной плате					**167126**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.344	1756.77	604	
					821.97	283	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.224	77.056	2187.57	168565	
					728.05	56101	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.344	2809.2	966	
					946.58	326	
	Итого по эксплуатации машин					**170136**	
69 11-220301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	и трубопровода		**0.056**	**274321.43**	**15362**	**62.1**
							8307
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	253	14.168	884.58	12533	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16.57	0.92792		844	
	Итого по заработной плате					**13377**	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8.26	0.46256	22.28	10	

					–	–	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	8	0.448	124.79	56	
					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материа	маш.-ч	1.2	0.0672	149.27	10	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5.86	0.32816	1161.76	381	
					821.97	270	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01064	1756.77	19	
					821.97	9	
31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сва	маш.-ч	9.64	0.53984	2993.71	1616	
					946.58	511	
31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубо	маш.-ч	0.88	0.04928	3662.18	180	
					1102.51	54	
	Итого по эксплуатации машин					**2272**	
23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные ГО	м	1004	56.224	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0.224	235.86	53	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.18	0.01008	27826.69	280	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.02	0.00112	200244.36	224	
	Итого по материалам					**557**	
71 11-220301-0106	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	и трубопровода		**0.0204**	**691568.63**	**14108**	**62.1**
							5490

01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	376	7.6704	884.58	6785
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107.34	2.18974		2055
	Итого по заработной плате					**8840**
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0.6732	22.28	15
					–	–
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	30	0.612	124.79	76
					–	–
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материа	маш.-ч	7.8	0.15912	149.27	24
					–	–
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23.52	0.479808	1161.76	557
					821.97	394
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.43	0.008772	1756.77	15
					821.97	7
31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сва	маш.-ч	69.64	1.420656	2993.71	4253
					946.58	1345
31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубо	маш.-ч	1.65	0.03366	3662.18	123
					1102.51	37
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,	маш.-ч	12.1	0.24684	3813	941
					1102.51	272
	Итого по эксплуатации машин					**6004**
23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные ГО	м	1004	20.4816	–	–
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62.8	1.28112	235.86	302
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (на	кг	50	1.02	364.73	372
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.2	0.00408	27826.69	114

21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.13	0.002652	200244.36	531	
	Итого по материалам					**1319**	
72 23-010301-0245							
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74К=1,004;	м		**0.02048**	**8132.52**	**167**	**–**
73 11-220601-0301	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	и трубопровода		**0.056**	**823428.57**	**46112**	**62.1**
							5683
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	203	11.368	802.94	9128	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3984	0.02231		23	
	Итого по заработной плате					**9151**	
31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,7	маш.-ч	69.1	3.8696	38.81	150	
					–	–	
32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29.84	1.67104	775.41	1296	
					11.03	18	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.1	0.0056	3351.51	19	
					821.97	5	
	Итого по эксплуатации машин					**1465**	
21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1.2	0.0672	211.97	14	
21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резинс	кг	1730	96.88	284.39	27552	
21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10м2	43	2.408	2778.48	6691	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0.31	0.01736	6598.38	115	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строите	м3	0.25	0.014	14248.61	199	

21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000м2	0.37	0.02072	16137.42	334	
22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.03	0.00168	365439.38	614	
	Итого по материалам					**35519**	
74 11-220601-0306	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	и трубопровода		**0.0204**	**2839068.63**	**57917**	**62.1**
							3143
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	278	5.6712	802.94	4554	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22.6281	0.46161		507	
	Итого по заработной плате					**5061**	
31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,	маш.-ч	46.41	0.946764	38.81	37	
					–	–	
32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68.81	1.403724	775.41	1088	
					11.03	15	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.34	0.006936	3351.51	23	
					821.97	6	
32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм,	маш.-ч	21.6	0.44064	6320.41	2785	
					1102.51	486	
	Итого по эксплуатации машин					**3933**	
21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1.2	0.02448	211.97	5	
21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резинс	кг	6630	135.252	284.39	38464	
21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10м2	168	3.4272	2778.48	9522	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0.31	0.006324	6598.38	42	

21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строите	м3	0.25	0.0051	14248.61	73

21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000м2	1,44	0,029376	16137,42	474
22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,0023256	365439,38	850

Итого по материалам	**49430** 53363
Итого прямые затраты по разделу 2	**3 956 118**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 144 321
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 100 439
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	216 259
Итого, тенге	5 316 697
Сметная прибыль (8 %), тенге	425 336
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 742 033**
Итого по смете на подряд, тенге	**6 045 380**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	125744
ИТОГО:	6 171 124
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	192446
- **в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)**	6 363 570
- **в текущих и прогнозных ценах** в т.ч. с разбивкой по годам 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	6809020
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	6331703
Налог на добавленную стоимость	759804
ВСЕГО по объекту:	**7091507**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик:ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование объекта:Локальная смета №7-1-2. Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадок насосных станций 2-го подъёма

Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №7

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь- октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Ограждение площадки							
1	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**200**	**33.1**	**6620**	**59.1**
								1147
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	1.76		1940	
		Итого по заработной плате					**1940**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0088	1.76	3761.31	6620	
						1102.51	1940	
		Итого по эксплуатации машин					**6620**	

2	**11-010107-1307**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**200**	**18.58**	**3716**	**59.1**
								555
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00426	0.852		939	
		Итого по заработной плате					**939**	
	31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном стр	маш.-ч	0.00426	0.852	4361.68	3716	
						1102.51	939	
		Итого по эксплуатации машин					**3716**	
3	**11-010104-0703**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	охности за 1 проход бульдозе		**960**	**0.85**	**812**	**59.1**
								106
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00017	0.1632		180	
		Итого по заработной плате					**180**	
	31-010101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0.00017	0.1632	4975.62	812	
						1102.51	180	
		Итого по эксплуатации машин					**812**	
4	**11-990001-0001Т1-31-1**	**Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б6В-1-строительные работы**	м		**96.71173**	**30034.43**	**2904682**	**62.1**
								125792
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3.9	377.175747	445.82	168152	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.635	61.41194855		34411	
		Итого по заработной плате					**202563**	
	39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.час	0.635	61.41194855	1864.57	114507	

					560.33	34411	
	Итого по эксплуатации машин					**114507**	
29-000001-0001	Материалы ж/б ограждения ()	тенге	1	96.71173	27112	2622048.424	
	Итого по материалам					**2622048.424**	
5 11-990001-0002Т1-34-1	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам высотой 2 м, тип ВМ4В-строительные работы**	ворота		**1**	**130885**	**130885**	**60.9**
							7650
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	23	23	453.57	10432	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3.8	3.8		2130	
	Итого по заработной плате					**12562**	
39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	3.8	3.8	1822.5	6926	
					560.6	2130	
	Итого по эксплуатации машин					**6926**	
29-000000-0000	Материалы ворот ()	шт.	1	1	113527	113527	
	Итого по материалам					**113527**	
6 11-990001-0002Т1-34-1	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам высотой 2 м, тип ВМ4В-монтаж металлоконструкций**	ворота		**1**	**77840**	**77840**	**60.9**
							5667
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	20	20	463.23	9265	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.055	0.055		41	
	Итого по заработной плате					**9306**	
39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	0.055	0.055	2486.19	137	
					744.46	41	
	Итого по эксплуатации машин					**137**	
29-000000-0000	Материалы ворот ()	шт.	1	1	68438	68438	

		Итого по материалам				**68438**	
7	**11-990001-0003Т1-34-4**	**Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ4В - монтаж металлоконструкций**	калитка	**1**	**14297**	**14297**	**60.9**
							1047
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3.6	3.6	476.1	1714
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.007	0.007		5
		Итого по заработной плате				**1719**	
	39-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	0.007	0.007	3663.67	26
						731.17	5
		Итого по эксплуатации машин				**26**	
	29-000000-0000	Материалы ()	шт.	1	1	12557	12557
		Итого по материалам				**12557**	
8	**11-990000-0004Т1-34-4**	**Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ4В**	калитка	**1**	**16564**	**16564**	**60.9**
							–
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате				**–**	
	29-000000-0000	Материалы ()	шт.	1	1	16564	16564
		Итого по материалам				**16564**	
9	**11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	**0.8**	**7732.5**	**6186**	**50.8**
							1443
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4.54	3.632	709.63	2577
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	0.32		263
		Итого по заработной плате				**2840**	

	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	0.32	3534.86	1131
						821.97	263
		Итого по эксплуатации машин					**1131**
	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0.38	0.304	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.44	0.352	93	33
	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0.24	0.192	12694.87	2437
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.0005	0.0004	20532.55	8
		Итого по материалам					**2478**
10	**21-030101-0204**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**0.304**	**42294.47**	**12858**	**–**
11	**11-990001-0005Т1-33-7**	**Насадка из колючей проволоки высота 0,5 м, тип М11 - строительные работы**	м ограды		**306**	**85.59**	**26190**	**60.9**
							6187
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0.074	22.644	448.65	10159
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**10159**
	29-000000-0000	Материалы ()	м	1	306	52	16031
		Итого по материалам					**16031**
12	**11-990001-0006Т1-33-8**	**Насадка из колючей проволоки высота 0,5 м, тип М11 - монтаж металлоконструкций**	м ограды		**306**	**79.98**	**24473**	**60.9**
							1714
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0.02	6.12	459.82	2814
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**2814**

	29-000000-0000	Материалы ()	м	1	306	71	21659	
		Итого по материалам					**21659**	
13	**11-990001-0007Т1-33-3**	**Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М9Б - строительные работы**	м		**306**	**3514.46**	**1075425**	**–**
								–
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1	306	460.64	140956	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.201	61.506		–	
		Итого по заработной плате					**140956**	
	29-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	0.15075	46.1295	1932	89140	
	29-000000-0000	Материалы ()	м	0.75	229.5	3683	845329	
		Итого по материалам					**934469**	
14	**11-990001-0008Т1-33-4**	**Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М9Б - монтаж металлоконструкций**	м		**306**	**293.95**	**89950**	**–**
								–
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0.11	33.66	51.65	1739	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1739**	
	29-000000-0000	Машины и механизмы ()	маш.-ч	0.75	229.5	1	170	
	29-000000-0000	Материалы ()	м	0.75	229.5	384	88041	
		Итого по материалам					**88211**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**4,390,498**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					151,308	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4,541,806	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					192,573	

Итого, тенге	4 734 378
Сметная прибыль (8 %), тенге	378 750
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 113 128**
Итого по смете на подряд, тенге	**5 113 128**
ИТОГО по смете №7-1-1	
ИТОГО по объекту:	5 113 128
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	106353
ИТОГО:	5 219 481
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	162770
- **в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)**	5 382 251
- **в текущих и прогнозных ценах**	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	5759009
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	5355298
Налог на добавленную стоимость	642636
ВСЕГО по объекту:	5997934

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Заказ 13
Актюбинской области
Наименование объекта:Локальная смета №2-1-3. Насосная станция I-го подъёма (шт.-2)Технологическое оборудование

Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №8
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Монтажные работы							
2	**58-000003-0127(пл)(об**	**Насос скважинный ЭЦВ 6-6,5-60К=2,000;**	шт.		**2**	**212784**	**425568**	**–**
8	**23-040102-0302**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002К=2,000;**	шт.		**6**	**18735.57**	**112413**	**–**
10	**23-041001-1202**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91К=2,000;**	шт.		**2**	**4267.93**	**8536**	**–**
12	**23-040901-0201**	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005К=2,000;**	шт.		**2**	**8654.9**	**17310**	**–**

15	23-010301-0129	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74К=1,030;	м	28.84	1546.69	44607	–
16	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)К=2,000;	шт	8	227.81	1822	–
17	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)К=2,000;	шт.	4	517.63	2071	–
18	23-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм-57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)К=2,000;	шт	4	336.85	1347	–
19	23-020103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт	4	420.76	1683	–
20	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт	8	784.67	6277	–
21	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт	16	1031.08	16497	–
22	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009К=2,000;	шт	4	774.51	3098	–

23	23-030103-0401	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008К=2,000;**	м	**40**	**664,95**	**26598**	–
24	23-080305-0203	**Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005К=2,000;**	шт.	**2**	**9662**	**19324**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**687 151**	1033962
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				425 568	
		Накладные расходы I уровня, тенге					
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				687 151	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				29 135	
		Итого, тенге				716 286	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				57 303	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**773 589**	
		Итого по смете на подряд, тенге				**773 589**	
		Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8				7239	
		ИТОГО:				780 828	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				11079	
		- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				791 907	
		- в текущих и прогнозных ценах					
		в т.ч. с разбивкой по годам					
		2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)				847340	
		С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912				787941	
		Налог на добавленную стоимость				94553	
		ВСЕГО по объекту:				**882494**	

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта:Локальная смета №2-1-5. Замена технологического оборудования на 2 существующих станциях

Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №9

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Демонтажные работы							
1	**13-070403-0404**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	шт.		**2**	**18939.5**	**37879**	**40.6**
								11470
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	13.5	27	859.41	23204	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.289	4.578		5047	
		Итого по заработной плате					**28251**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	2.289	4.578	3205.49	14675	
						1102.51	5047	
		Итого по эксплуатации машин					**14675**	
	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0	0	507.07	–	
	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0	0	1191.36	–	

21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0	0	51147.9	–	
22-040201-0301	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сури	т	0	0	320814.38	–	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1	т	0	0	381819.66	–	
	Итого по материалам				**–**		
51-019999-9905	Задвижки стальные диаметром 50 мм ГОСТ 5762-2	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**		
2 12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	ода с фасонными частями		**28**	**498.86**	**13968**	**59.1**
							8239
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0.688	19.264	721.91	13907	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0016	0.0448		33	
	Итого по заработной плате					**13940**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0016	0.0448	1364.95	61	
					728.05	33	
	Итого по эксплуатации машин					**61**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0059	0.1652	–	–	
	Итого по материалам				**–**		
3 12-160101-2401	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка		**6**	**625.33**	**3752**	**59.1**
							1886
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.61	3.66	737.25	2698	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1	0.6		493	
	Итого по заработной плате					**3191**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1	0.6	1756.77	1054	
					821.97	493	
	Итого по эксплуатации машин					**1054**	

	Итого прямые затраты по разделу 1				**55,599**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				21,595	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				77,194	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3,273	
	Итого, тенге				80,467	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6,437	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**86,904**	
	Раздел 2 Монтажные работы					
5 58-000003-0127(пл)(об	**Насос скважинный ЭЦВ 6-6,5-60К=2,000;**	шт.	**2**	**212784**	**425568**	**–**
11 23-040102-0302						
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002К=2,000;	шт.	**6**	**18735.57**	**112413**	**–**
13 23-041001-1202	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91К=2,000;**	шт.	**2**	**4267.93**	**8536**	**–**
15 23-040901-0201	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005К=2,000;**	шт.	**2**	**8654.9**	**17310**	**–**
18 23-010301-0129						
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74К=1,030;	м	**28.84**	**1546.69**	**44607**	**–**
19 23-020101-0152						
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)К=2,000;	шт	**8**	**227.81**	**1822**	**–**

20	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)К=2,000;	шт.	4	517.63	2071	–
21	23-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм-57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)К=2,000;	шт	4	336.85	1347	–
22	23-020103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт	4	420.76	1683	–
23	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт	8	784.67	6277	–
24	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт	16	1031.08	16497	–
25	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009К=2,000;	шт	4	774.51	3098	–
26	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008К=2,000;	м	40	664.95	26598	–
27	23-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005К=2,000;	шт.	2	9662	19324	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**687,151**	
		в том числе					

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	425 568
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	687 151
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	29 135
Итого, тенге	716 286
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 303
Итого по разделу на подряд, тенге	**773 589**
Итого по смете на подряд, тенге	**860 493**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	9046
ИТОГО:	869 540
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	13845
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	883 385
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	945222
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	878961
Налог на добавленную стоимость	105475
ВСЕГО по объекту:	**984436**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

«Нисан-Актобе» Технадзор

Заказчик: ГКП на ПХВ "Коммунальщик" при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Узел насосной станции II-го подъёма.Локальная смета №2-2-2.Замена технологического оборудования насосной

Договор №22 от 16.02.2018г.

А К Т №10

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**11-060201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		**1.02**	**19642.16**	**20035**	**48.5** / **1751**
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	4.531	4.62162	721.91	3336	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.28563	0.29134		275	
		Итого по заработной плате					**3611**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2625	0.26775	34.24 / –	9 / –	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.01375	0.014025	52.43 / –	1 / –	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.019125	0.0195075	1756.77 / 821.97	34 / 16	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.25	0.255	2809.2	716	

					946.58	241	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.013125	0.0133875	3022.7	40	
					1102.51	15	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.003375	0.0034425	3351.51	12	
					821.97	3	
	Итого по эксплуатации машин					**812**	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.4	0.408	66.89	27	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0175	0.01785	93	2	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.37	0.3774	196.54	74	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.495	0.5049	703.01	355	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0.0056	0.005712	6598.38	38	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0.0005	0.00051	13567.49	7	
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строите	м3	0.0069	0.007038	14248.61	100	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.0404	14441.83	15025	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.002	0.00204	26004.97	53	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.0069	0.007038	26004.97	183	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.0008	0.000816	27826.69	23	
	Итого по материалам					**15887**	
5 58-000001-0020(пл)(об	**Насос консольный К 20/30**	шт.		**2**	**112650**	**225300**	**–**
7 58-000001-0021(пл)(об	**Насос консольный К 45/55**	шт.		**2**	**258678**	**517356**	**–**

21	**23-040102-0305**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	**11**	**39314.92**	**432464**	**–**
22	**23-040102-0304**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	**2**	**30081.84**	**60164**	**–**
24	**23-040102-0302**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	**6**	**18735.57**	**112413**	**–**
25	**23-041001-1201**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт.	**4**	**3051.79**	**12207**	**–**
27	**23-020103-0106**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2**	**633.25**	**1267**	**–**
28	**23-020103-0107**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	**4**	**688.42**	**2754**	**–**
29	**23-020103-0109**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2**	**1256.32**	**2513**	**–**

30	**23-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	**24**	**784.67**	**18832**	**–**
31	**23-020103-0210**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт	**26**	**1514.57**	**39379**	**–**
35	**58-000003-0126(пл)(об**	**Установка обеззараживания воды ОДВ-20, ультрафиолетовая производительностью 20 м3/час**	шт.	**2**	**655040**	**1310080**	**–**
40	**23-040102-0302**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	**6**	**18735.57**	**112413**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**2,867,177**
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2,052,736
Накладные расходы I уровня, тенге	1,751
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2,868,928
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	121,643
Итого, тенге	2,990,571
Сметная прибыль (8 %), тенге	239,246
Итого по смете на подряд, тенге	**3,229,816**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	7543
ИТОГО:	3,237,359
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	11544
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	3,248,903
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	3476326

С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	3232634
Налог на добавленную стоимость	387916
ВСЕГО по объекту:	**3620550**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик:ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района

Наименование объекта:Локальная смета №2-2-12. Строительство внутриплощадочных сетей насосной станции 2 подъема

А К Т №11

Договор №22 от 16.02.2018г.

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**1416**	**84.72**	**119957**	**59.1**
								22756
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.00888	12.57408	666.05	8375	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0193	27.3288		30130	
		Итого по заработной плате					**38505**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени-	маш.-ч	0.0193	27.3288	4082.94	111582	
						1102.51	30130	
		Итого по эксплуатации машин					**111582**	
2	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта		**44**	**1322.75**	**58201**	**59.1**

							34397
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1.848	81.312	715.77	58201	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**58201**	
3 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**1363**	**22.94**	**31273**	**59.1**
							5418
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0061	8.3143		9167	
	Итого по заработной плате					**9167**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0061	8.3143	3761.31	31273	
					1102.51	9167	
	Итого по эксплуатации машин					**31273**	
4 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**97**	**632.48**	**61351**	**59.1**
							36258
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0.972	94.284	650.7	61351	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**61351**	
5 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта		**97**	**114.95**	**11150**	**59.1**
							5038
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0.108	10.476	613.87	6431	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02625	2.54625		2093	

	Итого по заработной плате					**8524**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.105	10.185	11.48	117	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.02625	2.54625	1807.42	4602	
					821.97	2093	
	Итого по эксплуатации машин					**4719**	
6 11-010104-0703	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	охности за 1 проход бульдозе		**1340**	**0.85**	**1133**	**59.1**
							148
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00017	0.2278		251	
	Итого по заработной плате					**251**	
31-010101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0.00017	0.2278	4975.62	1133	
					1102.51	251	
	Итого по эксплуатации машин					**1133**	
7 11-220301-0103	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	и трубопровода		**0.295**	**320477.97**	**94541**	**62.1**
							48321
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	270	79.65	884.58	70457	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27.65	8.15675		7354	
	Итого по заработной плате					**77811**	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16.5	4.8675	22.28	108	
					–	–	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	12	3.54	124.79	442	
					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материа	маш.-ч	1.8	0.531	149.27	79	

					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11.17	3.29515	1161.76	3828	
					821.97	2709	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.06195	1756.77	109	
					821.97	51	
31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сва	маш.-ч	15.17	4.47515	2993.71	13397	
					946.58	4236	
31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубо	маш.-ч	1.1	0.3245	3662.18	1188	
					1102.51	358	
	Итого по эксплуатации машин					**19151**	
23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные ГС	м	1004	296.18	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15.7	4.6315	235.86	1092	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.18	0.0531	27826.69	1478	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.0118	200244.36	2363	
	Итого по материалам					**4933**	
8 23-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;**	м		**296.18**	**1921.59**	**569137**	**–**
9 11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	и трубопровода		**0.295**	**49576.27**	**14625**	**62.1**
							6869
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	51.5	15.1925	728.05	11061	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**11061**	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	13.865	235.86	3270	

21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0.00235	0.00069325	424367.79	294	
	Итого по материалам					**3564**	
10 11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)**	м3		**1.6**	**20678.13**	**33085**	**48.5**
							2678
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4.41	7.056	728.05	5137	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2905	0.4648		384	
	Итого по заработной плате					**5521**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.263	0.4208	34.24	14	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0084	0.01344	52.43	1	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0056	0.00896	1756.77	16	
					821.97	7	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0037	0.00592	3022.7	18	
					1102.51	7	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.00432	3351.51	14	
					821.97	4	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.2785	0.4456	3534.86	1575	
					821.97	366	
	Итого по эксплуатации машин					**1638**	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0.375	0.6	66.89	40	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00441	0.007056	93	1	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.238	0.3808	196.54	75	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.641	1.0256	703.01	721	

	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0.153	0.2448	6598.38	1615	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0.00027	0.000432	13567.49	6	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	1.632	14441.83	23569	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0.0068	0.01088	26004.97	283	
		Итого по материалам					**26310**	
11	**11-220801-0101**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	фасонных частей		**0.4721**	**296155.48**	**139815**	**62.1**
								9239
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	42.1	19.87541	728.05	14470	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.05	0.49571		407	
		Итого по заработной плате					**14877**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1.05	0.495705	1756.77	871	
						821.97	407	
		Итого по эксплуатации машин					**871**	
	21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0.014	0.0066094	–	–	
	23-021104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГО(	т	1	0.4721	238093.5	112404	
	21-130804-0401	Каболка	т	0.02327	0.010985767	1098659.34	12070	
		Итого по материалам					**124474**	
12	**11-220801-0102**	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	фасонных частей		**0.1402**	**250863.05**	**35171**	**62.1**
								2310
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	32.7	4.58454	728.05	3338	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.69	0.37714		382	

	Итого по заработной плате					**3720**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.85	0.11917	1756.77	209	
					821.97	98	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.28	0.039256	3022.7	119	
					1102.51	43	
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,	маш.-ч	1.56	0.218712	3813	834	
					1102.51	241	
	Итого по эксплуатации машин					**1162**	
21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0.012	0.0016824	–	–	
23-021104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГО(	т	1	0.1402	198454.26	27823	
21-130804-0401	Каболка	т	0.01849	0.002592298	1098659.34	2848	
	Итого по материалам					**30671**	
13 11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		**4**	**815.5**	**3262**	**62.1**
							1207
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.414	1.656	775.31	1284	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.226	0.904		659	
	Итого по заработной плате					**1943**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.004	1756.77	7	
					821.97	3	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.224	0.896	2187.57	1960	
					728.05	652	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.004	2809.2	11	
					946.58	4	
	Итого по эксплуатации машин					**1978**	
23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	4	–	–	

	Итого по материалам					**–**	
14 23-020302-8010							
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		**2**	**911.47**	**1823**	**–**
15 23-020301-1909	**Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		**2**	**8653.84**	**17308**	**–**
16 11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец		**52**	**681.6**	**35443**	**62.1**
							18340
01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0.6	31.2	946.58	29533	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**29533**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой се	маш.-ч	0.36	18.72	154.38	2890	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2890**	
23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	52	–	–	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00029	0.01508	200244.36	3020	
	Итого по материалам					**3020**	
17 23-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт		**52**	**1514.57**	**78758**	**–**
18 11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	вижка или клапан		**12**	**1423.08**	**17077**	**62.1**
							8074
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1.4	16.8	756.28	12706	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03	0.36		296
		Итого по заработной плате					**13002**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.03	0.36	1756.77	632
						821.97	296
		Итого по эксплуатации машин					**632**
	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прес	кг	0.1	1.2	424.32	509
	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технич	т	0.0015	0.018	179455.59	3230
		Итого по материалам					**3739**
	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12	–	–
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
19	**23-040102-0305**						
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.		**12**	**39314.92**	**471779**	**–**
20	**11-221301-0102**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство**	и бетонных конструкций коло,		**15.58**	**38105.01**	**593676**	**62.1**
								128287
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	13.9	216.562	793.73	171892
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.231	34.75898		34690
		Итого по заработной плате					**206582**
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.149	2.32142	440.14	1022
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.831	12.94698	1756.77	22745
						821.97	10642
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1.4	21.812	3022.7	65931
						1102.51	24048

	Итого по эксплуатации машин					**89698**
21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0.0034	0.052972	–	–
21-040301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные С	м	0	0	–	–
21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колод	т	0	0	–	–
23-030101-0300	Люки чугунные	комплект	0	0	–	–
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00031	0.0048298	93	0
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	21.1	328.738	95.55	31411
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0.08	1.2464	196.54	245
21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	0	0	565.08	–
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.12	1.8696	905.28	1693
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м	м3	0.01	0.1558	9862.33	1537
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0.00011	0.0017138	13567.49	23
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.272	4.23776	14441.83	61201
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.101	1.57358	15413.56	24254
21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелко	т	0.09	1.4022	15670.43	21973
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0.004	0.06232	27826.69	1734
21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружен	м3	0	0	42682.11	–
21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А	т	0.064	0.99712	114833.75	114503
21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.002	0.03116	161883.18	5044

	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0	0	324022.38	–	
	21-130804-0401	Каболка	т	0.004	0.06232	1098659.34	68468	
		Итого по материалам					**332086**	
21	**21-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.		**2**	**10250.28**	**20501**	**–**
22	**21-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		**8**	**14521.45**	**116172**	**–**
23	**21-040301-0105**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.		**4**	**7006.43**	**28026**	**–**
24	**21-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.		**2**	**10187.86**	**20376**	**–**
25	**21-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.		**16**	**10409.06**	**166545**	**–**
26	**21-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.		**8**	**14446.88**	**115575**	**–**
27	**21-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.		**30**	**3169.84**	**95095**	**–**
28	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.		**10**	**1405.73**	**14057**	**–**
29	**21-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.		**2**	**9255.32**	**18511**	**–**
30	**21-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.		**8**	**14063.77**	**112510**	**–**
31	**23-030101-0503**	**Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект		**10**	**6878.21**	**68782**	**–**

32	**21-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0.179**	**346297**	**61987**	**–**
33	**21-130814-2208**	**Скобы ходовые**	шт.		**30**	**565.08**	**16952**	**–**
34	**11-270502-0101**	**Подзоры и отмостки мощеные. Устройство**	одзоров и отмосток		**80**	**876.96**	**70157**	**60.3**
								26076
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.624	49.92	765.49	38213	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0765	6.12		5031	
		Итого по заработной плате					**43244**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0.1862	14.896	11.48	171	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0.0621	4.968	1807.42	8979	
						821.97	4084	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0144	1.152	3351.51	3861	
						821.97	947	
		Итого по эксплуатации машин					**13011**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.02	1.6	1431.78	2291	
	21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0.11	8.8	1891.12	16642	
		Итого по материалам					**18933**	
35	**23-010201-0218**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		**5.4**	**2729.02**	**14737**	**–**

36	**11-220601-0305**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	и трубопровода		**0.0054**	**2085555.56**	**11262**	**62.1**
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	256	1.3824	802.94	1110	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	20.625	0.11138		122	
		Итого по заработной плате					**1232**	
	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,	маш.-ч	4.33	0.023382	38.81	1	
						–	–	
	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57.5	0.3105	775.41	241	
						11.03	3	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.25	0.00135	3351.51	5	
						821.97	1	
	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,	маш.-ч	19.8	0.10692	3813	408	
						1102.51	118	
		Итого по эксплуатации машин					**655**	
	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1.2	0.00648	211.97	1	
	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резинс	кг	4830	26.082	284.39	7417	
	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10м2	120	0.648	2778.48	1800	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0.31	0.001674	6598.38	11	
	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строите	м3	0.25	0.00135	14248.61	19	
	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000м2	1.04	0.005616	16137.42	91	
	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.08	0.000432	365439.38	158	

	Итого по материалам				**9497**	10152	
37 21-050308-0221	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**0,28**	**461,09**	**129**	–	
38 21-050307-0208	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74**	кг	**0,75**	**320,87**	**241**	–	
39 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	**21,58**	**788**	**17005**	–	
	Итого прямые затраты по смете				**3 357 185**		
	Накладные расходы I уровня, тенге				356 181		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 713 366		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				157 447		
	Итого, тенге				3 870 813		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				309 665		
	Итого по смете на подряд, тенге				**4 180 478**		
	Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8				86954		
	ИТОГО:				4 267 432		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				133080		
	- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				4 400 512		
	- в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)				4708548		
	С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912				4378475		
	Налог на добавленную стоимость				525417		
	ВСЕГО по объекту:				4903892		

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик:ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района Актюбинской области

Наименование объекта:Локальная смета №4-1-6. Стационарный дизель-генератор

А К Т №12

Договор №22 от 16.02.2018г.

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**58-000010-0010(пл)(об**							
		Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P50-3, 40 кВт, 50 Гц с АВР, в контейнере, двигатель Perkins	шт.		**1**	**7551736**	**7551736**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**7,551,736**
в том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	7,551,736
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7,551,736
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	320,194
Итого, тенге	7,871,930
Сметная прибыль (8 %), тенге	629,754
Итого по смете на подряд, тенге	**8,501,684**
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	8,501,684
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	9096802

С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912	8459110
Налог на добавленную стоимость	1015093
ВСЕГО по объекту:	9474203

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"

Заказчик:ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений объекта водоснабжения в с.Жагабулак Мугалжарского района

Локальная смета №5-1-1.Автоматизация насосных станций

А К Т №13

Договор №22 от 16.02.2018г.

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь-октябрь месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**58-000003-0234(пл)(об**	**Автоматизация подачи воды (Контроль и управление насосами 1-го и 2-го подъёма)**	к-т		**1**	**13213209**	**13213209**	**–**

Итого прямые затраты по смете	**13,213,209**
в том числе	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	13,213,209
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13,213,209
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	560,240
Итого, тенге	13,773,449
Сметная прибыль (8 %), тенге	1,101,876
Итого по смете на подряд, тенге	**14,875,325**
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	0
ИТОГО:	14,875,325
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	0
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	14,875,325

- **в текущих и прогнозных ценах**
  в т.ч. с разбивкой по годам
  2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070) 15916598
С учетом конкурсной скидки k=0,9298992906912 14800833
Налог на добавленную стоимость 1776100
ВСЕГО по объекту: 16576933

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Коммунальщик при ГУ Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Нисан-Актобе"