Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП "Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «СевКазЭнергострой»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015г.»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за 12 октября 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		4	02.09.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	16 591 329	2 303 292	839 797	839 797					
НДС 12%	1 990 959	276 395							
Итого	18 582 288	2 579 687							276 395

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015 году»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 12 ОКТЯБРЯ 2015 года

№2

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1												
		КРОВЛЯ												
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	211	-29,02	-2,02	-6123	-426	-6174	-0,17	-37				
				-27	-0,32	-5697	-68	107,1	-	-1				
		м2												
2	С11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	243	-219	-	-53217	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
3	С11011-1213 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	239	-212	-	-50668	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		м2								
4	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	210	51,12	22,91	10736	4812	8273	0,16	33
				28,21	8,58	5924	1801	107,1	0,04	9
		м2								
		сечение 2-2 - 3-3								
5	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм	0,0756	46400	-	3508	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	16,5	953,04	9,43	15725	156	4463	1,64	27
				246,85	3,57	4073	59	108	0,02	-
		м2								
7	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	16,5	213,16	3,38	3517	56	1977	0,75	12
				125,5	1,26	2071	21	94,5	0,01	-
		м2								
		Перегородки								
8	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	32,66	1117,4	42,96	36494	1403	8097	1,39	45
				217,35	16,09	7099	525	106,2	0,08	3
		м2								
		Пробивка проема в перегородке /2шт/								
9	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,01616	44528,78	4011,75	720	65	560	206,4	3
				36990,9	1515,94	598	24	90	7,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,01616	114900 -	- -	1857 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами т	4	23,18 22,9	0,29 0,11	93 92	1 -	75 81	0,14 -	1 -
12	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами шт	0,00024	149300 -	- -	36 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича т	0,37488	2975,47 1737	1238,47 468	1115 651	464 175	827 100	10,6 2,28	4 1
14	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м3	1,54	314,23 125,24	2,45 0,56	484 193	4 1	183 94,5	0,7 0,03	1 -
		Полы Помещение 18 м2								
15	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	241,2	51,33 46,44	4,89 0,83	12381 11201	1179 200	12621 110,7	0,34 0,01	81 2
16	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	421,2	11,07 11,03	0,04 0,02	4663 4646	17 8	5152 110,7	0,08 -	32 -
		Внутренняя отделка 1м2								
17	Е0161-2-11	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2, толщина слоя до 20 мм	300	498,36 242,84	33,79 5,62	149508 72852	10137 1686	70438 94,5	1,47 0,03	440 9
18	Е0162-18-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	637,7	346,82 55,11	0,11 0,05	221167 35144	70 32	33241 94,5	0,34 -	217 -
19	Е0162-17-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с м2	158,308	337,18 47,95	0,11 0,05	53378 7591	17 8	7181 94,5	0,3 -	47 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расчисткой старой краски более 35 процентов								
20	Е0113-14-1 прим	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей /биозащита/ м2	804	9,66	0,11	7768	90	6077	0,05	38
				9,27	0,06	7452	50	81	-	-
21	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 прим	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /биозащита/ кг	2011,75	71,96	-	144766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		557906	18045			946
				Тенге		153889	4524			24
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		3718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		747686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2146	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		753550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1047
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	181362	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ - ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ								
		Полы Помещение 18								
22	С12069-34 прим	-Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм (50х70 мм) м3	2,7009	30125	-	81365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		81365	-			-
				Тенге		-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		86246	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		86246	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 2		Тенге		639270	18045			946
				Тенге		153889	4524			24
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		3718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		833933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2146	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ 2	Тенге			839797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1047
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181362	-		-
		Итого в текущих ценах к= 2,74267707166	Тенге			2 303 292				
		НДС 12%	Тенге			276 395				
		ИТОГО	Тенге			2 579 687				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

ТЕХНАДЗОР

жеке кәсіпкер Мец Владимир Александрович жсн/ин 551221350202 индивидуальный предприниматель

Объемы подтверждаю: Мищенко Н.А.

Объемы и расценки проверила: Тебердинова А.С.