Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП "Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «СевКазЭнергострой»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015г.»

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 октября 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		4	02.09.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	24 992 148	8 400 820	3 063 000	3 063 000					
НДС 12%	2 999 058	1 008 098							
Итого	27 991 206	9 408 918							1 008 098

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015 году»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 20 ОКТЯБРЯ 2015 года

№3

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1										
		КРОВЛЯ										
1	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	110	51,12 28,21	22,91 8,58	5623 3103	2520 943	4334 107,1	0,16 0,04			17 5
		сечение 2-2 - 3-3										
2	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой	107,32	185,12 176,21	1,55 0,59	19868 18911	166 63	20322 107,1	1,12 -			120 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали								
		м2 Усиление стены входной группы								
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,9	251,77 251,77	- -	478 478	- -	486 101,7	1,77 -	3 -
		м3								
4	Е0146-34-4	-Разборка кирпичной кладки	5,3	1795,5	627,75	9516	3327	7441	7,1	38
		м3		1167,75	236,25	6189	1252	100	1,16	6
5	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	42	175,98 85,05	88,16 52,04	7391 3572	3703 2186	5758 100	0,45 0,08	19 3
		отверст.								
6	Е0146-26-17	-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ /до 350 мм/	63	2,88 1,35	1,4 0,83	181 85	88 52	137 100	0,01 -	- -
		отверст.								
7	Е0146-5-1	-Наращивание железобетонных фундаментов при объеме в одном месте до 10 м3	1,6	12494,73 1239,75	518,35 195,75	19992 1984	829 313	2297 100	8,46 0,96	14 2
		м3								
8	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0221	68200 -	- -	1507 -	- -	- -	- -	- -
		т								
9	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0426	50900 -	- -	2168 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0146-22-2	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3	5,3	7841,63	154,03	41561	816	5939	7,1	38
				1062	58,5	5629	310	100	0,28	1
		м3								
		Перегородки								
11	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	20	1117,4	42,96	22348	859	4958	1,39	28
				217,35	16,09	4347	322	106,2	0,08	2
		м2								
		Пробивка проема в стене 640 мм								
12	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,1946	40901,53	3209,4	7959	625	6496	179,48	35
				32166	1212,75	6260	236	100	5,92	1
		т								
13	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,154	114900	-	17695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,015	49389	-	741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0256	60200	-	1541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5236	22,68	0,06	171	-	41	0,03	-
				6,68	0,03	50	-	81	-	-
		м2								
17	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	15,0472	20,99	0,03	316	-	58	0,02	-
				4,78	-	72	-	81	-	-
		м2								
18	Е0109-49-1	-Постановка строительных	4	23,18	0,29	93	1	75	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		болтов с гайками и шайбами		22,9	0,11	92	-	81	-	-
19	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами (шт)	0,0036	149300	-	537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (т)	1,62624	2975,47	1238,47	4839	2014	3586	10,6	17
				1737	468	2825	761	100	2,28	4
21	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (м3)	8,25	1094,58	6,15	9030	51	1749	1,32	11
				222,01	2,34	1832	19	94,5	0,01	-
		Пробивка проема в стене 380 мм (м2)								
22	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,1818	40901,53	3209,4	7436	583	6068	179,48	33
				32166	1212,75	5848	220	100	5,92	1
23	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (т)	0,1472	114900	-	16913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 (т)	0,009	49389	-	445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп (т)	0,0256	60200	-	1541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (т)	6,9682	22,68	0,06	158	-	38	0,03	-
				6,68	0,03	47	-	81	-	-
27	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ (м2)	13,9364	20,99	0,03	292	-	54	0,02	-
				4,78	-	67	-	81	-	-
28	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами (м2)	4	23,18	0,29	93	1	75	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				22,9	0,11	92	-	81	-	-
29	С11011-59	шт -Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0146-27-3	т -Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,96558	2975,47	1238,47	2873	1196	2129	10,6	10
				1737	468	1677	452	100	2,28	2
31	Е0115-70-1	м3 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,6	1094,58	6,15	7224	41	1399	1,32	9
				222,01	2,34	1465	15	94,5	0,01	-
		м2 Полы Помещения 1,2,3,4,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20								
32	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	189,1	268,99	14,18	50866	2681	14487	0,43	81
				69,3	2,23	13105	422	107,1	0,01	2
		м2 Помещения 5,6,7,10								
33	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	37,4	17,38	0,93	650	35	687	0,11	4
				16,45	0,14	615	5	110,7	-	-
		1м2 Заполнение проемов								
34	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	12,5	77,36	0,47	967	6	340	0,16	2
				25,09	0,09	314	1	108	-	-
		м								
35	Е0134-57-1 прим	-Утепление подоконной части проема	9,38	64,6	1,46	606	14	592	0,4	4
				63,14	0,56	592	5	99	-	-
		м2								
36	С11031-4083-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,4	5454	-	2182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Внутренняя отделка								
37	Е0161-4-11	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	58,28	560,87	34,56	32687	2014	16480	1,75	102
				293,49	5,74	17105	335	94,5	0,03	2
		м2								
38	Е0113-14-1 прим	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей /биозащита/	200,5	9,66	0,11	1937	23	1515	0,05	10
				9,27	0,06	1858	13	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
39	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ /биозащита/	500	71,96	-	35980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ОБЛИЦОВКА ФАСАДА								
40	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	350	180,82	1,27	63288	445	14478	0,27	95
				43,57	0,2	15251	70	94,5	-	-
		м2								
41	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	350	195,27	0,73	68345	257	21661	0,4	140
				65,3	0,19	22854	68	94,5	-	-
		м2								
42	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	170	135,63	0,78	23058	132	14347	0,5	85
				79,18	0,29	13460	49	106,2	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			491396	22429			916
			Тенге			149776	8114			33
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			651347	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37039	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			688386	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1028
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	181594	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

Монтаж

43	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	8,8	275,3	4,95	2423	44	627	0,34	3
				60,03	1,86	528	16	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм м	16	273,3	4,95	4373	79	1141	0,34	5
				60,03	1,86	960	30	115,2	0,01	-
45	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм м	60	352,3	4,95	21138	297	4278	0,34	20
				60,03	1,86	3602	112	115,2	0,01	1
46	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм м	20	431,3	4,95	8626	99	1426	0,34	7
				60,03	1,86	1201	37	115,2	0,01	-
47	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм м	40	481,3	4,95	19252	198	2852	0,34	14
				60,03	1,86	2401	75	115,2	0,01	-
48	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм м	25	618,12	9,94	15453	248	2276	0,43	11
				75,3	3,71	1883	93	115,2	0,02	-
49	Е0118-9-7	-Монтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм м	440	710,6	10,11	312666	4447	24488	0,28	125
				44,51	3,8	19586	1671	115,2	0,02	8
50	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	130,16	200	-	26032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич кг	6	475,88	332,26	2855	1994	1464	0,94	6
				143,62	127,55	862	765	90	0,7	4
52	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 отверст	3	954,04	666,83	2862	2000	1465	1,89	6
				287,21	255,45	862	766	90	1,4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпича								
		отверст								
		Пластинчатый теплообменник								
		Монтаж								
53	Прайс-лист	-Стоимость пластинчатого теплообменника	1	30236,59	-	30237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			445916	9406			196

			Тенге			31884	3565			18
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			30237	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9166	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			473873	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			513276	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		234
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	41452	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1 - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		==========								
		ВОДОПРОВОД В1								
		Разборка асфальтового покрытия								
54	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	5,35	408,11	169,61	2183	907	1726	1,55	8
				238,5	4,07	1276	22	133	0,01	-
		м3								
55	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	10,6	66,75	51,25	708	543	354	0,12	1
				15,5	9,62	164	102	133	0,04	-
		м3								
56	Е01031-А36--1	-Погрузка разобранного щебня при автомобильных перевозках	19,08	25,7	25,7	490	490	343	-	-
				-	17,99	-	343	100	0,38	7
		т								
57	Е01031-А36--1	-Погрузка разобранного асфальта и щебня при автомобильных перевозках	11,4	25,7	25,7	416	416	291	-	-
				-	17,99	-	291	100	0,38	6
		т								
58	Е010333-А5--2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	34,08	61,82	61,82	2107	2107	421	-	-
				-	12,36	-	421	100	0,26	9
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0166-1-1	-Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм	70	130,84	0,07	9159	5	10712	0,78	55
				130,77	0,02	9154	1	117	-	-
		м								
60	С01031-А32-1	--Погрузка труб стальных диаметром 50 мм при автомобильных перевозках	0,3136	111,4	-	35	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	Е010333-А15-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	0,3136	148,39	148,39	47	47	9	-	-
				-	29,68	-	9	100	0,62	-
		т								
		Земляные работы								
62	Е0101-12-32	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	288	40,42	39,11	11640	11263	1718	0,01	2
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			1,31	4,84	377	1394	97	0,02	5
		м3								
63	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8	218,93	-	1751	-	1979	1,54	12
				218,93	-	1751	-	113	-	-
		м3								
64	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	90	134,1	-	12069	-	13638	0,97	87
				134,1	-	12069	-	113	-	-
		м3								
65	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	1268,7	152,52	3806	458	822	1,02	3
				153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
		м3								
66	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	35	289,15	289,15	10120	10120	6336	-	-
		м3		-	186,62	-	6532	97	0,86	30
		Трубопроводы								
67	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,008	51202,26	20326,01	410	163	376	179	1
				30825	5353,43	247	43	130	20,64	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
68	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	163	-	1317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм /кожух/	0,0034	174224,44	71861,81	592	244	487	441	1
				83025	27146,25	282	92	130	132,58	-
		км								
70	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	3,4136	2690	-	9183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
71	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	0,0108	203956,79	85907,16	2203	928	1801	504	5
				95850	32451,75	1035	350	130	158,5	2
		км								
72	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2к п-БСт4кп 325х6 мм	10,8432	3560	-	38602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
73	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		футляр								
74	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3,4	244,98	0,28	833	1	650	0,84	3
				146,93	0,11	500	-	130	-	-
		м								
75	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	10,8	439,99	0,69	4752	7	2240	0,91	10
				159,3	0,27	1720	3	130	-	-
		м								
76	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0108	794022,84	104398,81	8575	1128	1426	357	4
				62100	39438	671	426	130	192,61	2
		км								
77	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.	0,0034	677195,89	94100,49	2302	320	405	323	1
				56025	35547,75	190	121	130	173,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250 мм								
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132537	30266			212
			----			---	---			---
			Тенге			32540	10341			64
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73110	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			192634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50260	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2 - ДРЕНАЖ

		Трубопроводы								
78	С130804-619-2 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	103,02	739	-	76132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
79	С130804-864-Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	121,2	1269	-	153803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Колодцы								
80	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	4,041	29104,6	2538,55	117612	10258	18891	15,87	64
				2645,33	950,63	10690	3842	130	4,64	19
		м3								
81	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	8,90775	24688,22	1686,97	219916	15027	28937	11,16	99
				1867,05	631,8	16631	5628	130	3,09	27
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				567463	25285			164
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27321	9469			46
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				408477	-	-		-
		Тенге				243731	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				652208	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		234
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	43965	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

		Полы								
82	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	4,82225	11100	-	53527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
83	С12069-34 прим	-Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм (50х70 мм)	9	30125	-	271125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Внутренняя отделка								
84	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	450,2	450,49	4,93	202811	2217	50750	0,64	287
				117,43	1,86	52865	838	94,5	0,01	4
		м2								
85	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	261,7	370,5	4,29	96959	1122	21374	0,52	137
				84,79	1,64	22189	429	94,5	0,01	2
		м2								
86	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	300	161,14	0,78	48341	233	25402	0,5	150
				79,44	0,29	23833	86	106,2	-	-
		м2								
		Заполнение проемов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм м	12,5	4890 -	- -	61125 -	- -	- -	- -	- -
		ОБЛИЦОВКА ФАСАДА								
88	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм,из Г-образного профиля м2	170	453,87 231,24	6,58 0,59	77158 39311	1118 100	37243 94,5	1,38 -	235 -
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
89	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,05	51202,26 30825	20326,01 5353,43	2560 1541	1016 268	2352 130	179 20,64	9 1
90	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	50,5	163 -	- -	8232 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		821838	5706			817
				Тенге		139740	1721			8
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1007771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8725	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1016496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		894
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	162029	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 3		Тенге		2459150	93092			2305
				Тенге		381261	33211			169
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		30237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2196285	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		37039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		799440	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 3		Тенге		3063000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2690
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	479300	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах к= 2,74267707166	Тенге			8 400 820				
		НДС 12%	Тенге			1 008 098				
		ИТОГО	Тенге			9 408 918				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК "СЕВКАЗ-ЭНЕРГОСТРОЙ"

ТЕХНАДЗОР

жеке кәсіпкер
Мец
Владимир
Александрович
жсн/иин 551221350202
индивидуальный предприниматель

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверила: