Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО»
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул. Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спорткомплекс «Динамо») в 2015 году»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за

03 ноября 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	02.09.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	29 136 493	4 144 344	1 511 058						
НДС 12%	3 496 379	497 321							
Итого	32 632 872	4 641 665							497 321

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015 году»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 03 НОЯБРЯ 2015 года

№4

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1														
		Усиление стены входной группы														
1	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,3	140,51	-	42	-	43	1,02	-						
				140,51	-	42	-	101,7	-	-						
		м3														
		Полы Помещение 18														
2	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	180	20,6	0,12	3708	22	4091	0,14	26						
				20,48	0,05	3686	9	110,7	-	-						
		1м2														
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3750	22			26						
			Тенге			3729	9			-						
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8357	-	-		-						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8357	-	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4358	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж								
3	С130904-117-5 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	4	1762	-	7048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
4	С130904-117-6 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	2	2657	-	5314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
5	Е0118-9-7	Монтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	13	710,6	10,11	9238	131	724	0,28	4
				44,51	3,8	579	49	115,2	0,02	-
		м								
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	203	12,59	-	2556	-	2875	0,06	12
				12,29	-	2496	-	115,2	-	-
		м								
7	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	453	12,73	-	5768	-	6415	0,06	26
				12,29	-	5569	-	115,2	-	-
		м								
		Пластинчатый теплообменник								
		Монтаж								
8	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30741	131			41
			Тенге			8643	49			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43200	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			43200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10195	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1

ВОДОПРОВОД В1

		Разборка асфальтового покрытия								
9	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2	408,11	169,61	816	339	645	1,55	3
				238,5	4,07	477	8	133	0,01	-
		м3								
10	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	2	66,75	51,25	134	103	67	0,12	-
				15,5	9,62	31	19	133	0,04	-
		м3								
11	Е01031-А36--1	Погрузка разобранного щебня при автомобильных перевозках	3,6	25,7	25,7	93	93	65	-	-
				-	17,99	-	65	100	0,38	1
		т								
12	Е01031-А36--1	Погрузка разобранного асфальта и щебня при автомобильных перевозках	4,77	25,7	25,7	123	123	86	-	-
				-	17,99	-	86	100	0,38	2
		т								
		Земляные работы								
13	Е0101-12-32	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	90	40,42	39,11	3638	3520	537	0,01	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			1,31	4,84	118	436	97	0,02	2
		м3								
14	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,34	218,93	-	731	-	826	1,54	5
				218,93	-	731	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,61	134,1	-	2764	-	3123	0,97	20
				134,1	-	2764	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	258,09	6,48	6,48	1672	1672	527	-	-
				-	2,1	-	543	97	0,01	2
		м3								
17	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	158,09	21,55	4,52	3406	714	2612	0,11	17
				17,03	-	2692	-	97	-	-
		м3								
18	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,6	1268,7	152,52	3299	397	713	1,02	3
				153,68	57,15	400	149	130	0,28	1
		м3								
19	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	3,934	289,15	289,15	1138	1138	712	-	-
		м3		-	186,62	-	734	97	0,86	3
		Канализация К1								
		Разборка асфальтового покрытия								
20	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,6225	408,11	169,61	1478	614	1169	1,55	6
				238,5	4,07	864	15	133	0,01	-
		м3								
21	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	6,21	66,75	51,25	415	318	207	0,12	1
				15,5	9,62	96	60	133	0,04	-
		м3								
22	Е01031-А36--1	Погрузка разобранного щебня при автомобильных перевозках	11,18	25,7	25,7	287	287	201	-	-
				-	17,99	-	201	100	0,38	4
		т								
23	Е01031-А36--1	Погрузка разобранного асфальта при автомобильных перевозках	7,9725	25,7	25,7	205	205	143	-	-
				-	17,99	-	143	100	0,38	3
		т								
24	Е010333-А5--2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	19,1525	61,82	61,82	1184	1184	237	-	-
				-	12,36	-	237	100	0,26	5
		т								
25	Е0166-6-3	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	34,5	294,48	0,2	10160	7	11882	1,77	61
				294,28	0,09	10153	3	117	-	-
		м								
26	С01031-А32--1	Погрузка труб чугунных диаметром до 450 мм при автомобильных перевозках	1,1165	111,4	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
27	Е010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	1,91205	148,39	148,39	284	284	57	-	-
				-	29,68	-	57	100	0,62	1
		т								
		Земляные работы								
28	Е0101-12-32-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	99,36	40,42	39,11	4016	3886	593	0,01	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			1,31	4,84	130	481	97	0,02	2
		м3								
29	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,874	218,93	-	629	-	711	1,54	4
				218,93	-	629	-	113	-	-
		м3								
30	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68,4	134,1	-	9172	-	10365	0,97	66
				134,1	-	9172	-	113	-	-
		м3								
31	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	159,5	6,48	6,48	1033	1033	325	-	-
				-	2,1	-	336	97	0,01	1
		м3								
32	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	98,7	21,55	4,52	2127	446	1630	0,11	11
				17,03	-	1681	-	97	-	-
		м3								
33	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,56	1268,7	152,52	8323	1001	1798	1,02	7
				153,68	57,15	1008	375	130	0,28	2
		м3								
34	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	24,3308	289,15	289,15	7035	7035	4404	-	-
		м3		-	186,62	-	4540	97	0,86	21
		Трубопроводы								
35	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из	0,08	78245	36133,62	6260	2891	5352	247	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 150 мм		41850	9612,9	3348	769	130	37,3	3
36	E0101-173-2	км Устройство водоотлива из колодцев с их дальнейшей очисткой от грязи	3,6	343,74	343,74	1237	1237	775	-	-
				-	221,85	-	799	97	1,02	4
		мз								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			71781	28525			225
			Тенге			34294	10055			57
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23364	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51813	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2

ДРЕНАЖ К14

		Разборка асфальтого покрытия								
37	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12,768	408,11	169,61	5211	2166	4119	1,55	20
				238,5	4,07	3045	52	133	0,01	-
		м3								
38	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	21,888	66,75	51,25	1461	1122	731	0,12	3
				15,5	9,62	339	211	133	0,04	1
		м3								
39	E01031-A36--1	Погрузка разобранного щебня при автомобильных перевозках	39,3984	25,7	25,7	1013	1013	709	-	-
				-	17,99	-	709	100	0,38	15
		т								
40	E01031-A36--1	Погрузка разобранного асфальта при автомобильных перевозках	28,0896	25,7	25,7	722	722	505	-	-
				-	17,99	-	505	100	0,38	11
		т								
41	E010333-A15--2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	67,488	148,39	148,39	10015	10015	2003	-	-
				-	29,68	-	2003	100	0,62	42
		т								
		Земляные работы								
42	E0101-12-32-	Разработка грунта 2 группы в	675	40,42	39,11	27281	26397	4028	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,31	4,84	884	3268	97	0,02	11
43	Е0101-164-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20	218,93 218,93	- -	4379 4379	- -	4948 113	1,54 -	31 -
44	Е0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	147,51	134,1 134,1	- -	19781 19781	- -	22353 113	0,97 -	143 -
45	Е0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	344,19	6,48 -	6,48 2,1	2230 -	2230 724	702 97	- 0,01	- 3
46	Е0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	344,19	21,55 17,03	4,52 -	7416 5862	1554 -	5686 97	0,11 -	37 -
47	Е0123-1-1	м3 Устройство песчаного основания под трубопроводы в колодцах	1,24	1268,7 153,68	152,52 57,15	1573 191	189 71	340 130	1,02 0,28	1 -
48	Е0108-3-3	м3 Устройство гравийной обсыпки труб дренажа	54,3	1307,82 123,75	100,89 38,25	75854 7178	5852 2219	11087 118	0,85 0,18	49 10
		м3 Трубопроводы								
49	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 прим	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1335	96708,9 48375	47796,27 12572,33	12911 6458	6381 1678	10577 130	286 49,07	38 7
50	С130804-619-2 Изм. и доп.вып.19	км Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	31,82	739 -	- -	23515 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С130804-864 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	10,504	1269 --	- --	13330 --	- --	- --	- --	- --
52	Е0127-81-5	-Устройство прослойки "Грунт в обойме" из нетканого синтетического материала в земляном полотне м2	186,9	16,35 10,69	5,64 1,83	3056 1998	1054 342	3112 133	0,07 0,01	14 1
53	С11011-8415 Изм. и доп. вып. 20	-Геотекстиль иглопробивной м2	186,9	48 --	- --	8971 --	- --	- --	- --	- --
		Колодцы								
54	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	2,00425	12933,23 1867,05	1686,97 631,8	25921 3742	3381 1266	6511 130	11,16 3,09	22 6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	244638	62075			364
	Тенге	53856	13047			107
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	302317	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	39055	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	341372	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		510
Сметная заработная плата -	Тенге	-	78515	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ - ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

		Полы								
55	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2 1м2	180	212,15 114,73	8,95 1,42	38187 20651	1611 256	23144 110,7	0,76 0,02	137 3
56	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина	7,785	16000 --	- --	124560 --	- --	- --	- --	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта		-	-	-	-	-	-	-
57	E0110-53-3 прим	-Антисептирование водными растворами лаг м3	250	133,09	0,69	33272	172	2080	0,05	12
				7,45	0,25	1863	62	108	-	-
58	E0115-60-1	-Штукатурка простая кирпичных столбиков м2	30	263,16	2,5	7895	75	3061	0,65	20
				107,64	0,34	3229	10	94,5	0,05	2
59	E0111-33-2 прим	-Устройство покрытий дощатых из бруса толщиной 70 мм м2	180	144,99	13,79	26098	2482	22842	0,69	124
				109,46	5,18	19702	932	110,7	0,03	5
60	C12069-34 прим	-Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм (50х70 мм) м3	21,64835	30125	-	652157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			882169	4340			293
			Тенге			45446	1260			9
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			989293	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			989293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		328
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54375	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ АКТУ 4	Тенге			1233079	95092			949
			Тенге			145968	24420			174
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1405438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость санитехнических работ -	Тенге			105619	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 4	Тенге			1511058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199255	-		-
		Итого в текущих ценах к 2 74267707166	Тенге			4 144 344				
		НДС 12%	Тенге			497 321				
		ИТОГО	Тенге			4 641 665				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю: Шишенко Н.А.

Объемы и расценки проверила: