Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО»
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул. Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спорткомплекс «Динамо») в 2015 году»

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за

29 декабря 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	02.09.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	42 523 283	3 072 023	1 120 082	1 120 082					
НДС 12%	5 102 794	368 643							
Итого	47 626 076	3 440 666							368 643

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015 году»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 29 ДЕКАБРЯ 2015 года

№7

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Перегородки												
1	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т		11	128,21	83,04	1410	913	793	0,17	2				
				27,43	29,81	302	328	126	0,13	1				
2	С143015-127-Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ1 7-2-п ГОСТ 948-84 Изм. и доп. вып. 20	шт	8	1039	-	8312	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С143015-144-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ1 8-37-п ГОСТ 948-84 Изм. и доп. вып. 20	шт.	2	1793	-	3586	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	С143015-142-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ1 6-37-п ГОСТ 948-84 Изм. и доп. вып. 20	шт.	1	1624	-	1624	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Полы Помещения 1,2,3,4,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20												
5	Е0157-20-2 -Устройство покрытий из		15	1111,55	14,85	16673	223	4089	1,54	23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток на растворе		243,95	2,32	3659	35	110,7	0,02	-
		1м2								
6	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	114,16	170,51	2,26	19466	258	6342	0,29	33
				49,84	0,34	5690	39	110,7	-	-
		1м								
		Помещения 5,6,7,10								
7	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	33	178,36	0,09	5886	3	553	0,09	3
				15,12	0,02	499	1	110,7	-	-
		1м								
		Внутренняя отделка								
8	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	13	1067,7	5,78	13880	75	3616	1,75	23
				293,22	3,93	3812	51	93,6	0,02	-
		м2								
		Заполнение проемов								
9	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,96	537,52	23,97	516	23	283	1,59	2
				265,62	7,73	255	7	108	0,04	-
		м2								
10	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,96	4472	-	4293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	Е0134-57-1 прим	-Утепление откосов	8,68	64,6	1,46	561	13	547	0,4	3
				63,14	0,56	548	5	99	-	-
		м2								
12	С11031-4083	-Плиты из вспененного	0,44268	5454	-	2414	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках слоя, площадь проема до 3 м2	30,03	673,27 219,42	39,81 15,05	20218 6589	1196 452	7604 108	1,32 0,07	40 2
		м3								
		м2								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
14	Е0115-172-4	Монтаж -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	145	164,61 124,2	0,09 0,02	23869 18009	13 4	17022 94,5	0,74 -	108 -
		м2								
15	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	9	214,56 163,35	2,32 0,36	1931 1470	21 3	1326 90	1,09 -	10 -
		отверст								
16	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	21,8 5,81	0,05 0,02	13 3	- -	3 90	0,03 -	- -
		м2								
17	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,6	19,64 3,13	0,02 -	12 2	- -	2 90	0,02 -	- -
		м2								
		Пластинчатый теплообменник								
18	Е0118-21-2	Монтаж -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5955,73 154,58	65,52 23,17	5956 155	66 23	205 115,2	0,89 0,12	1 -
		1фильтр								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 - ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
19	Е0165-17-3	Канализация -Смена унитаза с бачком	3	894,97 774	14,95 2,61	2685 2322	45 8	2684 115,2	4,6 0,02	14 -
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С131101-149 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	3	4333 -	- -	12999 -	- -	- -	- -	- -
		компл.								
21	Е0165-17-1	-Смена раковины /умывальника/	3	382,72 360	6,85 1,1	1148 1080	21 3	1248 115,2	2,12 0,01	6 -
		компл								
22	С131101-69	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	3	5290 -	- -	15870 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
23	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.20 мм /полипропилен/	18	528,05 336,38	15,24 5,71	9505 6055	274 103	7094 115,2	1,89 0,03	34 1
		м								
24	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.25 мм /полипропилен/	3	436,86 266,51	9,88 3,69	1311 800	30 11	934 115,2	1,48 0,02	4 -
		м								
25	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.32 мм /полипропилен/	12	442,16 216,83	6,6 2,48	5306 2602	79 30	3032 115,2	1,21 0,01	14 -
		м								
26	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,8	200 -	- -	1360 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
27	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	6	500,15 248,15	12,04 4,5	3001 1489	72 27	1746 115,2	1,4 0,02	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 63 мм/ввод/								
28	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	6	163	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	32	12,59	-	403	-	453	0,06	2
				12,29	-	393	-	115,2	-	-
30	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 шт.	1	8868	-	8868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	9	109,76	0,09	988	1	590	0,42	4
				69,35	0,02	624	-	94,5	-	-
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т3,Т4								
32	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.20 мм /полипропилен/	54	537,04	15,24	29000	823	21281	1,89	102
				336,38	5,71	18164	308	115,2	0,03	2
33	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.25 мм /полипропилен/ м	38	449,86	9,88	17095	375	11828	1,48	56
				266,51	3,69	10127	140	115,2	0,02	1
34	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм м	4	371	-	1484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт 1	584	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм /11Б27П/	шт 10	231	-	2310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	шт							
37	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	636,63	0,8	3183	4	705	0,67	3
				122,13	0,31	611	2	115,2	-	-
38	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 14	764,59	1,79	10704	25	1910	0,64	9
				117,74	0,67	1648	9	115,2	-	-
39	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм /выпуск/	м 5	764,59	1,79	3823	9	682	0,64	3
				117,74	0,67	589	3	115,2	-	-
40	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 1,425	200	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0116-28-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	кг 1	4360,2	11,5	4360	12	1878	10,28	10
				1624,95	5,62	1625	6	115,2	0,03	-
42	Прайс-лист	-Колено полиэтиленовое 100мм	врезка д 2	128,2	-	256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Прайс-лист	-Колено полиэтиленовое 50мм	шт д 3	32,05	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс-лист	-Переход полиэтиленовый 100х50мм	шт д 2	71,22	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс-лист	-Тройник полиэтиленовый 50х50мм	шт д 1	64,1	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Прайс-лист	-Тройник полиэтиленовый	шт д 4	199,42	-	798	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100х100мм								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Прайс-лист	-Ревизия полиэтиленовая д 100мм	1	192,3	-	192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Прайс-лист	-Прочистка д 100мм	1	192,3	-	192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0117-1-10	-Установка эмалированных душевых поддонов	7	4298,73	68,38	30091	479	1748	1,14	8
				191,48	25,31	1340	177	115,2	0,13	1
		комплект								
50	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,5	68,18	-	102	-	118	0,39	1
				68,02	-	102	-	115,2	-	-
		м								
51	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659	-	1977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		Арматура								
52	Е0117-2-3	-Установка смесителей	7	1812,61	1,96	12688	14	1168	0,81	6
				144,9	-	1014	-	115,2	-	-
		шт								
53	Е0117-2-3	-Установка смесителей	3	162,61	1,96	488	6	501	0,81	2
				144,9	-	435	-	115,2	-	-
		шт								
54	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	3	1430	-	4290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
55	Прайс-лист	-Корпус метал ЩРн 18з-0 36 УХЛ3	1	1497,78	-	1498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
				227	2,3	2043	21	95	0,01	-
		шт								
57	Прайс-лист	-Выключатель автоматический ВА 47-29-1 16А	7	77,02	-	539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	Прайс-лист	-Автомат диф. АД12 2Р 25А 30	2	636,67	-	1273	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мА		-	-	-	-	-	-	-
		шт Осветительная арматура								
59	Е0121-18-5	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	28	271,74 176,47	67,3 39,91	7609 4941	1884 1117	5889 97,2	1,1 0,18	31 5
60	Е0121-18-12	шт -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых блоками на тросе	30	787,51 289,8	92,18 56,06	23625 8694	2765 1682	10085 97,2	1,74 0,25	52 7
61	С151702-158 Изм. и доп. вып. 20 прим	шт -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82 /OPLS/S 258/	30	4011 -	- -	120330 -	- -	- -	- -	- -
62	Прайс-лист	шт. -Светильники тип OPL LED 595	5	3520,35 -	- -	17602 -	- -	- -	- -	- -
63	Прайс-лист	шт -Светильники тип STAR NBT 22 LED	2	6596,08 -	- -	13192 -	- -	- -	- -	- -
64	С151702-132 Изм. и доп. вып. 20 прим	шт -Светильник для светодиодных ламп RKL LED 2400	1	1537 -	- -	1537 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0121-17-18	шт. -Монтаж светильников местного освещения	2	135,37 115,92	3,23 1,28	271 232	6 3	228 97,2	0,7 0,01	1 -
66	С151704-1	шт -Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 /РС190/	2	457 -	- -	914 -	- -	- -	- -	- -
67	С151706-59	шт -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	2	16 -	- -	32 -	- -	- -	- -	- -
68	С151706-81	шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-58/	60	131 -	- -	7860 -	- -	- -	- -	- -
69	С151803-47	шт -Коробки ответвительные	0,02	22300	-	446	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3		-	-	-	-	-	-	-
70	С151801-132	1000шт -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,031	16300 -	- -	505 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0121-22-2	1000шт -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	13	39,82 33,9	- -	518 441	- -	428 97,2	0,22 -	3 -
72	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	50,4 35,71	- -	151 107	- -	104 97,2	0,23 -	1 -
73	С151801-12 прим	шт -Выключатель одноклавишный, С14-003	13	156 -	- -	2028 -	- -	- -	- -	- -
74	С151801-14 прим	шт -Выключатель двухклавишный С54-001	3	182 -	- -	546 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0121-22-8	шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	12	39,12 33,9	- -	469 407	- -	395 97,2	0,22 -	3 -
76	С151801-145 прим	шт -Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки РС16-264	12	68 -	- -	816 -	- -	- -	- -	- -
77	С151802-14 прим	шт -Коробка распределительная КР3	3	463 -	- -	1389 -	- -	- -	- -	- -
78	С151803-53	шт -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	15	244 -	- -	3660 -	- -	- -	- -	- -
79	Ц0108-303-7	шт -Трос продольно-несущий	0,1	7449,9 4770	2609 599	745 477	261 60	510 95	29 3,47	3 -
80	С11011-198 прим	км -Трос d 6 мм	10	756 -	- -	7560 -	- -	- -	- -	- -
81	С151804-191 6 Изм. и доп. вып.	10м -Муфта натяжная К798У3 шт.	5	144 -	- -	720 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 прим								
82	С151804-191	Зажим тросовый К676УЗ	10	131	-	1310	-	-	-	-
	5 Изм. и доп. вып. 20 прим	шт.		-	-	-	-	-	-	-
83	С151804-191	Анкеры К675УЗ	10	281	-	2810	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 20 прим	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1 - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		ВОДОПРОВОД В1								
		Разборка асфальтового покрытия								
84	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	4,77	61,82	61,82	295	295	59	-	-
		т		-	12,36	-	59	100	0,26	1
		Земляные работы								
85	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100	21,55	4,52	2155	452	1652	0,11	11
		м3		17,03	-	1703	-	97	-	-
		Канализация К1								
		Земляные работы								
86	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60,8	21,55	4,52	1310	275	1004	0,11	7
		м3		17,03	-	1035	-	97	-	-
		Трубопроводы								
87	С130804-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,02	650	-	1313	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м		-	-	-	-	-	-	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2 - ДРЕНАЖ К14								
		Разборка асфальтого покрытия								
88	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,252	408,11	169,61	511	212	404	1,55	2
				238,5	4,07	299	5	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
89	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,142	66,75	51,25	143	110	72	0,12	-
				15,5	9,62	33	21	133	0,04	-
		м3								
90	E01031-A36-1	--Погрузка разобранного щебня при автомобильных перевозках	3,8556	25,7	25,7	99	99	69	-	-
				-	17,99	-	69	100	0,38	1
		т								
91	E01031-A36-1	--Погрузка разобранного асфальта при автомобильных перевозках	2,7524	25,7	25,7	71	71	50	-	-
				-	17,99	-	50	100	0,38	1
		т								
92	E010333-A15-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	6,602	148,39	148,39	980	980	196	-	-
				-	29,68	-	196	100	0,62	4
		т								
		Земляные работы								
93	E0101-12-32	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	190,8	40,42	39,11	7712	7462	1138	0,01	2
		Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006		1,31	4,84	250	924	97	0,02	3
		м3								
94	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,9868	218,93	-	1311	-	1481	1,54	9
				218,93	-	1311	-	113	-	-
		м3								
95	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	62,957	134,1	-	8443	-	9540	0,97	61
				134,1	-	8443	-	113	-	-
		м3								
96	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	147,253	6,48	6,48	954	954	300	-	-
				-	2,1	-	310	97	0,01	1
		м3								
97	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	147,253	21,55	4,52	3173	665	2432	0,11	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	-	2508	-	97	-	-
98	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы в колодцах м3	0,44	1268,7	152,52	558	67	121	1,02	-
				153,68	57,15	68	25	130	0,28	-
99	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под трубу м3	6,7	2461,27	100,89	16491	676	1281	0,85	6
				123,75	38,25	829	256	118	0,18	1
100	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Трубопроводы -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,1304	96338,9	47796,27	12563	6233	10332	286	37
				48375	12572,33	6308	1639	130	49,07	6

РАЗДЕЛ 1. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ - ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
101	Е0111-33-2 прим	Помещение 18 -Устройство покрытий дощатых из бруса толщиной 70 мм м2	0,2	144,99	13,79	29	3	25	0,69	-
				109,46	5,18	22	1	110,7	0,03	-
102	Е0157-6-4	-Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2 1м2	421,2	55,42	-	23343	-	25841	0,35	148
				55,42	-	23343	-	110,7	-	-
103	Е0111-12-3	Помещения 5,6,7,10 -Укладка лаг по плитам перекрытий м2	18,7	80,12	3,23	1498	60	1252	0,37	7
				59,26	1,21	1108	23	110,7	0,01	-
104	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,1566667	16165	-	2533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0157-13-6	-Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2 1м2	18,7	485,2	1,14	9073	21	1213	0,38	7
				58,43	0,18	1093	3	110,7	-	-
106	Е0111-34-7 Изм. и	-Укладка ламинированного напольного покрытия по	38	844,96	3,7	32108	141	3790	0,4	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом		88,95	1,15	3380	44	110,7	0,01	-
		м2								
		Внутренняя отделка								
107	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	24	374,77	2,76	8994	66	8357	2,02	49
				367,43	1,04	8818	25	94,5	0,01	-
		м2								
108	С11011-652 прим	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	24	1390	-	33360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
109	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 прим	-Устройство натяжного потолка	78	495,92	3,58	38682	279	23994	1,87	146
		м2		324,35	1,17	25299	92	94,5	0,01	-
110	СКоммерческое предложение ТОО "Овир"	-Натяжной потолок с комплектующими	78	616,2	-	48064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
111	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	11,1875	229,85	4,29	2571	48	914	0,52	6
				84,79	1,64	949	18	94,5	0,01	-
		м2								
112	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	85	264,27	2,91	22463	248	4120	0,3	25
				50,2	1,1	4267	93	94,5	0,01	-
		м2								
113	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,оконных и дверных откосов, подготовленным под окраску	36,6875	257,97	2,35	9464	86	1583	0,27	10
				44,77	0,9	1642	33	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			232183	952			413
			Тенге			69921	332			2
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321469	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			321469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		451
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80916	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 7	Тенге			833977	29607			1201
			Тенге			202061	8544			43
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1812	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			243646	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			619236	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			255388	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 7	Тенге			1120082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1356
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244026	-		-
		Итого в текущих ценах к= 2.74267707166	Тенге			3 072 023				
		НДС 12%	Тенге			368 643				
		ИТОГО	Тенге			3 440 666				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

ТЕХНАДЗОР

Мец Владимир Александрович
ксн/иин 551221350202
индивидуальный предприниматель

"СЕВКАЗ-ЭНЕРГОСТРОЙ"

Объемы подтверждаю: Мищенко Н. А.

Объемы и расценки проверила: Табдуллина А.С.