Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО»
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул. Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спорткомплекс «Динамо») в 2015 году»

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за

04 апрель 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	02.09.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	45 677 424	3 154 142	1 150 023	1 150 023					
НДС 12%	5 481 291	378 497							378 497
Итого	51 158 715	3 532 639							

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015 году»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 04 АПРЕЛЯ 2016 года

№8

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Локальная смета 2-1 - На общестроительные работы												
		Полы												
		Помещения 1,2,3,4,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20												
1	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	10	1111,55	14,85	11115	149	2726	1,54	15				
				243,95	2,32	2440	23	110,7	0,02	-				
		1м2												
		Внутренняя отделка												
2	E0161-2-11	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2, толщина слоя до 20 мм	23,4	498,36	33,79	11662	791	5494	1,47	34				
				242,84	5,62	5682	132	94,5	0,03	1				
		м2												
3	E0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	580	167,93	0,17	97397	99	57879	0,66	385				
				105,53	0,07	61207	41	94,5	-	-				
		м2												
4	E0162-17-6	-Окрашивание водоэмульсионными	81,432	337,18	0,11	27457	9	3694	0,3	24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов		47,95	0,05	3905	4	94,5	-	-
		м2 Заполнение проемов								
5	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	379,71 313,09	40,1 15,16	718 592	76 29	670 108	1,71 0,07	3 -
6	С12064-4 прим	м2 -Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП /ДМУ 21-9/	1,89	11200 -	- -	21168 -	- -	- -	- -	- -
7	С11011-815	м2 -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
8	С11011-790	шт -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960 -	- -	1960 -	- -	- -	- -	- -
		комплект Локальная смета 3-2 - На дренаж								
		Трубопроводы								
9	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /кожух/	0,0086	268907,88 126000	115634,5 43681,5	2313 1084	994 376	1897 130	662 213,34	6 2
10	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	8,6344	5646 -	- -	48750 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0122-48-1	м -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68 1320,75	559,8 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
12	Е0122-47-3	футляр -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	8,6	313,94 156,38	0,42 0,16	2700 1345	4 1	1750 130	0,9 -	8 -
13	Е0122-14-10 Изм. и	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,0086	1043023,23	154581,1	8970	1329	1360	368	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм		63225	58394,25	544	502	130	285,2	2
		км								
14	Е0122-49-1	Пересечения с кабелем -Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,058	20732,9	424,4	1203	25	728	59,3	3
				9495	159,75	551	9	130	0,78	-
		км								
15	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,35268	75600	-	26663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40/№18/	1,0432	57700	-	60193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,042344	49131	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,2	21,8	0,05	266	1	64	0,03	-
				5,81	0,02	71	-	90	-	-
		м2								
19	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	12,2	19,64	0,02	240	-	34	0,02	-
				3,13	-	38	-	90	-	-
		м2								

РАЗДЕЛ 1. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ - ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Помещения 5,6,7,10								
20	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	0,6	268,99	14,18	161	9	46	0,43	-
				69,3	2,23	42	1	107,1	0,01	-
		м2								
21	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	30	125,78	0,2	3773	6	621	0,1	3
				18,61	0,09	558	3	110,7	-	-
		м								
		Внутренняя отделка								
22	Е0161-2-11	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2, толщина слоя до 20 мм	275,807	498,36	33,79	137451	9320	64758	1,47	405
				242,84	5,62	66977	1550	94,5	0,03	9
		м2								
23	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону перегородок	117,177	301,88	4,23	35374	496	14999	0,75	88
				134,55	0,9	15766	105	94,5	0,06	7
		м2								
24	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	150	450,49	4,93	67574	739	16909	0,64	95
				117,43	1,86	17614	279	94,5	0,01	1
		м2								
25	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	136,674	370,5	4,29	50637	586	11163	0,52	72
				84,79	1,64	11589	224	94,5	0,01	1
		м2								
26	Е0110-87-3 прим.	-Устройство каркаса из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами толщиной 10 мм /оконные и дверные откосы/	9,66	1102,11	17,66	10646	171	4740	2,67	26
				447,64	6,66	4324	64	108	0,03	-
		м2								
27	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	9,66	419,57	7,65	4053	74	1511	0,93	9
				162,6	2,9	1571	28	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м2								
28	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,оконных и дверных откосов, подготовленным под окраску	10,66	257,97 44,77	2,35 0,9	2750 477	25 10	460 94,5	0,27 -	3 -
		м2								
		Заполнение проемов								
29	Е0134-57-1 прим	-Утепление откосов	12,42	64,6 63,14	1,46 0,56	802 784	18 7	783 99	0,4 -	5 -
30	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,63342	5454 -	- -	3455 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Дополнительные работы								
31	Е0114-36-1п рим	-Подвеска защитной сетки	120	4,88 4,66	0,06 0,03	585 559	8 3	536 95,4	0,03 -	3 -
32	С ИП"Лачинова Г.Б."	-Сетка оконная	120	855,84 -	- -	102700 -	- -	- -	- -	- -
		м								
33	Е0110-9-2 прим	-Устройство коробов дощатых	88,49	1039,06 204,93	17,56 6,64	91946 18134	1554 587	20219 108	1,37 0,03	121 3
34	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным коробов	88,49	179,35 101,95	2,01 0,76	15870 9021	178 67	8589 94,5	0,61 -	54 -
		м2								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
35	Е0114-17-1	-Изготовление и установка подставок под душевые поддоны	0,040172	19241,97 12006	4488,68 745,31	773 482	180 30	369 72	70,04 3,64	3 -
		т								
36	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	24,2	56 -	- -	1355 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,146	22,68	0,06	71	-	17	0,03	-
				6,68	0,03	21	-	81	-	-
38	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,146	164,61	0,09	518	-	369	0,74	2
		м2		124,2	0,02	391	-	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			530497	13363			889
			----			---	---			---
			Тенге			148310	2960			22
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1210	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			714534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1437	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			717181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		984
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173183	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 8	Тенге			860813	17398			1380
			----			---	---			---
			Тенге			227089	4086			28
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1210	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1095701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53111	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 8	Тенге			1150023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1520
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	264791	-		-

Итого в текущих ценах к= 2,74267707166 Тенге 3 154 142

НДС 12% Тенге 378 497

ИТОГО Тенге 3 532 639

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверила:

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО»
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул. Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спорткомплекс «Динамо») в 2015 году»

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат за
29 апреля 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	02.09.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	47 076 527	1 399 103	510 123	510 123					
НДС 12%	5 649 183	167 892							
Итого	52 725 710	1 566 995							167 892

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015 году»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 29 АПРЕЛЯ 2016 года

№9

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1 - На общестроительные работы												
4	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	КРОВЛЯ -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	309	51,12	22,91	15797	7080	12173	0,16	49				
				28,21	8,58	8717	2650	107,1	0,04	13				
14	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	12,5	213,16	3,38	2664	42	1497	0,75	9				
				125,5	1,26	1569	16	94,5	0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Полы								
95	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	33,1	1111,55	14,85	36792	492	9024	1,54	51
				243,95	2,32	8075	77	110,7	0,02	1
		1м2								
		Внутренняя отделка								
106	Е0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	18,39	167,93	0,17	3088	3	1835	0,66	12
				105,53	0,07	1941	1	94,5	-	-
		м2								
		Заполнение проемов								
126	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	8	158,38	23,78	1267	190	1149	0,91	7
				134,6	8,98	1077	72	100	0,04	-
		м2								
127	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,03	379,71	40,1	1151	122	1074	1,71	5
				313,09	15,16	949	46	108	0,07	-
		м2								
128	С12064-5 прим	-Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП /ДМУ 24-30/	3,03	14500	-	43935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
130	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Витражи								
138	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,95	406,32	23,17	2011	115	1001	1,07	5
				179,48	7,73	888	38	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
139	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,95	4884	-	24176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
140	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	2,94	367,23	29,03	1080	85	514	0,91	3
				151,78	10,21	446	30	108	0,05	-
		м2								
142	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,94	12700	-	37338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
143	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
144	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500	-	5500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			179467	8129			142
			----			---	---			---
			Тенге			23661	2930			15
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220199	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			220199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30831	-		-

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-2 - На отопление и вентиляцию

Пластинчатый теплообменник

		Монтаж								
34	Е0118-3-1	-Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2	1	3666,53	575,27	3667	575	2304	10,06	10
				1785,63	214,37	1786	214	115,2	1,06	1
		1секция								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Демонтаж								
80	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	33,51	1136,14	12,01	38072	402	9351	1,47	49
				237,73	4,49	7966	150	115,2	0,02	1
		м2								
81	Е0120-1-8	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	7,36	981,41	11,03	7223	81	1549	1,11	8
				178,5	4,13	1314	30	115,2	0,02	-
		м2								
82	Е0120-12-1	-Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм	4	371,02	21,2	1484	85	1030	1,29	5
				214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	-
		шт								
83	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой	14,31	221,09	32,74	3164	468	2405	1,04	15
				174,4	12,38	2496	177	90	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия								
		м2								
84	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,06	74370 -	- -	4462 -	- -	- -	- -	- -
		т								
85	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм /кожух/	1,5	1023,08 274,4	13,89 5,2	1535 412	21 8	483 115,2	1,7 0,03	3 -
		м2								
88	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	16	353,08 214,63	21,2 8,86	5649 3434	339 142	4119 115,2	1,29 0,04	21 1
		шт								
89	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	2	1665,01 157,58	16,18 5,91	3330 315	32 12	377 115,2	0,93 0,03	2 -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			68586	2004			113

			Тенге			18581	769			4
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10633	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			84982	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			95616	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		127
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22593	-		-

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-3 - На водопровод и канализацию

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

		Шкаф пожарный 2 шт								
39	Е0110-33-1	-Установка по месту шкафных и антресольных стенок	0,8	213,74 103,5	38,04 14,38	171 83	30 12	102 108	0,71 0,07	1 -
		м2								
40	С12067-19пр-им	-Боковые стенки антресолей СБА 7-4,5; СБА 8-4,5; СБА 9-5,5	0,8	1810 -	- -	1448 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
41	Е0110-33-2	-Установка по месту шкафных и антресольных полок	1,4	303,88	38,04	425	53	346	1,43	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				214,76	14,38	301	20	108	0,07	-
42	С12067-28	-Брусок монтажный БМ-18; БМ-21	10,8	230	-	2484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0110-34-1п-рим	-Установка дверных блоков шкафных	2	240,47	46,21	481	92	276	0,72	1
				110,49	17,44	221	35	108	0,09	-
44	С12065-16пр-им	-Коробки и импосты оконные, размер 64х54; 64х44-46; 63х64; 63х44 мм	8,8	188	-	1654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-819	-Петля накладная	8	40	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-812	-Завертка оцинкованная	4	57	-	228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0115-202-2-	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	2,02	851,71	3,8	1720	8	298	0,96	2
				154,48	1,44	312	3	94,5	0,01	-
49	Е0115-165-1-прим	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	4,4	179,35	2,01	789	9	427	0,61	3
				101,95	0,76	449	3	94,5	-	-
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т3,Т4								
55	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.32 мм /полипропилен/	35	424,34	6,6	14852	231	8842	1,21	42
				216,83	2,48	7589	87	115,2	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		25189	424			51
				Тенге		8954	159			1
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		25116	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		37610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата - Тенге				-	10657	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 3-2 - На дренаж								
30	С131001-71	Трубопроводы -Насос дренажный погружной, модель GRUNDFOS KPBASIK 300A	1	27421	-	27421	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
	прим	шт.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге				27421	-			-
						-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге				29066	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге				29066	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ - ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1п	С11011-863	сечение 2-2 - 3-3 -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, ГОСТ 14918-80	0,143	74370	-	10635	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
31п	Е0111-40-1	Внутренняя отделка -Устройство потолочных галтелей	197,64	29,83	0,2	5895	40	4090	0,1	20
				18,61	0,09	3677	17	110,7	-	-
		м								
32п	ССчет-факту-ра ТОО "Интерстройсервис и К"	Галтель	199,6164	24,45	-	4881	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
18	Е0116-29-1	Монтаж -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	35	12,59	-	441	-	496	0,06	2
				12,29	-	430	-	115,2	-	-
		м								
20	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением	7,62	164,61	0,09	1254	1	895	0,74	6
				124,2	0,02	946	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колера, количество окрасок 2								
		м2								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
57п	С Счет ИП Скобликов В.М.	-Тепловая пушка 12 кВт	1	15302,37	-	15302	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58п	С АО "Келет"	-Проходный канальный вентилятор WK 315	2	14530,4	-	29061	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60п	С Вентиляционный завод ЛИССАНТ	-Вставка гибкая ВГ ф315	3	1696,23	-	5089	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61п	С Вентиляционный завод ЛИССАНТ	-Клапан воздушный ВК 350hx600	2	6791,79	-	13584	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62п	С Вентиляционный завод ЛИССАНТ	-Сменная фильтрующая кассета ФВП 60-35	1	11142,99	-	11143	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63п	С Вентиляционный завод ЛИССАНТ	-Отвод 45 600x350 Р20	4	1893,47	-	7574	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Провода и кабели								
54	Е0121-3-4	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	62	30,8	-	1910	-	1249	0,13	8
		м		20,72	-	1285	-	97,2	-	-
55	Прайс-лист	-Труба гофрированная д20	62	7,12	-	442	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	62	12,7	1,37	788	85	689	0,07	4
		м		10,61	0,82	658	51	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69п	С Счет ИП Скобликов В.М.	-Кабель КГ(ХЛ) 3х4+1х2,5 шт	63,86	150,63 -	- -	9619 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			117617	125			40
			Тенге			6997	69			-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			81752	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			15578	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			993	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			127632	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8178	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 9		Тенге			418280	10682			346
			Тенге			58193	3927			19
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			81752	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			15578	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272635	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			140157	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ 9		Тенге			510123	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		399
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	72259	-		-

Итого в текущих ценах к= 2,74267707166 Тенге 1 399 103

НДС 12% Тенге 167 892

ИТОГО Тенге 1 566 995

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверила: