Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО»
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул. Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спорткомплекс «Динамо») в 2015 году»

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат за
16 мая 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	02.09.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	47 776 170	699 643	255 095	255 095					
НДС 12%	5 733 140	83 957							
Итого	53 509 310	783 600							83 957

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015 году»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 16 МАЯ 2016 года

№10

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 сечение 2-2 - 3-3								
19	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	52,68	185,12	1,55	9752	82	9975	1,12	59
				176,21	0,59	9283	31	107,1	-	-
		м2								
		Отмостка								
152	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,31	251,77	-	3351	-	3408	1,77	24
				251,77	-	3351	-	101,7	-	-
		м3								
		ПРочие								
156	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	94,61	27,1	-	2564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
157	С010332-А15--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/,	94,61	123,38	-	11673	-	2346	0,58	55
				27,55	-	2607	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 15 км,класс груза 1								
		т								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Монтаж								
26	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	2,1	90,91 48,6	8,47 3,15	191 102	18 7	109 100	0,28 0,02	1 -
		м								
27	С11011-1001 Изм. и доп.вып.19	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г,высший сорт /ХПС-Т-5/	3,86	339 -	- -	1309 -	- -	- -	- -	- -
		10 м2								
28	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2,1	114,31 29,93	6,39 2,48	240 63	13 5	68 100	0,19 0,01	- -
		м								
29	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	185900 -	- -	390 -	- -	- -	- -	- -
		1000м2								
		Пластинчатый теплообменник								
		Монтаж								
52	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	6	100,31 55,89	10,59 3,94	602 335	64 24	323 90	0,32 0,02	2 -
		м								
53	С11011-1001 Изм. и доп.вып.19	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сортХПС-Т-5	7,14	339 -	- -	2420 -	- -	- -	- -	- -
		10 м2								
54	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции	6	120,4	7,99	722	48	203	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		34,42	3,1	207	19	90	0,02	-
55	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,004	185900	-	744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
78	Ц0135-6-10	Демонтаж -Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4 шт	1	11264,74	606,43	11265	606	8477	43,7	44
				10350	115,31	10350	115	81	0,67	1
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 - Электрооборудование и электроосвещение								
3	Е0121-24-1	-Монтаж щитков этажных учетно-распределительных шт	2	584,95	38,75	1170	78	910	2,65	5
				452,81	15,36	906	31	97,2	0,08	-
4	Прайс-лист	-Корпус метал ЩУРн 3/12зо-036 УХЛ3 шт	1	1947,55	-	1948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100А шт	3	862	28	2586	84	982	2	6
				340	4,5	1020	13	95	0,03	-
8	Прайс-лист	-Выключатель автоматический ВА 47-29-1 32А шт	1	77,02	-	77	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист	-Выключатель автоматический ВА 47-29-3 32А шт	1	231,42	-	231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс-лист	-Выключатель автоматический ВА 57-35-3 40А шт	1	3101,74	-	3102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс-лист	-Выключатель автоматический ВА 47-29-3 32А шт	1	231,42	-	231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Осветительная арматура								
26	Прайс-лист	-Светильники тип LZ 236	2	3597,51	-	7195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С151702-23 прим	-Светильники тип ЛПБ96-2Х11	3	1440	-	4320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс-лист	-Блок аварийного питания	3	8730,38	-	26191	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101	-	404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С151706-76 прим	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15/11 Вт/	6	64	-	384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	50,4	-	151	-	104	0,23	1
				35,71	-	107	-	97,2	-	-
		шт								
44	С151801-14 прим	-Выключатель двухклавишный С54-001	3	182	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ - ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		КРОВЛЯ								
14	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов	9,5	213,16	3,38	2025	32	1138	0,75	7
				125,5	1,26	1192	12	94,5	0,01	-
		м2								
		Заполнение проемов								
44п	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали	6,5	201,91	0,56	1312	4	285	0,26	2
				40,86	0,09	266	1	107,1	-	-
		м								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
59п	С Вентиляционный завод ЛИССАНТ	-Рекуператор пластинчатый ПР 600х350	1	123934,66	-	123935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 10	Тенге			221032	1028			206
			Тенге			29788	257			1
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			153767	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			42868	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58460	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 10	Тенге			255095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34294	-		-

Итого в текущих ценах к= 2,74267707166 Тенге 699 643

НДС 12% Тенге 83 957

ИТОГО Тенге 783 600

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю: Мищенко

Объемы и расценки проверила: Табдуллина А.С.