Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО»
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул. Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спорткомплекс «Динамо») в 2015 году»

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат за

1июня 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	02.09.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	52 186 000	2 244 876	818 498	818 498					
НДС 12%	6 262 320	269 385							
Итого	58 448 320	2 514 261							269 385

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Школа высшего спортивного мастерства «Карасай» ГУ Управление физической культуры и спорта СКО акимата СКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт здания спортивного зала по ул.Токсан би, 11 в г.Петропавловске (спортивный комплекс «Динамо») в 2015 году»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 1июня 2016 года

№12

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Отмостка														
1	Е0127-56-2К-Ш=5	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать	665,5	-34,55	-	-22996	-	-760	-0,01	-4						
				-0,95	-	-635	-	119,7	-	-						
		м2														
2	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	133,1	432,28	-	57536	-	4535	0,17	22						
				28,46	-	3788	-	119,7	-	-						
		м2														
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Пластинчатый теплообменник														
		Монтаж														
3	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с	1	3524,53	154,72	3525	155	3094	15,4	15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
4	С131000-16	1насос -Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 50-32-125, подача 12,5 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	1	34300 -	- -	34300 -	- -	- -	- -	- -
5	С130901-61	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362 -	- -	362 -	- -	- -	- -	- -
6	С130901-63	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	507 -	- -	2028 -	- -	- -	- -	- -
7	С130901-64	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	888 -	- -	888 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0118-22-4	шт -Установка термометров в справе прямых или угловых	1	72,96 63,96	- -	73 64	- -	74 115,2	0,37 -	- -
9	С131205-4	комплект -Термометры прямые в оправе	1	352 -	- -	352 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0118-22-2	шт -Установка манометров с трехходовым краном	1	866,62 47,97	2,02 -	867 48	2 -	55 115,2	0,26 -	- -
11	Е0113-16-6	комплект -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,7	22,68 6,68	0,06 0,03	39 11	- -	9 81	0,03 -	- -
12	Е0118-17-5	м2 -Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2994,24 231,87	47,62 17,38	5988 464	95 35	574 115,2	1,31 0,09	3 -
13	Ц0111-350-2	1шт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный,	1	299,65 253,58	- -	300 254	- -	205 81	1,15 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм								
		шт								
14	Е0116-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4905,73 154,58	65,52 23,17	9811 309	131 46	410 115,2	0,89 0,12	2 -
		1фильтр								
15	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	360 115,2	1,69 0,09	2 -
		1шт								
16	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	719 115,2	1,69 0,09	3 -
		1шт								
17	С130903-25	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292 -	- -	292 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
18	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634 -	- -	634 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
19	С130903-124 2 Изм. и доп.вып.19	-Клапан предохранительный угловой R 3/4", PN 6, типа Watts ГОСТ 31294-200517б26к	1	884 -	- -	884 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
20	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	11,4	296,65 115,92	116,02 43,6	3382 1321	1323 497	1637 90	0,68 0,21	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
21	С11031-80	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 60 мм	0,6273	3210	-	2014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 - Водопровод и канализация ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
22	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.32 мм /полипропилен/	13	442,16	6,6	5748	86	3284	1,21	16
				216,83	2,48	2819	32	115,2	0,01	-
		м								
23	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
				292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	-
		1шт								
24	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	202	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водомерный узел								
25	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
				77,63	-	78	-	115,2	-	-
		1счетчик								
26	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400	-	14400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6954,11	91,22	6954	91	252	1,08	1
				183,89	34,76	184	35	115,2	0,17	-
		1фильтр								
28	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	866,62	2,02	867	2	55	0,26	-
				47,97	-	48	-	115,2	-	-
		комплект								
29	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	328	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130901-25	шт -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ру 20 мм	3	371 -	- -	1113 -	- -	- -	- -	- -
31	С130901-27	шт -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	1	584 -	- -	584 -	- -	- -	- -	- -
32	С130804-225-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт -Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	119 -	- -	119 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0116-20-2	шт -Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	5931,06 62,1	1,96 -	5931 62	2 -	72 115,2	0,35 -	- -
34	Е0116-20-2	1кран -Установка кранов поливочных, диам. 25 мм/д=20мм/	1	5931,06 62,1	1,96 -	5931 62	2 -	72 115,2	0,35 -	- -
35	Е0116-15-2	1кран -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	360 115,2	1,69 0,09	2 -
36	С130902-752 Изм. и доп. вып. 20	1шт -Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 /под электропривод/	1	8868 -	- -	8868 -	- -	- -	- -	- -
37	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	2	305 -	- -	610 -	- -	- -	- -	- -
38	Ц0111-30-2	шт -Монтаж электропривода	1	311,79 308,25	- -	312 308	- -	277 90	2 -	2 -
39	Прайс-лист	шт -Неполнооборотный электропривод QT 40-80	1	16220,2 -	- -	16220 -	- -	- -	- -	- -
40	С130904-8 прим	шт -Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду	13	231 -	- -	3003 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		51 мм /11В27П/								
		шт								
		Шкаф пожарный 2 шт								
41	2115-2	-Огнетушитель химический воздушнопенный ОВП-10	4	630	-	2520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
42	2201-27	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5	2	1730	-	3460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
43	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,44	109,76	0,09	268	-	160	0,42	1
				69,35	0,02	169	-	94,5	-	-
		м2								
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т3,Т4								
44	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	3	7362,17	8,69	22087	26	1655	2,85	9
				476,1	2,81	1428	8	115,2	0,01	-
		шт								
45	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм/д=20 мм/	1	3139,06	1,96	3139	2	72	0,35	-
				62,1	-	62	-	115,2	-	-
		1кран								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 - Электрооборудование и электроосвещение								
46	Ц0108-600-2	-Счетчик электроэнергии	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
47	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
		шт								
48	Прайс-лист	-Выключатель автоматический ВА 47-29-1 16А	1	77,02	-	77	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	Прайс-лист	-Выключатель автоматический АП 50-2МТ 1,6А	1	796,72	-	797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
51	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
				205	2,3	410	5	95	0,01	-
		шт								
52	С151903-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Осветительная арматура								
53	Е0121-18-5	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	2	271,74	67,3	543	135	421	1,1	2
				176,47	39,91	353	80	97,2	0,18	-
		шт								
54	С151702-132 Изм. и доп. вып. 20 прим	-Светильник для светодиодных ламп RKL LED 2400	2	1537	-	3074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1 - Наружные сети водопровода и канализации ВОДОПРОВОД В1								
		Разборка асфальтового покрытия								
55	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100мм	2	309,45	7,95	619	16	698	1,91	4
				301,5	1,26	603	3	115,2	0,01	-
		шт								
		Восстановление асфальтового покрытия								
56	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/5 см/	105	398,22	15,35	41813	1612	1536	0,03	4
				5,94	5,06	624	531	133	0,02	2
		м2								
57	Е0127-54-6К Ц=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	210	46,88	-	9846	-	3	-	-
				0,01	-	2	-	133	-	-
		м2								
58	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0735	40097,59	339,59	2947	25	14	0,58	-
		т		-	140,94	-	10	133	0,58	-
59	Е0127-53-9 Изм. и	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	105	519,31	15,35	54528	1612	1536	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более м2		5,94	5,06	624	531	133	0,02	2
60	Е0122-31-1	Трубопроводы -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,008	8097,13	-	65	-	84	51,5	-
		км		8032,5	-	64	-	130	-	-
		Канализация К1								
		Восстановление асфальтового покрытия								
61	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/5 см/	123	398,22	15,35	48981	1888	1799	0,03	4
		м2		5,94	5,06	731	622	133	0,02	2
62	Е0127-54-6К-Ц=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	246	46,88	-	11533	-	3	-	-
		м2		0,01	-	2	-	133	-	-
63	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0861	40097,59	339,59	3452	29	16	0,58	-
		т		-	140,94	-	12	133	0,58	-
64	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более м2	123	519,31	15,35	63876	1888	1799	0,03	4
				5,94	5,06	731	622	133	0,02	2
65	Е0127-56-1	Трубопроводы -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/восстановление отмостки/	5,64	407,45	12,52	2298	71	318	0,24	1
				38,03	4,39	214	25	133	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,64	428,56 24,75	- -	2417 140	- -	186 133	0,14 -	1 -
67	Е0153-21-1	м2 -Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича/восстановление кирпичной кладки/	0,45	8517,41 873	300,96 101,79	3833 393	135 46	466 106,2	5,63 0,39	3 -
68	Е0123-23-2	м3 -Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4349,45 2862	83,18 31,5	4349 2862	83 32	3762 130	17,01 0,15	17 -
		врезка								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2 - ДРЕНАЖ К14								
		Восстановление асфальтового покрытия								
69	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/5 см/	200,25	398,22 5,94	15,35 5,06	79744 1189	3074 1013	2930 133	0,03 0,02	7 4
70	Е0127-54-6К-Ц=2	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	400,5	46,88 0,01	- -	18777 4	- -	5 133	- -	- -
71	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов	0,1402	40097,59 -	339,59 140,94	5622 -	48 20	26 133	0,58 0,58	- -
72	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более м2	200,25	519,31 5,94	15,35 5,06	103993 1189	3074 1013	2930 133	0,03 0,02	7 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
73	С130804-337 в НДМ. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
74	С131103-11	-Рукава поливочные, d 40 мм	5	583	-	2915	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы								
75	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	16,92	407,45	12,52	6894	212	955	0,24	4
				38,03	4,39	643	74	133	0,02	-
		м2								
76	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	16,92	428,56	-	7251	-	557	0,14	2
				24,75	-	419	-	133	-	-
		м2								
77	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	4349,45	83,18	4349	83	3762	17,01	17
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
		врезка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 12		Тенге			704588	16285			175

			Тенге			30238	5512			21
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6854	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19473	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			594975	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			170828	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ 12		Тенге			818498	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		217
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	42214	-		-
	...екущих ценах к= 2,74267707166		Тенге			2 244 876				
			Тенге			269 385				
			Тенге			2 514 261				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Мец Владимир Александрович ЖСН/ИИН 551221350202 индивидуальный предприниматель

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверила: