"SANA-2015". Версия 18.2.1 от 25.05.18 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Наби Альянс LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей водоснабжения жилого массива п.Заречный-2 (2-очередь), г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Строительство сетей водоснабжения жилого массива п.Заречный-2 (2-очередь), г.Актобе
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2018 года
Строительство сетей водоснабжения

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	2640	186,96	178,08	493586	470118	–	91788	632204
					8,89	39,4	23468	104016	–	46830	
2	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2640	18	15,35	47522	40514	233	15860	68453
					2,57	5,78	6775	15253	–	5071	

3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	79,2	1648,42	–	130555	–	–	94000	242519
					1648,42	–	130555	–	–	17964	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2520	30,77	30,77	77548	77548	–	19274	104568
					–	10,62	–	26770	–	7746	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2520	18	15,35	45362	38673	222	15139	65341
					2,57	5,78	6467	14559	–	4840	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	75,6	716,36	–	54157	–	–	38993	100602
					716,36	–	54157	–	–	7452	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2520	133,11	63,24	335443	159355	–	179317	555941
					69,88	28,95	176088	72963	–	41181	
		Итого по разделу 1					**1 769 628**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					397 510				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					786 208				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					233 561				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					455				
		Накладные расходы, тенге					454 371				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					131 084				
	Раздел 2 Трубопроводы										
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	32	2925	149,25	93600	4776	61178	28592	131967
					863,94	38,59	27646	1235	–	9775	

9	1123-0101-0101	Засыпка трубопроводов песком. Устройство НР = 99 %	м3 основания	64	2924,97	149,23	187198	9551	122355	57185	263934
					863,94	38,61	55292	2471	–	19551	
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,8	302237,5	92947,5	241790	74358	4472	181317	456956
					203700	25235	162960	20188	–	33849	
11	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	808	1002		809616		809616	–	874385
					–		–		–	64769	
12	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	12	1223,58	803,75	14683	9645	–	7473	23928
					419,83	209,17	5038	2510	–	1772	
13	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	2009		24108		24108	–	26037
					–		–		–	1929	
		Итого по разделу 2					**1 777 207**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					250 936				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 330				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 404				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 021 729				
		Накладные расходы, тенге					274 567				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					131 645				
	Раздел 3 Сборные ж/б колодцы										
14	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,4	33142,23	8154,51	609817	150043	303271	211565	887093

15	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			8505,6	3108,64	156503	57199	–	65711	
			шт.	10	18635		186350		186350	–	201258
16	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	14908	
			шт.	20	16009		320180		320180	–	345794
17	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	25614	
			шт.	10	12296		122960		122960	–	132797
18	2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	9837	
			шт.	10	6840		68400		68400	–	73872
19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	5472	
			шт.	10	3225		32250		32250	–	34830
20	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–		–	2580	
			шт.	10	17265		172650		172650	–	186462
21	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99			–		–		–	13812	
			комплект	10	14841		148410		148410	–	160283
22	2106-0304-0401	Стремянки металлические			–		–		–	11873	
			т	0,174	550839		95846		95846	–	103514

23	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,4	7745,56 / –	1479,07	41826 / –	7987	19020 / –	17009 / 7668	63542
24	1111-0101-0209	Бетонная отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,7	22619,26 / 2744,26	7,04 / 606,67	61072 / 14819	19 / 3276	52683 / –	7868 / 4707	74455
25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	94,2	823,57 / 230,23	18,61 / 2,21	77580 / 21688	1753 / 208	54139 / –	20363 / 7835	105778

Итого по разделу 3	**2 369 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	201 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	159 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 683
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 576 159
Накладные расходы, тенге	256 805
Сметная прибыль (8 %), тенге	175 532

Итого по акту:	**5 916 513**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	849 826
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 044 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	320 648
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 598 343
Накладные расходы, тенге	985 743
Сметная прибыль (8 %), тенге	438 261

Всего по акту:

Временные здания и сооружения (1,3 %)	**5 916 513**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	76 915
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	186 905
Итого в текущих ценах 2018 года	123 607
Итого по акту, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,8	**6 303 940**
НДС (12 %)	**5 043 152**
Итого	605 178
	5 648 330

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Наби Альянс LTD"
(наименование организации)

Директор **Нәби Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
(наименование организации)

Директор **Жалимбетов Е.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства ЖКХ

Генподрядчик: ТОО "Наби Альянс LTD"
Субподрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива п.Заречный-2 (2-очередь), г.Актобе

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС, 12%	ВСЕГО, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения жилого массива п.Заречный-2 (2-очередь), г.Актобе	5 648 330	5 043 152							605 178	5 648 330
в т.ч. за текущий месяц 2018г.		5 043 152							605 178	**5 648 330**

Генподрядчик

Директор _____ **Нәби Ж.Ж.**

М.П.

Субподрядчик

Директор _____ **Жалимбетов Е.Ж.**

М.П.