Форма
Приказ Министра регионального развития Республики Казахстан от 4 апреля 2011 г. № 91

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Текесу города Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 26.06.2022г. к договору №80 от 07.06.2022г.**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 07.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружные сети водоснабжения										
1	1	E11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		4632,97198	170,13	163,66	788208	758232	0	114482	974905	
				м3 грунта		6,47	27,85	29975	129028		72215		
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		231,51452	2237,93	0	518113	0	0	373041	962446	
				м3 грунта		2237,93	0	518113	0		71292		
3	3	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1134,08368	174,62	79,8	198033	90500	0	109531	332169	
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	107534	44592		24605		
4	4	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		1134,08368	93,18	79,97	105674	90692	2835	23672	139693	
				м3 уплотненного грунта		10,71	18,28	12146	20731		10348		
	4.1		Нет наименования ресурса		113,4084								
5	5	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		2119,78182	885,88	0	1877872	0	0	1352068	3488335	
				м3 грунта		885,88	0	1877872	0		258395		
6	6	E11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /10 м/**		2386,0326	19,03	19,03	45406	45407	0	13967	64123	
				м3 грунта		0	8,13	0	19399		4750		
7	7	E11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		2386,0326	8,42	8,42	20090	20090	0	6168	28359	
				м3 грунта		0	3,59	0	8566		2101		
8	8	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2386,0326	174,62	79,8	416649	190406	0	230445	698861	
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	226244	93819		51767		
9	9	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		2386,0326	93,18	79,97	222331	190811	5965	49803	293905	
				м3 уплотненного грунта		10,71	18,28	25554	43617		21771		
	9.1		Нет наименования ресурса		238,6033								
10	10	E11-010107-1305	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**		313,60624	42,95	42,95	13470	13470	0	3651	18490	
				м3 грунта		0	16,17	0	5071		1369		
11	11	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		6	391547,28	109722,56	2349283	658336	31084	1846903	4531881	
				км трубопровода		276644	34282,38	1659864	205694		335695		
	11.1		Нет наименования ресурса		108								
12	12	C1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		6060	1590		9635400		9635400		10406232	Казахстан
				м							770832		
13	14	E11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		232	1438,09	8,47	333637	1965	38352	290972	674578	
				м трубы, уложенной в футляре		1264,31	2,55	293320	591		49969		
	14.1		Нет наименования ресурса		52,432								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	232	97,79	1,48	22687	344	317	21586	47815	
						94,94	0	22026	0		3542		
	15.1		Нет наименования ресурса		0.0464								
	15.2		Нет наименования ресурса		8.816								
	15.3		Нет наименования ресурса		0.116								
15	16	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,3505	344058,28	86495,92	120592	30317	809	97852	235920	
						255254	26745,5	89467	9374		17476		
	16.1		Нет наименования ресурса		2.804								
16	17	С1241-201-0610	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	479,245	538		257834		257834		278461	Казахстан
											20627		
17	19	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	124	1438,09	8,47	178323	1050	20498	155520	360550	
						1264,31	2,55	156774	316		26707		
	19.1		Нет наименования ресурса		28.024								
18	20	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	124	97,09	1,48	12039	184	83	11537	25462	
						94,94	0	11773	0		1886		
	20.1		Нет наименования ресурса		0.0248								
	20.2		Нет наименования ресурса		1.24								
	20.3		Нет наименования ресурса		0.062								
19	26	Ц13-100904-0101	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	6,474	31412,56	21427,06	203365	138719	0	58819	283159	
						9985,5	4908,7	64646	31779		20975		
20	27	С1249-101-0601	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	6474	83		537342		537342		580329	
											42987		
21	84	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,7	46987,5	10017,52	1959379	417731	715096	993303	3188896	
						19821,4	4239,44	826552	176785		236214		
	84.1		Нет наименования ресурса		11.3424								
	84.2		Нет наименования ресурса		3.753								
	84.3		Нет наименования ресурса		879.87								
	84.4		Нет наименования ресурса		0.1668								
22	85	С1225-101-0602	**Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	30	28193		845790		845790		913453	
											67663		
23	86	С1225-101-0109	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	60	18273		1096380		1096380		1184090	
											87710		
24	87	С1225-101-0610	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	30	32779		983370		983370		1062040	Казахстан
											78670		
25	88	С1225-101-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	30	5313		159390		159390		172141	
											12751		
26	92	С1244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	30	18935		568050		568050		613494	Казахстан
											45444		
27	94	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7**	т стальных элементов	0,432	992695,52	8146,04	428844	3519	395553	35918	501943	
						68917,8	1542,94	29772	666		37181		
	94.1		Нет наименования ресурса		0.432								
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водоснабжения									32061732	
			Раздел: 2. Вскрытие и восстановление										
			ИТОГО:					23897552	2651772	15294148	5789238	32061730	
								5951632	790029		2374942		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		416803					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**32478536**	
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**295555**					
			Итого с зимними удорожаниями									**32774091**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**655482**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33429573**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**35102771**	
			НДС			**12 %**		**4212333**					
			Итого с НДС									**39315104**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентам k=			**0,95000000**						**37 349 349**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жаңарту"

Директор, Исаев А.М.

МП

Технадзор:

ТОО "АлГарСтрой Проект"

Инженер эксперт, Токтаров К.Ш.

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента"

И.о. заместитель руководителя, Ердембеков М.Р.

МП