Форма по ОКУД 0322005
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 176

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Текесу города Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №2 от 03.08.2022г. к договору №80 от 07.06.2022г.**

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Наружные сети водоснабжения										
			Смета: 2-1 Наружные сети водоснабжения										
			Раздел: 1. Наружные сети водоснабжения										
1	13	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,1299	78683,58 64581	0 0	561006 460456	0 0	100550	455852 81349	1098207	
2	18	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4745	68121,65 64581	0 0	32324 30644	0 0	1680	30337 5013	67674	
3	23	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,944	68121,65 64581	0 0	404915 383869	0 0	21046	380031 62796	847742	
4	30	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	34	2970,62 2282,28	198,57 87,72	101001 77598	6751 2982	16652	79774 14462	195237	
5	31	С1244-404-0102	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм	шт.	34	37852		1286968		1286968	102957	1389925	Казахстан
6	32	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,00525	1615,46 1615,46	0 0	9701 9701	0 0	0	6985 1335	18021	
7	33	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,00525	885,88 885,88	0 0	5320 5320	0 0	0	3830 732	9882	
8	34	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	34	1982,17 787,84	955,24 406,41	67394 26787	32478 13818	8129	43853 8900	120147	
9	35	С1222-303-0101	Колонна без консолей	м3	1,7	129261		219744		219744	17579	237323	Казахстан
10	36	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	34	969,04 865,26	0 0	32947 29419	0 0	3529	31772 5178	69897	
11	37	С1261-401-0327 #прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,34	115334		39214		39214	3137	42351	
12	38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Пожарная подставка/	т фасонных частей	0,2494	1445627,51 559733	526936,23 168157,52	360540 139597	131417 41938	89524	179721 43221	583482	
13	39	Е11-220601-0503 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0145	185336,18 84179,6	41902,5 15716,72	2687 1221	608 228	859	1434 330	4451	
14	40	Е11-220601-0504 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00725	215211,19 93671,2	46394,64 17325,57	1560 679	337 126	545	797 189	2546	
15	41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник с пожарной подставкой/	т фасонных частей	0,0593	1445627,51 559733	526936,23 168157,52	85726 33192	31248 9972	21286	42732 10277	138735	
16	42	Е11-220601-0503 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	185336,18 84179,6	41902,5 15716,72	741 337	168 63	237	396 91	1228	
17	43	Е11-220601-0504 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00125	215211,19 93671,2	46394,64 17325,57	269 117	58 22	94	137 33	439	
18	44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1273	1105388,51 559733	526936,23 168157,52	140716 71254	67079 21406	2383	91734 18596	251046	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	48	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	14196,31	7471,23	14196	7471	1867	7284	23198	
				врезка		4858,49	2498,76	4858	2499		1718		
20	49	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		8	2482,19	62,86	19858	503	1509	17905	40784	
				шт.		2230,74	29,96	17846	240		3021		
21	50	С1242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50		8	110084		880672		880672		951126	
				шт.							70454		
22	63	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		17	2244,73	94,29	38160	1603	4975	32023	75798	
				задвижка или клапан		1857,8	44,94	31583	764		5615		
23	65	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		15	1353,78	31,43	20307	472	2319	17564	40901	
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	17516	225		3030		
24	70	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник для выпуска воды/		0,01415	1445627,51	526936,23	20456	7456	5079	10197	33105	
				т фасонных частей		559733	168157,52	7920	2379		2452		
25	71	Е11-220601-0504 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00125	215211,19	46394,64	269	58	94	137	439	
				км трубопровода		93671,2	17325,57	117	22		33		
26	72	Е11-220601-0501 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0005	156217,09	41502,76	78	21	15	49	137	
				км трубопровода		84024	15566,92	42	8		10		
27	73	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		5	1353,78	31,43	6769	157	773	5855	13634	
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	5839	75		1010		
28	74	С1242-207-3103	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		5	4037		20185		20185		21800	
				шт.							1615		
29	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Отмостка/		18,4232	24596,08	8,64	453139	159	375436	72891	568112	
				м3 подстилающего слоя		4209	0	77543	0		42082		
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водоснабжения									6847366	
			ИТОГО:					4826862	288944	3105364	1513290	6847366	
								1433455	96767		507215		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		89016					
			Итого с временными									6936382	
			Зимние удорожания			0,91 %		63121					
			Итого с зимними удорожаниями									6999503	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		139990					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7139493	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7496835	
			НДС			12 %		899620					
			Итого с НДС									8396455	
			ИТОГО с понижающим коэффициентам k=			0,950000						7 976 632,03	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жанарту"

Директор Исаев А М

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

И.о. заместитель руководителя Ердемоев М К

МП

Технадзор:
ТОО "АлтарСтрой Проект"

Инженер-эксперт, Токтаров К Ш

МП