Подрядчик: **ТОО "АБК Курылыс"**
Субподрядчик: **ТОО «СК Максат LTD»**

Типовая форма КС- 3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** **месяц 2014г**

по объекту: «Капитального ремонта ГКП на ПВХ Шиелийская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой
(наименование объекта, работ)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№04	25.06.2014г				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			Из графы №1			НДС 12% (тенге)	Всего гр2+гр7 (тенге)
	Сначала строительства по отчетный месяц	В отчетном без НДС	СМР в сметных и базисных ценах 2001г	СМР в ценах 2014г	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитального ремонта ГКП на ПВХ Шиелийская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой	**6 500 000,00**	**5 803 571,43**					**696 428,57**	**6 500 000,00**
Всего по стройке:	**6 500 000,00**	**5 803 571,43**					**696 428,57**	**6 500 000,00**

Подрядчик:

ТОО "АБК Курылыс" **Барлыбаев Е.Б**

Субподрядчик:

Директор ТОО «СК Максат LTD» **Альжанов Б.К**

Капитального ремонта ГКП на ПВХ Шиелийская центральная районная больница с амбулаторно-поликлинической услугой

АКТ № 04

приемки выполненных работ за август месяц 2014 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Здания отделение терапии									
1	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	95,7	116,63	10,56	11161	1011	11414	0,7	67
		1м2		106,07	1,67	10151	160	110,7	0,01	1
2	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	95,7	246,41	14,01	23582	1341	9323	0,58	56
		1м2		85,79	2,21	8210	211	110,7	0,01	1
3	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	95,7	1580,53	14,85	151257	1421	26090	1,54	147
		1м2		243,95	2,32	23346	222	110,7	0,02	2
4	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100	20,76	0,19	2076	19	2279	0,14	14
		1м		20,57	0,02	2057	2	110,7	0	0
5	E0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100	282,58	2,26	28258	226	5555	0,29	29
		1м		49,84	0,34	4984	34	110,7	0	0
6	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	76,6	51,33	4,89	3932	375	4008	0,34	26
		1м2								

				46,44	0,83	3557	64	110,7	0,01	1
7	0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	76,6	498,16	7,98	38159	611	7034	0,51	39
					79,96	2,99	6125	229	110,7	0,01	1
8	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	м2	76,6	1922,08	13,79	147231	1056	9729	0,69	53
					109,46	5,18	8384	396	110,7	0,03	2
9	E0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1м	93,7	123,9	0,33	11609	31	2276	0,14	13
					21,89	0,05	2051	5	110,7	0	–
10	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений и воротных проемов	м2	85,05	158,38	23,78	13470	2022	12211	0,91	78
					134,6	8,98	11448	764	100	0,04	4
11	E0110-23-1	Установка блоков и наружных и внутренных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	85,05	446,86	128,16	38005	10900	20115	1,03	88
					174,4	44,59	14833	3792	108	0,17	15
12	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П: ДГ 21-10П внутренние	м2	79,38	4010		318314				
13	C12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	5,67	5470		31015				
		Раздел 2 Тамбур вход из пластика									
12	E0109-45-2	Монтаж витрин, витражей с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	т	0,21	71447,15	2739,97	15004	575	12608	383	80
					66600	108	13986	23	90	0,53	–

13	С12061-184 Изм. И доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкций со стеклопакеом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементые- импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,89	8050		47415				
14	С12061-191 Изм. И доп.9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, оствекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,96	13000		25480				
15	Е01112-7-5 Изм. И доп. Вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлоконструкцией по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	4,42	1310,99	10,25	5795	45	1504	1,97	9
					313,89	3,85	1387	17	107,1	0,02	0
16	Е0111-17-2	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20мм без рисунка	м2	7,3	588,87	29,08	4299	212	2514	1,81	13
					300,15	10,89	2191	79	110,7	0,05	–
		Раздел 3. здания кухни и прачечной									
17	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	шт	1	40,78	0,5	41	1	39	0,26	–
					40,28	0,09	40	0	97,2	0	–
18	Е0167-4-3	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторам и сечением 16 мм 2	м	295	19,73	0	5820	0	5657	0,14	40
					19,73	0	5820	0	97,2	0	0
19	Е0167-7-1	Демонтж выключателей, розеток	шт	71	8,42	0	598	0	581	0,06	4
					8,42	0	598	0	97,2	0	–

20 Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люменасцентных ламп	47	29,35	2,8	1379	132	1233	0,18	8
	шт		26,55	0,45	1248	21	97,2	0	–
21 Е0167-7-2	Демонтаж патронов, подвесов	1	5,38	0	5	0	5	0,04	0
	шт		5,38	0	5	0	97,2	0	–
	Монтаж оборудование								
22 Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
	шкаф		1215	0	1215	0	108	0	–
23 Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	1	507,09	41,34	507	41	479	2,46	2
	шт		427,5	16,38	428	428	108	0,08	–
24 Е0121-24-13	Установка трансформатора поизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
	шт		220,5	8,19	221	8	108	0,04	–
25 Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	47	244,37	65,36	11485	3072	9447	0,95	44
	шт		151,65	34,45	7128	1619	108	0,16	7
26 Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток типа при скрытой проволке	31	34,7	0	1076	0	987	0,19	6
	шт		29,48	0	914	0	108	0	0
	Здания отделение инфекции (электрооборудование)								
27 Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40,78	0,5	41	1	39	0,26	–
	шт		40,28	0,09	40	–	97,2	–	–
28 Е0167-4-3	Демонтаж провода на крюках/якорях/ с изоляторам и сечением 16 мм2	250	19,73	0	1053	0	1023	0,06	7
	м		19,73	0	1053	0	97,2	0	0

29	E0167-7-5	Демонтаж светильников для лиминесцентных ламп	60	29,35	2,8	1761	168	1575	0,18	11
		шт		26,55	0,45	1593	27	97,2	0	0
30	E0121-23-1	Монтаж вводно распределительных устройств	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
		шкаф		1215	0	1215	0	108	108	–

Здания отделение терапии

31	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов/ без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без уставновки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	197,1	1908,09	2,63	376084	517	71512	2,3	453
		м2		382,95	0,99	75479	195	94,5	–	1
32	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	83,74	32,87	–	2753	–	2753	0,23	19
		м2		32,87	–	2753	–	100	–	
33	E01115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	83,74	635,71	7,91	53234	663	28698	2,06	172
		м2		359,66	2,99	30118	250	94,5	0,01	1
34	E0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	522,5	16,57	1,05	8658	549	7866	0,1	50
		м2		15,52	0,41	8109	214	94,5	0	1
35	E0161-29-2	Устройство основания под штукатурку из лрани по деревянной поверхности	522,5	99,69	–	52088	–	27730	0,39	204
		м2		56,16	–	29344	–	94,5	–	–
36	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми	522,5	401,25	5,6	209654	2926	70402	0,77	403
		м2		122,65	2,11	64083	1104	108	0,01	5

37	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	522,5	213,16	3,38	111375	1763	62590	0,75	393
		м2		125,5	1,26	65573	660	94,5	0,01	3
		Отмостка								
		шт								
38	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной12 см из щебня фрации 70-120мм	172	555,11	34,29	95479	5898	3387	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1034	1513	133	0,03	5
39	Е0127-55-1	Устройств асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	302	55,16	–	16658	–	9941	0,14	43
		м2		24,75	–	7475	–	133	–	–
	Здания отделение терапии									
40	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки анутренних стен по камню и бетону цементно известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2 толщина слоя до 20 мм	1579,92	515,1	33,79	813817	53385	500402	1,95	3082
		м2		329,54	5,62	520647	8879	94,5	0,03	49
41	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1584,92	316,78	2,63	502070	4160	113487	0,45	711
		м2		74,78	0,99	118527	1565	94,5	0	8
	Здания отделение гинекологии									
	прочие работы									
42	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	31,7	4899,14	1880,99	155303	59627	119722	21,24	673
		м3		3018,15	538,09	95675	17057	106,2	2,91	92

43	Е0153-17-4	Ремонт поверхности кирпичных стенах с глубиной заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более с м2	36	3664,85	276,31	131935	9947	57893	9,8	353
		м2		1467,68	46,58	52836	1677	106,2	0,27	10
44	Е 0126-38-4	Устройства каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	264,49	330,35	0,36	87374	95	4964	0,11	30
		м2		18,77	0	4964	0	100	0	–
45	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	264,49	7627,27	378,22	2017337	100035	980729	20,04	5300
		м2		3566,25	141,75	943237	37491	100	0,69	182
46	С11031-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200	31,73	10700	0	339511	0	0	0	0
		м2		0	0	0	95	0	0	–
47	Е0165-8-5	Разборка облицовка стен из керамических глазурованных плиток	180,6	133,16	23,58	24049	4259	19412	0,74	134
		м2		109,58	4,16	19790	751	94,5	0,02	4
48	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными	180,6	2435,83	3,2	439911	578	82786	2,93	530
		м2		483,86	1,21	87386	219	94,5	0,01	1
Здания отделение терапии										
49	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	110,88	270,9	23,78	30037	2637	28396	1,65	183
		м2		247,12	8,98	27401	996	100	0,04	5
50	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/ двухстворчатых площадью проема более 2 м2	110,88	371,23	23,59	41162	2616	19746	0,94	104
		м2		156,91	7,99	17398	886	108	0,04	4

51 С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	110,88	6920	–	767290	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
52 Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	110,88	246,66	6,98	27349	773	13269	0,67	75
	м2		108,16	2,65	11993	294	108	0,01	1
53 С12061-195	Доски подоконные из ПВХ профилей, ширина 350 мм	82,1	2860	–	234806	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–
	Полы								
54 Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	52,3	116,63	10,56	6100	552	6238	0,7	37
	1м2		106,07	1,67	5547	87	110,7	0,01	1
55 Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	52,3	1580,53	14,85	82662	777	14258	1,54	80
	1м2		243,95	2,32	12759	121	110,7	0,02	1
	Итого по АКТУ				**5803571,43.**				
	НДС (12%)				**696428,57**				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				**6500000**				

Субподрядчик
Директор ТОО "СК Максат LTD"
Альжанов Б.К

Подрядчик
Директор ТОО "АБК Курылыс"
Барлыбаев Е.Б