Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за

июнь 2016 года от 27 июня месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	27.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	8 466 676	8 466 676	3 230 317	3 230 317					
НДС 12%	1 016 001	1 016 001							
Итого	9 482 677	9 482 677							1 016 001

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

АКТ №1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2016 ГОДА

ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Перенос проекта в натуру								
1 Расчет		-Перенос пректы в натуру	1	29584,91	-	29585	-	-	-	-
		1 услуга		29584,91	-	29585	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		29585	-			-
				Тенге		29585	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		29585	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	29585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1775	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		31360	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29585	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		31360	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29585	-		-
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Общестроительные работы ниже 0,000								
		РАЗДЕЛ 2. Раздел 1. ФУНДАМЕНТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	754,89	28,03 1,54	26,5 6,67	21160 1160	20001 5035	6009 97	0,01 0,02	8 17
3	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	233,56	38,7 1,7	36,92 10,01	9038 398	8624 2339	2655 97	0,01 0,03	3 8
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	17,3	262,72 262,72	- -	4545 4545	- -	5136 113	1,85 -	32 -
		Фундаменты								
5	С143014-155 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93 шт.	20	8725 -	- -	174500 -	- -	- -	- -	- -
6	С143014-154 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12 СТ РК 956-93 шт.	2	4924 -	- -	9848 -	- -	- -	- -	- -
7	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	9,64	349 -	- -	3364 -	- -	- -	- -	- -
8	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	94,185	9771 -	- -	920282 -	- -	- -	- -	- -
9	С143003-17	-Блоки бетонные для стен	15,124	9476	-	143315	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	93,163	9824 -	- -	915233 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
11	С143006-31	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	41,16121	1940 -	- -	79853 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
12	С143006-32	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	54,302824	1680 -	- -	91229 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
13	С143006-92	-Песок природный	7,1996524	875 -	- -	6300 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		СТЕНЫ ДО ОТМ.0,000								
14	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	19	15200 -	- -	288800 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2667467	28625			43
			---- Тенге			6102	7374			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2667467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13477	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2632739	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13799	-	-		7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2070	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2842142	-	-		75
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15546	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2842142	-	-		75
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15546	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

15	С143017-801-Плиты перекрытий Изм. и доп. вып. 20	железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92 шт.	6	11582 - -	- - -	69492 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	С143017-115-Плиты перекрытий 3 Изм. и доп. вып. 20	железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92 шт.	3	9532 - -	- - -	28596 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17	С143017-115-Плиты перекрытий 6 Изм. и доп. вып. 20	железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92 шт.	3	10357 - -	- - -	31071 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	С143017-789-Плиты перекрытий Изм. и доп. вып. 20	железобетонные многопустотные 1ПК 24.12-8т СТ РК 949-92 шт.	6	7292 - -	- - -	43752 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге ---- Тенге	172911 --------- -	- --------- -			- --------- -
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	172911	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	172911	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10375	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	183286	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	183286	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге	2840378 --------- 6102	28625 --------- 7374			43 --------- 25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2840378	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13477	-		-
Местные материалы -	Тенге	2805650	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13799	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2070	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	171251	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3025428	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		75
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15546	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			3025428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15546	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Общестроительные работы выше 0,000

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

19	С143017-115-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92	9	9532	-	85788	-	-	-	-
	3 Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
20	С143017-115-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92	3	10357	-	31071	-	-	-	-
	6 Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
21	С143017-792-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	6	7808	-	46848	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			163707	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163707	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			163707	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9822	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173529	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			173529	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			163707	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163707	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			163707	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9822	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173529	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			173529	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №1	Тенге			3033669	28625			43
		Тенге			35687	7374			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3033669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43061	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2969357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2070	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182848	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3230317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45131	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №1	Тенге			3230317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45131	-		-
		ИТОГО в текущих ценах согласно договора К=2,569612387	Тенге			8300663				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			166013				
		Итого	Тенге			8466676				
		НДС 12%	Тенге			1016001				
		ИТОГО	Тенге			9482677				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР