Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за

20 июля 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	17.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	26 982 053	5 469 077	2 086 634	2 086 634					
НДС 12%	3 237 846	656 289							
Итого	30 219 899	6 125 367							

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

АКТ №3 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2016 ГОДА

ОТ 21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Общестроительные работы ниже 0,000

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

Фундаменты

7	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,98	21,55	4,52	905	190	693	0,11	5
				17,03	-	715	-	97	-	-
8	Е0108-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПРИЯМКИ ТОЛЩ. 150ММ м3	31,44	2461,27	100,89	77382	3172	6010	0,85	27
				123,75	38,25	3891	1203	118	0,18	6
1П	С143008-31	-Вычитается позиция: Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм м3	36,156	-1940	-	-70143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т м3	22	408,67	272,99	8991	6006	7089	0,83	18
				135,68	94,48	2985	2079	140	0,36	8
10	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	303	369,45	172,69	111942	52325	57899	0,48	144
				76,28	60,21	23113	18244	140	0,24	72
11	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	208	528,51	243,37	109930	50622	55899	0,67	139
				106,88	85,08	22231	17697	140	0,34	70
12	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	56	792,81	389,08	44397	21789	22800	0,94	52
				153,9	136,92	8618	7668	140	0,55	31
13	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт 25 55	77	1151,01	598,4	88628	46077	44165	1,18	91
				195,53	214,16	15056	16490	140	0,91	70
20	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	1,51068	8679,65	422,15	13112	638	15001	56,4	85
				8257,5	157,5	12474	238	118	0,77	1
21	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т 0,25552	1,51068	62000	-	93662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 1м3	14,2	9309,82	86,6	132199	1230	7801	3,06	43
				490,5	32,72	6965	465	105	0,16	2
23	С143001-59	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов м3	14,2	541	-	7682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,56824	67700	-	38470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК								
29	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 шт.	1	1516 --	- -	1516 -	- -	- -	- -	- -
30	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) (1ПБ10-1-п-39шт, 1ПБ13-1-п-32шт) м3	0,632	34193 --	- -	21610 -	- -	- -	- -	- -
32	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС т	0,82866	62300 --	- -	51626 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02344	52400 --	- -	1228 -	- -	- -	- -	- -
34	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N14 т	0,0246	75600 --	- -	1860 -	- -	- -	- -	- -
		СТЕНЫ ДО ОТМ.0,000								
45	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (одинарный кирпич) м3	6,5	8834,26 670,5	337,41 126	57423 4358	2193 819	6109 118	4,38 0,62	28 4
2П	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Вычитается позиция: Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	2,47	-15200 --	- -	-37544 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОДЕЦ КЛ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,77	21,55	4,52	38	8	29	0,11	-
				17,03	-	30	-	97	-	-
		м3								
55	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,265	2461,27	100,89	652	27	51	0,85	-
				123,75	38,25	33	10	118	0,18	-
		м3								
3П	С143008-31	-Вычитается позиция: Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	0,30475	-1940	-	-591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,66	6154,88	2308,84	4062	1524	2703	13,87	9
				2286	864,68	1509	571	130	4,22	3
		м3								
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,18	31400	-	5652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,78	5563	-	9902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,55632	245,44	3,82	1609	25	300	0,21	1
				37,35	1,44	245	9	118	0,01	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			776201	185824			644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			102223	65491			267
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			776201	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13231	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167714	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			186846	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			288078	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			226549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1062916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201697	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1062916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201697	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦЫ								
75	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,57537	114900	-	66110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С Ч.2.Т.Ч.32	-Надбавка на сталь С245 Ст3пс6	0,57537	1860	-	1070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	25,2	1640	-	41328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108508	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42398	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1070	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41328	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44942	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66110	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66110	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70077	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115019	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,16608	65900 -	- -	10945 -	- -	- -	- -	- -
148	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,04224	65000 -	- -	2746 -	- -	- -	- -	- -
151	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0921	67700 -	- -	6235 -	- -	- -	- -	- -
152	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,01413	73000 -	- -	1031 -	- -	- -	- -	- -
153	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03222	69000 -	- -	2223 -	- -	- -	- -	- -
161	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,23985	65000 -	- -	15590 -	- -	- -	- -	- -
		Крыльцо, козырек								
165	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,25602	172800 -	- -	44240 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			83011	-			-
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38770	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38770	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41097	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44240	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44240	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46895	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			87991	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			967720	185824			644
			---- Тенге			--- 102223	--- 65491			--- 267
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			857370	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13231	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167714	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			226686	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			329406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			226549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1148955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201697	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110350	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110350	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			116971	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1265926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201697	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 Общестроительные работы ниже 0,000

==========

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

==========

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,3	50800 -	- -	15240 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге ---- Тенге			15240 -	- -			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15240	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15240	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			914	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16154	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			16154	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК

42	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС т	2,5751	62300 -	- -	160429 -	- -	- -	- -	- -
43	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,2842	59200 -	- -	16825 -	- -	- -	- -	- -
32	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	28,8	20200 -	- -	581760 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге ---- Тенге			759013 -	- -			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			759013	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			177253	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			581760	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			804554	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			804554	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			774253	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			774253	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192493	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			581760	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			820709	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			820709	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №3	Тенге			1741974	185824			644
			Тенге			102223	65491			267
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1631623	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13231	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167714	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			419179	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			911166	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			226549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1969663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201697	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110350	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110350	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			116971	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №3	Тенге			2086634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201697	-		-

ИТОГО в текущих ценах согласно договора

К=2,569612387	Тенге	5361841
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	107237
Итого	Тенге	5469077
НДС 12%	Тенге	656289
ИТОГО	Тенге	6125367

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР