Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за

29 июля 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	17.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	31 825 237	4 843 184	1 847 835	1 847 835					
НДС 12%	3 819 028	581 182							
Итого	35 644 265	5 424 366							581 182

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в городе Булаево, ул. Луговая, дом 32 района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области (договор №17 от 17.06.20216г.)

АКТ №4 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2016 ГОДА

ОТ 29 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Общестроительные работы ниже 0,000

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

Земляные работы

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	988,45	6,48	6,48	6405	6405	2017	-	-
				-	2,1	-	2079	97	0,01	8
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	988,45	21,55	4,52	21297	4464	16328	0,11	107
				17,03	-	16833	-	97	-	-
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	17,3	134,1	-	2320	-	2622	0,97	17
				134,1	-	2320	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК								
28	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	72	108,02	66,43	7778	4783	4808	0,15	11
				23,85	23,85	1717	1717	140	0,11	8
		шт								
31	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,9083	8679,65	422,15	7884	383	9019	56,4	51
				8257,5	157,5	7500	143	118	0,77	1
		т								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА								
38	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов (отм.-2,430, отм.-1,830)	147,592	240,67	4,19	35521	618	10385	0,38	56
				58,05	1,58	8568	233	118	0,01	1
		м2								
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	492,664	245,44	3,82	120919	1882	22550	0,21	104
				37,35	1,44	18401	709	118	0,01	3
		м2								
		ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ								
44	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем /подвал/ (площадью 521,3м2) (толщ.100 мм)	1042,6	98,87	2,62	103082	2732	14748	0,07	71
				10,51	0,99	10958	1032	123	-	5
		м2								
1п	С143008-32	-Вычитается позиция: Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	53,1726	-1680	-	-89330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СТЕНЫ ДО ОТМ.0,000								
45	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (одинарный кирпич)	28,07107	8834,26	337,41	247987	9471	26383	4,38	123
				670,5	126	18822	3537	118	0,62	17
		м3								
2п	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Вычитается позиция: Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки	10,66701	-15200	-	-162139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М125, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012								
47	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (одинарный кирпич) 1000шт	15,3	9048,89	266,56	138448	4078	16492	5,07	78
				814,5	99	12462	1515	118	0,49	7
3п	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Вычитается позиция: Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012 м3	4,131	-15200	-	-62791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов(узел цоколя) 1000шт	74,4	735,41	11,21	54715	834	3135	0,2	15
				31,5	4,21	2344	313	118	0,02	2
51	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций м2	0,56824	8679,65	422,15	4932	240	5642	56,4	32
				8257,5	157,5	4692	89	118	0,77	-
52	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,56824	67700	-	38470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
60	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 т	12	944,89	200,77	11339	2409	6223	1,74	21
				299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
61	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	20	1529,72	373,54	30594	7471	16823	2,66	53
				465,75	135,07	9315	2701	140	0,61	12
73	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в торцах плит перекрытия бетонных кл.В7,5 шт	142	317,03	3,8	45018	540	27025	1,32	187
				210,85	0,61	29941	87	90	-	1
		отверст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			562448	46311			926
			----			---	---			---
			Тенге			147463	15011			69
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			562448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			187952	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	162474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38470	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			142253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27630	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			791448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1087
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			791448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1087
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190104	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			562448	46311			926
			----			---	---			---
			Тенге			147463	15011			69
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			562448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			187952	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	162474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38470	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			142253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27630	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			791448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1087
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190104	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			791448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1087
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190104	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Общестроительные работы ниже 0,000

==========

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

==========

СТЕНЫ

4	С143007-8	-Кирпич силикатный лицевой неокрашенный, 250x120x88 мм, М-125	13,518	22340	-	301992	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
П.30	С143006-7	-Кирпич керамический одинарный	10	12900	-	129000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	рядовой полнотелый марки М100, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
П.32	С143006-34	-Кирпич керамический	28	20200	-	565600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250x120x88 мм ГОСТ 530-2012		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			996592	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			996592	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			996592	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1056388	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1056388	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			996592	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			996592	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			996592	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1056388	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1056388	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №4	Тенге			1559040	46311			926

			Тенге			147463	15011			69
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1559040	-	-		-
		Материалы -	Тенге			187952	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	162474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38470	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1138845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27630	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1847835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1087
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190104	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ №4	Тенге			1847835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1087
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190104	-		-
		ИТОГО в текущих ценах согласно договора К=2,569612387	Тенге			4748220				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			94964				
		Итого	Тенге			4843184				
		НДС 12%	Тенге			581182				
		ИТОГО	Тенге			5424366				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК СЕРВИЗ-ЭНЕРГОСТРОЙ

ТЕХНАДЗОР